

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण पेयजल योजनाओं की प्रगति विवरण

ग्रामीण पेयजल योजना

माह मार्च 2020

रु० करोड़ में

माह मई 2020

रु० करोड़ में

क्रमांक	योजना का नाम	आइटम		वर्ष 2019-20							वर्ष 2020-21						
				भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति					भौतिक प्रगति		वित्तीय प्रगति				
				लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	गत वर्ष का अवशेष	वास्तविक प्राप्ति	उपलब्धि	व्यय 03/2020	लक्ष्य	उपलब्धि	वार्षिक लक्ष्य	गत वर्ष का अवशेष	वास्तविक प्राप्ति	उपलब्धि	व्यय 05/2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना	पाइप परियोजना	पूर्ण करना	280	341	1350.00	1104.34	867.77	1972.11	913.48	500	3	4800.00	1058.63	0.00	1058.63	51.80
2	राज्य ग्रामीण पेयजल योजना	पाइप परियोजना	पूर्ण करना	50	46	120.00	53.81	120.00	173.81	85.35	52		0.00	88.46	0.00	88.46	3.71
3	प्रधानमन्त्री जन विकास योजना	पाइप परियोजना	पूर्ण करना जलापूर्ति प्रारम्भ	10	6	25.00	75.33	20.25	95.58	66.21	15		100.00	29.37	0.00	29.37	3.06
4	विश्व बैंक	पाइप परियोजना	पूर्ण करना जलापूर्ति प्रारम्भ	100	91	600.00	-60.11	524.64	464.53	347.45			0.00	117.08	0.00	117.08	117.08
5	अन्य			2	2	25.00	75.83	10.28	86.11	34.14	5	0	0.00	51.97	0.00	51.97	1.38
योग						2120.00	1249.20	1542.94	2792.14	1446.63			4900.00	1345.51	0.00	1345.51	177.03
				442	486						572	3					