जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 13.04.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अड़तीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ–226010

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.04.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अड़तीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या–01

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 21.03.2023 को सम्पन्न सैतीसवीं बैठक के अनुपालन आख्या का मा0 समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. जिन ग्रामो में पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उन योजनाओ के समस्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिये जाएं।
2. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है उनमें से जिन ग्राामों में अभी कार्य प्रारम्भ नही हुआ है, उन ग्रामों का अनुबंध अतिशीघ्र कराते हुये उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।

THE STATUS OF WORK UNDER JAL JEEVAN MISSION AS ON 13-04-2023 (Including 38th JJM SLSSC)

Status	Number of villages that are yet to be allotted	Number of villages allotted but DPR pending	Number of villages where DPR is made but SLSSC approval pending	Number of villages where SLSSC approval awarded but work order not given	No of villages where work order was given but work has not started	Work in progress	Number of villages where work is completed	Number of villages that are certified	Total number of villages as per IMIS	Total number of villages as per LGD
Village	0	58	1035	6439	0	57254	33659	-	98445	109081
FHTCs/HHs(In lakh)	0	0.16	2.29	17.64	0	177.91	102.00	-	265.55	265.55

Note : 35 Lakh additional FHTC is expected to be approved.

एजेण्डा बिन्दु संख्या–1(संशोधित)

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 55 जनपदों के 1470 ग्राम पंचायतों/2161 ग्रामों में 1340 नग पाइप पेयजल योजनाओं की कुल कार्य लागत रू0 3488.20 करोड एवं अनुमानित लागत रू० 3857.72 करोड का प्रस्ताव।

प्रदेश के विभिन्न 55 जनपदो के 2161 ग्रामों में 1340 पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 1340 योजनाओं में से 1002 योजनाये सोलर आधारित है एवं 338 योजनाये कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई है। इन योजनाओ में 1434 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 1343 नग शिरोपरि जलाशय, 15054.98 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 6012344 जनसंख्या(अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 5802 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओ में 738634 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 47225 है।

कुल 1340 योजनाओ में से विभिन्न 54 जनपदो के 1903 ग्रामों में रु० 5.00 करोड़ तक की लागत की 1204 नग पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 1204 योजनाओं में से 900 योजनाये सोलर आधारित है एवं 304 योजना कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई है। इन योजनाओ में 1229 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 1161 नग शिरोपरि जलाशय, 11229.26 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 4220331 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 6270 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओ में 520935 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 50793 है।

कुल 1340 योजनाओ में से विभिन्न 20 जनपदो के 134 ग्रामों में रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की 68 नग पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 68 योजनाओं में से 55 योजनाये सोलर आधारित है एवं 13 योजना कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई है। इन योजनाओ में 122 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 92 नग शिरोपरि जलाशय, 2326.41 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 1124651 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 4744 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओ में 139827 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 38157 है।

कुल 1340 योजनाओ में विभिन्न 18 जनपदो के 124 ग्रामों मे Augumentation Schemes की 68 नग पाइप पेयजल योजनाओ के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 68 योजनाओं में से 47 योजनाये सोलर आधारित है एवं 21 योजना कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई है। इन योजनाओ में 83 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओ के 90 नग शिरोपरि जलाशय, 1499.31 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 667362 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 4625 अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन परियोजनाओ में 77872 गृह संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रू0 39639 है।

प्रस्ताव "क" – रु० 5.00 करोड़ तक लागत की एजेण्डा के साथ संलग्न 1204 योजनाओ की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त की गई है। उपरोक्त 1204 योजनायें, जिनकी कार्य लागत रु० 2645.99 करोड एवं कुल लागत रु० 2926.29 करोड है, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव "ख" – रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की एजेण्डा के साथ संलग्न 68 पेयजल योजनाओ की स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुसंशा की गई है। उपरोक्त 68 योजनायें, जिनकी कार्य लागत रु० 533.53 करोड एवं कुल लागत रु० 590.05 करोड है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव "ग" – Augumentation Schemes की एजेण्डा के साथ संलग्न 68 पेयजल योजनाओ की स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुसंशा की गई है। उपरोक्त 68 योजनायें, जिनकी कार्यो की लागत रु० 308.68 करोड एवं कुल लागत रु० 341.38 करोड है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय – जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अडतीसवीं बैठक हेतु एजेण्डा संख्या–01 द्वारा प्रेषित 1347 योजनाओं में से 07 पाइप पेयजल योजनाओ में तकनीकी त्रुटियां पाये जाने के फलस्वरूप, 07 योजनाएं जिनमें 14 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, को हटाते हुए मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा संख्या–1(संशोधित) पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित **Observations** *के साथ कुल 1340 पाइप पेयजल योजनाओ के प्रस्तावों को मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :–*

1. प्रस्तावित कार्य कराये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीकी रूप से सही होने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति देने वाले अभियन्ता की होगी। ऑकडो की सत्यता का परीक्षण कराना संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियंता का दायित्व होगा। सभी कार्यो का मौके पर निरीक्षण अभियंता के स्तर पर होना आवश्यक है और उपरोक्तानुसार परीक्षण/निरीक्षण करने के उपरान्त तथा तकनीकी विशिष्टियों से संतुष्ट होने के उपरान्त संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यो को प्रारम्भ कराया जाए।
2. प्रस्ताव के अनुसार योजनाओं की औसत प्रति व्यक्ति लागत रु0 5802 है, जो कि निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।
3. कृपया अगले एक सप्ताह में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित कर मौके पर कार्यो को प्रारम्भ कराया जाए।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, कि मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम द्वारा तय किये गये सभी 06 फिल्टर्स जो कि निम्नवत् हैं, का पालन किया जा रहा है :–

   (1) जनसंख्या/FHTC का अनुपात 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।

   (2) रोड़ कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुये पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।

   (3) संबंधित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की विशेष संस्तुति के कम में कतिपय योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत 6000 रूपये से अधिक ली गयी है।

(4) OHT की Staging की उचॉई 20 मी0 से अधिक नही होगी।

(5) वितरण प्रणाली की लागत रू0 15 लाख प्रति किलोमीटर से अधिक नही होनी चाहिये।

(6) OHT की क्षमता 25KL के गुणांक में रखा जाय।

5. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में रखी गयी हैं, उनसे किसी प्रकार का वित्तीय विचलन न हो।

6. सभी कार्य सक्षम अभियंताओं की देख–रेख मे ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए।

7. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

8. जिन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना (SVS) में FHTC की लागत रू0 25000.00 से अधिक आ रही है, उन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजना का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता से अवश्य करा लिया जाय। इसी प्रकार जिन बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं (MVS) में FHTC की लागत रू0 47000.00 से अधिक आ रही है, उन बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजनाओं का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता से अवश्य करा लिया जाय।

9. जिन एकल/बहुल पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली (Distribution System) की लम्बाई क्रमशः 10कि0मी0/30कि0मी0 से अधिक आ रही हो तो, उन योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व एक बार पुनः भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता/सक्षम स्तर से करा लिया जाय।

10. समस्त स्वीकृत पाइप पेयजल योजनाओं के भुगतान की कार्यवाही, वास्तविक रूप से कराये गये कार्यो के अधार पर शत प्रतिशत कार्य का TPI से निरीक्षण कराने के उपरान्त ही कराया जाय।

11. सोर्स फाईडिंग कमेटी (SFC) की रिपोर्ट दिनांक 12.04.2023 के अनुसार, प्रस्तावित क्षेत्रों में बनाये जाने वाले नलकूपों के डिजाइन अवधि तक पर्याप्त मात्रा में श्राव उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। यद्यपि समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, तथापि स्रोत के स्थायित्व के संबंध में समिति द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग कार्य कराया जायें तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जायें। उपरोक्त का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

12. अवशेष ग्रामों में VWSC/Pani Samiti का गठन कराते हुये VAP का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

13. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पत्र संख्या W-11016/11/2021-JJM-IV-DDWS दिनांक 09.01.2023 के द्वारा योजनाओं के निरीक्षणोंपरान्त दिये गये सुझावों पर मा0 समीति द्वारा लिये गये निर्णय के कम में समस्त संबंधित यथा कार्यदायी फर्म्स, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण व टी0पी0आई0 एजेंसी को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–4210/W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 व 4209/W-22 (NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

SCHEMES DETAILS UP TO 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Cr.)	Cenatge (Rs. In Cr.)	Estimated Cost (Rs. In Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	BASTI	MEGHA	RAMNAGAR	ATARDEEHA	ATARDEEHA GP WSS	1	1	1	76	562	660	757	1.0833	0.1148	1.1981	19276	14310	1	50	0.1875
2	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	CHAND CHAURA	CHAND CHAURA GP WSS	1	1	1	121	880	1057	1234	1.2097	0.1281	1.3378	13747	9803	1	50	0.1875
3	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	PIPARA KALA	PIPARA KALA GP WSS	1	1	1	88	511	614	717	1.1367	0.1204	1.2571	22245	15854	1	50	0.1875
4	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	MANJHAWA KALAN II	MANJHAWA KALAN II GP WSS	1	1	1	139	1072	1332	1591	1.3806	0.1463	1.5269	12879	8678	1	75	0.2368
5	BASTI	MEGHA	KUDARAHA	GANGAPUR	GANGAPUR GP WSS	1	1	7	145	1092	1297	1541	1.3747	0.1456	1.5203	12589	8921	1	75	0.2368
6	BASTI	MEGHA	BANKATI	KHWORA URF CHABILHA	KHWORA URF CHABILHA GP WSS	1	1	1	160	1208	1471	1733	1.4681	0.1555	1.6236	12153	8471	1	75	0.2255
7	BARABANKI	MEGHA	HAIDERGARH	JONDHI	JONDHI WSS	1	1	1	133	806	1012	1275	1.2142	0.1286	1.3428	15065	9523	1	50	0.1875
8	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Khirkia Bargadia	Khirkia Bargadia - 132354	1	1	1	279	1710	2200	2690	2.3152	0.2453	2.5605	13539	8607	1	100	0.3787
9	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	Bhawarkol	Malikpura	Malikpura GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	352	1781	2009	2238	2.8945	0.3066	3.2011	16252	12933	1	100	0.2976
10	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	DEVKALI	Sihori	Sihori GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	627	3950	4850	5780	3.8562	0.4085	4.2647	9762	6672	1	225	0.4360
11	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	SADAR	Agusta Salamatpur	Agusta Salamatpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	385	2450	3020	3630	3.0684	0.3250	3.3934	12524	8453	1	150	0.3453
12	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	SADAR	Fatehpur Arwa	Fatehpur Arwa GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	726	4987	6147	7307	4.7124	0.4992	5.2116	9449	6449	1	300	0.5186
13	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Barai para	Barai para GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	484	2817	3368	3919	2.6916	0.2851	2.9767	9555	6868	1	150	0.3345
14	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Khuthan	Khuthan GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	352	2313	2816	3320	2.8580	0.3028	3.1608	12356	8609	1	150	0.3345
15	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Madhuban mu. Yusufpur	Madhuban mu. Yusufpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	385	2390	2954	3518	2.5964	0.2750	2.8714	10863	7380	1	150	0.3453
16	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	Lakhamipur urf Abhaipur	Lakhamipur urf Abhaipur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	198	1313	1564	1815	1.8776	0.1989	2.0765	14300	10345	1	75	0.2332
17	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MAKHUA BEHAR	MAKHUA BEHAR Water Supply Scheme	1	2	6	752	4978	5959	6940	3.8512	0.4080	4.2591	7736	5549	1	300	0.5817
18	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MUDILA	MUDILA Water Supply Scheme	1	2	4	310	1900	2326	2845	2.0067	0.2126	2.2193	10562	7053	1	125	0.3161
19	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	ADWARI	ADWARI Water Supply Scheme	1	1	7	801	4650	5750	6850	3.2748	0.3469	3.6218	7043	4781	1	275	0.5528
20	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	BAHADURPUR	BAHADURPUR	1	2	2	478	2450	3050	3660	3.1015	0.3285	3.4300	12659	8474	2	75/75	0.4679
21	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Hargaon	KORAIYA JAGDISHPUR	KORAIYA JAGDISHPUR Water Supply Scheme	1	1	3	145	656	806	974	1.2471	0.1321	1.3792	19011	12804	1	50	0.1863
22	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BELWA DINGRA	BELWA DINGRA Water Supply Scheme	1	1	3	322	2150	2600	3050	2.4895	0.2637	2.7532	11579	8162	1	125	0.3161
23	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	TEJWAPUR	TEJWAPUR Water Supply Scheme	1	1	4	473	3127	3790	4453	2.4769	0.2624	2.7393	7921	5562	1	200	0.4166
24	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	BAHADURPUR	BAHADURPUR	1	3	4	472	2946	3349	3808	2.9566	0.3132	3.2698	10036	7764	1	175	0.3883
25	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	ARAJALINE	Beruka	BERUKA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	151	1200	1500	1750	1.4608	0.1547	1.6155	12173	8347	1	75	0.2668
26	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	PINDARA	VIKRAMPUR	VIKRAMPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	183	1437	1749	2062	1.7252	0.1828	1.9079	12005	8367	1	100	0.3217
27	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Cholapur	Benipur Kala	Benipur Kala	1	1	1	175	1400	1650	1950	1.5490	0.1641	1.7131	11064	7943	1	75	0.2580
28	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Harhua	BHAGWANPUR	BHAGWANPUR	1	3	4	383	2431	3017	3704	3.3100	0.3506	3.6606	13616	8936	1	150	0.3557
29	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Harhua	Chamav	Chamav	1	1	1	150	1199	1427	1699	1.4393	0.1525	1.5917	12004	8471	1	75	0.2535

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Chiraigaon	DHOBAHI	DHOBAHI	1	1	2	189	1246	1487	1763	1.5968	0.1691	1.7659	12815	9057	1	75	0.2668
31	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Koilipur Khurd	Koilipur Khurd	1	1	1	188	1500	1900	2350	1.6580	0.1756	1.8336	11053	7055	1	100	0.3220
32	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Cholapur	SINGHPUR	SINGHPUR	1	1	7	273	1736	2100	2541	2.3301	0.2468	2.5769	13422	9170	1	100	0.3311
33	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Sambhal	POTA	POTA GP WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	916	4215	5115	6015	3.1638	0.3351	3.4989	7506	5260	1	250	0.4732
34	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Pawasa	NOORYON SARAI	NOORYON SARAI GP WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	1050	7244	9294	11579	3.5721	0.3784	3.9505	4931	3085	1	475	0.7436
35	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Rajpura	DEORA BHURA, JAIDASPUR, PAWASARA	DEORA BHURA GP WATER SUPPLY SCHEME	3	3	3	1036	6082	7768	9704	4.1817	0.4430	4.6247	6876	4309	1	400	0.6973
36	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Bahjoi	CHANDAN KATI CHUHA	CHANDAN KATI CHUHA GP WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	234	1405	1775	2210	1.5185	0.1609	1.6794	10808	6871	1	50	0.1895
37	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	HARAIYA	URDEHA	URDEHA	1	1	2	385	1840	2280	2810	1.9200	0.2034	2.1234	10435	6833	1	100	0.3200
38	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	PATWADH KAITUK	PATWADH KAITUK	1	3	8	711	4837	6094	7676	3.8237	0.4051	4.2288	7905	4981	1	300	0.5929
39	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	NURUDDENPUR	NURUDDENPUR	1	1	4	627	4766	5895	7291	3.1343	0.3320	3.4663	6576	4299	1	300	0.5100
40	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	RANI KI SARAI	ALLIPUR	ALLIPUR	1	1	4	420	1880	2330	2900	2.0177	0.2137	2.2314	10732	6958	1	125	0.3198
41	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	CONAHATA	KONAHATA W/S SCHEME	1	3	5	911	5309	6774	8437	3.4448	0.3649	3.8097	6489	4083	1	325	0.5895
42	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	MOHAR	MOHAR W/S SCHEME	1	5	20	962	5161	6550	8226	3.7137	0.3934	4.1071	7196	4515	1	325	0.5895
43	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	BASEHIYA	BASEHIYA W/S SCHEME	1	2	11	519	3410	4349	5438	2.7427	0.2905	3.0332	8043	5044	1	225	0.4469
44	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	BARDAHA & BARTARA	BARDAHA & BARTARA W/S SCHEME	2	3	14	439	3206	4050	5060	2.8488	0.3018	3.1506	8886	5630	1	200	0.4066
45	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	MUNDERAWA	MUNDERAWA W/S SCHEME	1	1	15	683	3954	4954	6190	3.4116	0.3614	3.7730	8628	5511	1	250	0.4817
46	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	FATTEHPUR & TARAHTA	FATTEHPUR & TARAHTA W/S SCHEME	2	4	17	836	5051	6359	7960	4.2047	0.4454	4.6501	8324	5282	1	300	0.5397
47	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	LALE MAU	LALE MAU WSS	1	1	15	843	4838	6105	7704	4.2111	0.4461	4.6572	8704	5466	1	300	0.5679
48	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	shridutt Ganj	RASOOLPUR SOOR & CHAMAROOPUR	RASOOLPUR SOOR & CHAMAROOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	9	1047	7736	9264	10924	4.2612	0.4514	4.7126	5508	3901	1	450	0.7765
49	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	SAHDEIA	SAHDEIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	613	4031	4913	5795	2.8792	0.3050	3.1842	7143	4968	1	250	0.5241
50	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	RAMPUR BANGHUSRA	RAMPUR BANGHUSRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	8	846	5744	6720	7697	3.6737	0.3892	4.0629	6396	4773	1	350	0.6812
51	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	SINGAHI	SHINGAHI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	444	2043	2514	3094	2.1652	0.2294	2.3946	10598	6998	1	125	0.3211
52	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AGAYA KHURD	AGAYA KHURD VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	409	2043	2433	2823	1.9517	0.2067	2.1584	9553	6914	1	125	0.3211
53	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AHIRAULA NAGAWA	AHIRAULA NAGAWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	308	1540	1830	2115	1.7941	0.1901	1.9842	11650	8483	1	100	0.3029
54	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	LAXMI NAGER DEEH	LAXMI NAGER DEEH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	4	615	3663	4331	4998	2.7817	0.2947	3.0764	7594	5566	1	200	0.4306
55	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	TULSIPUR	SEKHWANIA KALAN	SEKHWANIA KALAN VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	643	3217	3963	4829	2.6801	0.2839	2.9640	8331	5550	1	200	0.4197
56	Sultanpur	Universal MEP	WALDIRAI	SUKHABADERI	SUKHABADERI	1	1	10	350	1950	2459	3101	3.1539	0.3341	3.4880	16174	10171	1	125	0.3311
57	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHD.PUR DEVMAL	ISLAMPUR DAS	ISLAMPUR DAS	1	2	2	1332	6661	8361	10061	3.7648	0.3988	4.1636	5652	3742	1	400	0.7215
58	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	BAHEDI	BAHEDI	1	3	3	530	2122	2620	3118	3.4358	0.3640	3.7997	16191	11019	1	125	0.4040
59	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	AURANGABAD	AURANGABAD	1	3	3	676	2705	3287	3869	4.3910	0.4651	4.8561	16233	11349	1	175	0.3974
60	BIJNOR	VTL-GAJA	JALILPUR	JAMALIDDINPUR	JAMALIDDINPUR	1	1	1	704	2818	3607	4495	2.4580	0.2604	2.7184	8722	5468	1	175	0.4421
61	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	SHAH ALIPUR UTTAMCHAND	SHAH ALIPUR UTTAMCHAND	1	2	2	409	1640	2062	2591	2.3090	0.2446	2.5536	14079	8912	1	100	0.3340

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
62	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	AURANGSHAHPUR NARAYAN-AJAMPUR JAMNI BHAN AHATMALI	AURANGSHAHPUR NARAYAN-AJAMPUR JAMNI BHAN AHATMALI	2	2	2	821	4107	4880	5652	3.7353	0.3957	4.1310	9095	6609	1	250	0.5207
63	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ISLAMABAD	JALALPUR	1	3	3	364	1460	1852	2316	2.2854	0.2421	2.5275	15654	9868	1	100	0.3340
64	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	MUBARAKPUR TAPPA BA & ASFABAD BHAWAN BA	MUBARAKPUR TAPPA BA & ASFABAD BHAWAN BA	2	3	3	723	4330	5349	6468	3.6178	0.3832	4.0010	8355	5593	1	275	0.4841
65	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	RAIPUR MALOOK	RAIPUR MALOOK	1	1	1	755	3021	3534	4047	2.6356	0.2792	2.9148	8724	6512	1	175	0.3910
66	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	HAJI MOHAMMADPUR	AJAMPUR MANNU	1	2	2	493	2465	3176	3887	3.1975	0.3387	3.5362	12972	8226	1	150	0.3750
67	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ABIDNAGAR HARBANS	ABIDNAGAR HARBANS	1	2	2	336	1345	1700	2126	2.1785	0.2308	2.4093	16197	10247	1	100	0.3227
68	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Saresar	Saresar	1	1	2	564	3103	3733	4364	2.8170	0.2984	3.1154	9078	6455	1	200	0.3922
69	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Hasanpur	Hasanpur	1	1	4	666	3929	4681	5432	3.3083	0.3505	3.6588	8420	6090	1	225	0.4354
70	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Sevkhar Kala	Sevkhar Kala	1	1	2	469	1922	2237	2603	2.3169	0.2454	2.5624	12055	8901	1	125	0.3193
71	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Chatur Bhujpur	Chatur Bhujpur	1	2	3	470	2819	3531	4323	3.0221	0.3201	3.3423	10721	6991	1	175	0.3878
72	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Dariapur	Dariapur	1	1	5	561	2299	2707	3115	2.8020	0.2968	3.0988	12188	8995	1	150	0.3374
73	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Jivanpur	Jivanpur	1	1	5	325	1315	1643	2052	1.6243	0.1721	1.7963	12352	7915	1	75	0.2342
74	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Khuchama	Khuchama	1	1	3	672	2767	3336	3906	3.3555	0.3555	3.7110	12127	8591	1	175	0.3878
75	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Mirjapur	Mirjapur	1	3	5	464	2272	2749	3327	2.9915	0.3169	3.3084	13167	8992	1	150	0.3593
76	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Semara	Semara	1	2	2	582	3434	4217	5072	2.7980	0.2964	3.0944	8148	5517	1	200	0.3922
77	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Chilbili	Chilbili	1	1	2	393	1592	1924	2256	1.9634	0.2080	2.1714	12333	8703	1	100	0.3199
78	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Mulanapur	Mulanapur	1	2	2	293	1555	1827	2098	1.8839	0.1996	2.0834	12115	8979	1	100	0.3013
79	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Kadirabad	Kadirabad	1	1	2	338	1418	1735	2122	1.6877	0.1788	1.8664	11902	7953	1	50	0.1851
80	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Pandeypuri Milki	Pandeypuri Milki	1	1	2	349	1429	1776	2187	1.7445	0.1848	1.9293	12208	7977	1	100	0.3013
81	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Malokhar & Muhammadpur	Malokhar & Muhammadpur	2	2	2	1065	7393	9223	11052	4.2006	0.4450	4.6455	5682	3801	1	225	0.4354
82	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Jamalpur	Jamalpur	1	1	3	720	3980	4938	6075	3.5883	0.3801	3.9684	9016	5907	1	250	0.4914
83	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chandauli	Jagdishpur	Jagdishpur	1	1	2	320	1298	1565	1887	1.5978	0.1693	1.7670	12310	8467	1	75	0.2342
84	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Math Ucharhhal Giri	Math Ucharhhal Giri	1	2	5	337	1784	2105	2426	2.1791	0.2308	2.4100	12215	8982	1	100	0.3013
85	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Muhammadpur & Bagahi	Muhammadpur & Bagahi	2	3	3	648	3863	4655	5447	3.3382	0.3536	3.6918	8641	6128	1	225	0.4354
86	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chakia	Goghara	Goghara	1	4	5	536	2893	3392	3891	3.4458	0.3650	3.8108	11911	8856	1	100	0.3199
87	RAMPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SHAHABAD	CHAND PURA KHURD	CHAND PURA KHURD G.P. WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	234	993	1276	1559	1.1569	0.1226	1.2795	11651	7421	1	50	0.1862
88	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	KATRI GANGPUR	KATRI GANGPUR	1	2	2	328	1697	2167	2708	2.1232	0.2249	2.3481	12511	7840	1	100	0.2886
89	KANNAUJ	GVPR	SAURIKH	KISHAI JAGDISH PUR	KISHAI JAGDISH PUR	1	1	11	1008	5371	6728	8352	4.8101	0.5095	5.3196	8956	5759	1	325	0.6869
90	KANNAUJ	GVPR	HASERAN	MOHADDI NAGAR	MOHADDI NAGAR	1	2	5	655	3627	4601	5717	3.8600	0.4089	4.2689	10642	6752	1	225	0.5254
91	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	Chak Pahar M. Murtajapur	CHAK PAHAR M. MURTAJAPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	379	2201	2690	3288	2.2742	0.2409	2.5151	10333	6917	1	150	0.3400
92	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	HUSAYPUR	HUSAYPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	412	1937	2420	2930	2.0490	0.2171	2.2661	10578	6993	1	125	0.3193
93	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	CHAK MUKURI BAREJ PUR	CHAK MUKURI BAREJ PUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	318	1277	1545	1819	1.5880	0.1682	1.7563	12436	8730	1	75	0.2342
94	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	KHAZURA	KHAZURA GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	561	3199	3750	4302	2.7765	0.2941	3.0707	8679	6454	1	100	0.3199
95	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	KHAZURHAT	KHAZURHAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	241	1830	2255	2679	1.5977	0.1692	1.7669	8731	5964	1	50	0.1893
96	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	SALEMPUR BAGHAI	SALEMPUR BAGHAI GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	658	2732	3447	4273	3.2795	0.3474	3.6269	12004	7675	1	175	0.3878
97	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	BHAIROPUR	BHAIROPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	478	2125	2533	2940	2.3642	0.2504	2.6146	11126	8041	1	125	0.3193

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
98	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	AURIHAR KALA	AURIHAR KALA GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	9	734	5226	6304	7382	2.8352	0.3003	3.1356	5425	3841	1	150	0.3593
99	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	VIRNO	KOR	KOR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	509	2042	2567	3214	2.5436	0.2694	2.8130	12456	7914	1	125	0.3193
100	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	BHADAURA	BHAKSI	BHAKSI GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	565	3675	4448	5220	2.7942	0.2960	3.0901	7603	5353	1	225	0.4354
101	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	BURANPUR	BURANPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	9	294	1827	2221	2700	1.8887	0.2001	2.0888	10338	6995	1	125	0.3193
102	Ghazipur	HFCLJWIL(JV)	Sadat	Ranipur	Ranipur Scheme	1	1	2	91	454	546	662	0.8418	0.0892	0.9310	18542	12716	0	0	0.0000
103	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	VIRNO	BALLIPUR	BALLIPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	356	1428	1805	2281	1.9163	0.2030	2.1193	13419	8401	1	100	0.3013
104	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	BIDIAPARA	BIDIAPARA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	625	3124	3915	4835	2.9859	0.3163	3.3022	9558	6176	1	200	0.4048
105	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	DEOKALI	KHUTHAN NAMJAD KARMAITA	KHUTHAN NAMJAD KARMAITA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	290	1260	1530	1800	1.8749	0.1986	2.0735	14880	10416	1	75	0.2391
106	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	Zamania	Bahadurpur	Bahadurpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	6	918	6400	7750	9150	4.1275	0.4372	4.5648	6449	4511	1	375	0.6453
107	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	BHANWARKOL	MURKI AGADH	MURKI AGADH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (SOLAR)	1	3	3	326	1919	2233	2546	2.0080	0.2127	2.2207	10464	7887	1	100	0.3106
108	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	CHAKFARID	CHAKFARID GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (NON-SOLAR)	1	1	6	349	2553	2968	3384	2.2122	0.2343	2.4466	8665	6537	1	75	0.2494
109	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	GODA	GODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	644	2663	3412	4241	1.8709	0.1982	2.0691	7026	4411	1	150	0.3328
110	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	SONHAULIYA URF BAKULIYAPUR	SONHAULIYA URF BAKULIYAPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	7	678	3389	4331	5396	2.9862	0.3163	3.3025	8811	5534	1	125	0.3396
111	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	Mardah	sarwan dih	sarwan dih Gram panchayat water supply scheme	1	1	4	445	1786	2166	2547	2.0659	0.2188	2.2847	11567	8111	1	100	0.3100
112	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	Mardah	Hamirpur	Hamirpur Gram panchayat water supply scheme	1	1	6	335	1342	1717	2146	1.5892	0.1683	1.7575	11842	7405	1	75	0.2300
113	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Harchana+Chhapravat	Harchana+Chhapravat	2	2	2	996	5783	6456	7130	2.8734	0.3044	3.1778	4969	4030	1	150	0.3328
114	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Atta Nagar	ATTANAGAR	1	1	7	303	1631	1948	2294	2.2143	0.2346	2.4488	13576	9652	1	100	0.3720
115	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Chhitepur	CHITE PUR	1	2	3	300	1749	2081	2435	2.3265	0.2465	2.5730	13302	9554	1	100	0.3430
116	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Shahgadh	Paliya	Palia	1	1	7	219	1220	1450	1730	1.5987	0.1694	1.7681	13104	9241	1	75	0.2790
117	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Rampur Kodwa	Rampur Kudva	1	2	5	364	2115	2601	3155	2.5197	0.2669	2.7867	11914	7987	1	75	0.2391
118	Bijnor	LC INFRA	Nehtaur	Raipur Malihabad	Raipur Malihabad WSS	1	2	2	173	978	1201	1480	1.3490	0.1429	1.4919	13794	9115	1	75	0.2243
119	Bijnor	LC INFRA	Haldaur	Mewla Mafi	Mewla Mafi WSS	1	1	1	150	799	982	1269	1.2368	0.1310	1.3678	15479	9746	1	50	0.1789
120	Baghpat	LC INFRA	Baraut	Gurana	LATIFPUR SABHAKHERI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	118	828	1046	1324	1.0078	0.1068	1.1146	12171	7612	1	50	0.1713
121	Baghpat	LC INFRA	Pilana	PANCHI	Khaspur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	100	623	753	883	0.9581	0.1015	1.0596	15379	10851	1	50	0.1872
122	Baghpat	LC INFRA	Baraut	CHAUBALI	Bohla WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	131	989	1152	1340	1.2386	0.1312	1.3698	12524	9243	1	75	0.2243
123	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	Baramau	BARAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	365	1953	2286	2668	1.8185	0.1926	2.0111	9311	6816	1	125	0.3060
124	Hapur	LC INFRA	Simbhavali	Mohammadpur Azampur	Dayanagar village water supply scheme	1	1	1	140	586	744	925	1.1400	0.1208	1.2608	19454	12324	1	50	0.1713

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
125	Hapur	LC INFRA	Hapur	Sabli	Sabli VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	772	4694	5230	5765	3.0040	0.3182	3.3222	6400	5211	1	250	0.4538
126	BAGHPAT	LC INFRA	BINAULI	SIRSAL DARKAODA	SIRSAL DARKAODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	2	4	1254	8073	9329	10586	4.5263	0.4795	5.0058	5607	4276	1	225	0.4440
127	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	PHAKARPUR	Paras Rampur	Paras Rampur	1	1	1	598	2520	3175	3900	2.0900	0.2214	2.3114	8294	5359	1	150	0.3380
128	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	CHITTAURA	TAJ KHODAI	TAJ KHODAI	1	1	14	495	2100	2700	3350	2.4660	0.2612	2.7272	11743	7361	1	150	0.3390
129	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	CHITTAURA	BAKSHI PURA	BAKSHI PURA	1	2	7	827	4400	5600	7000	4.3107	0.4566	4.7673	9797	6158	1	275	0.4970
130	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	RISIA	LAKHAIYA JADID	LAKHAIYA JADID	1	1	4	608	3200	4150	5120	2.7255	0.2887	3.0142	8517	5323	1	200	0.3940
131	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Kaiserganj	PAWAHI	PAWAHI	1	1	3	431	1900	2400	3040	2.1250	0.2251	2.3501	11184	6990	1	125	0.3202
132	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Chandanpur	Chandanpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	11	1142	6004	7542	9540	4.2049	0.4454	4.6503	7003	4408	1	375	0.7100
133	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Madariya	Madariya Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	617	3326	4241	5312	2.8199	0.2987	3.1186	8478	5309	1	225	0.4500
134	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Maholi Sherkhan	Maholi Sherkhan Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	5	530	2126	2643	3388	3.0480	0.3229	3.3709	14337	8996	2	125	0.3186
135	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Meharban Nagar, Balha	Meharban Nagar & Balha Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	2	9	1276	6616	8512	10549	4.7644	0.5047	5.2691	7201	4516	1	425	0.7400
136	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Dharampur	Dharampur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	4	401	2404	3037	3837	2.3427	0.2482	2.5909	9745	6106	1	150	0.3400
137	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Lalbojhe	Lalbojhe Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	5	492	2452	3137	3910	2.4487	0.2594	2.7081	9987	6263	1	175	0.3600
138	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Bhgwanpur Kumiyana	Bhgwanpur Kumiyana Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	372	1673	2130	2668	1.8523	0.1962	2.0485	11072	6943	1	125	0.3200
139	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Kayampur	Kayampur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	11	311	1556	1798	2040	1.7574	0.1862	1.9436	11294	8615	1	100	0.3000
140	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	JARWAL	PARSA	PARSA	1	1	3	620	3304	4119	4933	2.6921	0.2852	2.9773	8148	5457	1	200	0.4193
141	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	SIRSIYA	KHAIRY TARAI	KHAIRY TARAI	1	1	2	350	1520	1920	2320	1.7382	0.1841	1.9223	11435	7492	1	100	0.3026
142	AURAIYA	GVPR	BIDHUNA	MAU	MAU	1	2	2	137	556	677	828	0.9546	0.1011	1.0557	17169	11529	1	0	0.0000
143	AURAIYA	GVPR	AURAIYA	ASTA	ASTA	1	1	1	158	647	820	1008	0.9219	0.0977	1.0196	14249	9146	1	0	0.0000
144	AURAIYA	GVPR	ACHHALDA	BAJHERA	BAJHERA	1	2	6	273	1098	1389	1738	1.8233	0.1931	2.0164	16606	10491	1	50	0.1789
145	AURAIYA	GVPR	ACHHALDA	DADUSARAI	DADUSARAI	1	1	4	223	909	1140	1454	1.4175	0.1502	1.5677	15594	9749	1	50	0.1789
146	AURAIYA	GVPR	SAHAR	DAMARPUR	DAMARPUR	1	1	1	276	1139	1437	1814	0.9613	0.1018	1.0631	8440	5299	1	50	0.1789
147	AURAIYA	GVPR	AURAIYA	MIRZAPUR	MIRZAPUR (BAIRAHMSHAH)	1	1	1	116	468	588	737	0.8670	0.0918	0.9588	18526	11764	1	0	0.0000
148	AURAIYA	GVPR	BHAGYANAGAR	FATEH PUR LAKHAMI	FATEH PUR LAKHAMI	1	1	1	205	822	1037	1309	0.8609	0.0912	0.9521	10473	6577	1	0	0.0000
149	AURAIYA	GVPR	BIDHUNA	BHORAJPUR	BHORAJPUR	1	1	1	120	488	617	780	0.8440	0.0894	0.9334	17295	10821	1	0	0.0000
150	Auraiya	GVPR	BHAGYANAGAR	PARGHAIPUR	PARGHAIPUR	1	1	1	195	1032	1299	1635	1.2660	0.1341	1.4001	12267	7743	1	50	0.1789
151	Auraiya	GVPR	SAHAR	RAMNAGAR MALHAUSI	RAMNAGAR MALHAUSI	1	1	1	285	1480	1861	2340	1.4069	0.1490	1.5559	9506	6012	1	50	0.1789
152	Auraiya	GVPR	AURAIYA	SADARAPUR	SADARAPUR	1	1	1	258	1219	1537	1938	1.2560	0.1331	1.3891	10304	6481	1	50	0.1789
153	AURAIYA	GVPR	AJITMAL	Barera	BARERA	1	1	1	392	1803	2191	2664	1.3600	0.1441	1.5041	7543	5105	1	0	0.0000
154	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Mahdahan	Mahdahan Water Supply Scheme	1	4	5	502	2508	3039	3498	2.6018	0.2756	2.8774	10374	7438	1	150	0.3393
155	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KARMUA	KARMUA Water Supply Scheme	1	1	2	432	2160	2680	3259	1.6400	0.1737	1.8137	7593	5032	1	125	0.3200
156	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KHARWANIA	KHARWANIA Water Supply Scheme	1	1	3	571	2853	3663	4564	2.1087	0.2234	2.3321	7391	4620	1	175	0.3600
157	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	MAHAL MANJHARIA	MAHAL MANJHARIA Water Supply Scheme	1	1	2	392	1962	2458	3066	1.5999	0.1695	1.7694	8154	5218	1	125	0.3200
158	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	RUCHAPAR	RUCHAPAR Water Supply Scheme	1	4	9	718	3591	4506	5571	2.3517	0.2491	2.6008	6549	4221	1	225	0.4300
159	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Sarao Buzurg	Sarao Buzurg Water Supply Scheme	1	3	3	1181	5097	6922	7938	2.8932	0.3065	3.1997	5676	3645	1	350	0.6400
160	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	SALEMPUR	TILOULI URF DEHARI	TILOULI URF DEHARI W/S	1	3	3	267	1770	2250	2800	1.7126	0.1814	1.8940	9676	6116	1	125	0.3209
161	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Dala	Dala Water Supply Scheme	1	1	2	758	3790	4825	6021	3.2622	0.3456	3.6078	8607	5418	1	250	0.5121
162	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Jungle Araji Amauni	Jungle Araji Amauni Water Supply Scheme	1	3	5	729	3640	4600	5820	2.9736	0.3150	3.2886	8169	5109	1	225	0.4295
163	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Jamira	Jamira Water Supply Scheme	1	3	3	572	2862	3540	4354	2.5104	0.2659	2.7763	8771	5766	1	175	0.3624

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
164	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Deokali Jairam	Deokali Jairam Water Supply Scheme	1	3	3	805	4027	4606	5185	2.9898	0.3167	3.3065	7424	5766	1	225	0.4704
165	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Salempur	Jamui	Jamui Water Supply Scheme	1	1	2	390	2348	3006	3665	1.9460	0.2061	2.1521	8288	5310	1	150	0.3501
166	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	Bisunpur Mustahkam	Bisunpur Mustahkam Wss	1	6	6	825	4180	5310	6510	2.8201	0.2987	3.1188	6747	4332	1	250	0.4919
167	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	Bhainsa	Bhainsa Wss	1	3	3	496	2390	3060	3800	2.2845	0.2420	2.5265	9559	6012	1	150	0.3557
168	Siddharth Nagar	VSA	Uska Bazar	BHITIYA	BHITIYA Wss	1	1	1	260	1290	1640	2060	1.7945	0.1901	1.9846	13911	8711	1	75	0.2514
169	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	KOTYA PANDAY	KOTYA PANDAY Wss	1	2	2	560	3034	3872	4709	2.3797	0.2521	2.6318	7843	5054	1	200	0.4150
170	KANNAUJ	VSA	SAURIKH	BILAMPUR	BILAMPUR	1	1	2	330	1332	1670	2104	1.8858	0.1998	2.0856	14158	8963	1	100	0.3036
171	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	AMILIHA PAL	AMILIHA PAL	1	2	9	866	4830	6050	7570	4.9520	0.5246	5.4766	10253	6542	1	300	0.6253
172	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	IRADADPUR DHARMGADPUR	IRADADPUR DHARMGADPUR	1	3	4	394	2330	2950	3720	2.4828	0.2630	2.7458	10656	6674	1	150	0.3503
173	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	PATTISHAH	PATTISHAH	1	1	11	943	5880	7350	9050	4.2888	0.4543	4.7431	7294	4739	1	175	0.3762
174	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	SHAHIPUR	SHAHIPUR	1	2	3	340	1820	2240	2760	1.9311	0.2046	2.1357	10610	6997	1	125	0.3211
175	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	YOHAN	YOHAN	1	2	4	359	2100	2670	3350	2.3277	0.2466	2.5743	11084	6948	1	150	0.3503
176	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BELGHAT	BARAULI	BARAULI	1	3	3	263	1580	1850	2130	1.6816	0.1781	1.8598	10643	7895	1	100	0.3118
177	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	LAKHMIPUR	LAKHMIPUR	1	1	8	631	2530	3190	4030	3.1498	0.3337	3.4835	12450	7816	1	175	0.3762
178	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	Chhitampur	Chhitampur	1	1	3	710	3190	3960	4910	3.2251	0.3416	3.5667	10110	6568	1	200	0.4197
179	Ambedkar Nagar	VTL-GAJA	JAHANGIR GANJ	MALPUR MADHAVPUR &	MALPUR MADHAVPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	11	626	3410	4260	5320	3.7143	0.3935	4.1078	10892	6982	1	200	0.4195
180	Ambedkar Nagar	VTL-GAJA	TANDA	SALAUDDINPUR	SALAUDDINPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	400	1610	2070	2570	1.9468	0.2062	2.1530	12092	7575	1	100	0.3121
181	MAHARAJGANJ	RITWIK-KOYA (JV)	PARTAWAL	MAHADEWA URF BALUABHAR	MAHADEWA URF BALUABHAR VILLAGE W/S SCHEME	1	1	4	394	2299	2938	3665	1.9524	0.2068	2.1592	8492	5327	1	75	0.2353
182	MAHARAJGANJ	RITWIK-KOYA (JV)	GHUGHULI	GHAGHARUWA KHANDESAR	GOPALA KHANDESAR VILLAGE W/S SCHEME	1	2	2	555	3966	5060	6280	2.2129	0.2344	2.4473	5580	3524	1	125	0.3209
183	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mohammadpur Udha	Mohammadpur Udha	1	2	2	296	1482	1882	2370	1.6560	0.1754	1.8314	11174	6987	1	100	0.3029
184	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mudsan	Mudsan	1	1	4	487	2435	3084	3878	2.1390	0.2266	2.3656	8784	5516	1	150	0.3393
185	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BARAULI	BARAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	674	3617	4461	5490	3.3041	0.3500	3.6541	9135	6018	1	225	0.4880
186	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Bhikampur Pitaram	Bhikampur Pitaram	1	3	3	244	1218	1540	1947	1.4083	0.1492	1.5575	11562	7233	1	50	0.1897
187	Budaun	PNC Infratech	USAWAN	BUDHAU	BUDHAU	1	2	3	380	1900	2403	3038	2.0081	0.2127	2.2208	10569	6610	1	125	0.3363
188	Budaun	PNC Infratech	JAGAT	PATSA	PATSA	1	2	2	734	3669	4637	5839	3.0523	0.3233	3.3756	8319	5227	1	250	0.4835
189	Aligarh	PNC Infratech	bijauli	Tochhi	Tochhi	1	2	2	373	2055	2540	3067	1.8630	0.1974	2.0604	9066	6074	1	125	0.3272
190	AYODHYA	VSA	BIKAPUR	Bhairopur Tikra	Bhairopur Tikra w/s	1	1	23	725	4050	4870	6430	3.6243	0.3839	4.0082	8949	5637	1	250	0.4701
191	AYODHYA	VSA	Tarun	Gurauli, gauhani khurd	Gauhanikhurd w/s	2	3	25	972	4865	6030	7780	4.8159	0.5102	5.3261	9899	6190	1	300	0.5776
192	Ayodhya	VSA	Haringtonganj	Laxmanpur Grant	Laxmanpur Grant W/s	1	1	2	152	660	820	1030	1.1904	0.1261	1.3165	18036	11557	0	0	0.0000
193	GHAZIPUR	VSA	SADAT	KATHVLIYA	KATHVLIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	575	3680	4320	4970	3.7271	0.3948	4.1219	10128	7499	1	225	0.4170
194	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BARAVAN KALAN	BARAVAN KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	313	1990	2350	2710	2.0321	0.2153	2.2474	10212	7499	1	125	0.3064
195	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BHARATH PUR	BHARATH PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	350	2100	2490	2880	2.2554	0.2389	2.4943	10740	7831	1	125	0.3064
196	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BORVAN KALAN	BORVAN KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	13	652	4330	4980	5630	4.2224	0.4473	4.6697	9752	7500	1	250	0.4538
197	GHAZIPUR	VSA	SADAT	DAULAT NAGAR	DAULAT NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	512	3070	3820	4750	3.3242	0.3521	3.6763	10828	6998	1	200	0.3942
198	GHAZIPUR	VSA	SADAT	DARHWAL	DARHWAL GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	644	4140	4940	5740	4.0151	0.4253	4.4404	9698	6995	1	250	0.4688
199	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	CHAMRAUA	MANKARA	MANKARA WSS	1	1	1	335	1341	1711	2125	1.1598	0.1229	1.2827	8649	5458	1	50	0.1872
200	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Bhagatpur Tanda	KALA JHANDA	Kala Jhanda Village WSS	1	1	2	124	504	631	797	0.9483	0.1005	1.0488	18815	11898	0	0	0.0000
201	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Chhajlet	GOVINDPUR	Govindpur Gyanpur Village WSS	1	1	1	121	486	609	763	0.7375	0.0781	0.8156	15175	9666	0	0	0.0000
202	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Mundapandey	RUSTAMPUR BADHMAR AHATMALI	Rustampur Badhmar Ahatmali GP WSS	1	2	2	152	639	807	1020	0.9700	0.1028	1.0728	15180	9510	0	0	0.0000

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
203	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Thakurdwara	LALPUR GOSAIN	Mahmoodpur Kesha Village WSS	1	1	1	119	476	603	730	0.8589	0.0910	0.9499	18044	11766	0	0	0.0000
204	Hathras	BGCCPL	MURSAN	NAGLA AMRA	NAGLA AMRA	1	3	4	339	2123	2572	3089	2.1132	0.2239	2.3371	9954	6841	1	125	0.3211
205	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	BASAI	BASAI	1	1	1	506	3169	3900	4848	1.5305	0.1621	1.6926	4830	3157	1	100	0.2886
206	Bareilly	NCC Ltd	Kyara	Aina	Aina	1	1	2	193	1180	1380	1620	1.5780	0.1672	1.7452	13373	9741	1	75	0.2261
207	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Basai	Basai	1	1	1	569	2435	2917	3625	1.9888	0.2107	2.1995	8168	5486	1	125	0.3272
208	Bareilly	NCC Ltd	Bhuta	Charpur	Charpur	1	1	3	320	1890	2330	2810	2.5745	0.2727	2.8472	13622	9162	1	100	0.3186
209	Bareilly	NCC Ltd	Ram nagar	Shahbazapur	Shahbazapur	1	1	3	210	1340	1630	2000	1.6841	0.1784	1.8625	12568	8421	1	75	0.2466
210	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgwan	Chpartla	Chpartla	1	1	1	248	1375	1788	2186	2.0875	0.2211	2.3086	15182	9549	1	75	0.2494
211	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Akbarabad	Akbarabad	1	1	1	183	1140	1410	1670	1.5169	0.1607	1.6776	13306	9083	1	75	0.2261
212	Bareilly	NCC Ltd	Kyara	Thiria Thakuran	Thiria Thakuran	1	1	1	173	1290	1560	1820	1.4348	0.1520	1.5867	11122	7883	1	75	0.2369
213	Sitapur	NCC Ltd	Machreta	Rathourpur	Rathourpur	1	1	2	271	1525	1937	2425	2.4800	0.2627	2.7427	16262	10227	1	100	0.3347
214	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	NANAUTA	BHATPURA	KALAN HERI SV WSS	1	1	2	229	916	1152	1459	1.1304	0.1197	1.2501	12341	7748	1	50	0.1858
215	Sitapur	NCC Ltd	Maho	Kaimhra Raghubar dayal	Kaimhra Raghubar dayal	1	1	1	184	970	1215	1515	1.4792	0.1567	1.6359	15249	9764	1	75	0.2777
216	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Mahammadpur	Mahammadpur	1	1	4	320	1344	1583	1865	2.2816	0.2417	2.5233	16976	12234	1	75	0.2494
217	Hardoi	NCC Ltd	AHIRORI	NEEBHI	NEEBHI	1	1	2	210	1250	1590	1990	1.6827	0.1783	1.8610	13462	8456	1	75	0.2513
218	Amroha	SPML Infra	Joya	Bhatpura Mafi	Bhatpura Mafi	1	2	2	288	1458	1466	1474	1.8006	0.1907	1.9914	12350	12216	1	50	0.1787
219	Bareilly	NCC Ltd	Bhuta	MADHIA BHAGWANTAPUR	MADHIA BHAGWANTAPUR	1	1	2	234	1640	2060	2590	1.8778	0.1989	2.0767	11450	7250	1	100	0.3092
220	Gorakhpur	NCC Ltd	Bansgaon	KOTIYA AMAN SINGH	KOTIYA AMAN SINGH Water Supply Scheme	1	2	3	368	2370	2890	3480	2.0227	0.2143	2.2370	8535	5812	1	150	0.3345
221	Gorakhpur	NCC Ltd	Gagaha	THATHAULI	THATHAULI Water Supply Scheme	1	7	7	436	2680	3300	3980	2.5887	0.2742	2.8629	9659	6504	1	150	0.3556
222	Gorakhpur	NCC Ltd	Gagaha	PANDEYPAR URF DARWA	PANDEYPAR URF DARWA Water Supply Scheme	1	2	4	401	2430	2930	3430	2.1397	0.2267	2.3664	8805	6238	1	150	0.3453
223	Gorakhpur	NCC Ltd	BARHALGANJ	GONGHAT	GONGHAT Water Supply Scheme	1	3	8	304	1584	1828	2072	1.7424	0.1846	1.9270	11000	8409	1	100	0.2882
224	Gorakhpur	NCC Ltd	GOLA	NAVLI	NAVLI Water Supply Scheme	1	1	1	204	1254	1536	1881	1.6653	0.1764	1.8417	13280	8853	1	75	0.2239
225	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	NARAICHPAR	NARAICHPAR Water Supply Scheme	1	1	1	176	1250	1448	1646	1.7252	0.1828	1.9080	13802	10481	1	75	0.2239
226	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	EAKDANGA	EAKDANGA Water Supply Scheme	1	1	1	228	1232	1427	1622	1.9011	0.2014	2.1025	15431	11721	1	75	0.2239
227	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	Nargada Jagga Singh	Nargada Jagga Singh Water Supply Scheme	1	1	1	209	1381	1718	2056	1.9709	0.2088	2.1797	14272	9586	1	100	0.3069
228	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	Basahi	Basahi Water Supply Scheme	1	5	5	378	2400	2860	3320	2.3217	0.2459	2.5676	9674	6993	1	150	0.3556
229	Gorakhpur	NCC Ltd	Bansgaon	Bishunpur2	Bishunpur2 Water Supply Scheme	1	4	6	822	5510	6370	7220	3.2837	0.3478	3.6315	5960	4548	1	300	0.5501
230	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	JIGANIBWURG	JIGANIBWURG Water Supply Scheme	1	4	6	378	2570	2920	3270	2.3455	0.2485	2.5940	9126	7173	1	150	0.3719
231	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	PIPRI	PIPRI Water Supply Scheme	1	3	3	287	1710	1980	2240	1.7952	0.1902	1.9854	10498	8014	1	100	0.2976
232	Gorakhpur	NCC Ltd	Gola	RAJAULI BUZURG	RAJAULI BUZURG Water Supply Scheme	1	3	7	303	1890	2210	2530	1.8636	0.1974	2.0610	9860	7366	1	100	0.2976
233	Gorakhpur	NCC Ltd	Kauriram	Deokali Buzurg	Deokali Buzurg Water Supply Scheme	1	3	3	308	2010	2340	2660	2.0791	0.2202	2.2993	10344	7816	1	125	0.3744
234	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Madhopur	Madhopur Water Supply Scheme	1	1	4	373	2230	2770	3400	1.8575	0.1968	2.0543	8330	5463	1	125	0.3564
235	Gorakhpur	NCC Ltd	Sardar Nagar	Barhi	Barhi Water Supply Scheme	1	1	5	382	2010	2350	2690	1.8821	0.1994	2.0815	9364	6997	1	125	0.3642
236	Gorakhpur	NCC Ltd	Campiereganj	Tendua Bishambharpur	Tendua Bishambharpur Water Supply Scheme	1	1	9	622	3790	4740	5990	2.8492	0.3018	3.1510	7518	4757	1	225	0.4607
237	Gorakhpur	NCC Ltd	Sardar Nagar	Sathari	Sathari Water Supply Scheme	1	2	4	621	3550	4190	4840	2.3236	0.2461	2.5697	6545	4801	1	200	0.4156
238	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Patara	Patara Water Supply Scheme	1	1	3	645	4030	4700	5360	2.3990	0.2541	2.6531	5953	4476	1	225	0.4611
239	Gorakhpur	NCC Ltd	Sahjanwa	Bakulahi	Bakulahi Water Supply Scheme	1	3	3	279	1780	2150	2590	1.7999	0.1907	1.9906	10112	6949	1	100	0.3292
240	Gorakhpur	NCC Ltd	Campiereganj	Shivlhiy	Shivlhiy Water Supply Scheme	1	1	11	425	2660	3160	3660	2.7392	0.2902	3.0294	10298	7484	1	150	0.3873
241	Gorakhpur	NCC Ltd	Kauriram	Kaidaha Khurd	Kaidaha Khurd Water Supply Scheme	1	2	2	254	1480	1810	2190	1.6377	0.1735	1.8112	11066	7478	1	75	0.2573
242	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Arazi Chauri	Arazi Chauri Water Supply Scheme	1	2	5	330	2170	2560	2950	1.9478	0.2063	2.1541	8976	6603	1	125	0.3486
243	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Sanda	Sanda Water Supply Scheme	1	2	4	463	2820	3360	3910	2.1002	0.2225	2.3227	7448	5371	1	175	0.3775

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
244	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Bijuwa	Rameshara Pur	Rameshara Pur	1	1	7	599	2840	3692	4530	2.5662	0.2718	2.8380	9036	5665	1	175	0.4375
245	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Bijuwa	Bibipur	Bibipur	1	1	4	683	3555	4445	5550	3.0453	0.3226	3.3679	8566	5487	1	225	0.5176
246	AURAIYA	GVPR	BHAGYANAGAR	BHATPURA	BHATPURA	1	2	6	480	2357	2971	3746	2.6152	0.2770	2.8922	11095	6981	1	150	0.3349
247	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgawan	Baldeota	Baldeota	1	1	4	620	3345	4349	5349	3.2201	0.3411	3.5612	9627	6020	1	225	0.5592
248	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Mitauli	Saraiyan	Saraiyan	1	1	2	240	1905	2365	2900	1.9459	0.2061	2.1520	10215	6710	1	125	0.3186
249	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgawan	Machhechha	Machhechha	1	2	4	507	2940	3700	4605	2.8369	0.3005	3.1374	9649	6160	1	175	0.4177
250	Bareilly	NCC Ltd	Faridpur	Nawadiya Ashok	Nawadiya Ashok	1	1	1	260	1570	1940	2380	1.8434	0.1953	2.0387	11741	7745	1	100	0.3044
251	Chandauli	Ion Exchange	Barahani	Naubatpur	Naubatpur	1	3	3	890	6137	7788	9683	3.0293	0.3209	3.3502	4936	3128	1	175	0.3728
252	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Phulbehad	SISOURA	SISOURA	1	1	1	147	722	869	1016	1.4646	0.1551	1.6197	20285	14415	1	50	0.1872
253	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Palia	Govindnagar	Govindnagar	1	1	3	428	2635	3133	3643	3.2380	0.3430	3.5810	12288	8888	2	100 / 50	0.4869
254	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	MAITHA	BHIKHAR	SINGHPUR DEWANI WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	518	2949	3649	4514	3.1584	0.3346	3.4930	10710	6997	1	175	0.3727
255	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	CHANDPUR	CHANDPUR	1	2	7	322	1979	2397	2902	2.0865	0.2210	2.3075	10543	7190	1	50	0.1873
256	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	Rasulabad	ASALATGANJ	ASALATGANJ WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	897	4754	5923	7378	4.4389	0.4702	4.9091	9337	6016	1	300	0.6256
257	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	BANIPARA MAHARAJ	DEVKI PURWA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	948	5780	7047	8592	4.5096	0.4777	4.9873	7802	5249	1	350	0.6256
258	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	MANGALPUR	MANGALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	858	5147	6343	7871	4.0135	0.4252	4.4387	7798	5099	1	300	0.5308
259	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BARHALGANJ	PIPRA BUZURG	PIPRA BUZURG	1	5	8	404	2590	3130	3680	2.1980	0.2328	2.4308	8486	5973	1	150	0.3501
260	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BARHALGANJ	NETAWAR PATTI	NETAWAR PATTI	1	1	3	319	1960	2330	2700	1.5931	0.1688	1.7619	8128	5900	1	125	0.3209
261	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BELGHAT	BANKATI	BANKATI	1	2	2	296	1790	2260	2850	1.6201	0.1716	1.7917	9051	5684	1	100	0.3028
262	Hapur	LC INFRA	Simbhavali	Dariyapur	Dariyapur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	577	2365	2985	3757	2.0020	0.2121	2.2141	8465	5329	1	150	0.3241
263	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BRAHMPUR	AMARI	AMARI	1	2	3	266	1660	2060	2560	1.7282	0.1831	1.9112	10411	6751	1	100	0.3391
264	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	CAMPIERGANJ	SONGAD	SONGAD	1	2	4	613	4140	4900	5710	2.6732	0.2832	2.9563	6457	4682	1	250	0.4938
265	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	GAGHA	BARAWAL ESHWARI PRASAD	BARAWAL ESHWARI PRASAD	1	5	6	386	2400	2890	3440	2.0410	0.2162	2.2573	8504	5933	1	150	0.3611
266	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	PALI	GOVINDPUR II	GOVINDPUR II	1	1	2	502	2830	3220	3610	1.9848	0.2103	2.1950	7013	5498	1	150	0.3391
267	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SARDARNAGAR	BAIKUNTHPUR	BAIKUNTHPUR	1	1	3	386	2520	3090	3730	1.8971	0.2010	2.0980	7528	5086	1	150	0.3391
268	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SAHJANWA	MAJHAURA	MAJHAURA	1	2	4	553	3330	3790	4260	2.3784	0.2520	2.6304	7142	5583	1	175	0.3760
269	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SAHJANWA	BHEDARAHE	BHEDARAHE	1	2	3	344	2340	2790	3230	1.8504	0.1960	2.0464	7908	5729	1	150	0.3391
270	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	Barhalganj	MAJHAULIYA KHAS	MAJHAULIYA KHAS	1	4	10	543	3610	4320	5030	2.5419	0.2693	2.8112	7041	5053	1	200	0.4261
271	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	SULTANPUR MALI	SULTANPUR MALI	1	1	1	650	2600	3130	3660	2.2572	0.2391	2.4963	8681	6167	1	75	0.2350
272	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	DHANAPUR	LALPURJANAULI, JAMURKHA	LALPURJANAULI & JAMURKHA	2	3	6	724	4490	5500	6610	4.6206	0.4895	5.1100	10291	6990	1	275	0.6346
273	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	DESHARMAU	DESHARMAU	1	1	2	314	2318	2762	3206	1.3520	0.1432	1.4953	5833	4217	0	0	0.0000
274	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	KACHHPURA ETAWAH	KACHHPURA ETAWAH	1	1	4	216	1281	1609	1958	1.4919	0.1580	1.6500	11647	7620	0	0	0.0000
275	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	KISHONPUR JADONPUR	KISHONPUR JADONPUR	1	4	7	609	3397	4056	4714	2.1187	0.2244	2.3432	6237	4495	0	0	0.0000
276	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	WAJIRPUR	WAJIRPUR	1	1	4	370	2209	2747	3417	1.6742	0.1774	1.8516	7579	4900	0	0	0.0000
277	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	EKNOR	EKNOR	1	1	3	366	1899	2122	2478	1.7278	0.1830	1.9108	9098	6973	0	0	0.0000
278	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BAGHUIYA	BAGHUIYA	1	1	1	165	1197	1440	1733	1.1065	0.1172	1.2237	9244	6385	1	0	0.0000
279	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BARAULI KALAN	BARAULI KALAN	1	1	6	572	3758	4544	5363	2.8110	0.2978	3.1088	7480	5242	0	0	0.0000
280	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BHATPURA & KHEDA AJAB SINGH	BHATPURA & KHEDA AJAB SINGH	2	3	7	671	4339	5197	6192	4.2482	0.4500	4.6982	9791	6861	2	175 / 75	0.6815
281	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	AGUPUR GOPALPUR	AGUPUR GOPALPUR	1	3	7	388	2397	2946	3602	2.5199	0.2669	2.7868	10513	6996	1	75	0.2391
282	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BICHARPUR	BICHARPUR	1	1	3	258	1808	2216	2669	2.0857	0.2209	2.3066	11536	7814	1	100	0.3021

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
283	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	NINAWA	NINAWA	1	1	3	256	1561	1937	2354	2.1601	0.2288	2.3890	13838	9177	1	100	0.3069
284	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	ATIRAJPUR	ATIRAJPUR	1	1	1	173	1216	1526	1915	1.4057	0.1489	1.5546	11560	7341	1	75	0.2351
285	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	NAGALA ANIYA	NAGALA ANIYA	1	1	5	324	2159	2673	3241	2.5982	0.2752	2.8735	12034	8017	1	125	0.3247
286	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	NEVASAI	NEVASAI	1	1	3	205	1433	1790	2236	1.7577	0.1862	1.9439	12266	7861	1	100	0.2882
287	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	PIPARIA BIRSINGHPUR	PIPARIA BIRSINGHPUR GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	307	1610	2060	2520	1.9698	0.2087	2.1785	12235	7817	1	50	0.1876
288	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	SINDHAULI	ACHINTAPUR	ACHINTAPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	265	1110	1400	1750	1.6552	0.1753	1.8305	14912	9458	1	75	0.2563
289	Pratapgarh	JMC Projects	KUNDA	DARIYAPUR	DARIYAPUR	1	1	4	250	1154	1361	1679	1.2369	0.1310	1.3679	10718	7367	1	50	0.1785
290	Lucknow	NCC Ltd	Bakshi ka Talab	Daulatpur	Daulatpur Water Supply Scheme	1	2	4	299	1315	1510	1700	2.1220	0.2248	2.3468	16137	12482	1	75	0.2831
291	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	SATPURA MAFI	SATPURA MAFI	1	2	2	528	2906	3666	4604	1.9964	0.2115	2.2079	6870	4336	1	100	0.3135
292	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	MAHAWAR	MAHAWAR	1	2	2	542	2930	3537	4242	2.1672	0.2296	2.3968	7397	5109	1	100	0.2947
293	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	FARIDPUR	FARIDPUR	1	2	2	325	1841	2325	2925	1.3432	0.1423	1.4855	7296	4592	1	75	0.2243
294	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	KANTAUR	KANTAUR	1	1	5	1107	7237	9141	11490	3.5179	0.3727	3.8906	4861	3062	1	225	0.4292
295	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	JHANGIRPUR	JHANGIRPUR	1	1	3	472	2498	3143	3909	1.9451	0.2060	2.1511	7787	4976	1	75	0.2243
296	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	KILAUNI	KILAUNI	1	2	2	378	2090	2606	3320	1.9330	0.2048	2.1378	9249	5822	1	75	0.2671
297	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	SUNAHARA	SUNAHARA	1	2	2	391	2230	2807	3562	1.5877	0.1682	1.7559	7120	4457	1	75	0.2243
298	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Bahadurpur , Manharia	Bahadurpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	680	3271	3989	4750	3.0332	0.3213	3.3545	9273	6386	1	200	0.3944
299	Kasganj	PNC Infratech	SORON	HIMAUNPUR	HIMAUNPUR	1	2	2	317	2011	2543	3184	1.3237	0.1402	1.4639	6582	4157	1	75	0.2243
300	Kasganj	PNC Infratech	SORON	GURHENA	GURHENA	1	2	5	373	2350	2949	3710	1.9032	0.2016	2.1048	8099	5130	1	75	0.2243
301	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	PAVSARA	PAVSARA	1	1	11	1308	6107	6947	7718	4.0910	0.4334	4.5244	6699	5301	1	350	0.6336
302	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	NEEWARI	NEEWARI	1	2	4	460	2451	3030	3779	1.6668	0.1766	1.8434	6800	4411	1	75	0.2303
303	Kasganj	PNC Infratech	GANJDUNDWARA	DHAVA	DHAVA	1	1	1	548	3357	4284	5304	1.7878	0.1894	1.9772	5326	3371	1	100	0.2886
304	Kasganj	PNC Infratech	SORON	NAURTHA	NAURTHA	1	1	1	425	2397	2971	3726	1.4568	0.1543	1.6111	6078	3910	1	75	0.2243
305	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	KHUSHKHARI	KHUSHKHARI	1	1	6	1105	6448	7717	9156	3.3846	0.3585	3.7431	5249	3697	1	175	0.3730
306	Kasganj	PNC Infratech	GANJDUNDWARA	MYUNI	MYUNI	1	2	2	359	1926	2423	3064	1.9286	0.2043	2.1329	10013	6294	1	125	0.3120
307	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	UNCHAGAO	UNCHAGAO	1	1	4	292	1574	1969	2497	1.4067	0.1490	1.5557	8937	5634	1	50	0.1780
308	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Gunar	Gunar	1	3	3	707	4241	5253	6266	3.1534	0.3340	3.4874	7436	5033	1	275	0.5170
309	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	karsari hiyatgarhi	karsari hiyatgarhi	1	1	4	421	2496	3145	3979	2.1024	0.2227	2.3251	8423	5284	1	150	0.5170
310	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Bhitauna	Bhitauna	1	1	3	480	2788	3472	4297	2.0209	0.2141	2.2350	7249	4703	1	175	0.3440
311	Kasganj	PNC Infratech	sahawar	Gadhaka	Gadhaka	1	1	2	713	4784	5860	7098	2.4660	0.2612	2.7272	5155	3474	1	150	0.3241
312	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Longpur	Longpur	1	2	2	430	2346	2944	3737	2.1402	0.2267	2.3669	9123	5727	1	150	0.3518
313	Kasganj	PNC Infratech	Soron	Dewari Pahladpur	Dewari Pahladpur	1	1	2	948	6108	7728	9757	3.9211	0.4154	4.3365	6420	4019	1	375	0.6825
314	Kasganj	PNC Infratech	kasganj	kasganj Grameen	kasganj Grameen	1	3	4	684	4236	5414	6726	3.5473	0.3758	3.9231	8374	5274	1	275	0.4829
315	Kasganj	PNC Infratech	sahawar	GANESHPUR	Ganeshpur	1	2	2	377	2018	2580	3226	1.9078	0.2021	2.1099	9454	5914	1	75	0.2243
316	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	Rai Pur Prohit	Rai Pur Prohit	1	2	3	271	1355	1714	2168	1.3512	0.1431	1.4943	9972	6232	1	50	0.1700
317	MEERUT	POWER MECH	Meerut	Juranpur	Juranpur	1	1	1	331	1332	1719	2106	1.1562	0.1225	1.2787	8681	5490	0	0	0.0000
318	MEERUT	POWER MECH	Sarurpur Khurd	Dabathuwa	Dabathuwa Garhi	1	1	2	268	1091	1415	1739	1.2772	0.1353	1.4125	11707	7344	1	50	0.0100
319	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	FATEHPUR DAKSHIN	Fatehpur Dakshin GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	486	2258	2851	3600	2.4229	0.2567	2.6796	10730	6730	1	150	0.3450
320	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nakaha	AMKOTVA	AMKOTVA	1	1	3	625	3688	4794	5864	3.1242	0.3310	3.4552	8471	5328	1	250	0.5325
321	Mainpuri	NCC Ltd	Kuraoli	Surjai Dehat	Sujrai Dehat VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	354	2097	2563	3028	2.2426	0.2376	2.4802	10694	7406	1	100	0.3100
322	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Daulatpur	Daulatpur	1	2	2	238	1449	1672	1896	2.3480	0.2487	2.5967	16204	12384	1	75	0.2552
323	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Narau Khurd	Narau Khurd	1	1	1	1116	6362	7545	8685	2.8726	0.3043	3.1769	4515	3308	1	175	0.3762
324	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Sondhamai	Sondhamai	1	1	4	1320	5675	7007	8702	4.5112	0.4779	4.9891	7949	5184	1	350	0.6327
325	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Ibdrai	Ibdrai	1	1	4	333	1366	1756	2184	1.6476	0.1745	1.8221	12061	7544	1	50	0.1893
326	Amethi	VTL-GAJA	SHAHGARH	Pure Ebadulla	PURE EBADULLA Water Supply Scheme	1	3	7	464	2084	2634	3329	2.9940	0.3172	3.3111	14367	8994	1	125	0.3527

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
327	Amethi	VTL-GAJA	MUSAFIRKHANA	Mahesh Pur	MAHESH PUR Water Supply Scheme	1	1	2	351	1632	2069	2603	1.6877	0.1788	1.8665	10341	6484	1	50	0.1895
328	Amethi	VTL-GAJA	MUSAFIRKHANA	Chitai Pur	CHITAI PUR Water Supply Scheme	1	3	3	475	1957	2465	3103	2.3648	0.2505	2.6153	12084	7621	1	75	0.2597
329	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	NICHLAUL	KARWATI URF	KARWATI URF KATAKA	1	1	2	362	2285	2860	3450	1.7894	0.1896	1.9790	7831	5187	1	150	0.3391
330	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	KRIT PIPRA	KRIT PIPRA VILLAGE W/S SCHEME	1	1	2	395	2036	2575	3231	1.9627	0.2079	2.1707	9640	6075	1	150	0.3501
331	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	AHMADPUR	AHMADPUR VILLAGE W/S SCHEME	1	2	9	365	2195	2720	3510	2.2467	0.2380	2.4847	10235	6401	1	150	0.3611
332	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Daulatpur	Daulatpur	1	1	1	473	1973	2204	2765	1.6486	0.1746	1.8232	8356	5962	1	100	0.2943
333	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	DUBAULI	DUBAULI VILLAGE W/S SCHEME	1	2	3	527	3389	4268	5413	3.4093	0.3612	3.7705	10060	6298	1	225	0.4706
334	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	MAJIDIYA	MAJIDIYA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	478	2456	2894	3332	2.4262	0.2570	2.6832	9879	7282	1	150	0.3913
335	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Soni_Sihipur	SONI_SIHIPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	7	591	3611	4363	5173	2.7160	0.2877	3.0037	7521	5250	1	225	0.4359
336	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Bigahani_Bigahana	BIGAHANI_BIGAHANA WATER SUPPLY SCHEME	2	2	3	363	2688	3295	3989	2.0883	0.2212	2.3096	7769	5235	1	175	0.3436
337	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Devhatta_Misirpur	DEVHATTA_MISIRPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	2	6	661	4745	5904	7189	3.4966	0.3704	3.8670	7369	4864	1	300	0.5500
338	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Samogara_Sigati	SAMOGARA_SIGATI WATER SUPPLY SCHEME	2	2	5	649	4400	5299	6149	3.1211	0.3306	3.4518	7094	5076	1	250	0.4628
339	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Ismailpur Kotwa_Manori	ISMAILPUR KOTWA_MANORI WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	1424	6850	8300	10000	3.5673	0.3779	3.9452	5208	3567	1	400	0.6628
340	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Daser	DASER WATER SUPPLY SCHEME	1	2	10	435	3038	3668	4299	2.4473	0.2593	2.7066	8056	5693	1	175	0.3727
341	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Bagaha_Chauki Mai Arazai Panasa Uperhar	BAGAHA_CHAUKI MAI ARAZAI PANASA UPERHAR WATER SUPPLY SCHEME	2	4	12	865	5901	7100	8300	3.2515	0.3444	3.5959	5510	3917	1	175	0.3727
342	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Kotaha	KOTAHA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	488	3650	4450	5251	2.5140	0.2663	2.7803	6888	4788	1	225	0.4163
343	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Mohrub	MOHRUB WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	361	1900	2100	2400	1.8030	0.1910	1.9940	9489	7513	1	100	0.2882
344	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	HOLAGARH	Nigdilpur	NIGDILPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	523	2951	3549	4150	2.3560	0.2496	2.6055	7984	5677	1	175	0.3581
345	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Barva_Chilvila	BARVA_CHILVILA WATER SUPPLY SCHEME	2	3	12	939	6451	7701	8999	4.4304	0.4693	4.8997	6868	4923	1	200	0.6862
346	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANOOPUR	Keshaw Raipur	KESHAW RAIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	441	2800	3400	3999	2.0100	0.2129	2.2229	7179	5026	1	175	0.3436
347	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Gagawr	GAGAWR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	441	3000	3600	4150	2.4068	0.2550	2.6617	8023	5799	1	175	0.3727
348	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhabjot	Malhipur	Malhipur Water Supply Scheme	1	1	2	275	1452	1761	2069	1.3659	0.1447	1.5106	9407	6602	1	50	0.1709
349	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Mahadeo 1	Mahadeo_1 Water Supply Scheme	1	1	3	214	1070	1340	1655	1.0590	0.1122	1.1712	9897	6399	1	50	0.1709
350	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Gur Gaon-Chakia	Gur Gaon_Chakia Water Supply Scheme	2	6	19	469	3150	3648	4151	2.8331	0.3001	3.1332	8994	6825	1	100	0.3164
351	Gonda	Larsen & Toubro Limited	CHHAPIA	Italla Khurd	Italla Khurd Water Supply Scheme	1	3	8	294	1814	2131	2501	1.6070	0.1702	1.7773	8859	6426	1	50	0.1709
352	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Maskanwa	Maskanwa Water Supply Scheme	1	2	5	288	1750	2100	2399	1.6040	0.1699	1.7739	9166	6686	1	50	0.1785
353	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Ulraha	Ulraha Water Supply Scheme	1	2	13	302	1792	2094	2422	1.6553	0.1753	1.8306	9237	6834	1	50	0.1897
354	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Manihari	Manihari Water Supply Scheme	1	1	5	298	1450	1800	2100	1.4885	0.1577	1.6462	10265	7088	1	50	0.1709
355	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	SHAHPUR	SHAHPUR Water Supply Scheme	1	1	6	350	1851	2250	2700	1.7416	0.1845	1.9261	9409	6451	1	50	0.1785
356	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	RAJPUR	RAJPUR Water Supply Scheme	1	1	5	360	1699	2134	2652	1.7805	0.1886	1.9691	10479	6714	1	50	0.1895

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
357	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Itiathok	Bareily	Bareily Water Supply Scheme	1	2	9	254	1702	2049	2400	1.6182	0.1714	1.7896	9508	6743	1	50	0.1895
358	Gonda	Larsen & Toubro Limited	JHANJHARI	BABHANI KANOONGO	BABHANI KANOONGO Water Supply Scheme	1	1	2	323	1642	1978	2348	1.6084	0.1704	1.7788	9795	6850	1	100	0.2881
359	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	CHURRA MURRA	CHURRA MURRA Water Supply Scheme	1	2	5	260	1750	2100	2401	1.6316	0.1728	1.8045	9324	6796	1	50	0.1785
360	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	NADANWA	NADANWA Water Supply Scheme	1	5	14	414	2600	3101	3651	2.2324	0.2365	2.4689	8586	6115	1	75	0.2238
361	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	RAIPUR PHAKIR	RAIPUR PHAKIR Water Supply Scheme	1	1	19	405	2250	2649	3049	2.0141	0.2134	2.2275	8952	6606	1	75	0.2331
362	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Vishunour	Vishunour Water Supply Scheme	1	2	6	295	1905	2180	2495	1.5309	0.1622	1.6930	8036	6136	1	50	0.1709
363	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	FATEPUR	FATEPUR Water Supply Scheme	1	1	3	325	1504	1924	2399	1.6217	0.1718	1.7935	10783	6760	1	50	0.1861
364	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	HARDWA	HARDWA Water Supply Scheme	1	3	11	496	3131	3945	4943	3.1227	0.3308	3.4535	9973	6317	1	100	0.3068
365	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	CHAUBEYPUR	CHAUBEYPUR Water Supply Scheme	1	2	6	313	2150	2600	2999	2.0213	0.2141	2.2354	9401	6740	1	75	0.2331
366	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	LOHRATAR	LOHRATAR Water Supply Scheme	1	2	11	298	1949	2350	2749	1.7592	0.1864	1.9456	9026	6400	1	75	0.2238
367	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Narayanpur	Narayanpur Water Supply Scheme	1	4	7	340	2139	2686	3334	2.1646	0.2293	2.3939	10120	6493	1	75	0.2238
368	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PANDRI KRIPAL	BASANTPUR TIWARI	BASANTPUR TIWARI Water Supply Scheme	1	1	4	345	1849	2249	2600	1.7154	0.1817	1.8971	9278	6598	1	125	0.2957
369	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PANDRI KRIPAL	BHEEMUPUR or bhivpur	BHEEMUPUR Water Supply Scheme	1	1	3	270	1450	1749	2050	1.3455	0.1425	1.4880	9279	6563	1	50	0.1785
370	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Hardiha Sapaur	Hardiha Sapaur Water Supply Scheme	1	1	8	450	2450	2948	3499	2.2398	0.2373	2.4771	9142	6401	1	150	0.3451
371	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Bhelwa Bhan	Bhelwa Bhan Water Supply Scheme	1	1	3	266	1475	1692	1908	1.3077	0.1385	1.4463	8866	6854	1	50	0.1785
372	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Pakadi Maru Deeh Khas	Pakadi Maru Deeh Khas Water Supply Scheme	1	2	7	350	2250	2699	3200	2.0141	0.2134	2.2275	8952	6294	1	75	0.2238
373	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Rupaideeh	Paraspur Allahwa	Paraspur Allahwa Water Supply Scheme	1	1	3	255	1246	1564	1964	1.2610	0.1336	1.3945	10120	6420	1	50	0.1709
374	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDIH	TENDWA GULAM	TENDWA GULAM Water Supply Scheme	1	1	2	244	1200	1450	1700	1.1949	0.1266	1.3215	9958	7029	1	50	0.1709
375	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	VEUDA MAJHA	VEUDA MAJHA Water Supply Scheme	1	2	17	478	2600	3150	3850	2.5593	0.2711	2.8304	9843	6647	1	75	0.2515
376	Gonda	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	PIPARI	PIPARI Water Supply Scheme	1	1	6	360	1700	2099	2500	1.7355	0.1838	1.9193	10209	6942	1	100	0.3161
377	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Sehriya	Sehriya Water Supply Scheme	1	1	11	370	1899	2263	2663	1.8452	0.1955	2.0407	9717	6929	1	75	0.2331
378	Gonda	Larsen & Toubro Limited	BABHANJOT	Karoha	Karoha Water Supply Scheme	1	3	3	314	2278	2726	3262	1.7372	0.1840	1.9212	7626	5326	1	75	0.2146
379	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Mahadeo_2	Mahadeo_2 Water Supply Scheme	0	1	6	548	3659	4584	5657	1.7544	0.1858	1.9402	4795	3101	1	125	0.3159
380	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Laxmi Nagar Grint	Laxmi Nagar Grint Water Supply Scheme	1	1	12	489	3050	3649	4303	1.9667	0.2083	2.1750	6448	4571	1	100	0.3164
381	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	Karuwa	Karuwa Water Supply Scheme	1	2	10	468	3319	4163	5127	2.3695	0.2510	2.6205	7139	4622	1	100	0.3068
382	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	AKOHARI	AKOHARI Water Supply Scheme	1	1	7	365	2146	2678	3327	1.7967	0.1903	1.9870	8372	5400	1	75	0.2238
383	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	HALDHAR MAU	HALDHAR MAU Water Supply Scheme	1	1	13	591	4034	4831	5626	2.7742	0.2939	3.0681	6877	4931	1	250	0.4823
384	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	HARSINGHPUR	HARSINGHPUR Water Supply Scheme	1	1	10	457	2800	3350	3901	2.2802	0.2415	2.5218	8144	5845	1	175	0.3435
385	GB NAGAR	LC INFRA	BISRAKH	DURIYAI	TALABPUR URF HATHIPUR	1	1	1	197	789	999	1257	1.4879	0.1576	1.6455	18858	11837	1	50	0.1713

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
386	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Dubaha Bazar	Dubaha Bazar Water Supply Scheme	1	1	4	558	3099	3701	4301	2.0759	0.2199	2.2958	6699	4826	1	100	0.2881
387	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PADHI BARA	PADHI BARA Water Supply Scheme	1	1	15	580	3443	4167	4950	2.8723	0.3043	3.1765	8342	5803	1	200	0.3836
388	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MANKAPUR	VIREPUR	VIREPUR Water Supply Scheme	1	1	14	420	2879	3609	4447	1.9465	0.2062	2.1528	6761	4377	1	100	0.3068
389	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Devriya Alawal	Devriya Alawal Water Supply Scheme	1	1	4	801	5915	7140	8363	2.7667	0.2931	3.0598	4677	3308	1	175	0.3580
390	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Nova Gaon	Nova Gaon Water Supply Scheme	1	2	7	501	3152	3780	4442	1.9908	0.2109	2.2017	6316	4482	1	100	0.2974
391	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	RAMPUR DUBAVAL	RAMPUR DUBAVAL Water Supply Scheme	1	1	2	258	1700	2050	2400	1.2660	0.1341	1.4001	7447	5275	1	50	0.1709
392	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mujhena	Mahesh Bhari-Khawaja Jot	Mahesh Bhari_Khawaja Jot Water Supply Scheme	2	3	28	795	4900	5902	6900	3.6236	0.3839	4.0075	7395	5252	1	300	0.5498
393	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	GILOULI	GILOULI Water Supply Scheme	1	1	5	371	2350	2799	3300	1.6142	0.1710	1.7852	6869	4891	1	75	0.2238
394	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Nandaur1	Nandaur1 Water Supply Scheme	1	1	6	509	3256	3961	4735	2.5023	0.2651	2.7673	7685	5285	1	100	0.3068
395	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	ANANTPUR	ANANTPUR Water Supply Scheme	1	2	7	292	2150	2650	3101	1.8469	0.1957	2.0426	8590	5956	1	125	0.3058
396	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Pipra Bhodar	Pipra Bhodar Water Supply Scheme	1	4	16	482	3150	3849	4600	1.9720	0.2089	2.1809	6260	4287	1	100	0.2881
397	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Rupaidih	Harkhapur	Harkhapur Water Supply Scheme	1	2	6	278	2050	2400	2800	1.4740	0.1561	1.6301	7190	5264	1	75	0.2146
398	GB NAGAR	LC INFRA	BISRAKH	DURIYAI	DURIYAI	1	1	1	789	3233	3845	4574	3.0638	0.3246	3.3884	9477	6698	1	200	0.4040
399	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Paraspatti Majhwar	Paraspatti Majhwar Water Supply Scheme	1	1	24	960	6264	7605	9254	4.7905	0.5075	5.2980	7648	5177	1	375	0.7271
400	Gonda	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	Anbhula	Anbhula Water Supply Scheme	1	1	2	290	2150	2550	2950	1.4132	0.1497	1.5629	6573	4791	1	75	0.2146
401	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Bhopatpur	Bhopatpur Water Supply Scheme	1	1	14	745	4701	5649	6602	3.0250	0.3204	3.3454	6435	4582	1	275	0.5112
402	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	KARDA	KARDA Water Supply Scheme	1	1	17	496	3316	4135	5077	2.4627	0.2609	2.7236	7427	4851	1	100	0.3164
403	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Amawa	Amawa Water Supply Scheme	1	2	19	492	3496	4251	4948	2.2388	0.2372	2.4760	6404	4525	1	100	0.3164
404	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	Madha Bujurg	Madha Bujurg Water Supply Scheme	1	2	4	314	2369	2974	3703	1.9103	0.2024	2.1126	8064	5159	1	150	0.3235
405	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	Pikaura	Pikaura Water Supply Scheme	1	1	3	250	1360	1615	1904	1.2292	0.1302	1.3594	9038	6456	1	50	0.1709
406	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Parsa Tiwari	Parsa Tiwari Water Supply Scheme	1	2	6	304	1909	2299	2712	1.8100	0.1917	2.0018	9481	6674	1	75	0.2331
407	Gonda	Larsen & Toubro Limited	BELSAR	BHAT PURWA	BHAT PURWA Water Supply Scheme	1	1	2	240	1150	1400	1650	1.1872	0.1258	1.3130	10324	7195	1	50	0.1785
408	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDIH	Pipra Bazar	Pipra Bazar Water Supply Scheme	1	3	18	392	2150	2602	3100	2.1910	0.2321	2.4231	10191	7068	1	75	0.2423
409	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Amouthi	Amouthi Water Supply Scheme	1	1	7	395	1900	2300	2698	1.9441	0.2059	2.1500	10232	7206	1	125	0.3159
410	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Deverda	Deverda Water Supply Scheme	1	1	15	569	3219	3302	3958	2.5081	0.2657	2.7738	7792	6337	1	100	0.2881
411	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	SHIVGARH	SHIVGARH Water Supply Scheme	1	2	8	353	2048	2501	2948	2.1427	0.2270	2.3697	10463	7268	1	75	0.2331
412	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PISAIYYA	PISAIYYA Water Supply Scheme	1	1	3	320	1451	1751	2100	1.5845	0.1679	1.7524	10920	7545	1	50	0.1785
413	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Gudgudiapur	Gudgudiapur Water Supply Scheme	1	1	2	245	1100	1350	1600	1.2098	0.1282	1.3380	10998	7561	1	50	0.1709
414	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Parwati	Parwati Water Supply Scheme	1	1	5	350	1500	1900	2250	1.7319	0.1835	1.9154	11546	7697	1	50	0.1785

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
415	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mujehana	Shukul Purwa	Shukul Purwa Water Supply Scheme	1	1	4	270	1200	1499	1750	1.3307	0.1410	1.4717	11089	7604	1	50	0.1785
416	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	DOMA KALPI	DOMA KALPI Water Supply Scheme	1	2	10	435	2352	2849	3347	2.5283	0.2678	2.7961	10750	7554	1	75	0.2331
417	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	PARSAPUR THANWA	PARSAPUR THANWA Water Supply Scheme	1	1	6	330	1500	1799	2099	1.6304	0.1727	1.8032	10870	7768	1	50	0.1785
418	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Pure Maholiya	Pure Maholiya Water Supply Scheme	1	1	6	340	1521	1829	2139	1.6887	0.1789	1.8676	11102	7895	1	50	0.1785
419	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Pachamari	Pachamari Water Supply Scheme	1	1	8	320	1550	1800	2048	1.5795	0.1673	1.7468	10190	7712	1	50	0.1785
420	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	BATAURA LOHANGI	BATAURA LOHANGI Water Supply Scheme	1	3	7	383	2351	2751	3150	2.3932	0.2535	2.6467	10180	7598	1	75	0.2331
421	Gonda	Larsen & Toubro Limited	CHHAPIA	SIKRA TAPPA KOT	SIKRA TAPPA KOT Water Supply Scheme	1	2	6	295	1301	1550	1851	1.4522	0.1538	1.6060	11162	7845	1	50	0.1785
422	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Sohans-Turkadeeha	Sohans-Turkadeeha Water Supply Scheme	2	3	11	789	3751	4404	5066	3.9841	0.4220	4.4062	10621	7864	1	125	0.3259
423	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MANKAPUR	BARSAINIYA LAKHPATRAY	BARSAINIYA LAKHPATRAY Water Supply Scheme	1	1	3	262	1100	1351	1650	1.2706	0.1346	1.4052	11551	7701	1	75	0.2146
424	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	MAJHAVATOG	MAJHAVATOG Water Supply Scheme	1	1	2	360	1729	1978	2264	1.7823	0.1888	1.9711	10308	7872	1	50	0.1785
425	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri Kripal	Bararai	Bararai Water Supply Scheme	1	1	3	315	1350	1651	1950	1.5713	0.1665	1.7378	11639	8058	1	50	0.1709
426	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	BAKHARVA	BAKHARVA Water Supply Scheme	1	5	5	596	2451	3090	3728	2.9637	0.3139	3.2776	12092	7950	1	75	0.2331
427	Gonda	Larsen & Toubro Limited	JHANJHARI	MUGHALJOT	MUGHALJOT Water Supply Scheme	1	1	3	345	1400	1700	2049	1.6627	0.1761	1.8388	11876	8115	1	100	0.2974
428	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Andhiyari	Andhiyari Water Supply Scheme	1	2	5	304	1746	1892	2051	1.6127	0.1708	1.7836	9237	7863	1	50	0.1861
429	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Jahagirawa	Jahagirawa Water Supply Scheme	1	1	6	395	1650	1951	2300	1.8713	0.1982	2.0695	11341	8136	1	50	0.1861
430	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	KARAUNDI	KARAUNDI Water Supply Scheme	1	1	5	310	1343	1595	1845	1.5394	0.1631	1.7024	11462	8343	1	50	0.1785
431	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri Kripal	Kungawan	Kungawan Water Supply Scheme	1	2	3	355	2000	2350	2751	2.2773	0.2412	2.5185	11386	8278	1	125	0.3259
432	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Katauli	Katauli Water Supply Scheme	1	1	6	299	1251	1499	1750	1.4632	0.1550	1.6182	11696	8361	1	50	0.1893
433	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Haldharmau	Umariya	Umariya Water Supply Scheme	1	2	7	306	1696	2025	2352	1.9718	0.2089	2.1807	11626	8384	1	50	0.1895
434	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Garhi	Garhi Water Supply Scheme	1	1	9	500	2141	2513	2889	2.4996	0.2648	2.7644	11675	8652	1	75	0.2423
435	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Khamharia Buzurg	Khamharia Buzurg Water Supply Scheme	1	2	7	440	1852	2198	2499	2.1957	0.2326	2.4283	11856	8786	1	50	0.1897
436	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	MAHADEWA	MAHADEWA Water Supply Scheme	1	1	7	360	1528	1758	1994	1.7572	0.1861	1.9433	11500	8812	1	50	0.1785
437	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Ganeshpur Grint	Ganeshpur Grint Water Supply Scheme	1	2	9	332	1651	1951	2300	2.1247	0.2251	2.3497	12869	9238	1	50	0.1897
438	Ghazipur	HFCLJWIL(JV)	Sadat	PYAREPUR	PYAREPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	225	901	1142	1437	1.6953	0.1796	1.8749	18816	11797	1	75	0.2441
439	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANA	SIDHARI	SIDHARI	1	1	3	403	2014	2569	3202	1.9909	0.2109	2.2018	9885	6218	1	125	0.3200
440	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	JAHANAGANJ	NARAHATHA BANAPUR	NARAHATHA BANAPUR	1	2	3	407	2780	3460	4310	2.6292	0.2785	2.9077	9458	6100	1	175	0.3609
441	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	LACHHIRAMPUR KHAS	LACHHIRAMPUR KHAS	1	3	6	553	2790	3580	4450	3.5319	0.3741	3.9060	12659	7937	1	175	0.3746
442	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	MAHARAJPUR	MAHARAJPUR	1	3	3	471	2570	3240	4080	3.0440	0.3225	3.3664	11844	7461	1	175	0.3609
443	Maharajganj	JMC Projects	Mithaura	Soneri Khas	Soneri Khas Gram Panchayat Scheme	1	1	1	150	669	824	979	1.2528	0.1327	1.3855	18726	12797	1	50	0.1786

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
444	Maharajganj	JMC Projects	Nautanwa	CHANDITHAN	Chandithan Gram Panchayat water supply scheme	1	1	1	243	1534	1925	2315	2.2029	0.2334	2.4363	14361	9516	1	100	0.2882
445	Pratapgarh	JMC Projects	PATTI	DABAULI SUKHAV	DABAULI SUKHAV	1	1	2	265	1476	1742	2360	1.2953	0.1372	1.4325	8776	5489	1	50	0.1785
446	Pratapgarh	JMC Projects	KUNDA	MISHRA DAYALPUR	MISHRA DAYALPUR	1	1	4	272	1348	1591	2148	1.3237	0.1402	1.4639	9820	6162	1	50	0.1785
447	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	SUMERPUR	SUMERPUR	1	1	3	278	1452	1714	2280	1.3689	0.1450	1.5139	9428	6004	1	50	0.1785
448	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHAMANPUR	NARAYANPUR	NARAYANPUR	1	1	2	415	1758	2074	2810	1.8301	0.1939	2.0240	10410	6513	1	50	0.1895
449	Pratapgarh	JMC Projects	VIHAR	BHEEKHPUR KANIDIH	BHEEKHPUR KANIDIH	1	1	2	305	1936	2285	3090	1.5040	0.1593	1.6633	7769	4867	1	75	0.2238
450	Pratapgarh	JMC Projects	PATTI	NARANGPUR	NARANGPUR	1	2	2	303	1286	1517	2056	1.4946	0.1583	1.6529	11622	7269	1	50	0.1785
451	Pratapgarh	JMC Projects	RAMPUR SANGRAMGARH	UMARPUR	UMARPUR	1	1	2	275	1534	1810	2445	1.3578	0.1438	1.5016	8851	5553	1	50	0.1785
452	Pratapgarh	JMC Projects	MAGRAURA	BAHUPUR	BAHUPUR	1	1	2	310	1412	1666	2053	1.4649	0.1552	1.6201	10375	7135	1	50	0.1785
453	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	FATEHABAD	Fatahabad Water Supply Scheme	1	1	1	273	1573	1861	2149	1.7784	0.1884	1.9668	11306	8275	1	100	0.2886
454	Pratapgarh	JMC Projects	ASPUR DEOSARA	RAMPUR BABAREEHA	RAMPUR BAURIHA	1	1	2	284	1632	1926	2373	1.4079	0.1491	1.5570	8627	5933	1	50	0.1895
455	Pratapgarh	JMC Projects	BABA BELKHARNATH	OJHALA	OJHALA	1	1	6	260	1319	1556	1918	1.2910	0.1368	1.4278	9788	6731	1	50	0.1785
456	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	FATEHABAD	Nagaliya Lacchampur Water Supply Scheme	1	1	1	174	1078	1359	1713	1.4458	0.1532	1.5990	13412	8440	1	75	0.2467
457	Pratapgarh	JMC Projects	BABAGANJ	ANNAWAN	ANNAWAN	1	1	2	250	1294	1527	2065	1.2127	0.1285	1.3412	9372	5873	1	50	0.1785
458	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	HUSENPUR	HUSENPUR	1	1	2	264	1425	1682	2073	1.2792	0.1355	1.4147	8977	6171	1	50	0.1785
459	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	HARPUR SOUDH	HARPUR SOUDH	1	1	11	350	1701	2146	2708	1.7493	0.1853	1.9346	10284	6460	1	50	0.1873
460	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	DEWAPUR SAKLI	DEWAPUR SAKLI	1	3	6	458	2505	3033	3673	2.9725	0.3149	3.2874	11866	8093	1	75	0.2366
461	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	RAWATPUR	RAWATPUR	1	4	8	505	2712	3364	4144	3.2635	0.3457	3.6092	12034	7875	1	100	0.3041
462	Sitapur	NCC Ltd	Machreta	Fattepur	Fattepur	1	1	3	314	1702	2010	2319	2.6800	0.2839	2.9639	15746	11557	1	100	0.3347
463	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	HALAMAI	HALAMAI	1	1	2	464	2120	2750	3370	1.9282	0.2043	2.1324	9095	5722	1	75	0.2288
464	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	SARAI BHIMSE	SARAI BHIMSE	1	1	2	425	2780	3300	3990	1.8241	0.1932	2.0173	6561	4572	1	75	0.2391
465	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	PAHADPUR GAJEHDA	PAHADPUR GAJEHDA	1	1	3	365	2160	2400	3050	1.6708	0.1770	1.8478	7735	5478	1	75	0.2400
466	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	BOJHWA	BOJHWA	1	1	3	346	2097	2520	2960	1.5708	0.1664	1.7372	7491	5307	1	75	0.2400
467	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	MISIRPUR	MISIRPUR	1	1	4	369	2399	2710	3604	1.6524	0.1750	1.8275	6888	4585	1	75	0.2400
468	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	LAKHAPUR	LAKHAPUR	1	1	2	387	2040	2413	3029	1.7519	0.1856	1.9374	8588	5784	1	75	0.2400
469	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	RAIPUR KALA	RAIPUR KALA	1	1	2	372	2270	2570	3230	1.6574	0.1756	1.8329	7301	5131	1	75	0.2400
470	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	BARANPUR	BARANPUR	1	1	1	460	1930	2410	2850	1.5934	0.1688	1.7622	8256	5591	1	75	0.2400
471	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	HATHAURA SARAI	HATHAURA SARAI	1	1	3	410	2720	3250	3780	1.8135	0.1921	2.0056	6667	4798	1	100	0.3029
472	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BASIRPUR	BASIRPUR	1	1	10	583	3730	4515	5416	2.9102	0.3083	3.2185	7802	5373	1	125	0.3299
473	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BUDHA KUMBHAPUR	BUDHA KUMBHAPUR	1	1	6	455	3270	3600	4345	1.7066	0.1808	1.8874	5219	3928	1	100	0.3100
474	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	Muar Adhar Ganj	MUAR ADHARGANJ	1	1	3	812	5350	5943	7504	4.0593	0.4300	4.4893	7587	5410	1	300	0.5684
475	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	AUDHANPUR	AUDHANPUR	1	1	6	598	3680	4500	5250	2.9700	0.3146	3.2846	8071	5657	1	200	0.4269
476	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	VAISHPUR	VAISHPUR	1	1	2	406	2490	2980	3690	2.0284	0.2149	2.2433	8146	5497	1	150	0.3503
477	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	AMLI DANDH	AMLI DANDH	1	1	4	421	2501	3152	3974	1.9500	0.2066	2.1566	7797	4907	1	75	0.2211
478	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	NARAINPUR KALA	NARAINPUR KALA	1	2	7	425	2795	3015	3750	2.1243	0.2250	2.3493	7600	5665	1	150	0.3393
479	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Puraini	Puraini	1	1	2	418	1838	2305	2812	2.0892	0.2213	2.3105	11367	7430	1	125	0.3396
480	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Amogpur & Kush	Amogpur & Kush Kala	2	2	2	1064	6716	8012	9309	4.2144	0.4464	4.6608	6275	4527	1	200	0.3922
481	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Amara & Nasirpur	Amara & Nasirpur	2	3	9	656	4459	5251	6044	3.9958	0.4233	4.4191	8961	6611	1	250	0.4914
482	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Jivanpur & Tarapur	Jivanpur & Tarapur	2	2	4	521	3355	4192	5185	2.9119	0.3085	3.2203	8679	5616	1	200	0.3922
483	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Ghuron	Ghuron	1	1	2	329	1349	1583	1817	1.6344	0.1731	1.8075	12115	8995	1	75	0.2342
484	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Dulahipur	Dulahipur	1	1	1	1583	10036	12336	14701	4.7017	0.4981	5.1998	4685	3198	1	300	0.5093
485	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Changeriya - Budhwaliya	Changeriya -Budhwaliya Water Supply Scheme	2	2	17	1074	6499	7899	9298	4.8511	0.5139	5.3650	7464	5217	1	375	0.6965
486	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	KUTUBAPUR	KUTUBAPUR Water Supply Scheme	1	1	7	358	2333	2800	3265	1.7455	0.1849	1.9304	7482	5346	1	75	0.2238

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
487	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Haldharmau	Padaria-Gursari	Padaria-Gursari Water Supply Scheme	2	2	15	608	3849	4601	5351	3.0470	0.3228	3.3698	7916	5694	1	225	0.4162
488	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BHANSAHA	BHANSAHA Water Supply Scheme	1	1	15	390	2247	2747	3198	1.9136	0.2027	2.1163	8516	5984	1	75	0.2238
489	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Chilbil mahas_JaghadishpurBaldi	Chilbil mahas_JaghadishpurBaldi Water Supply Scheme	2	2	9	514	3500	4249	4949	2.8294	0.2997	3.1292	8084	5717	1	200	0.4097
490	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Lalpur-Gandahi	Lalpur-Gandahi Water Supply Scheme	2	2	30	760	4752	5798	6799	3.9902	0.4227	4.4129	8397	5869	1	275	0.4768
491	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Mathura	Mathura Water Supply Scheme	1	1	8	341	2150	2593	3040	1.6848	0.1785	1.8633	7836	5542	1	75	0.2423
492	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Devi Nagar	Devi Nagar Water Supply Scheme	1	1	12	475	2598	3215	3935	2.3022	0.2439	2.5461	8861	5851	1	75	0.2423
493	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NawabGanj	Gari_Pahli	Gari_Pahli Water Supply Scheme	2	2	14	699	4548	5449	6300	3.5793	0.3792	3.9585	7870	5681	1	275	0.5114
494	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Shobhapur_Parsapur	Shobhapur_Parsapur Water Supply Scheme	2	2	16	671	4383	5246	6111	3.6202	0.3835	4.0037	8260	5924	1	250	0.4529
495	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	NARDA_katalla	NARDA_kataila Water Supply Scheme	2	2	4	506	3876	4579	5311	3.0757	0.3258	3.4015	7935	5791	1	225	0.4260
496	Gonda	Larsen & Toubro Limited	ParasPur	Pure Tiwari_Banua	Pure Tiwari_Banua Water Supply Scheme	2	3	16	579	3820	4731	5729	3.2737	0.3468	3.6205	8570	5714	1	225	0.4358
497	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	GONAWAN	GONAWAN	1	3	14	380	2667	3328	4099	2.4169	0.2560	2.6730	9062	5896	1	100	0.2974
498	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	ASHOKPUR	ASHOKPUR	1	1	33	902	5949	7096	8301	4.4889	0.4755	4.9644	7546	5408	1	350	0.5767
499	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BHARATHA ITAHIYA	BHARATHA ITAHIYA	1	1	14	521	2747	3298	3852	2.4184	0.2562	2.6745	8804	6278	1	100	0.3068
500	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PARSAUNA	PARSAUNA	1	1	11	355	1898	2300	2701	1.7403	0.1844	1.9247	9169	6443	1	75	0.2331
501	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	SISAI JOGA	SISAI JOGA	1	2	25	518	3198	3850	4500	2.5647	0.2717	2.8364	8020	5699	1	100	0.3068
502	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Gouriya	Gouriya	1	2	8	572	3400	4100	4801	2.9144	0.3087	3.2231	8572	6070	1	100	0.2974
503	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	KISHUNDASPUR	KISHUNDASPUR	1	1	7	325	1589	1989	2489	1.6098	0.1705	1.7804	10131	6468	1	50	0.1709
504	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Baksaila	Baksaila	1	1	2	350	1850	2250	2700	1.7453	0.1849	1.9302	9434	6464	1	50	0.1709
505	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	DHANAURA	DHANAURA	1	1	5	345	2151	2651	3151	1.6852	0.1785	1.8637	7835	5348	1	75	0.2238
506	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	Dubaai	Dubaai	1	1	9	372	2315	2886	3574	1.8583	0.1969	2.0552	8027	5200	1	150	0.3343
507	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDARMAU	Beerpur	Beerpur	1	1	6	394	2150	2650	3150	1.9050	0.2018	2.1068	8860	6048	1	125	0.3058
508	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	Jujharipur	Jujharipur	1	1	8	399	2251	2702	3198	1.9537	0.2070	2.1606	8679	6109	1	75	0.2238
509	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	VISHUNPUR	VISHUNPUR	1	1	11	400	2351	2851	3351	1.9782	0.2096	2.1877	8414	5903	1	75	0.2238
510	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Sotiya_Surjapur	Sotiya_Surjapur Water Supply Scheme	2	3	8	457	3099	3649	4199	2.5151	0.2664	2.7816	8116	5990	1	175	0.3435
511	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Bijua	Kunwarpur Kala	Kunwarpur Kala	1	3	3	496	2133	2658	3206	3.2217	0.3413	3.5630	15104	10049	2	75 & 50	0.4160
512	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Lakhimpur	Mohammadpur Kaimhara	Mohammadpur Kaimhara	1	1	2	169	1074	1302	1530	1.4567	0.1543	1.6110	13563	9521	1	75	0.2351
513	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Palia	Mujaha	Mujaha	1	1	1	167	945	1170	1395	1.6594	0.1758	1.8352	17560	11895	1	50	0.1859
514	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Bankeyganj	Vazeer Nagar	Vazeer Nagar	1	1	2	172	695	749	873	1.3074	0.1385	1.4459	18812	14976	1	50	0.1859

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
515	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Kumbhi Gola	Lalhapur	Lalhapur	1	1	1	123	822	1035	1248	1.2168	0.1289	1.3457	14803	9750	1	50	0.1859
516	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	BHADAR	ISMAILPUR	ISMAILPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	620	2799	3529	4448	4.0291	0.4268	4.4559	14395	9058	1	100	0.3381
517	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	Naharpur, Bharma	NAHARPUR & BHARMA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	10	626	2548	3082	3616	4.0390	0.4279	4.4668	15852	11170	1	150	0.3588
518	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	MAHADEV KALAN	MAHADEV KALAN WSS	1	1	6	549	3449	4308	5381	2.7402	0.2903	3.0305	7945	5092	1	225	0.4469
519	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	RAGHAV BASTI & ITAWA KHURD	RAGHAV BASTI & ITAWA KHURD WSS	2	5	16	585	3855	4873	6044	3.5577	0.3769	3.9346	9229	5886	1	250	0.4817
520	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	AMGHATI & RADHA NAGAR	AMGHATI & RADHA NAGAR WSS	2	5	16	725	5019	6348	7937	4.2525	0.4505	4.7030	8473	5358	1	300	0.5397
521	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	KOURIA	KOURIA WSS	1	1	6	728	4909	6211	7823	3.2759	0.3470	3.6229	6673	4188	1	300	0.5397
522	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	Maralla &	Maralla & BANGHUSRA WSS	2	4	11	635	3881	4947	6175	3.3619	0.3561	3.7180	8662	5444	1	250	0.4817
523	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JHANJHARI	PATHWALIA	PATHWALIA WSS	1	1	11	840	5687	7153	8998	4.1899	0.4438	4.6337	7368	4656	1	350	0.6392
524	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	FATEHPUR KOTHANA	FATEHPUR KOTHANA WSS	1	1	5	592	2983	3762	4745	2.8651	0.3035	3.1686	9605	6038	1	200	0.4066
525	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	PUREY MUSADDI	PUREY MUSADDI WSS	1	5	16	588	3513	4444	5571	3.4350	0.3639	3.7989	9778	6166	1	225	0.4469
526	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	BARDHOLIPUR	BARDHOLIPUR WSS	1	2	4	355	2297	2915	3634	2.2758	0.2411	2.5169	9908	6263	1	150	0.3499
527	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	BAGDAR GRINT	BAGDAR GRINT WSS	1	1	18	488	2432	3066	3855	2.4375	0.2582	2.6957	10023	6323	1	150	0.3500
528	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	DHARKUINYA & PRATAPPUR	DHARKUINYA & PRATAPPUR WSS	2	2	22	572	3488	4381	5497	3.4923	0.3699	3.8622	10012	6353	1	225	0.4469
529	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	Kuri & Dhema	Kuri & Dhema WSS	2	4	15	831	4584	5751	7173	4.5934	0.4866	5.0800	10021	6404	1	275	0.5107
530	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	PALHARPUR	PALHARPUR WSS	1	2	17	494	2704	3461	4308	2.7622	0.2926	3.0548	10215	6412	1	175	0.3758
531	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	Narayanpur Grant	Narayanpur Grant WSS	1	2	11	540	3410	4292	5402	3.5065	0.3715	3.8780	10283	6491	1	225	0.4469
532	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	JAGATAPUR	JAGATAPUR WSS	1	2	4	333	2096	2666	3319	2.1566	0.2285	2.3851	10289	6498	1	125	0.3310
533	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	ITRAUR	ITRAUR WSS	1	1	14	498	2423	3037	3792	2.4888	0.2636	2.7524	10272	6563	1	150	0.3500
534	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	TAMBEPUR & DHARAMDASH PUR	TAMBEPUR & DHARAMDASH PUR WSS	2	3	10	441	2746	3455	4332	2.8652	0.3035	3.1687	10434	6614	1	175	0.3758
535	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	MADNAPUR & CHANDPUR DURGA	MADNAPUR & CHANDPUR DURGA WSS	2	2	6	441	2665	3394	4248	2.8264	0.2994	3.1258	10606	6653	1	175	0.3758
536	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	TALAGANJ GRINT	TALAGANJ GRINT WSS	1	1	16	724	3201	4050	5073	3.5211	0.3730	3.8941	11000	6941	1	200	0.4066
537	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	DHODHUPUR	DHODHUPUR WSS	1	2	4	322	1892	2382	2996	2.0833	0.2207	2.3040	11011	6954	1	125	0.3309
538	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	SUKULPUR	SUKULPUR WSS	1	2	7	311	1814	2289	2889	2.0185	0.2138	2.2323	11127	6987	1	125	0.3310
539	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	SAKATPUR	SAKATPUR WSS	1	1	8	482	2164	2722	3424	2.3955	0.2538	2.6493	11070	6996	1	125	0.3310
540	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JAHANJHARI	HARIPUR	HARIPUR WSS	1	2	9	487	2169	2735	3434	2.4023	0.2545	2.6568	11076	6996	1	125	0.3310
541	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	PATIJIA BUZURG	PATIJIA BUZURG WSS	1	2	10	428	2659	3367	4227	2.7771	0.2942	3.0713	10444	6570	1	175	0.3758
542	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	Shah Nagar ,Harkhupur, Sonbarsa,	HARKHUPUR WSS	1	3	10	451	2728	3443	4313	2.6259	0.2782	2.9041	9626	6088	1	175	0.3758
543	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JAHANJHARI	Kalandarpur Chaubey ,Pure Hemraj	Kalandarpur Chaubey WSS	1	2	6	303	1795	2267	2831	1.9661	0.2083	2.1744	10953	6945	1	125	0.3310
544	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	BENIPUR BAHTA	BENIPUR BAHTA WSS	1	2	6	331	1848	2351	2939	2.1491	0.2277	2.3768	11629	7312	1	125	0.3310
545	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	BAHARE KUWAN	BAHARE KUWAN WSS	1	3	6	322	1790	2255	2845	2.0924	0.2217	2.3141	11689	7355	1	100	0.3120
546	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	MAHOLI KHORI	MAHOLI KHORI WSS	1	3	16	624	3422	4321	5456	4.0538	0.4294	4.4832	11846	7430	1	200	0.4193
547	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	HADIYA	HADIYA WSS	1	1	2	375	1533	1933	2438	1.8733	0.1984	2.0717	12220	7684	1	100	0.3120
548	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	MADHEEPUR	MADHEEPUR WSS	1	1	8	473	1915	2438	3048	2.3617	0.2502	2.6119	12333	7748	1	125	0.3310
549	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	PIPRATAPPAKOT	PIPRATAPPAKOT WSS	1	3	6	303	1534	1936	2429	1.9668	0.2083	2.1751	12821	8097	1	100	0.3120
550	Fatehpur	GAYATRI-RAMKY JV	Bhitaura	SARAI UDIRA	SARAI UDIRA	1	1	2	350	1480	1860	2350	1.6199	0.1716	1.7915	10945	6893	1	50	0.1786
551	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	DIGH	SADASHIV PATTI	SADASHIV PATTI	1	1	2	327	1462	1735	2008	1.6342	0.1731	1.8073	11178	8138	1	75	0.2355
552	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	DIGH	PURWA UPERWAR	PURWA UPERWAR	1	1	2	440	2116	2519	2922	2.1939	0.2324	2.4263	10368	7508	1	125	0.3211
553	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	AURAI	THEGHIPUR	THEGHIPUR	1	1	1	558	2240	2730	3220	1.9503	0.2066	2.1569	8707	6057	1	125	0.3411
554	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	GYANPUR	JOHARPUR	JOHARPUR	1	4	6	1186	7980	9860	11740	3.8469	0.4075	4.2544	4821	3277	1	475	0.7151
555	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	BHADOHI	BHAGWATI DASPUR	BHAGWATI DASPUR	1	1	3	360	2280	2740	3190	1.7891	0.1895	1.9786	7847	5609	1	125	0.3211
556	Hardoi	NCC Ltd	PIHANI	FATTEPUR	FATTEPUR	1	2	3	190	1260	1580	1980	1.9764	0.2094	2.1858	15686	9982	1	75	0.2749

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
557	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	INDALPUR JUGRAJ	INDALPUR JUGRAJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	300	1791	2141	2490	1.9101	0.2023	2.1124	10665	7671	1	100	0.2900
558	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	JURAIYAN	JURAIYAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	294	1657	1998	2440	1.7992	0.1906	1.9898	10858	7374	1	100	0.3000
559	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	LAUKAHA	LAUKAHA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	334	1524	1773	2100	1.6670	0.1766	1.8436	10938	7938	1	100	0.2880
560	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	BAUHAR	BAUHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	634	3753	4335	4917	3.1237	0.3309	3.4546	8323	6353	1	225	0.4540
561	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	KHWAJAGIPUR, PALHEPUR	KHWAJAGIPUR & PALHEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	3	643	3795	4405	5016	3.2761	0.3470	3.6231	8633	6531	1	225	0.4540
562	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BAKOTHI, KHASPUR	BAKOTHI & KHASPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	3	779	4837	5737	6804	4.6941	0.4973	5.1914	9705	6899	1	300	0.5700
563	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BHARAT BANGAR	BHARAT BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	464	2746	3274	3814	1.8933	0.2006	2.0939	6895	4964	1	175	0.3570
564	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	KAKRAHIYA, SANCHITPUR	SANCHITPUR & KAKRAHIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	433	2632	3091	3574	2.4745	0.2621	2.7366	9402	6924	1	150	0.3240
565	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	SIKATHIYA	SIKATHIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	638	3537	4151	4764	3.1235	0.3309	3.4544	8831	6556	1	200	0.4040
566	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHAVANIPUR	BHAVANIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	350	1960	2406	2953	2.0165	0.2136	2.2301	10288	6829	1	150	0.3186
567	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BAWAN JHALA MUZAFFARPUR	BAWAN JHALA MUZAFFARPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	416	2541	2945	3348	2.0693	0.2192	2.2885	8144	6181	1	150	0.3240
568	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	ISHWAR GANJ, HIRDAYPUR	ISHWAR GANJ & HIRDAYPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	959	4977	6054	7131	3.1069	0.3291	3.4360	6243	4357	1	300	0.5120
569	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	UTTARI	UTTARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	649	3567	4450	5634	2.6537	0.2811	2.9348	7440	4710	1	250	0.4532
570	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	PARGAHI BANGAR, HORA KACHHAR	PARGAHI BANGAR & HORA KACHHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	5	5	985	5210	6471	7733	3.9886	0.4225	4.4111	7656	5158	1	350	0.5974
571	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	AMAULI	AMAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	384	2260	2842	3611	2.4808	0.2628	2.7436	10977	6870	1	150	0.3450
572	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	LAHURIMAU KASIMPUR	LAHURIMAU KASIMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	455	3207	3900	4593	2.7622	0.2926	3.0548	8613	6014	1	200	0.3840
573	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SUBHANPUR MURADNAGAR, BIBIPUR	SUBHANPUR MURADNAGAR & BIBIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	4	1065	5808	6878	7935	4.3066	0.4562	4.7628	7415	5427	1	350	0.6390
574	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	MOHAMADPUR GHATAMPUR	MOHAMADPUR GHATAMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	480	2487	2927	3450	2.6044	0.2759	2.8803	10472	7549	1	150	0.3240
575	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	MUSEPUR	MUSEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	310	1796	2224	2800	1.8951	0.2008	2.0959	10552	6768	1	100	0.2880
576	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	MAHRAJPUR	MAHRAJPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	1220	6108	7182	8256	4.9733	0.5268	5.5001	8142	6024	1	350	0.6820
577	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	NANAMAU	NANAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	956	4963	5960	7049	4.3192	0.4575	4.7767	8703	6127	1	300	0.5300
578	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BITHI HAVELI, MERUWA	BITHI HAVELI & MERUWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	560	2757	3379	4150	2.3017	0.2438	2.5455	8349	5546	1	175	0.3440

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
579	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SHAHAMPUR KOT, CHAUBI GAHI SHIKOHABAD	SHAHAMPUR KOT & CHAUBI GAHI SHIKOHABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	628	3659	4346	5033	2.9449	0.3120	3.2569	8048	5851	1	225	0.4500
580	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BANI & ETRA	BANI & ETRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	801	4535	5435	6497	4.6393	0.4915	5.1308	10230	7141	1	250	0.4900
581	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BANSATHI	BANSATHI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	609	3378	4258	5346	2.7480	0.2911	3.0391	8135	5140	1	200	0.3873
582	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BEHTA	BEHTA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	452	3247	3991	4873	2.8862	0.3057	3.1919	8889	5923	1	200	0.4100
583	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	BHAUSANA, KIRATPUR	BHAUSANA & KIRATPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	9	745	4063	4713	5362	3.1960	0.3386	3.5346	7866	5960	1	250	0.5080
584	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHINDURY	BHINDURY GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	570	3130	3923	4918	2.8207	0.2988	3.1195	9012	5735	1	200	0.4100
585	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	DAHELIYA, GAURI ABHAYPUR	DAHELIYA & GAURI ABHAYPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	5	593	3778	4781	6012	2.8994	0.3071	3.2065	7674	4823	1	250	0.4710
586	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	KANJATI	KANJATI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	462	3058	3745	4564	2.6756	0.2834	2.9590	8750	5862	1	200	0.3840
587	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	MANPUR, SHAHAPUR KAMA	MANPUR & SHAHAPUR KAMA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	2	5	7	518	3100	3626	4218	2.5043	0.2653	2.7696	8078	5937	1	175	0.3440
588	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	NATHOOPUR	NATHOOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	520	2933	3449	3965	2.6485	0.2806	2.9291	9030	6680	1	175	0.3440
589	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	NEVADA TARAPAT,KAKOOPUR NIHAL, KAKUPUR SITARAM	NEVADA TARAPAT,KAKOOPUR NIHAL & KAKUPUR SITARAM GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	6	8	828	4355	4995	5636	3.8789	0.4109	4.2898	8907	6882	1	250	0.4720
590	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	RATANPUR, HINDUPUR	RATANPUR & HINDUPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	6	11	713	3744	4476	5308	3.3688	0.3569	3.7257	8998	6347	1	250	0.4681
591	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	TAKTAULI, RAMPUR SAKHREJ	TAKTAULI & RAMPUR SAKHREJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	739	4320	5190	6182	3.5556	0.3767	3.9323	8231	5752	1	250	0.4720
592	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	NADEEHA BUJURG	NADEEHA BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	776	4319	5211	6359	3.1389	0.3325	3.4714	7268	4936	1	250	0.4900
593	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	SIRSIYA	GANDHI	GANDHI	1	1	6	330	1320	1680	2110	1.9380	0.2053	2.1433	14682	9185	2	75	0.2352
594	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	JAMUNAHA	JOGIYA	JOGIYA	1	1	7	552	2230	2800	3530	3.0639	0.3246	3.3885	13740	8680	2	150	0.3120
595	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	EKONA	MANKOA KOT	MANKOA KOT	1	1	7	317	1350	1690	2150	1.8628	0.1973	2.0601	13798	8664	1	75	0.2352
596	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	Chaukiya & Jahandariya	CHAUKIYA & JAHANDARIYA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	2	3	10	1153	4610	5481	6353	4.3716	0.4631	4.8347	9483	6881	1	275	0.5346
597	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	BARHAY PURWA	BARHAY PURWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	367	1498	1633	1858	1.8176	0.1925	2.0101	12134	9783	1	75	0.2623
598	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	CHAWAI BUJURG	CHAWAI BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	372	2965	3605	4194	2.1567	0.2285	2.3852	7274	5142	1	175	0.3924
599	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	TENHANAHWA	TENHANAHWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	412	1732	2071	2410	2.0235	0.2144	2.2379	11683	8396	1	100	0.3029
600	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	RAMNAGRA	RAMNAGRA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	283	1216	1542	1940	1.5671	0.1660	1.7331	12887	8078	1	75	0.2355
601	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	PARSIAMAFI	PARSIAMAFI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	250	1275	1560	1845	1.4154	0.1499	1.5653	11101	7672	1	75	0.2623
602	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BARGADWA SOHNA	BARGADWASOHNA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	274	1374	1647	1920	1.5273	0.1618	1.6891	11116	7955	1	75	0.2623

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
603	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BHUSHAR UCHWA	BHUSHAR UCHAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	414	2078	2477	2876	2.0720	0.2195	2.2915	9971	7204	1	125	0.3186
604	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	MADHYA NAGAR	MADHYA NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	561	3212	3857	4502	2.3526	0.2492	2.6018	7324	5226	1	200	0.4244
605	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	BAHEREKUIYAN	BAHEREKUIYAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	600	3243	3891	4539	3.2809	0.3476	3.6285	10117	7228	1	200	0.4560
606	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	PARASRAMPUR	PARASRAMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	3	264	1405	1637	1868	1.8489	0.1959	2.0448	13159	9898	1	75	0.2623
607	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	KALOOBANKAT	KALOOBANKAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	364	1460	1749	2045	1.9392	0.2054	2.1446	13282	9483	1	100	0.3029
608	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BISHUNPUR KODER	BISHUNPUR KODER GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	249	1570	1942	2314	1.7499	0.1854	1.9353	11146	7562	1	100	0.3298
609	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	TULSIPUR	MUDA DIH	MUDA DIH VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	284	1975	2338	2701	1.9582	0.2074	2.1656	9915	7250	1	100	0.3329
610	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AMARE BHARIA	AMARE BHARIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	369	2200	2250	2899	2.2940	0.2430	2.5370	10427	7913	1	125	0.3328
611	Ayodhya	Universal MEP	Mawai	Shawaz Chak	Shawaz Chak Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	152	760	960	1216	1.4693	0.1556	1.6249	19333	12083	1	50	0.1861
612	Ayodhya	Universal MEP	Mawai	Ashraf Nagar	Ashraf Nagar Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	3	294	1460	1840	2330	1.8983	0.2011	2.0994	13002	8147	1	100	0.3030
613	Ayodhya	Universal MEP	Rudauli	Khedipur	Khedipur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	377	1780	2250	2840	2.0708	0.2194	2.2902	11634	7292	1	125	0.3210
614	Shamli	JMC Projects	Shamli	Kudana	Saihata	1	1	1	453	1850	2500	2950	1.3195	0.1398	1.4593	7132	4473	1	75	0.2240
615	Etah	Ion Exchange	Shitalpur	Gilihua	Pooth	1	1	1	190	1049	1323	1668	0.8035	0.0851	0.8886	7660	4817	0	0	0.0000
616	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	PURAILI	PURAILI	1	1	2	280	1365	1550	2125	1.3788	0.1461	1.5249	10101	6488	1	50	0.1785
617	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BEERAPUR	BEERAPUR	1	2	6	814	5203	6560	8271	3.8712	0.4101	4.2813	7440	4680	1	325	0.6105
618	Etah	JMC Projects	Aliganj	Ngariya Urf Sikandarpur Doga	Ngariya Urf Sikandarpur Doga Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	234	1662	2126	2657	1.2594	0.1334	1.3929	7578	4740	0	0	0.0000
619	Etah	JMC Projects	Jaithara	Kathingara	Kathingara Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	144	831	1050	1327	0.7992	0.0847	0.8839	9617	6023	0	0	0.0000
620	Etah	JMC Projects	Jaithara	Khawa	Khawa Marautha Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	191	1312	1682	2081	0.6910	0.0732	0.7642	5267	3320	0	0	0.0000
621	Etah	JMC Projects	Jalesar	Kunjalpur	Kunjalpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	261	1735	2194	2774	1.0234	0.1084	1.1318	5899	3689	0	0	0.0000
622	Etah	JMC Projects	Jalesar	Mai	Mai Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	205	1459	1844	2331	0.8574	0.0908	0.9483	5877	3678	0	0	0.0000
623	Etah	JMC Projects	Marehra	Ahmadnagar Bamnoi	Ahmadnagar Bamnoi (Sultanpur) Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	122	860	1088	1372	0.6018	0.0638	0.6656	6998	4386	0	0	0.0000
624	Etah	JMC Projects	Nidhauli Kalan	Babsa	Babsa Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	100	484	573	688	0.7317	0.0775	0.8092	15117	10635	0	0	0.0000
625	Etah	JMC Projects	Nidhauli Kalan	Mukharana	Mukharana Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	230	1153	1372	1591	0.8292	0.0878	0.9170	7191	5212	0	0	0.0000
626	Etah	JMC Projects	Sakit	Wahid Bibipur	Wahid Bibipur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	3	222	1455	1856	2308	1.5423	0.1634	1.7057	10600	6682	0	0	0.0000
627	Etah	JMC Projects	Shitalpur	Uddanpur Ramnagar	Uddanpur Ramnagar Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	213	1327	1539	1750	1.3793	0.1461	1.5254	10394	7882	0	0	0.0000
628	Etah	JMC Projects	Shitalpur	Palara	Palara Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	4	150	1172	1485	1798	0.9516	0.1008	1.0524	8119	5292	0	0	0.0000
629	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Nasirpur Narauli	Nasirpur Narauli WSS	1	1	2	292	1171	1503	1834	1.4599	0.1547	1.6146	12467	7960	1	50	0.1895
630	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Sambhal	Phul Singh	Phul Singh WSS	1	2	2	943	5570	6880	8190	4.6376	0.4913	5.1289	8326	5663	1	350	0.6501

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
631	Azamgarh	LC INFRA	PHULPUR	DIGHIYA	DIGHIYA GRAM PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	190	1362	1648	2168	1.5172	0.1607	1.6779	11140	6998	1	75	0.2350
632	Hapur	LC INFRA	Hapur	Baroda sinhani	Baroda sinhani VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	1180	8903	11201	14094	4.9400	0.5233	5.4633	5549	3505	1	550	0.9173
633	Azamgarh	LC INFRA	Sathiyaon	Mahuwa Murarpur	Mahuwa Murarpur	1	1	10	937	4910	6310	7825	4.6918	0.4970	5.1888	9556	5996	1	300	0.5187
634	GONDA	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	BHONKA	BHONKA Water Supply Scheme	1	1	12	1011	6504	8199	10332	3.5218	0.3731	3.8948	5415	3409	1	400	0.6817
635	GONDA	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Gauriya	Gauriya Water Supply Scheme	1	1	12	573	3802	4598	5402	2.6604	0.2818	2.9422	6997	4925	1	225	0.4162
636	GONDA	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	Ashokpur Gopalpur	Ashokpur Gopalpur Water Supply Scheme	1	2	17	687	4850	5850	6850	4.3987	0.4660	4.8646	9069	6421	1	275	0.5112
637	Shravasti	Larsen & Toubro Limited	GILAULA	Doob Kalan Pachdewari	Doob Kalan _ Pachdewari	2	3	14	1100	5500	6600	7650	4.5192	0.4787	4.9979	8217	5907	1	325	0.7253
638	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	DINGURAPUR	DINGURAPUR	1	3	4	335	2050	2500	2950	2.1671	0.2296	2.3967	10571	7346	1	125	0.3262
639	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BEHTA PAKAURI	BEHTA PAKAURI	1	1	3	638	3700	4400	5100	2.6327	0.2789	2.9116	7116	5162	1	225	0.4263
640	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BITHIA JALEPARA	BITHIA JALEPARA	1	1	2	220	1376	1676	1976	1.4529	0.1539	1.6068	10559	7353	1	100	0.2883
641	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	TAMBOUR DEHAT	TAMBOUR DEHAT	1	1	2	510	3592	4172	4846	2.5498	0.2701	2.8199	7099	5262	1	200	0.3937
642	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	CHANDSWOT	CHANDSWOT	1	1	4	424	2678	3173	3668	2.0730	0.2196	2.2926	7741	5652	1	150	0.3453
643	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	KADBADA	KADBADA	1	1	3	311	1600	1950	2250	1.6910	0.1791	1.8701	10569	7516	1	100	0.3070
644	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	KATHURA	KATHURA	1	1	1	179	1150	1400	1650	1.2666	0.1342	1.4007	11014	7676	1	75	0.2240
645	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	BILARIYA	BILARIYA	1	1	3	600	3298	4088	5067	2.4034	0.2546	2.6580	7287	4743	1	200	0.3937
646	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	KAJIPUR	KAJIPUR	1	1	6	339	2076	2492	2959	2.1164	0.2242	2.3406	10195	7152	1	125	0.3262
647	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	KAMHARIYA KATESAR	KAMHARIYA KATESAR	1	1	3	317	1678	1999	2320	1.9185	0.2032	2.1217	11433	8269	1	100	0.2976
648	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	HARIHARPUR	HARIHARPUR	1	1	2	305	1682	1985	2446	1.4985	0.1587	1.6572	8909	6126	1	50	0.1785
649	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	TARPARA	TARPARA	1	1	1	407	2325	2928	3652	1.8730	0.1984	2.0714	8056	5129	1	150	0.3237
650	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sidhauli	Anwarpur	Anwarpur	1	2	4	372	2039	2487	3002	2.1162	0.2242	2.3404	10379	7049	1	125	0.3161
651	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sidhauli	Manikapur	Manikapur	1	1	1	220	1400	1700	2000	1.5044	0.1594	1.6637	10746	7522	1	100	0.2789
652	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Takha	RUDAULI	RUDAULI	1	1	2	277	1739	2094	2467	1.6722	0.1771	1.8493	9616	6778	1	100	0.2963
653	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BHAWALKHERA	RAMAPUR NANKARI	RAMAPUR NANKARI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	352	1420	1770	2210	1.4083	0.1492	1.5575	9918	6372	1	50	0.1895
654	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BHAWALKHERA	DEVRAS	DEVRAS GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	360	1450	1850	2310	1.3974	0.1480	1.5455	9637	6049	1	50	0.1876
655	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	ALHADADPUR BAIHAR	ALHADADPUR BAIHARI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	206	930	1170	1470	1.0285	0.1089	1.1374	11059	6996	1	50	0.1876
656	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	BILANDPUR	BILANDPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	12	12	526	2400	2980	3570	3.9449	0.4179	4.3628	16437	11050	1	50	0.1897
657	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	TILHAR	SHERPUR URF SHERGARH	SHERPUR URF SHERGARH GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	194	1280	1610	1980	1.3448	0.1425	1.4873	10506	6792	1	75	0.2466
658	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	SAMAICHIPUR	SAMAICHIPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	314	1270	1610	2020	1.2068	0.1278	1.3346	9502	5974	1	50	0.1876

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
659	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	BAZEERPUR	BAJEERPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	134	570	720	890	1.1035	0.1169	1.2204	19360	12399	1	50	0.1872
660	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	TILHAR	KUAN DANDA	KUAN DANDA GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	298	1330	1660	2030	1.3795	0.1461	1.5256	10372	6795	1	75	0.2369
661	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	KUNWARPUR RATI	KUNWARPUR RATTI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	387	1550	1990	2460	1.4114	0.1495	1.5609	9106	5737	1	50	0.1876
662	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	LUKMANPUR BAHERA	LUKMANPUR BAHERA GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	370	1900	2420	2940	3.2864	0.3481	3.6345	17297	11178	1	125	0.3181
663	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	SARAI	SARAI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	288	1510	1900	2300	1.8537	0.1964	2.0501	12276	8060	1	100	0.2905
664	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Devganj	DEVGANJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	315	1919	2397	3024	1.3240	0.1403	1.4643	6899	4378	1	50	0.1872
665	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	Devpura	DEVPURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	296	1899	2292	2685	1.1996	0.1271	1.3267	6317	4468	1	50	0.1872
666	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	Dhaurasi	DHAURASI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	306	2110	2570	3030	1.0952	0.1160	1.2112	5191	3615	1	50	0.1872
667	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Fardpur	Fardpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	231	1402	1778	2145	1.2842	0.1360	1.4202	9160	5987	1	50	0.1872
668	Mainpuri	NCC Ltd	Kishni	Gangadaspur	Gangadaspur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	176	1211	1496	1848	1.0828	0.1147	1.1975	8941	5859	1	50	0.1872
669	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	MUHAMMADPUR GHIROR	MUHAMMADPUR GHIROR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	333	1980	2409	2930	1.2556	0.1330	1.3886	6341	4285	1	50	0.1872
670	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Usmanpur	Usmanpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	188	1185	1418	1674	1.0212	0.1082	1.1294	8618	6100	1	50	0.1872
671	GHAZIPUR	HFCL/WIL(JV)	SAIDPUR	HARIHARPUR	HARIHARPUR GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	268	2003	2384	2765	2.3226	0.2460	2.5686	11596	8400	1	100	0.3200
672	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Angaraura	Angaraura	1	1	11	518	2750	3360	4130	2.2138	0.2345	2.4483	8050	5360	1	175	0.4218
673	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Badewara	Badewara	1	1	2	374	1660	2158	2655	1.8576	0.1968	2.0544	11190	6997	1	100	0.3487
674	Sitapur	NCC Ltd	Machrehta	Bare Para	Bare Para	1	2	5	362	1725	2243	2756	2.0376	0.2158	2.2534	11812	7393	1	100	0.3293
675	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Bharharmau	Bharharmau	1	2	4	309	1840	2325	2880	2.0149	0.2134	2.2283	10951	6996	1	125	0.3292
676	Sitapur	NCC Ltd	Behta	Saure Para & Datooni	Saure Para & Datooni	2	4	6	805	4025	5232	6420	4.2989	0.4554	4.7543	10680	6696	1	250	0.6215
677	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Madaripur	Madaripur	1	3	4	424	2121	2605	3172	2.2187	0.2350	2.4537	10461	6995	1	125	0.3743
678	Sitapur	NCC Ltd	Biswan	Bhudkudi	Bhudkudi	1	1	2	397	2295	2905	3620	1.9840	0.2102	2.1942	8645	5481	1	150	0.3850
679	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Chandauli	Chandauli	1	1	7	554	2535	3296	4031	2.7689	0.2933	3.0622	10923	6869	1	175	0.4356
680	Sitapur	NCC Ltd	Pahala	Chauriabhajupur	Chauriabhajupur	1	1	3	447	2085	2575	3175	2.2144	0.2346	2.4490	10621	6974	1	150	0.3850
681	Sitapur	NCC Ltd	Machrehta	Bhaupur(Mamupur Kathela)	Bhaupur(Mamupur Kathela)	1	1	2	323	1380	1655	1950	1.6859	0.1786	1.8645	12217	8646	1	75	0.2813
682	Sitapur	NCC Ltd	Sakran	Umra Khurd	Umra Khurd	1	1	3	359	1436	1866	2290	1.7948	0.1901	1.9849	12499	7838	1	100	0.3532
683	Sitapur	NCC Ltd	Maholi	kalhora	kalhora	1	1	2	424	2215	2880	3522	2.0565	0.2178	2.2743	9284	5839	1	150	0.3850
684	Sitapur	NCC Ltd	Maholi	Bhat Purwa	Bhat Purwa	1	1	1	299	1660	1935	2255	1.6922	0.1793	1.8715	10194	7504	1	100	0.3487
685	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Mirnagar	Mirnagar	1	1	2	424	2275	2875	3570	2.0458	0.2167	2.2625	8993	5731	1	150	0.3850
686	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Sultanpur Shahpur	Sultanpur Shahpur	1	1	1	782	3709	4652	5727	2.7355	0.2898	3.0253	7375	4776	1	225	0.4941
687	Sitapur	NCC Ltd	Pahala	Thetheria	Thetheria	1	1	3	255	1330	1520	2105	1.9222	0.2036	2.1258	14453	9132	1	75	0.2782
688	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	HARRAIPUR	HARRAIPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	545	2650	3360	4090	1.9055	0.2019	2.1074	7191	4659	1	150	0.3476
689	Sitapur	NCC Ltd	Sakran	Khajura	Khajura	1	1	5	520	2603	3357	4152	2.5995	0.2754	2.8749	9987	6261	1	175	0.4401
690	Sitapur	NCC Ltd	Sidhuali	Almapur	Almapur	1	1	3	373	1493	1806	2144	1.8549	0.1965	2.0514	12424	8652	1	100	0.3532
691	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Dudhara	Dudhara	1	1	2	232	1315	1710	2091	1.5397	0.1631	1.7028	11709	7363	1	75	0.2782
692	Sitapur	NCC Ltd	Behta	Esamael Ganj	Esamael Ganj	1	2	7	723	3619	4704	5772	3.8715	0.4101	4.2816	10698	6707	1	225	0.5815
693	Sitapur	NCC Ltd	Sidhuali	GadiaHasanpur& Mukimpur	GadiaHasanpur& Mukimpur	2	2	2	932	4664	6063	7439	3.6954	0.3915	4.0869	7923	4968	1	300	0.5803
694	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Inchauli	Inchauli	1	1	4	406	2145	2789	3411	2.4208	0.2564	2.6772	11286	7097	1	150	0.4070

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
695	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Kaluwapur	Kaluwapur	1	1	7	357	1735	2120	2550	1.9056	0.2019	2.1075	10983	7473	1	100	0.3487
696	Sitapur	NCC Ltd	Mishrikh	Mohrava	Mohrava	1	1	2	374	1499	1949	2397	1.8687	0.1980	2.0667	12466	7796	1	100	0.2997
697	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Nathoupur	Nathoupur	1	1	4	238	1185	1445	1740	1.6055	0.1701	1.7756	13549	9227	1	75	0.2288
698	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Rawal	Rawal	1	1	3	455	1821	2226	2720	2.1647	0.2293	2.3940	11887	7958	1	100	0.3719
699	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Harraipur	Harraipur	1	1	2	430	2225	2699	3273	1.4911	0.1580	1.6491	6702	4556	1	50	0.1786
700	Sitapur	NCC Ltd	Reusa	Supauli	Supauli	1	1	9	1007	5775	7508	9182	4.9253	0.5217	5.4470	8529	5364	1	375	0.7284
701	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Tada Salar	Tada Salar	1	1	3	406	1627	2009	2471	1.9641	0.2081	2.1722	12072	7949	1	100	0.3532
702	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Kasipur	Kasipur	1	1	2	880	5150	6695	8189	3.9325	0.4166	4.3491	7636	4802	1	350	0.7562
703	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Akshoha	Akshoha	1	1	2	278	1550	2015	2465	1.9832	0.2101	2.1933	12795	8045	1	100	0.3487
704	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Chamsa	Chamsa	1	2	7	543	2975	3868	4730	3.2210	0.3412	3.5622	10827	6810	1	200	0.4658
705	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Kankari	Kankari	1	1	2	551	2615	3400	4158	2.7548	0.2918	3.0466	10535	6625	1	175	0.4223
706	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Asaipur	Asaipur	1	1	2	396	2020	2520	3090	2.1611	0.2289	2.3900	10699	6994	1	125	0.3186
707	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Rangawa	Rangawa	1	1	2	319	1725	2243	2743	2.0349	0.2156	2.2505	11797	7419	1	125	0.3186
708	Sitapur	NCC Ltd	BEHTA	Setuhee	Setuhee	1	4	4	331	1623	2061	2589	1.9784	0.2096	2.1880	12190	7642	1	100	0.3719
709	Sitapur	NCC Ltd	BEHTA	Kusepa	Kusepa	1	1	9	907	4538	5854	7238	4.5283	0.4797	5.0080	9979	6256	1	300	0.5974
710	Sitapur	NCC Ltd	MAHMUDABAD	Gurecha	Gurecha	1	1	6	569	2765	3595	4410	2.8427	0.3011	3.1438	10281	6446	1	175	0.4223
711	Sitapur	NCC Ltd	RAMPUR MATHURA	Sukulauporwa	Sukulauporwa	1	2	11	1068	6725	8743	10693	4.0073	0.4245	4.4318	5959	3748	1	400	0.7758
712	Sitapur	NCC Ltd	BISWAWAN	Godhani Saraiya	Godhani Saraiya	1	1	3	430	2255	2932	3585	2.1497	0.2277	2.3774	9533	5996	1	150	0.3850
713	Sitapur	NCC Ltd	MAHMUDABAD	Banbeerpur	Banbeerpur	1	1	3	640	3525	4583	5605	3.0032	0.3181	3.3213	8520	5358	1	225	0.5271
714	Sitapur	NCC Ltd	SIDHAULI	Kashipur & Jhakhrawa	Kashipur & Jhakhrawa	2	2	3	690	3451	4133	4840	3.2639	0.3458	3.6097	9458	6744	1	200	0.4633
715	Sitapur	NCC Ltd	SIDHAULI	Bersapur	Bersapur	1	1	2	358	1600	2080	2552	1.7862	0.1892	1.9754	11164	6999	1	100	0.3532
716	Sitapur	NCC Ltd	PAHALA	Kandhalmahimapur	Kandhalmahimapur	1	1	3	379	2230	2899	3546	2.4806	0.2628	2.7434	11124	6995	1	150	0.4070
717	Sitapur	NCC Ltd	PAHALA	Belauli Nankari	Belauli Nankari	1	1	5	564	2635	3426	4190	2.7531	0.2916	3.0447	10448	6571	1	175	0.4218
718	Sitapur	NCC Ltd	KHAIRABAD	Sitapur Bhagwanpur	Sitapur Bhagwanpur	1	1	1	1170	6226	8191	9956	3.5211	0.3730	3.8941	5655	3537	1	400	0.7221
719	Sitapur	NCC Ltd	Bisawan	Basoodaha	Basoodaha	1	1	7	970	5530	7189	8793	4.5917	0.4864	5.0781	8303	5222	1	350	0.8220
720	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	JOYA	MEERPUR	MEERPUR W/S SCHEME	1	1	1	257	1030	1293	1641	1.3025	0.1380	1.4405	12646	7937	1	50	0.1860
721	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	DEHRA KHADAR BAKSH	DEHRA KHADAR BAKSH W/S SCHEME	1	1	1	328	1312	1658	2096	1.4797	0.1567	1.6364	11278	7060	1	50	0.1860
722	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	PELI TAGA, CHAK VASIPUR	PELI TAGA W/S SCHEME	2	3	3	325	1947	2492	3105	2.3670	0.2507	2.6177	12157	7623	1	50	0.1860
723	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	JUJHELA CHAK	JUJHELA CHAK W/S SCHEME	1	1	1	294	1553	1964	2483	1.3328	0.1412	1.4740	8582	5368	1	50	0.1893
724	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	FATEHPUR PELO	FATEHPUR PELO GP WSS	1	1	3	489	1960	2346	2716	2.3840	0.2525	2.6366	12163	8778	1	50	0.1858
725	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	RAMPUR MANIHARAN	SAKATPUR	SAKATPUR GP WSS	1	1	2	296	1250	1540	1870	1.4001	0.1483	1.5484	11201	7487	1	50	0.1893
726	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	GANGOH	TITRO DEHAT	TITRO DEHAT GP WSS	1	2	4	439	1950	2460	3100	2.8328	0.3001	3.1329	14527	9138	1	75	0.2585
727	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SARSAWA	NARAYANPUR GUZZAR MUST	NARAYANPUR GUZZAR MUST GP WSS	1	3	3	296	1220	1520	1920	1.8464	0.1956	2.0420	15135	9617	1	50	0.1858
728	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	CHODA HEDI	1	2	2	308	1249	1582	1990	1.9743	0.2091	2.1834	15807	9921	1	50	0.1858
729	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	MALAKKPUR	MALAKKPUR GP WSS	1	1	2	349	1450	1690	1910	1.6986	0.1799	1.8785	11714	8893	1	50	0.1858
730	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	NAKUR	JAINPUR	CHHUCHAKPUR (JAINPUR GP) SV WSS	1	1	2	163	659	895	1051	0.8118	0.0860	0.8978	12319	7724	0	0	0.0000
731	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	Shahapur Bans Must	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	1	1	2	379	1525	1762	2154	1.8795	0.1991	2.0786	12325	8726	1	50	0.1893
732	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR	BADSHAHPUR GP WSS	1	1	2	427	1730	2310	2680	2.1142	0.2240	2.3381	12221	7889	1	50	0.1897
733	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	GANGOH	SANGA THEDA	GOOD CHAPPAR(SANGA THEDA GP) MV WSS	1	2	2	228	914	1128	1460	1.4398	0.1525	1.5923	15753	9862	1	50	0.1897
734	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	HILALPUR	HILALPUR Water Supply Scheme	1	3	3	229	1450	1750	2050	1.7856	0.1892	1.9748	12315	8710	1	100	0.3167
735	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	PUNWARKA	MUGHAL MAZRA	CHALHEDA SV WSS	1	1	2	245	981	1280	1489	1.1883	0.1259	1.3142	12113	7981	1	50	0.1858

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
736	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	SAID MOHDPUR GARH MUST	NITYANANDPUR MUST MV GP WSS	1	2	2	254	1019	1410	1630	1.6352	0.1732	1.8084	16047	10032	1	50	0.1858
737	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SARSAWA	MAJHAR	MAJHAR	1	1	2	370	1482	1846	2209	1.8436	0.1953	2.0389	12440	8346	1	50	0.1893
738	Bulandshahr	JMC Projects	SYANA	SULAILA	Sulalla Water Supply Scheme	1	1	1	381	1860	2189	2575	1.8116	0.1919	2.0035	9740	7035	1	125	0.3064
739	Bulandshahr	JMC Projects	DIBAI	RAMVILAUNI	Ramvilauni Water Supply Scheme	1	1	1	327	1852	2078	2309	1.5939	0.1688	1.7627	8606	6903	1	100	0.3074
740	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	HILALPUR	HILALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	330	1495	1866	2336	1.5971	0.1692	1.7663	10683	6837	1	100	0.3000
741	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	DUNGARA JOGI	Dungara Jogi Water Supply Scheme	1	1	1	400	2079	2488	2978	2.0515	0.2173	2.2688	9868	6889	1	125	0.3064
742	Bulandshahr	JMC Projects	UNCHAGAON	BHADAURA	Bhadaura water supply scheme	1	1	1	390	2227	2947	3561	2.0177	0.2137	2.2314	9060	5666	1	150	0.3241
743	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	HASANPUR LADOOKI	Hasanpur Ladki Water Supply Scheme	1	1	1	334	1997	2335	2732	1.9124	0.2026	2.1150	9576	7000	1	125	0.3165
744	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	KAPNA	Kapna Water Supply Scheme	1	1	1	362	2461	2960	3559	1.9733	0.2090	2.1823	8018	5545	1	150	0.3241
745	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	KALAKHURI	Kalakhuri Water Supply Scheme	1	1	1	275	1483	1741	2045	1.6295	0.1726	1.8021	10988	7968	1	100	0.2886
746	Bulandshahr	JMC Projects	DANPUR	AKBARPUR	Akbarpur Water Supply Scheme	1	1	1	269	1820	2045	2298	1.6081	0.1703	1.7784	8836	6998	1	100	0.2886
747	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	MAHUWA KHERA	Mahuwa Khara Water Supply Scheme	1	1	1	284	1734	2082	2499	1.5597	0.1652	1.7249	8995	6241	1	100	0.2886
748	Bulandshahr	JMC Projects	SHIKARPUR	JALALPUR KARIRA	Jalalpur Karira Water Supply Scheme	1	1	1	379	2177	2472	2766	1.9338	0.2049	2.1387	8883	6991	1	125	0.3266
749	Bulandshahr	JMC Projects	SYANA	NAHCHAULI	Nehchauli Water Supply Scheme	1	1	1	264	1497	1783	2085	1.5315	0.1622	1.6937	10230	7345	1	100	0.2886
750	Bulandshahr	JMC Projects	UNCHAGAON	BHAGAWANTPUR	Bhagawantpur Water Supply Scheme	1	1	1	255	1539	1692	1845	1.4709	0.1558	1.6267	9558	7972	1	100	0.2886
751	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	BAD	Bad Water Supply Scheme	1	1	1	303	2015	2469	2969	1.7292	0.1832	1.9124	8582	5824	1	125	0.3064
752	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	BHAIPUR	Bhaipur Water Supply Scheme	1	1	1	335	1981	2266	2591	1.8068	0.1914	1.9982	9121	6973	1	125	0.3064
753	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	KUVARSI	Kuvarsi Water Supply Scheme	1	1	1	301	1696	2014	2392	1.7015	0.1802	1.8817	10032	7113	1	100	0.2886
754	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	BARHPURA	Barhpura Water Supply Scheme	1	1	1	332	1952	2470	3114	1.7758	0.1881	1.9639	9097	5703	1	125	0.3266
755	Bulandshahr	JMC Projects	JAHANGIRABAD	ANJNI	Anjni Water Supply Scheme	1	1	1	277	1559	1792	2025	1.6437	0.1741	1.8178	10543	8117	1	100	0.2886
756	Bulandshahr	JMC Projects	BHAWAN BAHADUR NAGAR	DARAULI	Daraull Water Supply Scheme	1	1	1	227	1308	1557	1805	1.5176	0.1608	1.6784	11602	8408	1	75	0.2243
757	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	RANIYAVALI	Raniyavali Water Supply Scheme	1	1	1	260	1499	1689	1880	1.5893	0.1684	1.7577	10602	8454	1	100	0.3074
758	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	HISAVATI	Hisavati Water Supply Scheme	1	1	1	202	1162	1503	1854	1.3554	0.1436	1.4990	11664	7311	1	75	0.2243
759	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	PAROURI	Parori Water Supply Scheme	1	1	1	257	1564	1880	2235	1.6440	0.1742	1.8182	10512	7356	1	100	0.3074
760	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	HUSENA	HUSENA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	378	1775	2200	2750	1.8690	0.1980	2.0670	10530	6796	1	125	0.3060
761	Bulandshahr	JMC Projects	DIBAI	AMARNATH BABU URF UNCHAGAON	Amarna Babu/Uncha Gaon Khader Water Supply Scheme	1	1	1	325	1854	2454	2962	1.9967	0.2115	2.2082	10770	6741	1	125	0.3064
762	Bulandshahr	JMC Projects	Khurja	Gothani	Bhindor WSS	1	1	1	185	1112	1394	1747	1.5494	0.1641	1.7136	13934	8869	1	75	0.2243
763	Bulandshahr	JMC Projects	Khurja	Mohammadpur Navipur Urf Rampur	Mohammadpur Navipur Urf Rampur WSS	1	1	1	197	1229	1469	1709	1.3112	0.1389	1.4501	10669	7673	1	75	0.2243
764	MAU	KLSR-RAYS (JV)	M GOHANA	KAMALPUR	KAMALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	10	324	1753	2209	2783	1.8560	0.1966	2.0526	10587	6669	1	100	0.3017
765	MAU	KLSR-RAYS (JV)	M GOHANA	MOHINUDDINPUR	MOHINUDDINPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	346	2068	2611	3279	1.7258	0.1828	1.9086	8345	5263	1	125	0.3198
766	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	BARWA	BARWA WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	338	1913	2416	3050	2.1913	0.2321	2.4235	11455	7185	1	125	0.3198
767	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	HAJIPUR	HAJIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	362	1674	2105	2648	1.8094	0.1917	2.0011	10809	6833	1	100	0.3017
768	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	KAMTHARI NOORPUR	KAMTHARI NOORPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	12	515	3277	4134	5216	2.9615	0.3137	3.2752	9037	5678	1	200	0.4053
769	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	BAKARABAD & JAMALPUR BULAND	BAKARABAD & JAMALPUR BULAND G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	412	2599	3290	4097	2.6743	0.2833	2.9576	10290	6527	1	175	0.3609
770	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	BAKUCHI DANDIDIH	BAKUCHI DANDIDIH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	518	3448	4329	5434	2.5899	0.2743	2.8642	7511	4766	1	225	0.4360
771	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	KATRA	KATRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	398	1620	1981	2495	1.9873	0.2105	2.1978	12267	7965	1	100	0.2880

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
772	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	BARADHPUR	BARADHPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	4	8	718	4609	5817	7340	3.8018	0.4027	4.2045	8249	5180	1	300	0.5380
773	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	QYAMPUR	QYAMPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	292	1297	1643	2055	1.4571	0.1544	1.6115	11235	7091	1	75	0.2345
774	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	BHAWAREPUR	BHAWAREPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	337	1552	1965	2473	1.6848	0.1785	1.8633	10856	6813	1	100	0.3017
775	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MUHAMMADABAD GOHANA	BARDIHA	BARDIHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	404	2317	2947	3682	2.0197	0.2139	2.2336	8717	5485	1	150	0.3379
776	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	ALAUDDIN PATTI	ALAUDDIN PATTI WATER SUPPLY SCHEME	1	3	11	373	1815	2289	2857	2.4235	0.2567	2.6802	13352	8483	1	125	0.3198
777	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	JAMALPUR & TULASHIPUR KODHWA	JAMALPUR & TULASHIPUR KODHWA G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	15	605	2853	3586	4500	2.5414	0.2692	2.8106	8908	5648	1	175	0.3609
778	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	VIJAIYAPAR	VIJAIYAPAR	1	2	6	1025	6842	8211	9853	3.8736	0.4103	4.2839	5662	3931	1	400	0.7185
779	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BAHADUR PUR	BAHADUR PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	350	2293	2837	3469	1.7161	0.1818	1.8979	7484	4947	1	150	0.3379
780	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BANAFA	BANAFA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	371	2140	2709	3407	1.8122	0.1920	2.0042	8468	5319	1	125	0.3198
781	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BIBI PUR	BIBI PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	286	1909	2245	2641	1.7532	0.1857	1.9389	9184	6638	1	100	0.3017
782	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BURHAWAR	BURHAWAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	427	2542	3212	4060	2.0722	0.2195	2.2917	8152	5104	1	150	0.3379
783	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	HASANPUR	HASANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	298	1849	2336	2951	1.9110	0.2024	2.1134	10335	6476	1	125	0.3198
784	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	JAMIN MANAULI	JAMIN MANAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	363	2712	3264	3816	2.2300	0.2362	2.4662	8223	5844	1	150	0.3598
785	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	LAKURA	LAKURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	329	1709	2170	2729	1.6223	0.1719	1.7942	9493	5945	1	100	0.3017
786	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	MIR PUR	MIR PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	5	9	461	3008	3538	4067	2.3895	0.2531	2.6426	7944	5875	1	175	0.3609
787	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	PARIKHA PUR	PARIKHA PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	7	540	3773	4768	6025	2.5309	0.2681	2.7990	6708	4201	1	225	0.4360
788	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	BANGANWA	BANGANWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	409	2520	3180	3940	2.6544	0.2812	2.9356	10533	6737	1	150	0.3379
789	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	NEWALI	NEWALI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	340	1384	1748	2113	1.6788	0.1778	1.8566	12130	7945	1	75	0.2580
790	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	MILZUMALA KAILWAR	MILZUMALA KAILWAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	313	1830	2290	2860	2.0186	0.2138	2.2324	11031	7058	1	100	0.3110
791	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	PARSPURA	PARSPURA	1	1	2	232	950	1140	1330	1.1563	0.1225	1.2788	12172	8694	0	0	0.0000
792	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	DHARMPUR KASAYAR,MAKHMELPUR	DHARMPUR KASAYAR,MAKHMELPUR	2	7	14	524	3360	4110	5020	3.3937	0.3595	3.7532	10100	6760	1	200	0.4179
793	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	BHATIYA	BHATIYA	1	1	2	283	1470	1710	2020	1.3962	0.1479	1.5441	9498	6912	0	50	0.1854
794	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	ITAURA KHURD	ITAURA KHURD	1	4	14	356	1990	2410	2880	2.3024	0.2439	2.5463	11570	7994	1	125	0.3299
795	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	JAMALPUR MIRZAPUR	JAMALPUR MIRZAPUR	1	4	5	765	5060	6270	7480	3.4312	0.3635	3.7947	6781	4587	1	300	0.5380
796	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	BHELAUR	BHELAUR	1	4	10	313	2170	2640	3160	2.0318	0.2152	2.2470	9363	6430	1	150	0.3379
797	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	KHANDE RAIPUR	KHANDE RAIPUR	1	1	5	691	3150	4000	5020	3.4538	0.3659	3.8197	10965	6880	1	200	0.3927
798	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	NAUKHAT	NAUKHAT	1	2	3	243	1270	1600	2020	1.5765	0.1670	1.7435	12413	7804	1	75	0.2345

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
799	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	KAITHAULI ZAMIN KAITHAULI,KASBA KHAS	KAITHAULI ZAMIN KAITHAULI,KASBA KHAS	2	3	10	558	2980	3780	4720	3.5873	0.3800	3.9673	12038	7600	1	200	0.4053
800	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	JAMIN MACHHILA	JAMIN MACHHILA	1	4	6	350	1620	2030	2540	2.1813	0.2311	2.4124	13465	8588	1	100	0.3017
801	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BHDSA MANOPUR	BHDSA MANOPUR	1	1	4	428	2750	3320	3890	2.1363	0.2263	2.3627	7769	5492	1	175	0.3746
802	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BHULAIDEEH	BHULAIDEEH	1	3	5	317	1680	2080	2480	2.0365	0.2157	2.2522	12122	8212	1	100	0.3110
803	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	BHAWNATHPUR	BHAWNATHPUR	1	1	3	370	1490	1790	2080	1.8428	0.1952	2.0380	12368	8860	1	100	0.3110
804	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	GANGUWABARI,TIGHARA	GANGUWABARI,TIGHARA	2	2	9	514	3240	3860	4470	3.2977	0.3493	3.6470	10178	7377	1	200	0.3927
805	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	ADARI	ADARI	1	1	9	805	4190	5140	6100	4.0120	0.4250	4.4370	9575	6577	1	250	0.4965
806	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BSARATPUR	BSARATPUR	1	1	7	646	4350	5260	6170	2.9884	0.3166	3.3049	6870	4843	1	250	0.4871
807	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Kishanpur Urf Kishan Khera	Kishanpur Urf Kishan Khera - 121061	1	1	1	318	2038	2575	3254	1.8098	0.1917	2.0015	8880	5562	1	125	0.3493
808	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	MOHAMMADPUR	MOHAMMADPUR	1	1	1	515	2286	2436	3296	1.8007	0.1908	1.9915	7877	5463	1	125	0.3060
809	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Subra	Subra - 120468	1	1	1	304	1237	1553	1949	1.5622	0.1655	1.7277	12629	8015	1	75	0.2391
810	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Rajwana	Rajwana - 120683	1	1	1	272	1594	1643	1694	1.6555	0.1754	1.8309	10386	9773	1	75	0.2494
811	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bhawan Bahadur Nagar	Eklaidl	Eklaidi - 120859	1	1	1	256	1058	1276	1537	1.4055	0.1489	1.5544	13284	9144	1	75	0.2579
812	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Syana	Karauthi	Karauthi - 120869	1	1	1	229	1257	1395	1548	1.4417	0.1527	1.5944	11469	9313	1	75	0.2579
813	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Maujpur	Maujpur - 121104	1	1	1	327	1874	2130	2387	1.7604	0.1865	1.9469	9394	7375	1	100	0.3316
814	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Usmanpur	Usmanpur - 121502	1	1	1	225	1481	1869	2358	1.6373	0.1734	1.8107	11055	6944	1	100	0.3316
815	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Nasirabad Poothi	Nasirabad Poothi - 120667	1	1	1	210	1324	1676	2116	1.4017	0.1485	1.5502	10587	6624	1	75	0.2579
816	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bulandshahr	Aimanpur	Aimanpur - 120793	1	1	1	261	1379	1723	2152	1.6839	0.1784	1.8623	12211	7825	1	100	0.3503
817	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Dibai	Niwari Khadar	Niwari Khadar - 121289	1	1	1	363	2139	2750	3415	2.0894	0.2213	2.3107	9768	6118	1	150	0.3995
818	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Khalsia Choharpur	Khalsia Choharpur - 121544	1	1	1	330	1994	2538	3177	1.7428	0.1846	1.9274	8740	5486	1	125	0.3493
819	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Palibejpur	Palibejpur - 120676	1	1	1	230	1498	1867	2327	1.6184	0.1714	1.7898	10804	6955	1	100	0.3316
820	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Jahangirabad	Jatvai	Jatvai - 121026	1	1	1	331	1963	2504	3126	2.0561	0.2178	2.2739	10474	6577	1	125	0.3493
821	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Saidpur Khurampur	Saidpur Khurampur - 120617	1	1	2	205	1241	1442	1676	1.6598	0.1758	1.8356	13375	9903	1	75	0.2672
822	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Shikarpur	Ancharu Khurd	Ancharu Khurd - 121342	1	1	1	294	1179	1497	1874	1.7255	0.1828	1.9083	14635	9208	1	75	0.2391
823	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Danpur	Kotla	Kotla - 121167	1	1	1	277	1705	2131	2663	1.8412	0.1950	2.0362	10799	6914	1	100	0.3503
824	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	kwani Bujurz	Kwani Bujurz - 120446	1	1	1	255	1020	1190	1360	1.3787	0.1460	1.5247	13517	10138	1	50	0.1895
825	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Unchagaon	Rahmatpur Augna	Rahmatpur Augna - 120960	1	1	1	234	1257	1449	1671	1.5952	0.1690	1.7642	12691	9546	1	75	0.2672
826	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Inayatpur Urf Madhupura	Inayatpur Urf Madhupura - 121534	1	1	1	275	1518	1723	1929	1.7925	0.1899	1.9824	11808	9292	1	100	0.3316
827	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Fatehpurjadon	Fatehpurjadon - 120465	1	1	1	259	1554	1881	2277	1.6235	0.1720	1.7955	10447	7130	1	100	0.3316
828	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Syana	Kisola	Kisola - 120880	1	1	1	346	1934	1970	2006	1.7817	0.1887	1.9704	9213	8882	1	100	0.3316
829	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Pahasu	Nagla Dalpatpur	Nagla Dalpatpur - 121412	1	1	2	239	1272	1369	1467	1.6292	0.1726	1.8018	12808	11106	1	75	0.2672
830	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Mohana	Mohana - 120501	1	1	1	443	2526	2779	3033	2.2891	0.2425	2.5316	9062	7547	1	150	0.3671

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
831	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	MOHAMMADPUR	MOHAMMADPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	454	2615	3145	3674	2.2285	0.2361	2.4646	8522	6066	1	150	0.3240
832	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Sannaut	Sannaut - 120723	1	1	1	178	1302	1642	2071	1.4639	0.1551	1.6190	11243	7069	1	75	0.2391
833	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Nabautpur	Nabautpur - 120702	1	1	1	158	1263	1587	1955	1.4591	0.1546	1.6137	11553	7463	1	75	0.2672
834	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Shekhpurmam	Shekhpurmam-120566	1	1	1	185	1170	1406	1690	1.4424	0.1528	1.5952	12328	8535	1	75	0.2672
835	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Jahangirabad	Sinhali Jhaya	Sinhali Jhaya-120982	1	1	1	301	1658	2091	2636	1.6087	0.1704	1.7791	9703	6103	1	100	0.3316
836	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bulandshahr	Adaoli	Adaoli - 120766	1	1	2	349	1423	1812	2242	1.9966	0.2115	2.2081	14031	8905	1	100	0.3316
837	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Bichaula	Bichaula - 121070	1	1	1	350	1403	1597	1819	1.8038	0.1911	1.9949	12857	9916	1	75	0.2391
838	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Isepur & Khithala	Isepur - 120502	2	2	2	791	4460	4690	4940	3.4059	0.3608	3.7667	7636	6894	1	225	0.5878
839	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Agoto	Manpur & Shahnagar	Manpur & Shahnagar - 120650	2	2	2	708	4630	5580	6730	2.8337	0.3002	3.1339	6120	4211	1	275	0.5710
840	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Badaun Chungi Bahar	Badaun Chungi Bahar	1	1	1	960	4802	5598	6448	2.8040	0.2970	3.1010	5839	4349	1	275	0.5034
841	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Gangaura	Gangaura	1	1	1	495	2374	2879	3475	1.6759	0.1775	1.8534	7059	4823	1	125	0.3211
842	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Jiroli	Jiroli	1	1	1	421	2018	2487	2978	1.4666	0.1554	1.6220	7268	4925	1	125	0.3211
843	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Paliya mehandi	Paliya mehandi	1	1	1	476	1987	2403	2828	1.6511	0.1749	1.8260	8310	5838	1	100	0.3029
844	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Peer nagar	Peer nagar	1	1	1	425	1772	2119	2527	1.4654	0.1552	1.6206	8270	5799	1	100	0.3029
845	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Sainjaini	Sainjaini	1	1	1	475	2079	2479	2962	1.6532	0.1751	1.8283	7952	5581	1	125	0.3211
846	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Navada sulra	Navada sulra	1	1	1	427	1855	2077	2534	1.4924	0.1581	1.6505	8045	5890	1	100	0.3029
847	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Ruppur	Ruppur	1	1	1	444	1859	2190	2641	1.5268	0.1617	1.6885	8213	5781	1	100	0.3029
848	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Bamnausi	Bamnausi	1	1	1	611	2542	3083	3467	2.1208	0.2247	2.3455	8343	6117	1	150	0.3613
849	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Bondari	Bondari	1	1	1	542	2232	2662	3205	1.8930	0.2005	2.0935	8481	5906	1	125	0.3211
850	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Ghatiari	Ghatiari	1	1	1	464	1910	2317	2712	1.6206	0.1717	1.7923	8485	5976	1	100	0.3029
851	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Silhari	Silhari	1	1	1	501	2126	2575	3157	1.7448	0.1848	1.9296	8207	5527	1	125	0.3211
852	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Mudesna khurd	Mudesna khurd	1	1	1	551	2357	2857	3523	1.9278	0.2042	2.1320	8179	5472	1	150	0.3613
853	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Navada badan	Navada badan	1	1	1	315	1370	1587	1885	1.0907	0.1155	1.2062	7961	5786	1	50	0.1872
854	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Sherpur	Sherpur	1	1	1	451	1897	2259	2733	1.5613	0.1654	1.7267	8230	5713	1	100	0.3029
855	Budaun	PNC Infratech	Mion	Banbausari	Banbausari	1	2	2	491	2456	2801	3201	2.0634	0.2186	2.2820	8401	6446	1	125	0.3393
856	Budaun	PNC Infratech	Mion	Hazratpur	Hazratpur	1	1	2	721	2957	3706	4662	2.8086	0.2975	3.1061	9498	6024	1	200	0.4258
857	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Kailhai	Kailhai	1	1	1	335	1406	1754	2180	1.1533	0.1222	1.2755	8203	5290	1	50	0.1862
858	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Kheda kishni kham	Kheda kishni kham	1	1	1	495	2042	2250	2845	1.7313	0.1834	1.9147	8478	6085	1	50	0.1895
859	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kerai Serai	Kerai Serai	1	1	1	441	1995	2696	3086	1.5301	0.1621	1.6922	7670	4958	1	125	0.3211
860	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kubri Kam Sahai	Kubri Kam Sahai	1	1	1	460	1925	2185	2606	1.5914	0.1686	1.7600	8267	6107	1	50	0.1893
861	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kunwarpur chandan	Kunwarpur chandan	1	1	1	528	2274	2728	3470	1.8427	0.1952	2.0379	8103	5310	1	125	0.3211
862	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Achalpur	Achalpur	1	1	1	534	2282	2793	3460	1.8557	0.1966	2.0523	8132	5363	1	125	0.3211
863	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Malkalan	Maikalan	1	1	1	498	2039	2473	3020	1.7395	0.1843	1.9238	8531	5760	1	125	0.3211
864	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Maujuddin Nagar	Maujuddin Nagar	1	1	1	495	2144	2624	3149	1.7296	0.1832	1.9128	8067	5493	1	125	0.3211
865	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Haidalpur	Haidalpur	1	1	1	510	2081	2522	3082	1.7572	0.1861	1.9433	8444	5701	1	125	0.3211
866	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Khairi	Khairi	1	1	1	1294	5997	7539	9401	4.3525	0.4611	4.8136	7258	4630	1	375	1.2963
867	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Kherha	Kherha	1	1	1	505	2276	2696	3268	1.7642	0.1869	1.9511	7751	5398	1	125	0.3271
868	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Khulait	Khulait	1	1	1	434	2106	2499	3010	1.5057	0.1595	1.6652	7150	5002	1	125	0.3211
869	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Raipur Majara	Raipur Majara	1	1	1	426	1956	2332	2916	1.4690	0.1556	1.6246	7510	5038	1	100	0.3029
870	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Raipur Buzurg	Raipur Buzurg	1	1	1	541	2222	2652	3494	1.8894	0.2001	2.0895	8503	5408	1	125	0.3211
871	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Shahzad nagar	Shahzad nagar	1	1	1	480	1980	2327	2998	1.6779	0.1777	1.8556	8474	5597	1	100	0.3090
872	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Karengi	Karengi	1	1	1	429	1933	2301	2982	1.4967	0.1585	1.6552	7743	5019	1	100	0.3029
873	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Mohiuddinpur	Mohiuddinpur	1	1	4	619	3685	4605	5750	2.9872	0.3164	3.3036	8106	5195	1	225	0.5271
874	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Paiga Bhikampur	Paiga Bhikampur	1	1	1	558	2708	3297	4026	1.9366	0.2051	2.1417	7151	4810	1	150	0.3453

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
875	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Bajheda	Bajheda	1	1	1	505	2156	2599	3246	1.7611	0.1866	1.9477	8168	5425	1	125	0.3211
876	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Balpur	Balpur	1	1	1	495	2331	2812	3613	1.7181	0.1820	1.9001	7371	4755	1	125	0.3211
877	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Bhawanipur Nagla	Bhawanipur Nagla	1	1	1	542	2323	2788	3341	1.8903	0.2002	2.0905	8137	5658	1	125	0.3211
878	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Khajuria Shreeram	Khajuria Shreeram	1	1	1	518	2155	2644	3289	1.8093	0.1917	2.0010	8396	5501	1	125	0.3211
879	Budaun	PNC Infratech	Wazirganj	Husainpur	Husainpur	1	1	1	438	1803	2154	2678	1.5265	0.1617	1.6882	8466	5700	1	100	0.3029
880	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Jhanjhari	Mokalpur	Mokalpur Water Supply Scheme	1	1	8	480	3002	3600	4299	1.9302	0.2045	2.1346	6430	4490	1	100	0.3068
881	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Guriyari	Guriyari	1	1	1	401	1683	2075	2570	1.3900	0.1472	1.5372	8259	5409	1	100	0.2882
882	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	MOKALPUR	MOKALPUR	1	1	2	687	2750	3440	4320	3.2931	0.3488	3.6419	11975	7623	1	175	0.3609
883	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Sandauli	Sandauli	1	1	1	442	1991	2462	3098	1.5373	0.1628	1.7001	7721	4962	1	100	0.2882
884	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Svadeshpur	Svadeshpur	1	1	1	425	1841	2123	2605	1.4702	0.1557	1.6259	7986	5644	1	100	0.2882
885	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Kanshi	Kanshi	1	1	1	431	1916	2524	3018	1.4876	0.1576	1.6452	7764	4929	1	125	0.3059
886	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Galothi	Galothi	1	1	1	430	1861	2316	2861	1.5036	0.1593	1.6629	8080	5256	1	100	0.2882
887	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Kandharpur	Kandharpur	1	1	1	378	1584	2019	2450	1.3148	0.1393	1.4541	8301	5367	1	100	0.2239
888	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Agras	Agras	1	1	1	433	1848	2353	2758	1.5034	0.1593	1.6627	8135	5451	1	100	0.2943
889	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Jhandpur	Jhandpur	1	1	1	658	2862	3525	4402	2.2891	0.2425	2.5316	7998	5200	1	175	0.3497
890	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Narau Buzurg	Narau Buzurg	1	1	1	701	2944	3598	4352	2.4467	0.2592	2.7059	8311	5622	1	175	0.3960
891	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mishripur Mukuiyan	Mishripur Mukuiyan	1	1	1	498	2193	2560	3228	1.7412	0.1844	1.9256	7940	5394	1	125	0.3211
892	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Vangarh	Vangarh	1	1	1	563	2258	2798	3418	1.9543	0.2070	2.1613	8655	5718	1	150	0.3297
893	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Malikpur	Malikpur	1	1	1	445	1913	2429	2953	1.5508	0.1643	1.7151	8107	5252	1	125	0.3211
894	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Angadpur	Angadpur	1	1	1	431	2071	2515	3267	1.5026	0.1592	1.6618	7255	4599	1	125	0.3211
895	Budaun	PNC Infratech	Ambiyapur	Nai Pindari	Nai Pindari	1	1	1	537	2272	2826	3489	1.8632	0.1974	2.0606	8201	5340	1	125	0.3211
896	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Bijauri	Bijauri	1	1	1	475	2169	2568	3342	1.6376	0.1735	1.8111	7550	4900	1	125	0.3414
897	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Dharera	Dharera	1	1	1	502	2172	2613	3272	1.7509	0.1855	1.9364	8061	5351	1	125	0.3211
898	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Paharpur	Paharpur	1	1	1	391	1670	2131	2587	1.3637	0.1445	1.5082	8166	5271	1	100	0.3029
899	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Kunwarpur	Kunwarpur	1	1	1	420	2287	2749	3206	1.4348	0.1520	1.5868	6274	4475	1	50	0.1786
900	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Purdalpur	Purdalpur	1	1	1	466	1937	2467	2908	1.6167	0.1713	1.7880	8346	5559	1	50	0.1786
901	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Buddha Nagar	Buddha Nagar	1	2	2	276	1225	1548	1957	1.3766	0.1458	1.5224	11238	7034	1	50	0.1786
902	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Barikhera urf Sitabnagar	Barikhera urf Sitabnagar	1	1	1	421	1843	2222	2699	1.4690	0.1556	1.6246	7971	5443	1	100	0.2882
903	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Dhakpur Mirapur	Dhakpur Mirapur	1	1	1	446	1865	2262	2850	1.5550	0.1647	1.7197	8338	5456	1	100	0.2882
904	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Khiriya Himayu Pukhta	Khiriya Himayu Pukhta	1	1	1	401	1659	1985	2397	1.3630	0.1444	1.5074	8216	5686	1	100	0.2882
905	Budaun	PNC Infratech	Wazirganj	Bhawanipur	Bhawanipur	1	1	1	410	1759	1921	2323	1.4200	0.1504	1.5704	8073	6113	1	50	0.1786
906	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Lalei	Lalei	1	1	1	448	1815	2228	2785	1.5602	0.1653	1.7255	8596	5602	1	125	0.3059
907	Budaun	PNC Infratech	Ambiyapur	Sundernagar	Sundernagar	1	1	1	453	1941	2344	2751	1.5671	0.1660	1.7331	8074	5696	1	125	0.3211
908	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Paharpur	Paharpur	1	1	1	266	1066	1361	1657	1.3944	0.1477	1.5421	13080	8415	1	50	0.1787
909	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Ladhera	Ladhera	1	1	1	411	1802	2170	2634	1.4153	0.1499	1.5652	7854	5373	1	100	0.2882
910	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Azad Nagar	Azad Nagar	1	1	1	431	1841	2219	2697	1.4550	0.1541	1.6091	7903	5395	1	100	0.2882
911	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Barbara	Barbara	1	1	1	439	1854	2126	2560	1.4586	0.1545	1.6131	7867	5698	1	100	0.2882
912	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Ghansauli	Ghansauli	1	1	1	571	2350	2655	3216	1.9971	0.2116	2.2087	8498	6210	1	125	0.3059
913	Budaun	PNC Infratech	AMBIAPUR	RUJHAN	RUJHAN	1	1	2	415	1846	2187	2548	1.4339	0.1519	1.5858	7768	5628	1	50	0.1786
914	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Khanwa Nagla	Khanwa Nagla	1	1	1	457	1885	2095	2596	1.5968	0.1692	1.7660	8471	6151	1	100	0.2997
915	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Nagla Shimbhu Pukhta	Nagla Shimbhu Pukhta	1	1	1	461	1989	2413	2938	1.6106	0.1706	1.7812	8098	5482	1	125	0.3211
916	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Rahimuddin Nagar	Rahimuddin Nagar	1	1	1	472	2239	2574	3234	1.6446	0.1742	1.8188	7345	5085	1	125	0.3211
917	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Jati	Jati	1	1	1	379	1642	1927	2399	1.3228	0.1401	1.4629	8056	5514	1	50	0.1788
918	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Abhaypur	Abhaypur	1	3	4	455	1830	2147	2574	2.9034	0.3076	3.2110	15866	11280	1	100	0.2997
919	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Tikari Pukhta	Tikari Pukhta	1	2	3	220	1309	1635	2067	1.2634	0.1338	1.3972	9652	6112	1	50	0.1788
920	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MARDAH	PALIA	PALIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (SOLAR)	1	1	7	292	2240	2772	3409	2.3747	0.2516	2.6263	10601	6966	1	150	0.3484
921	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	BHADA URA	PALIA	PALIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	305	2142	2703	3412	2.4347	0.2579	2.6926	11366	7136	1	125	0.3200
922	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	PRATAPPUR	PRATAPPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	316	1270	1610	2000	1.1043	0.1170	1.2213	8696	5522	1	50	0.1876

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
923	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	KASHIPUR	KASHIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	687	3225	3913	4747	3.3215	0.3519	3.6734	10299	6997	1	200	0.4034
924	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	KORIYA	KORIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	330	1625	2043	2556	1.6327	0.1730	1.8057	10047	6388	1	100	0.2880
925	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	Mavai Madhau	MAVAI MADHAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	351	1700	2100	2600	1.7440	0.1847	1.9287	10259	6708	1	100	0.2880
926	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	NANDNA	NANDNA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	708	3616	4245	4873	3.1874	0.3376	3.5250	8815	6541	1	200	0.3840
927	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SIDHAULI	SIDHAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	375	1932	2257	2652	1.7923	0.1899	1.9822	9277	6758	1	125	0.3060
928	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Pipaliaya Mahto	Rafatpur (GOV.) WSS	1	3	3	229	928	1172	1479	1.5321	0.1623	1.6944	16510	10359	1	75	0.2500
929	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Temra	Temra WSS	1	1	2	313	1266	1599	2019	1.6282	0.1725	1.8007	12861	8064	1	100	0.3100
930	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	BILASPUR	JORASI	JORASI WSS	1	1	1	302	1520	1931	2417	1.5008	0.1590	1.6598	9874	6209	1	100	0.3000
931	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	BILASPUR	MILAK MUNDI	MILAK MUNDI WSS	1	1	1	382	1910	2438	3038	1.8535	0.1963	2.0498	9704	6101	1	125	0.3200
932	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Kamua Nagla	Kamua Nagla WSS	1	3	3	346	2057	2629	3284	2.5910	0.2745	2.8655	12596	7890	1	150	0.3700
933	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	JAMALPUR	JAMALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	445	2337	2871	3488	2.4054	0.2548	2.6603	10293	6896	1	150	0.3379
934	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	KADIPUR	KADIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	9	418	2068	2612	3299	2.6983	0.2858	2.9842	13048	8179	1	150	0.3379
935	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	NADESAR	NADESAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	419	1719	2106	2581	2.0604	0.2183	2.2786	11986	7983	1	125	0.3198
936	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	SHAH MARDANPUR	SHAH MARDANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	483	2390	3016	3806	2.3940	0.2536	2.6476	10017	6290	1	150	0.3379
937	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	KHEMIPUR	KHEMIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	714	4103	4884	5666	3.3587	0.3558	3.7145	8186	5928	1	225	0.4360
938	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	PAWAI	PAWAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	14	928	5143	6498	8226	4.6157	0.4890	5.1047	8975	5611	1	325	0.5801
939	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	MUSTAFABAD	MUSTAFABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	8	401	2035	2562	3225	2.5758	0.2729	2.8487	12657	7987	1	125	0.3292
940	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Martinganj	Bunda Hydrabad	BUNDA AND HYDRABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	10	521	2101	2389	3015	3.3644	0.3564	3.7208	16013	11159	1	125	0.3292
941	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	martinganj	Gamhiri	GAMHIRI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	345	1570	1683	2119	1.7207	0.1823	1.9030	10960	8120	1	100	0.3017
942	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	BELWA BAZAR	BELWA BAZAR WSS	1	1	8	576	3545	4505	5606	2.6748	0.2833	2.9581	7545	4771	1	225	0.4564
943	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	KORONHA	KORONHA WSS	1	2	9	382	2127	2702	3375	2.2832	0.2419	2.5251	10734	6765	1	125	0.3310
944	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	KUDWAJANGLI	KUDWAJANGLI WSS	1	5	10	396	2064	2610	3257	2.5726	0.2725	2.8451	12464	7899	1	125	0.3310
945	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KARANDA	BANSABANDH	BANSABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	177	1300	1600	1850	1.7637	0.1868	1.9506	13567	9534	1	75	0.2494
946	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	FARIDANPUR	FARIDANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	183	1450	1750	2100	1.5753	0.1669	1.7422	10864	7501	1	100	0.3336
947	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	HARIBALLABHPUR	HARBALLABHPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	187	1350	1600	1900	1.5389	0.1630	1.7019	11399	8099	1	75	0.2787
948	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	JOGIYAPAR	JOGIYAPAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	222	1549	1950	2351	1.8666	0.1977	2.0644	12050	7940	1	100	0.3617
949	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	SADAR	MIRANPUR SAKKA	MIRANPUR SAKKA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	196	1468	1873	2279	1.7749	0.1880	1.9629	12090	7788	1	100	0.3336
950	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Arajiline	Kapar Phorwan	Kapar Phorwan	1	2	5	825	6068	7657	9515	3.8013	0.4027	4.2039	6264	3995	1	375	0.7811
951	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Badagaon	Pura Raghunathpur	Pura Raghunathpur	1	1	9	1006	7365	8986	10610	4.7602	0.5043	5.2644	6463	4487	1	425	0.7586

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
952	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Manduali	MANDUALI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	160	1084	1333	1640	1.4677	0.1555	1.6232	13540	8949	1	50	0.1862
953	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	HANDIA	Godari	GODARI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	138	1100	1300	1550	1.3192	0.1397	1.4590	11993	8511	1	50	0.1786
954	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Chak Bikhari Urf Parsadih	CHAK BIKHARI URF PARSADIH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	163	1303	1615	1927	1.3167	0.1395	1.4561	10105	6833	1	50	0.1710
955	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Bhatherawa	BHATHERAWA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	159	1241	1527	1839	1.3732	0.1455	1.5186	11065	7467	1	50	0.1786
956	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHARIYA	NARI	NARI WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	302	1901	2300	2700	2.1456	0.2273	2.3729	11287	7947	1	125	0.3366
957	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	DAORI	DAORI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	181	1251	1500	1801	1.6308	0.1728	1.8035	13036	9055	1	75	0.2331
958	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Kajlpur Ta Utraon	KAJIPUR TA UTRAON WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	223	1700	2050	2400	1.5682	0.1661	1.7344	9225	6534	1	100	0.2788
959	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Kalana	KALANA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	352	2573	3173	3831	2.3870	0.2529	2.6398	9277	6231	1	150	0.3236
960	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Midiura	MIDIURA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	304	2351	2801	3250	2.1006	0.2225	2.3232	8935	6464	1	150	0.3452
961	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Sarai Hoosay	SARAI HOOSAY WATER SUPPLY SCHEME	1	3	8	262	2003	2464	2949	2.0108	0.2130	2.2238	10039	6819	1	125	0.3160
962	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Akbarpur Mirzapur	AKBARPUR MIRZAPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	519	2887	3550	4331	2.0750	0.2198	2.2948	7187	4791	1	175	0.3581
963	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Shahapur	SHAHAPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	270	1800	2251	2651	1.8871	0.1999	2.0870	10484	7118	1	125	0.3059
964	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUVA	Patti Nath Rai	PATTI NATH RAI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	10	383	2545	3082	3735	1.9834	0.2101	2.1935	7793	5310	1	150	0.3236
965	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Akora	AKORA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	403	2894	3470	4044	2.0674	0.2190	2.2864	7144	5112	1	175	0.3290
966	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Sikara	SIKARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	180	1319	1643	2047	1.4190	0.1503	1.5693	10758	6932	1	75	0.2239
967	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Tudihar	TUDIHAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	446	3541	4300	5097	2.8435	0.3012	3.1447	8030	5579	1	225	0.4261
968	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Raipura	RAIPURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	170	1193	1495	1874	1.5013	0.1590	1.6603	12584	8011	1	75	0.2331
969	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Saldaha Sathar	SAIDAHA SATHAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	236	1651	2000	2400	1.8408	0.1950	2.0358	11150	7670	1	100	0.2788
970	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDHIHAAR	Bhikhampur Madwara	BHIKHAMPUR MADWARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	245	1663	2028	2402	1.8330	0.1942	2.0272	11022	7631	1	100	0.2882
971	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	Byohara	BYOHARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	368	2616	3220	3822	2.1250	0.2251	2.3501	8123	5560	1	150	0.3236
972	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	Chaukatha	CHAUKATHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	185	1100	1350	1650	1.4577	0.1544	1.6121	13251	8834	1	75	0.2147
973	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PRATAPPUR	Sirasa	SIRASA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	302	2050	2500	2950	1.9579	0.2074	2.1653	9551	6637	1	125	0.2958
974	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Antar Samdariya (Peeri)	ANTAR SAMDARIYA (PEERI) WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	405	2651	3149	3651	2.0883	0.2212	2.3095	7877	5720	1	150	0.3236
975	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Saeedpur Khas	SAEEDPUR KHAS WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	402	2588	3083	3578	2.0031	0.2122	2.2153	7740	5598	1	150	0.3452
976	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUVA	Ghoogha	GHOOGHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	256	1753	2116	2479	1.8322	0.1941	2.0263	10452	7391	1	100	0.3069
977	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	MITRASAIN PUR	MITRASAIN PUR	1	1	1	282	1259	1589	2006	1.3830	0.1465	1.5295	10985	6894	1	50	0.1789
978	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	KHAJUHA	KHAJUHA	1	1	1	227	1271	1563	1922	1.3051	0.1383	1.4433	10268	6790	1	50	0.1789
979	KANNAUJ	GVPR	UMARDA	ALIPUR AHANA	ALIPUR AHANA	1	1	2	169	682	844	1036	1.2333	0.1306	1.3639	18084	11904	0	0	0.0000
980	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Kashipur	Kashipur Water Supply Scheme	1	1	18	587	3801	4699	5550	2.8459	0.3015	3.1473	7487	5128	1	225	0.4358
981	Kanpur Dehat	GVPR	Akbarpur	Laharapur	Laharapur	1	1	1	357	1433	1805	2272	1.3487	0.1429	1.4916	9412	5936	0	0	0.0000
982	Kanpur Dehat	GVPR	MAITHA	BHAUPUR	BHAUPUR	1	1	2	125	643	810	1022	1.1556	0.1224	1.2780	17972	11307	0	0	0.0000
983	Kanpur Dehat	GVPR	JHINJHAK	THENA MAU	THENA MAU	1	1	1	263	1069	1349	1703	1.3605	0.1441	1.5046	12727	7989	0	0	0.0000

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
984	Kanpur Dehat	GVPR	MAITHA	BARA KHERA	BARA KHERA	1	1	3	344	1381	1745	2206	1.8277	0.1936	2.0213	13235	8285	1	75	0.2391
985	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Naugarh	Semarsa Dhopur	Semarsa Dhopur	1	6	6	539	2235	2633	3031	3.4806	0.3687	3.8493	15573	11483	1	125	0.3496
986	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chakia	Pandi	Pandi	1	4	6	302	1255	1532	1853	1.9530	0.2069	2.1598	15561	10539	1	75	0.2541
987	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Ahiraula	Pankarpur	Pankarpur	1	3	3	209	1255	1585	2005	1.7423	0.1846	1.9269	13883	8690	1	75	0.2589
988	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Phulpur	Izadipur	Izadipur	1	2	2	311	2154	2710	3346	2.0047	0.2124	2.2171	9307	5991	1	150	0.3390
989	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Ahiraula	Rasulpur Ahmad Ali	Rasulpur Ahmad Ali	1	1	3	490	2940	3495	4155	2.2507	0.2384	2.4891	7655	5417	1	175	0.3883
990	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Phulpur	Shekhpur Pipri	Shekhpur pipri	1	2	10	604	4240	5121	6001	3.4530	0.3658	3.8188	8144	5754	1	250	0.4717
991	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	DORRA	DORRA	1	1	3	311	1305	1656	2086	1.3631	0.1444	1.5075	10445	6535	1	50	0.1789
992	Kasganj	PNC Infratech	SORON	SAMASPUR	SAMASPUR	1	1	2	1066	8173	9266	10180	3.5690	0.3781	3.9471	4367	3506	1	225	0.4300
993	Kasganj	PNC Infratech	SORON	GORHA	GORHA	1	1	5	884	3978	4533	5015	2.8909	0.3062	3.1971	7267	5765	1	225	0.4231
994	Kasganj	PNC Infratech	SORON	PRTAPPUR	PRTAPPUR	1	1	6	423	2539	3216	4010	1.8626	0.1973	2.0599	7336	4645	1	75	0.2303
995	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	PADARTHPUR	PADARTHPUR	1	1	1	469	1987	2398	2925	1.6114	0.1707	1.7821	8110	5509	1	125	0.3063
996	Kasganj	PNC Infratech	SORON	HARNATHER.	HARNATHER.	1	1	1	441	2021	2445	2980	1.5412	0.1633	1.7045	7626	5172	1	125	0.3063
997	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	salempur lala	salempur lala	1	1	14	502	2359	2909	3587	2.4322	0.2576	2.6898	10310	6781	1	150	0.4106
998	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	Bakner	Bakner	1	1	1	432	1775	2255	2825	1.4868	0.1575	1.6443	8376	5263	1	75	0.2303
999	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Shahpur Mafi	Shahpur Mafi	1	2	2	563	3498	4440	5559	2.1689	0.2298	2.3987	6200	3902	1	225	0.4170
1000	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Chakeri	Chakeri	1	1	1	494	2116	2462	2879	1.7245	0.1827	1.9072	8150	5990	1	125	0.3063
1001	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Abhaypura rampur	Abhaypura rampur	1	1	2	289	1214	1505	1938	1.4411	0.1527	1.5938	11871	7436	1	75	0.2243
1002	Kasganj	PNC Infratech	Amanpur	Naugaon	Naugaon	1	1	1	369	1513	1906	2399	1.2660	0.1341	1.4001	8367	5277	1	50	0.1789
1003	Kasganj	PNC Infratech	Amanpur	Veerpur	Veerpur	1	1	1	379	1705	2155	2722	1.3089	0.1387	1.4476	7677	4809	1	50	0.1789
1004	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Laloopura	Laloopura	1	1	1	452	1864	2275	2686	1.5805	0.1674	1.7479	8479	5884	1	100	0.2886
1005	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Nagla Nainsukh	Nagla Nainsukh	1	1	1	472	2035	2476	2986	1.6491	0.1747	1.8238	8104	5523	1	125	0.3063
1006	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Muzaffar nagar	Muzaffar nagar	1	1	1	485	2025	2330	2825	1.6956	0.1796	1.8752	8373	6002	1	125	0.3063
1007	Kasganj	PNC Infratech	Ganj Dundwara	Deewan Nagar	Deewan Nagar	1	1	1	449	1843	2226	2695	1.5710	0.1664	1.7374	8524	5829	1	100	0.3073
1008	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Bhitauna 2	Bhitauna 2	1	1	4	261	1189	1452	1765	1.2963	0.1373	1.4336	10902	7344	1	50	0.1850
1009	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Dhantouriya	Dhantouriya	1	1	1	455	2234	2592	3244	1.4741	0.1562	1.6303	6598	4544	1	50	0.1789
1010	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	GANGSARA	GANGSARA	1	1	1	375	1933	2322	2848	1.2615	0.1336	1.3951	6526	4429	1	50	0.1789
1011	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	BADHARI KHURD	BADHARI KHURD	1	1	1	335	1801	2286	2397	1.1694	0.1239	1.2933	6493	4879	1	50	0.1789
1012	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	YADGARPUR	YADGARPUR	1	1	1	354	2012	2455	3075	1.2343	0.1308	1.3651	6135	4014	1	75	0.2243
1013	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Mandanpur	Mandanpur	1	1	1	342	1585	2050	2506	1.1630	0.1232	1.2862	7338	4641	1	50	0.1789
1014	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	PRATAPPUR	PRATAPPUR	1	2	2	308	1233	1560	1969	1.7916	0.1898	1.9813	14530	9099	1	75	0.2367
1015	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	FIROZPUR SIHOLA ALIYAR KHAN	FIROZPUR SIHOLA ALIYAR KHAN	1	1	1	519	2098	2431	3074	1.8131	0.1921	2.0052	8642	5898	1	125	0.3266
1016	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Egvan	Egvan	1	1	1	413	1883	2196	2796	1.4420	0.1528	1.5948	7658	5157	1	125	0.3270
1017	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Shekhpur Narai	Shekhpur Narai	1	1	1	519	2110	2618	3205	1.8158	0.1924	2.0082	8606	5666	1	125	0.3185
1018	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	Rahta Yusuf Nagar	Rahta Yusuf Nagar	1	1	1	417	1745	2223	2529	1.4593	0.1546	1.6139	8363	5770	1	100	0.2886
1019	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Damri	Damri	1	1	1	463	2060	2501	3150	1.6173	0.1713	1.7886	7851	5134	1	125	0.3063
1020	AURAIYA	GVPR	AIRWAKATRA	KUKARKAT	KUKARKAT	1	4	7	546	3069	3819	4753	3.3349	0.3533	3.6882	10866	7016	1	200	0.3954
1021	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Rajpur	Rajpur	1	2	2	403	2013	2579	3213	2.1367	0.2263	2.3630	10615	6650	1	125	0.3120
1022	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Ishanagar	Kodriroop	Kodriroop	1	2	3	523	2428	3156	3861	1.8463	0.1956	2.0419	7604	4782	1	150	0.3507
1023	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	BHOGPUR	BHOGPUR	1	1	1	394	1579	1973	2503	2.1246	0.2251	2.3497	13455	8488	1	100	0.3074
1024	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Rajpur	Rajpur - 121147	1	1	1	243	1306	1480	1654	1.6111	0.1707	1.7818	12336	9741	1	75	0.2391
1025	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	RASULPUR	RASULPUR	1	2	2	376	1940	2480	3090	2.3995	0.2542	2.6537	12369	7765	1	125	0.3211
1026	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SAMAUDDINPUR	SAMAUDDINPUR	1	1	1	614	2464	3102	3907	2.7732	0.2938	3.0670	11255	7098	1	150	0.3458
1027	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	BAIRANGPUR URF NASI BASTI	BAIRANGPUR URF NASI BASTI	1	1	1	899	3604	4481	5572	3.5900	0.3803	3.9703	9961	6443	1	225	0.4587
1028	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	KAIMRALA CHAKRASENPUR	KAIMRALA CHAKRASENPUR	1	1	2	953	3821	4819	6062	4.1473	0.4393	4.5866	10854	6841	1	250	0.4991
1029	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	JAHANGIRPUR	JAHANGIRPUR	1	1	3	800	3208	4045	5062	3.2594	0.3453	3.6047	10160	6439	1	200	0.4040
1030	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	SADULLAPUR	SADULLAPUR	1	1	2	307	1753	2195	2763	2.4165	0.2560	2.6725	13785	8746	1	125	0.3064
1031	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	SHAM SHAM NAGAR	SHAM SHAM NAGAR	1	1	2	253	1287	1641	2057	1.9341	0.2049	2.1390	15028	9403	1	100	0.3074
1032	PRATAPGARH	JMC Projects	MANDHATA	BAJHA	BAJHA	1	1	2	342	2290	2670	3350	1.5857	0.1680	1.7537	6924	4733	1	75	0.2423
1033	PRATAPGARH	JMC Projects	MANDHATA	BARSANDA	BARSANDA	1	1	2	340	2260	2660	3380	1.5636	0.1656	1.7292	6919	4626	1	75	0.2423
1034	PRATAPGARH	JMC Projects	GAURA	BIRAIPUR	BIRAIPUR	1	1	1	455	2240	2680	3450	1.5845	0.1678	1.7523	7074	4593	1	75	0.2423

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1035	Etah	JMC Projects	Nidhaull Kalan	Rafat Nagar Sainthra	Rafat Nagar Sainthra Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	49	278	350	440	0.6232	0.0660	0.6892	22418	14164	0	0	0.0000
1036	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	CHAMPANER	CHAMPANER	1	1	2	225	1322	1648	2035	1.0904	0.1155	1.2059	8248	5358	0	0	0.0000
1037	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	MAHENEPUR	MAHENEPUR	1	1	2	442	2812	3445	4221	1.3170	0.1395	1.4565	4683	3120	0	0	0.0000
1038	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BAMANPUR BHAGOTIPUR	BAMANPUR BHAGOTIPUR	1	1	2	256	1524	1868	2211	1.1677	0.1237	1.2914	7662	5281	0	0	0.0000
1039	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	HASKAR	HASKAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	431	2218	2785	3500	1.8340	0.1943	2.0283	8269	5240	1	150	0.3240
1040	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	TIWARIPUR SARH	TIWARIPUR SARH - MALKHANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	222	974	1146	1350	1.1008	0.1166	1.2174	11302	8154	0	0	0.0000
1041	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	BUDHERA	BUDHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	295	1372	1681	2100	1.4701	0.1557	1.6258	10715	7000	0	0	0.0000
1042	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	NEWADA UDHAU	NEWADA UDHAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	265	1294	1600	1967	1.3191	0.1397	1.4588	10194	6706	0	0	0.0000
1043	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	MAHIGAWA	MAHIGAWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	374	2005	2344	2683	1.8631	0.1974	2.0605	9292	6944	1	125	0.3060
1044	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	GUJEPUR	GUJEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	477	2744	3161	3578	2.3725	0.2513	2.6238	8646	6631	1	150	0.3450
1045	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	ANKIN	ANKIN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	774	4555	5391	6279	3.8180	0.4044	4.2224	8382	6081	1	250	0.4530
1046	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	RASULPUR	RASULPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	313	1302	1639	2063	1.5648	0.1658	1.7306	12019	7585	1	100	0.3017
1047	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SHESHPUR DHARMSHALA	SHESHPUR DHARMSHALA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	447	2533	3015	3463	1.9415	0.2057	2.1472	7665	5606	1	150	0.3240
1048	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	KUDAURA	KUDAURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	499	2570	3055	3539	2.4717	0.2618	2.7335	9618	6984	1	150	0.3240
1049	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	PURA PART-B	PURA PART-B GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	856	5440	6500	7561	4.1818	0.4430	4.6248	7687	5531	1	350	0.5348
1050	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	SANDILA	SANDILA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	347	1900	2272	2644	2.2261	0.2358	2.4619	11716	8419	1	100	0.3100
1051	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHAUPUR MADHO SINGH	BHAUPUR MADHO SINGH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	320	1708	2058	2489	2.0495	0.2171	2.2666	11999	8234	1	100	0.3180
1052	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	CHILLI	CHILLI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	313	1577	1950	2450	1.5571	0.1649	1.7220	9874	6356	1	100	0.2880
1053	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	SHRINAGAR	SHRINAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	282	1365	1593	1900	1.3055	0.1383	1.4438	9564	6871	0	0	0.0000
1054	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	RAHTI KHALSA	RAHTI KHALSA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	383	2340	2957	3684	2.2443	0.2377	2.4820	9591	6092	1	150	0.3240
1055	KANPUR	VTL-GAJA	KAKWAN	RAHIMPUR BISHDHAN	RAHIMPUR BISHDHAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	1003	5733	7202	8966	4.2946	0.4549	4.7495	7491	4790	1	350	0.6300
1056	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	LODHAR, KURSAULI	LODHAR & KURSAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	486	2691	3191	3700	2.2267	0.2359	2.4626	8275	6018	1	175	0.3850
1057	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	KATRI SHANKARPUR SARAI, KATARILODHWAKHERA	KATRI SHANKARPUR SARAI & KATARILODHWAKHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	7	824	4985	6274	7562	4.2197	0.4470	4.6667	8465	5580	1	300	0.5320
1058	Bulandshahr	JMC Projects	JAHANGIRABAD	RATANPUR	Ratanpur water supply scheme	1	1	1	440	2760	3609	4415	2.3139	0.2451	2.5590	8384	5241	1	175	0.3587

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1059	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	NARWAL	NARWAL - PRATAPPUR NARWAL GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	195	1051	1277	1504	0.9680	0.1025	1.0705	9210	6436	0	0	0.0000
1060	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	NASARA	NASARA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	434	2290	2849	3443	2.1633	0.2292	2.3925	9447	6283	1	150	0.3240
1061	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	BIRAMAU	BIRAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	445	2413	2930	3588	2.2147	0.2346	2.4493	9178	6173	1	150	0.3370
1062	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	SAILHA, GODRA, KUNWARPUR KUKARI	SAILHA, GODRA & KUNWARPUR KUKARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	4	6	706	3696	4391	5184	3.4515	0.3656	3.8171	9338	6658	1	225	0.4720
1063	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	PRATAPPUR HARI	PRATAPPUR HARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	497	2899	3490	4081	2.2892	0.2425	2.5317	7897	5609	1	175	0.3440
1064	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	SAPAI	SAPAI - KEERATPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	110	595	665	763	0.5429	0.0575	0.6004	9124	7115	0	0	0.0000
1065	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	KOHRA	KOHRA - KIRAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	116	587	715	866	0.5297	0.0561	0.5858	9024	6117	0	0	0.0000
1066	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	PURA PART-A	PURA PART-A GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	983	6162	7363	8565	4.6497	0.4926	5.1423	7546	5429	1	350	0.6390
1067	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	RAUTAPUR KALAN	RAUTAPUR KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	914	4843	6116	7687	4.6997	0.4978	5.1975	9704	6114	1	350	0.5674
1068	Bareilly	NCC Ltd	Bithri Chainpur	Kumrah	Kumrah	1	2	2	134	840	1030	1250	2.0316	0.2152	2.2468	24186	16253	1	50	0.1876
1069	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Dhaurahara	Konia	Konia	1	1	4	175	1330	1729	2127	1.7738	0.1879	1.9617	13337	8339	1	100	0.3474
1070	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Ratanpur	Ratanpur	1	1	1	482	2128	2503	3248	1.6708	0.1770	1.8478	7852	5144	1	125	0.3211
1071	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Ratanpur urf	Ratanpur urf Naudandi	1	5	5	231	1280	1520	1760	2.6945	0.2854	2.9800	21051	15310	1	75	0.2358
1072	Gorakhpur	NCC Ltd	BELGHAT	RATANPURA	RATANPURA Water Supply Scheme	1	1	1	165	1280	1540	1800	1.8005	0.1907	1.9912	14066	10003	1	75	0.2687
1073	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	HAMIDPUR	HAMIDPUR Water Supply Scheme	1	5	5	177	1242	1517	1791	1.7885	0.1895	1.9780	14400	9986	1	75	0.2239
1074	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	NIBUWA BOGH	NIBUWA BOGH	1	4	6	228	1233	1422	1611	2.7336	0.2896	3.0232	22170	16968	2	75,75	0.4141
1075	Lucknow	NCC Ltd	Malihabad	Meethenagar	Meethenagar Water Supply Scheme	1	2	3	584	2570	3129	3727	4.4672	0.4732	4.9404	17382	11986	1	150	0.4215
1076	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Mahuwatal	Mahuwatal	1	1	6	641	3207	4007	5007	3.1986	0.3388	3.5374	9974	6388	1	200	0.4826
1077	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	PIPARIYA GHASI	PIPARIYA GHASI GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	415	2170	2740	3460	2.6348	0.2791	2.9139	12142	7615	1	75	0.2597
1078	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	NASHOPUR	NASHOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	10	487	2676	3380	4270	3.1588	0.3346	3.4934	11804	7398	1	175	0.3609
1079	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	MARTINGANJ	KODAHARA	KODAHARA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	470	2583	3288	4102	2.3341	0.2473	2.5814	9036	5690	1	100	0.3017
1080	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	MARTINGANJ	NONARI	NONARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	817	5310	6621	8118	3.2596	0.3453	3.6049	6139	4015	1	175	0.3746
1081	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	GADDOPUR	GADDOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	10	298	1342	1692	2133	1.9157	0.2029	2.1186	14275	8981	1	100	0.3017
1082	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	BAHAUDDINPUR	BAHAUDDINPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	466	2027	2524	3144	2.3055	0.2442	2.5497	11374	7333	1	125	0.3197
1083	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	HANDIA	HANDIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	12	642	4497	5670	7149	2.9139	0.3087	3.2226	6480	4076	1	150	0.3596

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1084	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	THEKMA	BAKASHPUR	BAKASHPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	282	1757	2175	2627	1.8285	0.1937	2.0222	10407	6960	1	100	0.3017
1085	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	SONHAS	SONHAS WSS	1	1	9	463	2639	3328	4197	2.3119	0.2449	2.5568	8761	5508	1	175	0.3758
1086	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	Koilsa	HISAMUDDINPUR	HISAMUDDINPUR	1	1	2	498	2360	2900	3570	2.4725	0.2619	2.7344	10477	6926	1	150	0.3379
1087	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Baitalpur	Jungle Taraini	Jungle Taraini Water Supply Scheme	1	1	2	249	1244	1587	1988	1.5349	0.1626	1.6975	12338	7721	1	100	0.3215
1088	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhagalpur	Bakuchi	Bakuchi Water Supply Scheme	1	1	1	258	1290	1650	2059	1.4844	0.1572	1.6416	11507	7209	1	100	0.3028
1089	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhagalpur	Dhurihat	Dhurihat Water Supply Scheme	1	1	1	305	1524	1956	2428	1.6237	0.1720	1.7957	10654	6687	1	100	0.3028
1090	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Deoria	Gambhirpur	Gambhirpur Water Supply Scheme	1	1	2	273	1364	1734	2171	1.4834	0.1571	1.6405	10875	6833	1	100	0.3028
1091	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Desai Deoria	Gaunariya	Gaunariya Water Supply Scheme	1	1	3	146	730	926	1159	1.4161	0.1500	1.5661	19399	12218	1	50	0.1872
1092	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Desai Deoria	Pauhari Chhapar	Pauhari Chhapar Water Supply Scheme	1	1	2	255	1274	1629	2034	1.4157	0.1500	1.5657	11112	6960	1	100	0.3028
1093	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Barhaj	Parsiya Chaubey	Parsiya Chaubey Water Supply Scheme	1	1	1	292	1461	1850	2328	1.4875	0.1576	1.6451	10181	6390	1	100	0.3028
1094	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhalauni	Jadpura	Jadpura Water Supply Scheme	1	1	1	464	2320	2934	3710	1.9657	0.2082	2.1739	8473	5298	1	150	0.3391
1095	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Deoria	Karaundi 2	Karaundi 2 Water Supply Scheme	1	1	1	356	1427	1827	2277	1.5369	0.1628	1.6997	10770	6750	1	100	0.3028
1096	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Barhaj	Laxmipur	Laxmipur Water Supply Scheme	1	1	1	350	1413	1776	2150	1.6387	0.1736	1.8123	11597	7622	1	100	0.3028
1097	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	BIRSINGHPUR	BIRSINGHPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	389	1594	1952	2389	1.8599	0.1970	2.0570	11668	7785	1	100	0.3272
1098	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATPAR RANI	BISHUNPURA	BISHUNPURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	348	1740	2122	2766	1.9348	0.2050	2.1398	11120	6995	1	100	0.3272
1099	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	BELWA BABU	BELWA BABU WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	301	1505	1895	2385	1.7489	0.1853	1.9342	11621	7333	1	100	0.3272
1100	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Lar	Bawanpali Gosai	Bawanpali Gosai Water Supply Scheme	1	1	1	311	1274	1605	2020	1.5456	0.1637	1.7093	12132	7651	1	75	0.2598
1101	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhatpar Rani	Katai Tikar	Katai Tikar Water Supply Scheme	1	1	1	352	1443	1819	2293	1.7202	0.1822	1.9025	11921	7502	1	100	0.3272
1102	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Anusa	Anusa Water Supply Scheme	1	1	1	257	1287	1542	1797	1.8289	0.1937	2.0226	14211	10178	1	75	0.2258
1103	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Sonbarsha	Sonbarsha Water Supply Scheme	1	1	1	265	1325	1548	1781	1.7518	0.1856	1.9374	13221	9836	1	75	0.2258
1104	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Mathiya Tiwari	Mathiya Tiwari Water Supply Scheme	1	1	1	221	1105	1276	1447	1.5981	0.1693	1.7674	14462	11044	1	75	0.2258
1105	GHAZIPUR	VSA	Varachawar	KUVARI	KUVARI Water Supply Scheme	1	1	1	120	530	645	790	1.5001	0.1589	1.6590	28304	18989	1	50	0.1789
1106	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	RATANPUR	RATANPUR W/S Scheme	1	1	2	359.468	1880	2400	2950	1.7322	0.1835	1.9157	9214	5872	1	125	0.3209
1107	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BHAUTIKHERA	BHAUTIKHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	341	1730	2155	2652	1.6606	0.1759	1.8365	9599	6262	1	100	0.3000
1108	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	RUDRAPUR	RUDRAPUR VILLAGE W/S SCHEME	1	1	5	528	2699	3432	4318	2.6253	0.2781	2.9034	9727	6080	1	175	0.3897
1109	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	RUDRAPUR	RUDRAPUR	1	1	3	418	2485	2990	3496	2.1222	0.2248	2.3470	8540	6070	1	150	0.3345
1110	Hapur	LC INFRA	Dhualana	Kandela	MUBARIKPUR BADARKHA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	100	451	564	710	0.9564	0.1013	1.0577	21206	13470	1	50	0.1855
1111	Hapur	LC INFRA	GARH MUKTESHWAR	ALAMPUR BHAGWANT	ALAMPUR BHAGWANTPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER DWSM/SWSM - HAPUR, U.P.	1	3	3	153	922	1186	1463	1.8811	0.1993	2.0804	20402	12858	1	75	0.2579
1112	Baghpat	LC INFRA	KHEKARA	Nurpur Muzbida	ABDULLAPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	67	441	558	704	0.9318	0.0987	1.0305	21129	13236	1	50	0.1855
1113	Baghpat	LC INFRA	BARAUT	Kotana	KHERI PRADHAN Village Water Supply Scheme	1	1	1	92	547	656	794	0.9786	0.1037	1.0823	17890	12325	1	50	0.1872
1114	BAGHPAT	LC INFRA	Pilana	KAHARKA	Harsiya WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	74	505	611	717	0.9231	0.0978	1.0209	18279	12874	1	50	0.1855
1115	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Saffurddin Zauli	Rampur Urf narayanpur	1	1	1	108	440	551	688	1.2323	0.1305	1.3628	28007	17911	1	50	0.1789
1116	Ghaziabad	LC INFRA	Muradnagar	Sultanpur	Navipur	1	1	1	130	757	796	835	1.2524	0.1327	1.3851	16544	14999	1	50	0.1713
1117	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Alipur Nauraspur	Nauraspur	1	1	1	134	861	1087	1137	1.3887	0.1471	1.5358	16129	12214	1	50	0.1713
1118	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Murtazabad Bhookhedi	Afjalnagar siti	1	1	1	46	234	287	348	0.6192	0.0656	0.6848	26462	17793	0	0	0.0000

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1119	Hapur	LC INFRA	Garhmukteshwe r	Rampur Nijampur	Mohmadpur, Sakarpur village water supply scheme	1	1	1	124	766	856	946	1.5333	0.1624	1.6957	20017	16208	1	50	0.1789
1120	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	Samauddinpur	BASANTPUR BANGAR	1	1	1	171.571	688	865	1088	1.4203	0.1505	1.5708	20644	13055	1	50	0.1713
1121	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Dudhia Khurd	Dudhia Khurd GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	481	1941	2400	2922	1.9454	0.2061	2.1515	10023	6658	1	125	0.3211
1122	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bhawan Bahadur Nagar	Saidpur	Saidpur - 120840	1	3	3	265	1385	1744	2196	2.1059	0.2231	2.3290	15205	9590	1	100	0.3099
1123	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Simraya T. Ghungchihai	Simraya T. Ghungchihai GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	6	6	449	2570	3080	3580	2.5022	0.2651	2.7673	9736	6989	1	75	0.2597
1124	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Bilsanda	Pipriya Sanjarpur , Mankapur , Parsandi	MANKAPUR + 2 MULTI GP WATER SUPPLY SCHEME	3	3	3	589	3660	4060	4240	2.5400	0.2691	2.8091	6940	5991	1	200	0.3944
1125	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Barkheda	Pandri Khamria	PANDRI KHAMRIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	448	2900	3490	4150	1.8190	0.1927	2.0117	6272	4383	1	175	0.3624
1126	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Muradpur Mati	MURADPUR MATI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	412	2230	2870	3550	2.1670	0.2296	2.3966	9717	6104	1	125	0.3211
1127	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Behjam	Saraiya	Saraiya	1	1	3	587	3345	4349	5319	2.8425	0.3011	3.1436	8498	5344	1	200	0.5339
1128	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	UMARI SHRI	UMARI SHRI	1	1	5	642	2570	3260	4050	3.2088	0.3399	3.5487	12486	7923	1	175	0.3883
1129	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	ASDHIRPUR	ASDHIRPUR	1	4	5	496	2570	3250	4090	3.2228	0.3414	3.5642	12540	7880	1	175	0.3609
1130	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	BAHORIPUR	BAHORIPUR	1	1	3	450	1800	2270	2860	2.2474	0.2381	2.4854	12485	7858	1	125	0.3198
1131	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	ATRAULIYA	KARMAINI	KARMAINI	1	3	3	370	1520	1920	2420	2.3783	0.2519	2.6303	15647	9828	1	100	0.3017
1132	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	BANARPUR SALHARA	BANARPUR SALHARA	1	3	6	531	3150	3970	4920	3.4134	0.3616	3.7750	10836	6938	1	200	0.4053
1133	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	ATRAULIYA	JOGIPUR	JOGIPUR	1	3	15	477	2170	2770	3460	3.0270	0.3207	3.3476	13949	8748	1	150	0.3488
1134	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TAHABARPUR	NEWADA	NEWADA	1	2	2	362	2092	2463	2833	2.3470	0.2486	2.5956	11219	8285	1	125	0.3401
1135	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	SARAIYA	SARAIYA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	12	356	2336	2935	3689	2.2003	0.2331	2.4334	9419	5965	1	150	0.3379
1136	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	DEVKALI	Badhanpur	Badhanpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	275	1228	1490	1751	2.3918	0.2534	2.6452	19477	13660	1	75	0.2332
1137	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	Sakarpur	Sakarpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	121	770	990	1220	1.4196	0.1504	1.5700	18436	11636	1	50	0.1862
1138	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Araji Khuthan urf parsonia	Araji Khuthan urf parsonia GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	233	1772	2144	2517	2.5001	0.2648	2.7650	14109	9933	1	100	0.3069
1139	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	Andhiyara	Andhiyara GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	165	1170	1370	1580	2.0783	0.2202	2.2984	17763	13154	1	75	0.2424
1140	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	DAUDPUR	DAUDPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	182	1268	1572	1946	1.8692	0.1980	2.0672	14741	9605	1	75	0.2494
1141	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	GOPALPUITR	GOPALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	183	1330	1561	1837	1.8363	0.1945	2.0308	13806	9996	1	75	0.2594
1142	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	RAIPUR	RAIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	155	1233	1474	1716	1.6752	0.1775	1.8527	13586	9762	1	75	0.2391
1143	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	DEOKALI	SHIVSINGH CHAK	SHIWASINGH CHAK GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	99	778	944	1139	1.4866	0.1575	1.6441	19108	13052	1	50	0.1893
1144	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Chhajlet	FAJLABAD	Fazlabad G.o.V WSS	1	4	4	161	650	780	1038	1.2046	0.1276	1.3322	18532	11605	0	0	0.0000
1145	Siddharth Nagar	JAKSON-VISHVARAJ JV.	BHANWAPUR	MUBRAKPUR	MUBRAKPUR	1	3	3	372	2210	2810	3520	2.3781	0.2519	2.6300	10761	6756	1	150	0.3494
1146	BASTI	JAKSON-VISHVARAJ JV.	PARAS RAMPUR	SEHARIYA MADHUKARPUR	SEHARIYA MADHUKARPUR	1	5	9	580	2580	3230	3880	3.0814	0.3264	3.4078	11943	7942	1	175	0.3890
1147	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BHAINSA KHARAG & LAMI	BHAINSA KHARAG & LAMI GOV GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	7	779	5021	6019	7073	3.3326	0.3530	3.6856	6637	4712	1	300	0.5100

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1148	GHAZIPUR	HFCL/WIL(JV)	SADAT	PIPNAR	PIPNAR GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	11	554	3821	4667	5534	3.5841	0.3797	3.9638	9380	6477	1	100	0.3200
1149	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Khamri	Khamri	1	1	1	133	533	687	842	0.8349	0.0884	0.9234	15665	9916	1	50	0.1872
1150	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Nasratnagar	Nasratnagar	1	1	1	124	499	632	796	0.7403	0.0784	0.8188	14836	9301	1	50	0.1872
1151	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Kunta Khera	Kunta Khera	1	1	2	360	1461	1861	2333	2.0046	0.2124	2.2169	13721	8592	1	50	0.1872
1152	Sambhal	SPML Infra	Asmoli	AITMADPUR BHATPURA	AITMADPUR BHATPURA	1	1	2	498	2540	3170	3880	2.4460	0.2591	2.7051	9630	6304	1	175	0.3437
1153	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	Arjundiha	ARJUN DIHA W/S Scheme	1	2	3	477.198	2492	3113	3889	2.2526	0.2386	2.4912	9039	5792	1	150	0.3391
1154	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	BHADILA AWWAL	BHADILA AWWAL W/S Scheme	1	2	6	323.077	1680	2100	2620	1.6109	0.1706	1.7815	9588	6148	1	100	0.3028
1155	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	KARMAHA	KARMAHA W/S Scheme	1	1	3	417.308	2170	2730	3440	2.0822	0.2206	2.3028	9595	6053	1	125	0.3358
1156	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KOHARA	KOHARA W/S Scheme	1	1	3	464.473	2266	2828	3529	1.9719	0.2089	2.1808	8702	5588	1	125	0.3209
1157	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	KHORI	KHORI W/S Scheme	1	1	2	369	1661	2074	2590	1.8046	0.1912	1.9958	10865	6968	1	100	0.3028
1158	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	DEORIA	Phulwaria Lachi	PHULWARIA LACHI W/S Scheme	1	2	4	528.815	2740	3490	4360	2.4500	0.2595	2.7095	8941	5619	1	175	0.3622
1159	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Shahpur	Shahpur	1	3	3	470	2420	3146	3848	2.6214	0.2777	2.8991	10832	6812	1	175	0.4218
1160	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	Sasrao	SASRAO W/S Scheme	1	2	2	267.308	1390	1770	2200	1.5392	0.1631	1.7023	11073	6996	1	75	0.2353
1161	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	SIRSIA	SIRSIA W/S Scheme	1	1	3	442.308	2300	2920	3650	2.2062	0.2337	2.4399	9592	6044	1	150	0.3391
1162	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	SUTAWAR KHETAWAR	SUTAWAR KHETAWAR W/S Scheme	1	2	3	516.801	2840	3580	4500	2.6693	0.2828	2.9520	9399	5932	1	175	0.3657
1163	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHALUANI	VEERPUR MISHRA	VEERPUR MISHRA W/S Scheme	1	3	6	361.918	1940	2440	3090	1.9304	0.2045	2.1349	9951	6247	1	125	0.3209
1164	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	MAJHAWALIA	MAJHAWALIA W/S Scheme	1	1	2	264	1200	1500	1880	1.5865	0.1681	1.7546	13221	8439	1	75	0.2353
1165	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	DEORIA	LAHILPAR URF RATANPUR	LAHILPAR URF RATANPUR W/S Scheme	1	1	2	408	1964	2447	3050	2.0061	0.2125	2.2186	10214	6577	1	125	0.3209
1166	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	DISTOULI	DISTOULI WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	290	1624	2019	2510	1.8839	0.1996	2.0835	11600	7506	1	100	0.3330
1167	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	BABA HARDO & ITAHUA MISRA	BABA HARDO & ITAHUA MISRA WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	474	3292	4086	5072	2.7368	0.2899	3.0268	8314	5396	1	200	0.3941
1168	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	ALAWALPUR	ALAWALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	426	2385	2981	3724	2.5275	0.2677	2.7952	10597	6787	1	150	0.3391
1169	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	CHORDIHA	CHORDIHA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	326	1951	2462	3107	2.1106	0.2236	2.3341	10818	6793	1	125	0.3209
1170	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	DHANI	CHAUKA KHAS TO GHIVPID	CHAUKA KHAS TO GHIVPID MULTI VILLAGE W/S SCHEME	2	6	6	529	3376	4300	5312	2.4137	0.2557	2.6694	7150	4544	1	200	0.3941
1171	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Pathra Ahtamali	Pathra Ahtamali W/S SCHEME	1	1	3	471	2070	2622	3302	2.3399	0.2479	2.5878	11304	7086	1	125	0.3412
1172	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Malakpur Mushtakam	Malakpur Mushtakam W/S SCHEME	1	1	1	313	1256	1614	2007	1.4458	0.1532	1.5990	11511	7204	1	75	0.2352
1173	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Dasipur	Dasipur W/S SCHEME	1	1	1	180	735	941	1174	0.8757	0.0928	0.9685	11914	7459	0	0	0.0000
1174	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Jagwa Kalan	Jagwa Kalan W/S SCHEME	1	1	1	128	521	651	814	0.8850	0.0938	0.9788	16987	10872	0	0	0.0000
1175	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Kharkhoda	Kharkhoda W/S SCHEME	1	1	1	116	474	610	755	0.8424	0.0892	0.9316	17772	11158	0	0	0.0000
1176	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Damgada	Damgada W/S SCHEME	1	1	1	431	1742	2222	2780	2.3991	0.2541	2.6532	13772	8630	1	125	0.3208
1177	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	JOYA	JOJ KHERA (SARKARI AZIZ)	JOJ KHERA W/S SCHEME	1	1	1	105	520	615	728	1.0541	0.1117	1.1658	20271	14479	1	50	0.1860
1178	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Sirsa Mohan	Sirsa MohanW/S SCHEME	1	1	1	115	461	583	737	1.1503	0.1219	1.2722	24952	15608	0	0	0.0000
1179	BIJNOR	VTL-GAJA	KIRATPUR	BIRDO NANGLI	BIRDO NANGLI	1	2	2	391	2888	3481	4074	2.5310	0.2681	2.7991	8764	6213	1	175	0.3900
1180	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	PURANPUR NAROTTAM	PURANPUR NAROTTAM	1	3	3	496	2030	2512	3079	3.1857	0.3375	3.5232	15693	10347	1	125	0.3411
1181	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHAMMAD PURDEVMAL	AKBARPUR DEVDAS WALA	AKBARPUR DEVDAS WALA	1	2	2	383	1911	2250	2589	2.4361	0.2581	2.6942	12748	9409	1	125	0.3207
1182	BIJNOR	VTL-GAJA	HALDAUR	ISLAMPUR NEEMDAS	ISLAMPUR NEEMDAS	1	2	3	394	1578	1812	2046	2.2265	0.2359	2.4624	14110	10882	1	100	0.3213
1183	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ABDULLAPUR KHURAISI	ABDULLAPUR KHURAISI	1	2	2	333	1333	1689	2084	2.1639	0.2292	2.3931	16233	10383	1	100	0.3374
1184	BIJNOR	VTL-GAJA	Najibabad	ALIPUR GANGA	ALIPUR GANGA	1	2	2	455	1821	2202	2583	2.9482	0.3123	3.2605	16190	11414	1	125	0.3411
1185	BIJNOR	VTL-GAJA	BUDHANPUR	Mundakheri & Kola Sagar	Mundakheri & Kola Sagar	2	3	3	548	2685	3120	3555	3.5317	0.3741	3.9059	13154	9935	1	150	0.3389
1186	BIJNOR	VTL-GAJA	KIRATPUR	ISLAMPUR SHAHU	ISLAMPUR SHAHU	1	2	2	295	1237	1549	1949	1.8937	0.2006	2.0943	15309	9716	1	75	0.2352
1187	BIJNOR	VTL-GAJA	AFZALGARH	Mohamad Alipur Chohar	Mohamad Alipur Chohar	1	6	6	395	1819	2118	2467	2.5238	0.2674	2.7912	13875	10230	1	100	0.3182
1188	BIJNOR	VTL-GAJA	Jalilpur	Sujatpur Khadar	Sujatpur Khadar	1	2	2	397	1745	2275	2782	2.5567	0.2708	2.8275	14652	9190	1	100	0.3120
1189	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHAMMAD PURDEVMAL	PAPWAR KHURD	PAPWAR KHURD	1	2	2	327	1308	1505	1701	1.7704	0.1875	1.9579	13535	10408	1	75	0.2355

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1190	BIJNOR	VTL-GAJA	Najibabad	Kutubpur	Kutubpur	1	3	3	331	1589	1854	2120	2.1325	0.2259	2.3584	13420	10059	1	100	0.3026
1191	BIJNOR	VTL-GAJA	NEHTAUR	TAKIPURA PURAN	TAKIPURA PURAN	1	3	3	265	1244	1477	1709	1.6994	0.1800	1.8794	13661	9944	1	75	0.2288
1192	BIJNOR	VTL-GAJA	Noorpur	Chelapur	Chelapur	1	2	2	285	1225	1415	1600	1.8118	0.1919	2.0037	14790	11324	1	75	0.2470
1193	BIJNOR	VTL-GAJA	Noorpur	Mohammed	Mohammed Husainpur	1	3	3	315	1325	1685	2120	2.0153	0.2135	2.2288	15210	9506	1	75	0.2546
1194	BIJNOR	VTL-GAJA	Alehpur	Makrandpur Manak	Makrandpur Manak	1	2	2	314	1411	1634	1858	1.9256	0.2040	2.1296	13647	10364	1	75	0.2666
1195	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Shahpur	Shahpur - 120727	1	1	1	251	1480	1723	1967	1.7320	0.1835	1.9155	11703	8805	1	100	0.3316
1196	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	HATHORA	HATHORA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	14	660	4498	5339	6181	3.3387	0.3537	3.6924	7423	5402	1	125	0.3292
1197	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	AMABANSI	AMABANSI GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	459	3124	3919	4927	3.3945	0.3596	3.7541	10866	6890	1	175	0.3700
1198	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	NEWADA DURGA VIJAI	NEWADA DURGA VIJAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	226	1517	1898	2376	2.0488	0.2170	2.2658	13506	8623	1	100	0.3100
1199	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	REVTIPUR	PATHKHOLIYA	PATHKHOLIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	353	2539	3194	3850	2.2905	0.2426	2.5331	9021	5949	1	150	0.3500
1200	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	SADAT	SADAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	254	1865	2284	2702	2.2208	0.2353	2.4561	11908	8219	1	100	0.3000
1201	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	RASULABAD	SUJANPUR	SUJANPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	411	2051	2549	3239	2.6643	0.2822	2.9465	12990	8226	1	125	0.3261
1202	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	MAHAMUDPUR	MAHAMUDPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	342	2629	3159	3688	2.8949	0.3067	3.2016	11011	7850	1	150	0.3500
1203	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	BASHI	BASHI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	173	1187	1418	1649	1.8930	0.2005	2.0935	15948	11480	1	75	0.2300
1204	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	NATHANPUR	NATHANPUR GRAMPANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	270	1847	2281	2714	2.3515	0.2491	2.6006	12731	8664	1	100	0.3100
	Total :-					1289	1903	4977	520935	2847685	3487650	4220331	2645.99	280.30	2926.29			1161		

SCHEMES DETAILS UP 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (In Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	BASTI	MEGHA	RAMNAGAR	ATARDEEHA	ATARDEEHA GP WSS	1	1	1	12	1	0.1103	110	25	0.0037	3110	0.1386	0.0233	16.81	0.1127	Solar
2	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	CHAND CHAURA	CHAND CHAURA GP WSS	1	1	1	12	1	0.1110	180	25	0.0037	7667	0.2669	0.0464	17.38	0.1127	Solar
3	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	PIPARA KALA	PIPARA KALA GP WSS	1	1	1	12	1	0.1103	110	25	0.0037	5884	0.2045	0.0397	19.41	0.1128	Solar
4	BASTI	MEGHA	RUDHAULI	MANJHAWA KALAN II	MANJHAWA KALAN II GP WSS	1	1	1	12	1	0.1220	230	25	0.0025	9772	0.3233	0.0534	16.51	0.1128	Solar
5	BASTI	MEGHA	KUDARAHA	GANGAPUR	GANGAPUR GP WSS	1	1	7	12	1	0.1110	220	25	0.0037	11055	0.3555	0.0668	18.79	0.1128	Solar
6	BASTI	MEGHA	BANKATI	KHWORA URF CHABILHA	KHWORA URF CHABILHA GP WSS	1	1	1	12	1	0.1607	250	25	0.0023	9239	0.4250	0.0654	15.40	0.1128	Solar
7	BARABANKI	MEGHA	HAIDERGARH	JONDHI	JONDHI WSS	1	1	1	12	1	0.1386	70	40	0.0041	4368	0.2321	0.0236	10.17	0.0818	Electricity
8	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Khirkia Bargadia	Khirkia Bargadia - 132354	1	1	1	18	1	0.1064	370	30	0.0052	14177	0.8890	0.0404	4.55	0.1153	Solar
9	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	Bhawarkol	Malikpura	Malikpura GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.2077	340	30	0.0030	11111	1.2813	0.3075	24.00	0.1040	Solar
10	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	DEVKALI	Sihori	Sihori GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	16	1	0.2072	810	30	0.0030	17187	1.8238	0.4377	24.00	0.1907	Solar
11	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	SADAR	Agusta Salamatpur	Agusta Salamatpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	16	1	0.2121	510	30	0.0030	13417	1.3483	0.3236	24.00	0.1300	Solar
12	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	SADAR	Fatehpur Arwa	Fatehpur Arwa GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	14	1	0.2089	1030	30	0.0030	21317	2.3034	0.5528	24.00	0.2124	Solar
13	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Barai para	Barai para GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	14	1	0.2089	560	30	0.0030	8770	1.0487	0.2517	24.00	0.1300	Solar
14	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Khuthan	Khuthan GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	14	1	0.2089	470	30	0.0030	12109	1.1858	0.2846	24.00	0.1300	Solar
15	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Madhuban mu. Yusufpur	Madhuban mu. Yusufpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	16	1	0.2089	500	30	0.0030	8239	0.9466	0.2272	24.00	0.1300	Solar
16	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	Lakhamipur urf Abhaipur	Lakhamipur urf Abhaipur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.2089	270	30	0.0030	5220	0.5068	0.1216	24.00	0.1040	Solar
17	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MAKHUA BEHAR	MAKHUA BEHAR Water Supply Scheme	1	2	6	18	1	0.1777	990	30	0.0045	13386	1.7301	0.7031	40.64	0.2170	Solar
18	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MUDILA	MUDILA Water Supply Scheme	1	2	4	14	1	0.1574	390	30	0.0045	8458	0.6100	0.2315	37.96	0.0955	Solar
19	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	ADWARI	ADWARI Water Supply Scheme	1	1	7	20	1	0.1777	960	30	0.0045	12183	1.1999	0.5080	42.33	0.2427	Solar
20	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	BAHADURPUR	BAHADURPUR	1	2	2	12/14	2	0.3192	510	60	0.0055	5224	0.7105	0.2236	31.47	0.1491	Solar
21	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Hargaon	KORAIYA JAGDISHPUR	KORAIYA JAGDISHPUR Water Supply Scheme	1	1	3	14	1	0.1333	140	30	0.0045	4438	0.2562	0.0628	24.51	0.0364	Solar
22	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BELWA DINGRA	BELWA DINGRA Water Supply Scheme	1	1	3	14	1	0.1574	440	30	0.0045	25815	1.0070	0.2630	26.12	0.0955	Solar
23	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	TEJWAPUR	TEJWAPUR Water Supply Scheme	1	1	4	20	1	0.1749	630	30	0.0045	13483	0.7912	0.1978	25.00	0.1562	Solar
24	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	BAHADURPUR	BAHADURPUR	1	3	4	16	1	0.1901	560	40	0.0060	12161	1.2917	0.5737	44.42	0.1685	Solar
25	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	ARAJALINE	Beruka	BERUKA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1835	250	30	0.0053	4993	0.2390	0.0284	11.90	0.0910	Solar
26	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	PINDARA	VIKRAMPUR	VIKRAMPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	10	1	0.1835	300	30	0.0053	8643	0.4016	0.0518	12.90	0.0910	Solar
27	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Cholapur	Benipur Kala	Benipur Kala	1	1	1	10	1	0.1770	280	30	0.0056	5784	0.3265	0.0802	24.56	0.0955	Solar
28	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Harhua	BHAGWANPUR	BHAGWANPUR	1	3	4	10	1	0.1872	510	30	0.0056	10695	1.6029	0.3733	23.29	0.1562	Solar
29	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Harhua	Chamav	Chamav	1	1	1	10	1	0.1774	240	30	0.0056	4854	0.2403	0.0596	24.82	0.0955	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
30	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Chiraigaon	DHOBAHI	DHOBAHI	1	1	2	12	1	0.1774	250	30	0.0056	6412	0.3566	0.0890	24.95	0.0955	Solar
31	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Koilipur Khurd	Kollipur Khurd	1	1	1	10	1	0.1770	320	30	0.0056	7482	0.3520	0.0874	24.84	0.0955	Solar
32	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Cholapur	SINGHPUR	SINGHPUR	1	1	7	12	1	0.1779	350	30	0.0056	10237	0.8950	0.2221	24.82	0.0955	Solar
33	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Sambhal	POTA	POTA GP WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1479	850	40	0.0069	9493	1.3339	0.5671	42.51	0.1996	Solar
34	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Pawasa	NOORYON SARAI	NOORYON SARAI GP WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.1640	1550	35	0.0081	8344	1.2508	0.4177	33.39	0.3211	Solar
35	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Rajpura	DEORA BHURA, JAIDASPUR, PAWASARA	DEORA BHURA GP WATER SUPPLY SCHEME	3	3	3	14	1	0.1650	1290	35	0.0052	14502	1.8090	0.7132	39.43	0.3211	Solar
36	Sambhal	NKG-PRIMUS (JV)	Bahjoi	CHANDAN KATI CHUHA	CHANDAN KATI CHUHA GP WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	16	1	0.1212	120	40	0.0036	5500	0.5126	0.1524	29.73	0.0445	Electricity
37	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	HARAIYA	URDEHA	URDEHA	1	1	2	16	1	0.1500	380	30	0.0045	5940	0.5500	0.1536	27.93	0.1389	Solar
38	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	PATWADH KAITUK	PATWADH KAITUK	1	3	8	18	1	0.1962	1020	30	0.0045	15290	1.6122	0.6468	40.12	0.3198	Solar
39	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	NURUDDENPUR	NURUDDENPUR	1	1	4	12	1	0.1956	980	30	0.0045	12512	1.2108	0.4940	40.80	0.2593	Solar
40	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	RANI KI SARAI	ALLIPUR	ALLIPUR	1	1	4	12	1	0.1534	390	30	0.0045	7695	0.6412	0.1442	22.49	0.1383	Solar
41	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	CONAHATA	KONAHATA W/S SCHEME	1	3	5	14	1	0.3199	1124	30	0.0052	13252	1.1878	0.1873	15.77	0.2341	Solar
42	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	MOHAR	MOHAR W/S SCHEME	1	5	20	14	1	0.3199	1087	30	0.0052	24358	1.4090	0.2209	15.68	0.2341	Solar
43	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	BASEHIYA	BASEHIYA W/S SCHEME	1	2	11	14	1	0.3156	722	30	0.0052	11896	0.7984	0.1084	13.58	0.1994	Solar
44	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	BARDAHA & BARTARA	BARDAHA & BARTARA W/S SCHEME	2	3	14	14	1	0.3149	672	30	0.0052	18344	0.9559	0.1328	13.89	0.1734	Solar
45	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	MUNDERAWA	MUNDERAWA W/S SCHEME	1	1	15	14	1	0.3165	822	30	0.0052	24508	1.3129	0.1047	7.97	0.1994	Solar
46	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	FATTEHPUR & TARAHTA	FATTEHPUR & TARAHTA W/S SCHEME	2	4	17	14	1	0.3177	1055	30	0.0052	24430	1.8649	0.4650	24.93	0.2341	Solar
47	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	LALE MAU	LALE MAU WSS	1	1	15	16	1	0.2794	1013	30	0.0052	29655	1.8803	0.3229	17.17	0.2341	Solar
48	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	shridutt Ganj	RASOOLPUR SOOR & CHAMAROOPUR	RASOOLPUR SOOR & CHAMAROOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	9	16	1	0.1842	1540	40	0.0075	16515	1.6597	0.6038	36.38	0.3819	Solar
49	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	SAHDEIA	SAHDEIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.1618	820	40	0.0061	10738	1.0027	0.2387	23.81	0.1996	Solar
50	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	RAMPUR BANGHUSRA	RAMPUR BANGHUSRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	8	16	1	0.1760	1120	40	0.0075	16686	1.3506	0.4249	31.46	0.3212	Solar
51	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	SINGAHI	SHINGAHI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	12	1	0.1413	420	40	0.0041	9035	0.7435	0.2392	32.17	0.1168	Solar
52	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AGAYA KHURD	AGAYA KHURD VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1413	410	40	0.0041	5733	0.5676	0.1845	32.51	0.1168	Solar
53	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AHIRAULA NAGAWA	AHIRAULA NAGAWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	12	1	0.1385	310	40	0.0041	5593	0.4589	0.1162	25.33	0.1168	Solar
54	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	LAXMI NAGER DEEH	LAXMI NAGER DEEH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	4	12	1	0.2355	725	40	0.0061	9031	0.9422	0.3067	32.55	0.2604	Solar
55	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	TULSIPUR	SEKHWANIA KALAN	SEKHWANIA KALAN VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.2482	660	40	0.0041	7128	0.8444	0.3150	37.31	0.2036	Solar
56	Sultanpur	Universal MEP	WALDIRAI	SUKHABADERI	SUKHABADERI	1	1	10	14	1	0.2231	410	35	0.0035	10495	1.4063	0.4109	29.22	0.1388	Solar
57	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHD.PUR DEVMAL	ISLAMPUR DAS	ISLAMPUR DAS	1	2	2	16	1	0.1738	1390	30	0.0056	4198	0.6296	0.3106	49.34	0.3819	Solar
58	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	BAHEDI	BAHEDI	1	3	3	26	1	0.2009	440	35	0.0036	32355	1.5771	0.3787	24.01	0.1994	Solar
59	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	AURANGABAD	AURANGABAD	1	3	3	18	1	0.1662	550	35	0.0053	19845	2.3752	1.1855	49.91	0.1994	Solar
60	BIJNOR	VTL-GAJA	JALILPUR	JAMALIDDINPUR	JAMALIDDINPUR	1	1	1	16	1	0.1411	600	30	0.0036	7002	0.9339	0.3191	34.16	0.1517	Solar
61	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	SHAH ALIPUR UTTAMCHAND	SHAH ALIPUR UTTAMCHAND	1	2	2	18	1	0.1453	350	35	0.0036	3150	0.4722	0.2357	49.91	0.1387	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
62	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	AURANGSHAHPUR NARAYAN-AJAMPUR JAMNI BHAN AHATMALI	AURANGSHAHPUR NARAYAN-AJAMPUR JAMNI BHAN AHATMALI	2	2	2	18	1	0.1630	810	35	0.0053	7110	1.0664	0.5324	49.93	0.3208	Solar
63	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ISLAMABAD	JALALPUR	1	3	3	18	1	0.2088	310	35	0.0036	2665	0.3996	0.1990	49.81	0.1387	Solar
64	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	MUBARAKPUR TAPPA BA & ASFABAD BHAWAN BA	MUBARAKPUR TAPPA BA & ASFABAD BHAWAN BA	2	3	3	12	1	0.1633	890	35	0.0053	7536	1.1303	0.5554	49.14	0.2601	Solar
65	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	RAIPUR MALOOK	RAIPUR MALOOK	1	1	1	16	1	0.1369	590	35	0.0046	5097	0.7644	0.3807	49.81	0.1999	Solar
66	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	HAJI MOHAMMADPUR	AJAMPUR MANNU	1	2	2	18	1	0.2116	530	35	0.0046	7804	1.1700	0.5810	49.66	0.1994	Solar
67	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ABIDNAGAR HARBANS	ABIDNAGAR HARBANS	1	2	2	16	1	0.2087	290	35	0.0036	2519	0.3777	0.1853	49.06	0.1387	Solar
68	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Saresar	Saresar	1	1	2	12	1	0.2129	620	40	0.0060	7746	1.1028	0.4985	45.20	0.1683	Solar
69	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Hasanpur	Hasanpur	1	1	4	12	1	0.2135	780	40	0.0060	10722	1.4300	0.6431	44.97	0.1985	Solar
70	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Sevkhar Kala	Sevkhar Kala	1	1	2	12	1	0.1538	380	40	0.0060	7492	0.9075	0.3807	41.95	0.1079	Solar
71	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Chatur Bhujpur	Chatur Bhujpur	1	2	3	16	1	0.1955	590	40	0.0060	12383	1.3159	0.5460	41.49	0.1683	Solar
72	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Dariapur	Dariapur	1	1	5	12	1	0.1545	450	40	0.0060	12319	1.2720	0.5388	42.36	0.1381	Solar
73	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Jivanpur	Jivanpur	1	1	5	12	1	0.1538	280	40	0.0060	4291	0.4228	0.1053	24.90	0.1079	Solar
74	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Sakaldiha	Khuchama	Khuchama	1	1	3	16	1	0.1949	560	40	0.0060	16103	1.5727	0.6254	39.76	0.1683	Solar
75	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Mirjapur	Mirjapur	1	3	5	16	1	0.1545	460	40	0.0060	15952	1.3898	0.5388	38.77	0.1381	Solar
76	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Semara	Semara	1	2	2	12	1	0.2102	700	40	0.0060	7190	1.0730	0.4460	41.56	0.1985	Solar
77	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Chilbili	Chilbili	1	1	2	16	1	0.1538	320	40	0.0060	6047	0.6161	0.1667	27.05	0.1079	Solar
78	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Mulanapur	Mulanapur	1	2	2	12	1	0.1538	310	40	0.0060	5147	0.5693	0.2016	35.41	0.1079	Solar
79	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Kadirabad	Kadirabad	1	1	2	12	1	0.1532	120	40	0.0092	4985	0.6529	0.3041	46.58	0.0451	Electricity
80	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Pandeypuri Milkl	Pandeypuri Milkl	1	1	2	12	1	0.1538	300	40	0.0060	3779	0.4764	0.1574	33.03	0.1079	Solar
81	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Malokhar & Muhammadpur	Malokhar & Muhammadpur	2	2	2	12	1	0.2102	630	40	0.0060	17801	2.3554	1.1167	47.41	0.0473	Electricity
82	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chahaniya	Jamalpur	Jamalpur	1	1	3	16	1	0.2109	820	40	0.0060	13088	1.6070	0.6300	39.21	0.1985	Solar
83	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chandauli	Jagdishpur	Jagdishpur	1	1	2	12	1	0.1538	260	40	0.0092	4156	0.4020	0.0908	22.59	0.1079	Solar
84	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Dhanapur	Math Ucharhhal Giri	Math Ucharhhal Giri	1	2	5	12	1	0.1538	350	40	0.0060	6913	0.8122	0.2812	34.62	0.1079	Solar
85	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Niyamatabad	Muhammadpur & Bagahi	Muhammadpur & Bagahi	2	3	3	12	1	0.2109	780	40	0.0060	10616	1.4716	0.6871	46.69	0.1985	Solar
86	CHANDAULI	HFCLJWIL(JV)	Chakia	Goghara	Goghara	1	4	5	16	1	0.1238	230	40	0.0060	14548	1.9928	0.9009	45.21	0.0451	Electricity
87	RAMPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SHAHABAD	CHAND PURA KHURD	CHAND PURA KHURD G.P. WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1210	90	40	0.0036	2364	0.3016	0.0919	30.47	0.0445	Electricity
88	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	KATRI GANGPUR	KATRI GANGPUR	1	2	2	12	1	0.1743	360	25	0.0025	4865	0.6760	0.2724	40.30	0.1736	Solar
89	KANNAUJ	GVPR	SAURIKH	KISHAI JAGDISH PUR	KISHAI JAGDISH PUR	1	1	11	18	1	0.1981	1120	35	0.0053	14614	2.1835	0.8497	38.92	0.3819	Solar
90	KANNAUJ	GVPR	HASERAN	MOHADDI NAGAR	MOHADDI NAGAR	1	2	5	16	1	0.1968	770	35	0.0053	11517	1.6762	0.7024	41.90	0.3212	Solar
91	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	Chak Pahar M. Murtajapur	CHAK PAHAR M. MURTAJAPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	12	1	0.2131	450	40	0.0060	6419	0.7600	0.3102	40.82	0.1381	Solar
92	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	HUSAYPUR	HUSAYPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.2131	410	40	0.0060	8441	0.6231	0.1623	26.05	0.1079	Solar
93	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	CHAK MUKURI BAREJ PUR	CHAK MUKURI BAREJ PUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.2097	260	40	0.0092	4469	0.3823	0.0957	25.04	0.0777	Solar
94	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	KHAZURA	KHAZURA GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	16	1	0.1391	260	40	0.0060	18146	1.3716	0.5347	38.98	0.0451	Electricity
95	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	KHAZURHAT	KHAZURHAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	14	1	0.1503	160	40	0.0060	10801	0.7826	0.2378	30.39	0.0210	Electricity
96	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	SALEMPUR BAGHAI	SALEMPUR BAGHAI GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	16	1	0.1435	580	40	0.0060	21244	1.5387	0.5422	35.24	0.1683	Solar
97	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	BHAIROPUR	BHAIROPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	12	1	0.2742	430	40	0.0060	8581	0.7910	0.2872	36.31	0.1381	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
98	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	AURIHAR KALA	AURIHAR KALA GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	9	16	1	0.2742	430	40	0.0060	8952	1.2387	0.4369	35.27	0.0462	Electricity
99	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	VIRNO	KOR	KOR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.3256	430	40	0.0060	11209	0.8700	0.1821	20.93	0.1381	Solar
100	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	BHADAURA	BHAKSI	BHAKSI GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.2097	740	40	0.0060	11150	1.0416	0.4194	40.26	0.1683	Solar
101	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	BURANPUR	BURANPUR GRAM PANCHAYAR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	9	12	1	0.1631	370	30	0.0045	7633	0.5407	0.1229	22.73	0.1085	Solar
102	Ghazipur	HFCLJWIL(JV)	Sadat	Ranipur	Ranipur Scheme	1	1	2	0	1	0.1326	40	30	0.0045	3189	0.1746	0.0290	16.61	0.0442	Electricity
103	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	VIRNO	BALLIPUR	BALLIPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.3036	300	35	0.0053	6551	0.4658	0.0809	17.37	0.1128	Solar
104	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	BIDIAPARA	BIDIAPARA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	14	1	0.2206	660	35	0.0053	8883	1.2054	0.4715	39.12	0.1726	Solar
105	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	DEOKALI	KHUTHAN NAMJAD KARMAITA	KHUTHAN NAMJAD KARMAITA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	14	1	0.2092	260	40	0.0060	8299	0.4994	0.0650	13.01	0.1079	Solar
106	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	Zamania	Bahadurpur	Bahadurpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	6	14	1	0.2412	1290	30	0.0045	13170	1.6819	0.4215	25.06	0.3034	Solar
107	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	BHANWARKOL	MURKI AGADH	MURKI AGADH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (SOLAR)	1	3	3	14	1	0.1959	370	40	0.0060	12768	0.9417	0.2948	31.31	0.1128	Solar
108	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	CHAKFARID	CHAKFARID GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (NON-SOLAR)	1	1	6	16	1	0.1503	200	40	0.0060	16041	1.3070	0.4850	37.10	0.0210	Electricity
109	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	GODA	GODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.2189	570	35	0.0053	5195	0.6101	0.1827	29.95	0.0868	Solar
110	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	GHAZIPUR	SONHAULIYA URF BAKULIYAPUR	SONHAULIYA URF BAKULIYAPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	7	16	1	0.2189	300	35	0.0075	14383	1.5929	0.4693	29.46	0.0462	Electricity
111	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	Mardah	sarwan dih	sarwan dih Gram panchayat water supply scheme	1	1	4	14	1	0.3200	360	35	0.0053	6476	0.5500	0.1100	20.00	0.1122	Solar
112	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	Mardah	Hamirpur	Hamirpur Gram panchayat water supply scheme	1	1	6	12	1	0.3170	290	35	0.0053	2782	0.3410	0.0650	19.06	0.0777	Solar
113	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Harchana+Chhapravat	Harchana+Chhapravat	2	2	2	12	1	0.1720	440	25	0.0029	14180	1.4100	0.5100	36.17	0.0464	Electricity
114	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Atta Nagar	ATTANAGAR	1	1	7	14	1	0.4040	330	30	0.0053	7363	0.5490	0.1604	29.22	0.1127	Solar
115	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Chhitepur	CHITE PUR	1	2	3	12	1	0.4040	350	30	0.0053	10479	0.6700	0.1770	26.42	0.1127	Solar
116	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Shahgadh	Paliya	Palia	1	1	7	12	1	0.2130	250	30	0.0042	4946	0.3280	0.0669	20.38	0.1127	Solar
117	Amethi	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gauriganj	Rampur Kodwa	Rampur Kudva	1	2	5	14	1	0.4030	180	30	0.0035	9852	0.9606	0.2260	23.53	0.0400	Electricity
118	Bijnor	LC INFRA	Nehtaur	Raipur Mallhabad	Raipur Malihabad WSS	1	2	2	12	1	0.1646	200	40	0.0036	4310	0.4020	0.1302	32.39	0.0781	Solar
119	Bijnor	LC INFRA	Haldaur	Mewla Mafi	Mewla Mafi WSS	1	1	1	12	1	0.1606	170	50	0.0045	1602	0.1682	0.0396	23.55	0.0781	Solar
120	Baghpat	LC INFRA	Baraut	Gurana	LATIFPUR SABHAKHERI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	10	1	0.1190	180	50	0.0045	1476	0.1599	0.0377	23.58	0.0607	Solar
121	Baghpat	LC INFRA	Pilana	PANCHI	Khaspur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	12	1	0.1191	130	50	0.0045	1779	0.1538	0.0345	22.43	0.0607	Solar
122	Baghpat	LC INFRA	Baraut	CHAUBALI	Bohla WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	12	1	0.1551	200	40	0.0036	1820	0.2702	0.1206	44.63	0.0781	Solar
123	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	Baramau	BARAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1970	379	40	0.0041	4500	0.4290	0.1100	25.64	0.1736	Solar
124	Hapur	LC INFRA	Simbhavali	Mohammadpur Azampur	Dayanagar village water supply scheme	1	1	1	10	1	0.1381	130	25	0.0022	1478	0.1880	0.0571	30.37	0.0694	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
125	Hapur	LC INFRA	Hapur	Sabli	Sabli VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1589	870	30	0.0044	8407	1.2594	0.6051	48.05	0.2344	Solar
126	BAGHPAT	LC INFRA	BINAULI	SIRSAL DARKAODA	SIRSAL DARKAODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	2	4	16	1	0.1556	630	30	0.0051	19172	2.7624	1.3511	48.91	0.0000	Electricity
127	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	PHAKARPUR	Paras Rampur	Paras Rampur	1	1	1	12	1	0.2920	530	30	0.0045	4474	0.5840	0.1271	21.76	0.1387	Solar
128	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	CHITTAURA	TAJ KHODAI	TAJ KHODAI	1	1	14	12	1	0.2695	450	30	0.0045	9057	0.8965	0.1784	19.90	0.1387	Solar
129	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	CHITTAURA	BAKSHI PURA	BAKSHI PURA	1	2	7	16	1	0.2896	930	30	0.0045	16740	2.0316	0.4687	23.07	0.2341	Solar
130	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	RISIA	LAKHAIYA JADID	LAKHAIYA JADID	1	1	4	12	1	0.2125	690	30	0.0045	6757	0.9825	0.2366	24.08	0.1994	Solar
131	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Kaiserganj	PAWAHI	PAWAHI	1	1	3	12	1	0.2930	400	30	0.0045	4994	0.5948	0.1355	22.78	0.1128	Solar
132	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Chandanpur	Chandanpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	11	16	1	0.3140	1260	35	0.0053	17392	1.6230	0.4020	24.77	0.3208	Solar
133	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Madariya	Madariya Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	14	1	0.2880	710	35	0.0053	8184	0.9300	0.3510	37.74	0.1994	Solar
134	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Maholi Sherkhan	Maholi Sherkhan Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	5	12	2	0.5190	440	70	0.0040	8046	0.6040	0.1090	18.05	0.1648	Solar
135	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Meharban Nagar, Balha	Meharban Nagar & Balha Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	2	9	16	1	0.3150	1420	35	0.0053	17583	2.0500	0.5820	28.39	0.3208	Solar
136	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Dharampur	Dharampur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	4	12	1	0.2720	510	35	0.0053	7209	0.6790	0.2610	38.44	0.1734	Solar
137	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Lalbojhe	Lalbojhe Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	5	12	1	0.2720	530	35	0.0053	7645	0.7230	0.2510	34.72	0.1734	Solar
138	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Bhgwanpur Kumiyana	Bhgwanpur Kumiyana Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.2710	360	35	0.0053	3841	0.3820	0.0820	21.47	0.1387	Solar
139	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Kayampur	Kayampur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	11	12	1	0.2950	300	35	0.0080	5182	0.3480	0.0640	18.39	0.1127	Solar
140	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	JARWAL	PARSA	PARSA	1	1	3	16	1	0.3096	690	35	0.0053	5638	0.8325	0.2014	24.19	0.1994	Solar
141	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	SIRSIYA	KHAIRY TARAI	KHAIRY TARAI	1	1	2	12	1	0.1401	320	30	0.0027	5207	0.5009	0.1609	32.11	0.1084	Solar
142	AURAIYA	GVPR	BIDHUNA	MAU	MAU	1	2	2	12	1	0.1288	50	25	0.0025	2820	0.2687	0.0748	27.84	0.0754	Electricity
143	AURAIYA	GVPR	AURAIYA	ASTA	ASTA	1	1	1	12	1	0.1288	60	25	0.0025	1740	0.2327	0.0885	38.05	0.0754	Electricity
144	AURAIYA	GVPR	ACHHALDA	BAJHERA	BAJHERA	1	2	6	12	1	0.1262	100	25	0.0025	8260	0.8073	0.3978	49.28	0.0754	Electricity
145	AURAIYA	GVPR	ACHHALDA	DADUSARAI	DADUSARAI	1	1	4	12	1	0.1262	80	25	0.0025	4730	0.4621	0.1222	26.44	0.0754	Electricity
146	AURAIYA	GVPR	SAHAR	DAMARPUR	DAMARPUR	1	1	1	12	1	0.1288	100	25	0.0025	2030	0.2666	0.0564	21.16	0.0754	Electricity
147	AURAIYA	GVPR	AURAIYA	MIRZAPUR	MIRZAPUR (BAIRAHMSHAH)	1	1	1	12	1	0.1288	50	25	0.0025	1400	0.1876	0.0700	37.32	0.0754	Electricity
148	AURAIYA	GVPR	BHAGYANAGAR	FATEH PUR LAKHAMI	FATEH PUR LAKHAMI	1	1	1	12	1	0.1288	70	25	0.0025	1380	0.1922	0.0632	32.88	0.0754	Electricity
149	AURAIYA	GVPR	BIDHUNA	BHORAJPUR	BHORAJPUR	1	1	1	12	1	0.1288	50	20	0.0020	1230	0.1683	0.0546	32.44	0.0754	Electricity
150	Auraiya	GVPR	BHAGYANAGAR	PARGHAIPUR	PARGHAIPUR	1	1	1	12	1	0.1216	90	20	0.0020	3160	0.3378	0.1150	34.04	0.0754	Electricity
151	Auraiya	GVPR	SAHAR	RAMNAGAR MALHAUSI	RAMNAGAR MALHAUSI	1	1	1	12	1	0.1242	130	20	0.0020	3730	0.4450	0.1223	27.48	0.0754	Electricity
152	Auraiya	GVPR	AURAIYA	SADARAPUR	SADARAPUR	1	1	1	12	1	0.1216	110	20	0.0020	2160	0.3194	0.1101	34.47	0.0754	Electricity
153	AURAIYA	GVPR	AJITMAL	Barera	BARERA	1	1	1	12	1	0.1324	150	25	0.0025	4770	0.5769	0.1979	34.30	0.0754	Electricity
154	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Mahdahan	Mahdahan Water Supply Scheme	1	4	5	12	1	0.1389	510	30	0.0045	6594	0.8629	0.2843	32.95	0.1389	Solar
155	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KARMUA	KARMUA Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1300	450	30	0.0045	3980	0.5654	0.1500	26.53	0.1389	Solar
156	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KHARWANIA	KHARWANIA Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1300	610	30	0.0045	6551	0.9500	0.2700	28.42	0.1389	Solar
157	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	MAHAL MANJHARIA	MAHAL MANJHARIA Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1300	410	30	0.0045	3607	0.5318	0.1500	28.21	0.1389	Solar
158	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	RUCHAPAR	RUCHAPAR Water Supply Scheme	1	4	9	12	1	0.1400	750	30	0.0045	6559	0.9542	0.2600	27.25	0.2604	Solar
159	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Sarao Buzurg	Sarao Buzurg Water Supply Scheme	1	3	3	12	1	0.1400	1150	30	0.0045	7986	1.1700	0.2800	23.93	0.3800	Solar
160	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	SALEMPUR	TILOULI URF DEHARI	TILOULI URF DEHARI W/S	1	3	3	12	1	0.1244	380	30	0.0051	4290	0.3284	0.1567	47.73	0.1084	Solar
161	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Dala	Dala Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1941	810	30	0.0045	6995	1.0165	0.4587	45.13	0.1996	Solar
162	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Jungle Araji Amauni	Jungle Araji Amauni Water Supply Scheme	1	3	5	12	1	0.1935	770	30	0.0045	4908	0.7123	0.1705	23.94	0.1996	Solar
163	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Jamira	Jamira Water Supply Scheme	1	3	3	12	1	0.1723	590	30	0.0045	4908	0.7140	0.1523	21.33	0.1692	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
164	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Deokali Jairam	Deokali Jairam Water Supply Scheme	1	3	3	12	1	0.1907	770	30	0.0045	5999	0.8890	0.2025	22.78	0.1996	Solar
165	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Salempur	Jamui	Jamui Water Supply Scheme	1	1	2	14	1	0.1251	500	30	0.0045	4573	0.5668	0.1661	29.30	0.1388	Solar
166	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	Bisunpur Mustahkam	Bisunpur Mustahkam Wss	1	6	6	14	1	0.1592	890	30	0.0046	9545	1.0518	0.2475	23.53	0.2344	Solar
167	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	Bhainsa	Bhainsa Wss	1	3	3	12	1	0.1440	510	30	0.0031	8146	0.8355	0.2040	24.42	0.1736	Solar
168	Siddharth Nagar	VSA	Uska Bazar	BHITIYA	BHITIYA Wss	1	1	1	12	1	0.1512	280	30	0.0029	4800	0.6169	0.1143	18.53	0.1128	Solar
169	Siddharth Nagar	VSA	Khesraha	KOTYA PANDAY	KOTYA PANDAY Wss	1	2	2	14	1	0.1586	650	30	0.0046	8303	0.8352	0.2411	28.87	0.1736	Solar
170	KANNAUJ	VSA	SAURIKH	BILAMPUR	BILAMPUR	1	1	2	16	1	0.1421	280	50	0.0045	3411	0.4159	0.1514	36.40	0.1389	Solar
171	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	AMILIHA PAL	AMILIHA PAL	1	2	9	18	1	0.1913	1010	30	0.0052	22459	2.5009	0.7506	30.01	0.2485	Solar
172	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	IRADADPUR DHARMGADPUR	IRADADPUR DHARMGADPUR	1	3	4	14	1	0.1583	490	30	0.0036	8389	0.9313	0.3514	37.73	0.1278	Solar
173	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	PATTISHAH	PATTISHAH	1	1	11	14	1	0.1590	500	30	0.0043	21863	2.5092	1.0292	41.02	0.0476	Electricity
174	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	SHAHIPUR	SHAHIPUR	1	2	3	12	1	0.1564	380	30	0.0027	5774	0.6149	0.2070	33.67	0.0994	Solar
175	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	YOHAN	YOHAN	1	2	4	14	1	0.1575	450	30	0.0036	6715	0.8045	0.3176	39.47	0.1278	Solar
176	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BELGHAT	BARAULI	BARAULI	1	3	3	14	1	0.1377	310	30	0.0030	7441	0.4340	0.0818	18.85	0.1085	Solar
177	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	LAKHMIPUR	LAKHMIPUR	1	1	8	14	1	0.1583	530	30	0.0036	13301	1.4776	0.3537	23.93	0.1491	Solar
178	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	Chhitampur	Chhitampur	1	1	3	16	1	0.1903	660	30	0.0045	12966	1.4096	0.3278	23.26	0.1775	Solar
179	Ambedkar Nagar	VTL-GAJA	JAHANGIR GANJ	MALPUR MADHAVPUR &	MALPUR MADHAVPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	11	16	1	0.1601	710	40	0.0060	17736	1.7809	0.5643	31.69	0.1735	Solar
180	Ambedkar Nagar	VTL-GAJA	TANDA	SALAUDDINPUR	SALAUDDINPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.1428	350	40	0.0040	4378	0.5632	0.1766	31.36	0.1127	Solar
181	MAHARAJGANJ	RITWIK-KOYA (JV)	PARTAWAL	MAHADEWA URF BALUABHAR	MAHADEWA URF BALUABHAR VILLAGE W/S SCHEME	1	1	4	12	1	0.1468	200	30	0.0041	8403	0.6664	0.1760	26.41	0.0869	Electricity
182	MAHARAJGANJ	RITWIK-KOYA (JV)	GHUGHULI	GHAGHARUWA KHANDESAR	GOPALA KHANDESAR VILLAGE W/S SCHEME	1	2	2	12	1	0.1468	350	30	0.0041	6224	0.7884	0.2894	36.70	0.0869	Electricity
183	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mohammadpur Udha	Mohammadpur Udha	1	2	2	12	1	0.1199	320	30	0.0031	3460	0.3206	0.0805	25.11	0.1128	Solar
184	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mudsan	Mudsan	1	1	4	12	1	0.1264	520	30	0.0031	6334	0.6645	0.2444	36.78	0.1389	Solar
185	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BARAULI	BARAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	18	1	0.2250	741	40	0.0061	10559	1.2600	0.1600	12.70	0.3212	Solar
186	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Bhikampur Pitaram	Bhikampur Pitaram	1	3	3	18	1	0.1474	110	30	0.0030	5459	0.3680	0.0817	22.21	0.0867	Electricity
187	Budaun	PNC Infratech	USAWAN	BUDHAU	BUDHAU	1	2	3	22	1	0.1551	400	30	0.0030	9067	0.5582	0.0424	7.59	0.1387	Solar
188	Budaun	PNC Infratech	JAGAT	PATSA	PATSA	1	2	2	22	1	0.2017	770	30	0.0045	10351	1.1144	0.1857	16.67	0.1994	Solar
189	Aligarh	PNC Infratech	bijauli	Tochhi	Tochhi	1	2	2	14	1	0.1060	430	30	0.0030	5373	0.4802	0.1588	33.07	0.1389	Solar
190	AYODHYA	VSA	BIKAPUR	Bhairopur Tikra	Bhairopur Tikra w/s	1	1	23	12	1	0.1786	810	30	0.0045	21751	1.6920	0.4179	24.70	0.1823	Solar
191	AYODHYA	VSA	Tarun	Gurauli, gauhani khurd	Gauhanikhurd w/s	2	3	25	18	1	0.1651	1002	30	0.0045	32243	2.5515	0.4958	19.43	0.2299	Solar
192	Ayodhya	VSA	Haringtonganj	Laxmanpur Grant	Laxmanpur Grant W/s	1	1	2	0	1	0.1443	140	30	0.0045	5566	0.4934	0.1744	35.35	0.0781	Solar
193	GHAZIPUR	VSA	SADAT	KATHVLIYA	KATHVLIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	12	2	0.3316	720	540	0.0670	18531	1.2894	0.2845	22.07	0.2170	Solar
194	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BARAVAN KALAN	BARAVAN KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1652	400	40	0.0036	8033	0.6606	0.1930	29.22	0.1389	Solar
195	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BHARATH PUR	BHARATH PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	12	1	0.1652	420	40	0.0036	11852	0.8386	0.2323	27.70	0.1389	Solar
196	GHAZIPUR	VSA	SADAT	BORVAN KALAN	BORVAN KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	13	12	2	0.3316	830	540	0.0489	25085	1.5897	0.4102	25.80	0.2778	Solar
197	GHAZIPUR	VSA	SADAT	DAULAT NAGAR	DAULAT NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	14	2	0.3316	640	540	0.0489	12464	0.9704	0.2643	27.24	0.2170	Solar
198	GHAZIPUR	VSA	SADAT	DARHWAL	DARHWAL GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	14	2	0.3316	830	540	0.0489	19513	1.3817	0.3927	28.42	0.2778	Solar
199	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	CHAMRAUA	MANKARA	MANKARA WSS	1	1	1	12	1	0.1130	120	30	0.0030	2046	0.3060	0.0730	23.86	0.0525	Electricity
200	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Bhagatpur Tanda	KALA JHANDA	Kala Jhanda Village WSS	1	1	2	0	1	0.1174	50	30	0.0027	3796	0.2871	0.1255	43.71	0.0453	Electricity
201	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Chhajlet	GOVINDPUR	Govindpur Gyanpur Village WSS	1	1	1	0	1	0.1135	45	35	0.0032	2192	0.1829	0.0404	22.09	0.0445	Electricity
202	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Mundapandey	RUSTAMPUR BADHMAR AHATMALI	Rustampur Badhmar Ahatmali GP WSS	1	2	2	0	1	0.1142	60	35	0.0031	4460	0.3838	0.0863	22.49	0.0445	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
203	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Thakurdwara	LALPUR GOSAIN	Mahmoodpur Kesha Village WSS	1	1	1	0	1	0.1150	50	30	0.0027	3608	0.2785	0.1070	38.42	0.0445	Electricity
204	Hathras	BGCCPL	MURSAN	NAGLA AMRA	NAGLA AMRA	1	3	4	12	1	0.1252	430	35	0.0049	5284	0.6138	0.1811	29.50	0.1693	Solar
205	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	BASAI	BASAI	1	1	1	12	1	0.1096	260	30	0.0030	4393	0.4644	0.1224	26.37	0.0453	Electricity
206	Bareilly	NCC Ltd	Kyara	Aina	Aina	1	1	2	12	1	0.1602	229	30	0.0056	3721	0.3133	0.0793	25.31	0.0955	Solar
207	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Basai	Basai	1	1	1	14	1	0.1135	490	30	0.0031	4510	0.5670	0.1937	34.16	0.1389	Solar
208	Bareilly	NCC Ltd	Bhuta	Charpur	Charpur	1	1	3	18	1	0.1675	386	30	0.0056	11882	1.0343	0.3528	34.11	0.0955	Solar
209	Bareilly	NCC Ltd	Ram nagar	Shahbazapur	Shahbazapur	1	1	3	14	1	0.1255	280	40	0.0051	4981	0.4334	0.1265	29.19	0.1128	Solar
210	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgwan	Chpartia	Chpartia	1	1	1	16	1	0.1334	300	40	0.0050	10926	0.6841	0.1404	20.52	0.0910	Solar
211	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Akbarabad	Akbarabad	1	1	1	12	1	0.1602	234	30	0.0056	2574	0.2629	0.0971	36.93	0.0955	Solar
212	Bareilly	NCC Ltd	Kyara	Thiria Thakuran	Thiria Thakuran	1	1	1	12	1	0.1255	260	40	0.0051	3620	0.2380	0.0390	16.39	0.1128	Solar
213	Sitapur	NCC Ltd	Machreta	Rathourpur	Rathourpur	1	1	2	12	1	0.1864	330	40	0.0036	12407	0.9410	0.4103	43.60	0.0910	Solar
214	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	NANAUTA	BHATPURA	KALAN HERI SV WSS	1	1	2	12	1	0.1379	80	40	0.0037	1893	0.2128	0.0783	36.81	0.0445	Electricity
215	Sitapur	NCC Ltd	Maholi	Kaimhra Raghubar dayal	Kaimhra Raghubar dayal	1	1	1	12	1	0.1334	210	40	0.0037	3054	0.2727	0.0943	34.58	0.0607	Solar
216	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Mahammadpur	Mahammadpur	1	1	4	16	1	0.1567	270	30	0.0030	10915	0.8639	0.1828	21.16	0.0955	Solar
217	Hardoi	NCC Ltd	AHIRORI	NEEBHI	NEEBHI	1	1	2	12	1	0.1397	270	35	0.0036	3791	0.4079	0.0876	21.49	0.1127	Solar
218	Amroha	SPML Infra	Joya	Bhatpura Mafi	Bhatpura Mafi	1	2	2	12	1	0.1376	100	35	0.0073	9701	0.8660	0.3832	44.25		Electricity
219	Bareilly	NCC Ltd	Bhuta	MADHIA BHAGWANTAPUR	MADHIA BHAGWANTAPUR	1	1	2	16	1	0.1675	342	30	0.0056	7191	0.4697	0.1177	25.06	0.0955	Solar
220	Gorakhpur	NCC Ltd	Bansgaon	KOTIYA AMAN SINGH	KOTIYA AMAN SINGH Water Supply Scheme	1	2	3	14	1	0.1631	479	30	0.0036	7320	0.5511	0.0668	12.12	0.1387	Solar
221	Gorakhpur	NCC Ltd	Gagaha	THATHAULI	THATHAULI Water Supply Scheme	1	7	7	18	1	0.1636	547	30	0.0036	17635	0.9553	0.2301	24.09	0.1734	Solar
222	Gorakhpur	NCC Ltd	Gagaha	PANDEYPAR URF DARWA	PANDEYPAR URF DARWA Water Supply Scheme	1	2	4	16	1	0.1636	486	30	0.0036	7854	0.5867	0.1427	24.32	0.1734	Solar
223	Gorakhpur	NCC Ltd	BARHALGANJ	GONGHAT	GONGHAT Water Supply Scheme	1	3	8	12	1	0.1669	303	20	0.0024	6584	0.4105	0.0504	12.28	0.1126	Solar
224	Gorakhpur	NCC Ltd	GOLA	NAVLI	NAVLI Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1740	255	20	0.0024	7211	0.4409	0.0700	15.88	0.0867	Solar
225	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	NARAICHPAR	NARAICHPAR Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1685	240	20	0.0024	9543	0.5578	0.1891	33.90	0.0867	Solar
226	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	EAKDANGA	EAKDANGA Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1677	237	20	0.0024	9103	0.5399	0.1517	28.10	0.1126	Solar
227	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	Nargada Jagga Singh	Nargada Jagga Singh Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1545	285	20	0.0024	10599	0.5784	0.1213	20.97	0.1126	Solar
228	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	Basahi	Basahi Water Supply Scheme	1	5	5	18	1	0.1555	474	30	0.0036	10097	0.7266	0.1775	24.43	0.1734	Solar
229	Gorakhpur	NCC Ltd	Bansgaon	Bishunpur2	Bishunpur2 Water Supply Scheme	1	4	6	16	1	0.1776	1057	30	0.0052	11964	1.0573	0.2588	24.48	0.3208	Solar
230	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	JIGANIBWURG	JIGANIBWURG Water Supply Scheme	1	4	6	18	1	0.1317	484	30	0.0036	10488	0.7245	0.1744	24.07	0.1735	Solar
231	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	PIPRI	PIPRI Water Supply Scheme	1	3	3	14	1	0.1555	328	30	0.0036	5776	0.4249	0.0949	22.33	0.1126	Solar
232	Gorakhpur	NCC Ltd	Gola	RAJAULI BUZURG	RAJAULI BUZURG Water Supply Scheme	1	3	7	14	1	0.1701	367	30	0.0036	7191	0.4678	0.0825	17.64	0.1387	Solar
233	Gorakhpur	NCC Ltd	Kauriram	Deokali Buzurg	Deokali Buzurg Water Supply Scheme	1	3	3	16	1	0.1365	388	30	0.0064	8529	0.6640	0.1717	25.86	0.1388	Solar
234	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Madhopur	Madhopur Water Supply Scheme	1	1	4	14	1	0.1388	460	30	0.0064	5752	0.4865	0.1101	22.63	0.1388	Solar
235	Gorakhpur	NCC Ltd	Sardar Nagar	Barhi	Barhi Water Supply Scheme	1	1	5	14	1	0.1287	390	30	0.0064	6843	0.5197	0.1242	23.90	0.1388	Solar
236	Gorakhpur	NCC Ltd	Campiereganj	Tendua Bishambharpur	Tendua Bishambharpur Water Supply Scheme	1	1	9	16	1	0.2064	786	30	0.0066	13903	0.9706	0.2422	24.95	0.2300	Solar
237	Gorakhpur	NCC Ltd	Sardar Nagar	Sathari	Sathari Water Supply Scheme	1	2	4	12	1	0.1656	695	30	0.0066	7243	0.6832	0.1660	24.30	0.1692	Solar
238	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Patara	Patara Water Supply Scheme	1	1	3	16	1	0.1737	780	30	0.0066	6376	0.6241	0.1524	24.42	0.2300	Solar
239	Gorakhpur	NCC Ltd	Sahjanwa	Bakulahi	Bakulahi Water Supply Scheme	1	3	3	14	1	0.1570	357	30	0.0064	5368	0.4083	0.1010	24.74	0.1388	Solar
240	Gorakhpur	NCC Ltd	Campiereganj	Shivlhiy	Shivlhiy Water Supply Scheme	1	1	11	18	1	0.2086	524	30	0.0064	20326	1.0498	0.2405	22.91	0.1692	Solar
241	Gorakhpur	NCC Ltd	Kauriram	Kaidaha Khurd	Kaidaha Khurd Water Supply Scheme	1	2	2	14	1	0.1570	300	30	0.0064	6702	0.4154	0.0952	22.93	0.1085	Solar
242	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Arazi Chauri	Arazi Chauri Water Supply Scheme	1	2	5	14	1	0.1570	425	30	0.0064	6035	0.5037	0.1234	24.50	0.1388	Solar
243	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Sanda	Sanda Water Supply Scheme	1	2	4	12	1	0.1693	557	30	0.0066	5158	0.5207	0.1254	24.08	0.1736	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
244	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Bijuwa	Rameshara Pur	Rameshara Pur	1	1	7	14	1	0.1660	620	30	0.0044	9783	0.8510	0.2467	28.99	0.1517	Solar
245	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Bijuwa	Bibipur	Bibipur	1	1	4	14	1	0.1774	740	30	0.0044	14618	1.1537	0.3655	31.68	0.1517	Solar
246	AURAIYA	GVPR	BHAGYANAGAR	BHATPURA	BHATPURA	1	2	6	14	1	0.1746	500	40	0.0041	8569	1.0372	0.3514	33.88	0.1736	Solar
247	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgawan	Baldeota	Baldeota	1	1	4	16	1	0.1774	730	30	0.0044	14514	1.2222	0.2964	24.25	0.1821	Solar
248	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Mitauli	Saraiyan	Saraiyan	1	1	2	12	1	0.1397	400	40	0.0047	9096	0.4922	0.0928	18.86	0.0910	Solar
249	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Pasgawan	Machhechha	Machhechha	1	2	4	14	1	0.1660	620	30	0.0044	12435	1.0935	0.2590	23.68	0.1517	Solar
250	Bareilly	NCC Ltd	Faridpur	Nawadiya Ashok	Nawadiya Ashok	1	1	1	12	1	0.1259	330	40	0.0055	4582	0.5052	0.0900	17.81	0.1128	Solar
251	Chandauli	Ion Exchange	Barahani	Naubatpur	Naubatpur	1	3	3	16	1	0.2031	530	35	0.0052	10063	1.4346	0.4033	28.11	0.0476	Electricity
252	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Phulbehad	SISOURA	SISOURA	1	1	1	12	1	0.1615	150	40	0.0041	5253	0.3122	0.0594	19.03	0.0538	Solar
253	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Palia	Govindnagar	Govindnagar	1	1	3	12 & 12	2	0.3351	520	80	0.0081	7624	0.6897	0.1289	18.69	0.1562	Solar
254	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	MAITHA	BHIKHAR	SINGHPUR DEWANI WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	16	1	0.2470	610	40	0.0056	10476.1	1.2701	0.3356	26.42	0.2340	Solar
255	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	CHANDPUR	CHANDPUR	1	2	7	12	1	0.2211	170	30	0.0045	20496	0.9320	0.1589	17.05	0.0434	Electricity
256	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	Rasulabad	ASALATGANJ	ASALATGANJ WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	16	1	0.2450	990	40	0.0077	18847	1.9506	0.8118	41.62	0.3814	Solar
257	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	BANIPARA MAHARAJ	DEVKI PURWA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	16	1	0.2440	1170	40	0.0077	25520	1.9946	0.4334	21.73	0.3814	Solar
258	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	MANGALPUR	MANGALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	14	1	0.2490	1060	40	0.0077	13199	1.6803	0.7629	45.40	0.3814	Solar
259	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BARHALGANJ	PIPRA BUZURG	PIPRA BUZURG	1	5	8	14	1	0.1548	520	30	0.0030	10032	0.6875	0.1592	23.16	0.1692	Solar
260	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BARHALGANJ	NETAWAR PATTI	NETAWAR PATTI	1	1	3	12	1	0.1519	390	30	0.0030	4827	0.3432	0.0590	17.19	0.1085	Solar
261	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BELGHAT	BANKATI	BANKATI	1	2	2	12	1	0.1376	380	30	0.0030	3338	0.3453	0.0835	24.18	0.1085	Solar
262	Hapur	LC INFRA	Simbhavali	Dariyapur	Dariyapur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1435	500	25	0.0025	5839	0.8700	0.4030	46.32	0.0694	Solar
263	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	BRAHMPUR	AMARI	AMARI	1	2	3	12	1	0.1377	350	30	0.0030	6970	0.4287	0.0827	19.29	0.1085	Solar
264	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	CAMPIERGANJ	SONGAD	SONGAD	1	2	4	16	1	0.1992	820	30	0.0045	10197	0.8118	0.1979	24.38	0.2299	Solar
265	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	GAGHA	BARAWAL ESHWARI PRASAD	BARAWAL ESHWARI PRASAD	1	5	6	16	1	0.1406	480	30	0.0030	6866	0.5632	0.1308	23.22	0.1692	Solar
266	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	PALI	GOVINDPUR II	GOVINDPUR II	1	1	2	12	1	0.1406	540	30	0.0030	5840	0.5363	0.1295	24.14	0.1692	Solar
267	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SARDARNAGAR	BAIKUNTHPUR	BAIKUNTHPUR	1	1	3	12	1	0.1399	520	30	0.0030	5227	0.4739	0.1145	24.16	0.1692	Solar
268	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SAHJANWA	MAJHAURA	MAJHAURA	1	2	4	14	1	0.1560	630	30	0.0045	10273	0.7564	0.1825	24.13	0.1995	Solar
269	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	SAHJANWA	BHEDARAHE	BHEDARAHE	1	2	3	12	1	0.1462	470	30	0.0030	4715	0.4510	0.1125	24.94	0.1389	Solar
270	Gorakhpur	RITWIK-KOYA (JV)	Barhalganj	MAJHAULIYA KHAS	MAJHAULIYA KHAS	1	4	10	18	1	0.1633	720	30	0.0045	10397	0.8459	0.2089	24.69	0.1995	Solar
271	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	SULTANPUR MALI	SULTANPUR MALI	1	1	1	12	1	0.4281	220	30	0.0027	4590	0.6884	0.2498	36.29	0.0486	Electricity
272	CHANDAULI	GA INFRA - BABA (JV)	DHANAPUR	LALPURJANAULI, JAMURKHA	LALPURJANAULI & JAMURKHA	2	3	6	18	1	0.1896	920	30	0.0039	19158	2.2689	0.8423	37.13	0.2604	Solar
273	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	DESHARMAU	DESHARMAU	1	1	2	-	1	0.1722	190	15	0.0015	4875	0.5765	0.2755	47.80	0.0557	Electricity
274	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	KACHHPURA ETAWAH	KACHHPURA ETAWAH	1	1	4	-	1	0.1544	110	15	0.0014	8779	0.7453	0.3589	48.15	0.0418	Electricity
275	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	KISHONPUR JADONPUR	KISHONPUR JADONPUR	1	4	7	-	1	0.1722	280	15	0.0015	9997	1.1766	0.5570	47.34	0.0592	Electricity
276	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	WAJIRPUR	WAJIRPUR	1	1	4	-	1	0.1722	190	15	0.0015	11562	0.8498	0.2571	30.25	0.0521	Electricity
277	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	EKNOR	EKNOR	1	1	3	-	1	0.1544	150	15	0.0014	10963	0.8406	0.2994	35.62	0.0315	Electricity
278	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BAGHUIYA	BAGHUIYA	1	1	1	-	1	0.1603	100	20	0.0018	4983	0.3250	0.0996	30.65	0.0521	Electricity
279	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BARAULI KALAN	BARAULI KALAN	1	1	6	-	2	0.3088	310	40	0.0039	11822	1.2760	0.2578	20.20	0.0907	Electricity
280	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BHATPURA & KHEDA AJAB SINGH	BHATPURA & KHEDA AJAB SINGH	2	3	7	20	2	0.3673	870	45	0.0049	12670	1.3041	0.4799	36.80	0.3987	Solar
281	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	AGUPUR GOPALPUR	AGUPUR GOPALPUR	1	3	7	14	1	0.1544	200	20	0.0020	8504	1.2064	0.5188	43.00	0.0318	Electricity
282	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BICHARPUR	BICHARPUR	1	1	3	15	1	0.1561	370	30	0.0030	6786	0.6969	0.1455	20.88	0.1734	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
283	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	NINAWA	NINAWA	1	1	3	16	1	0.1561	330	20	0.0020	7141	0.8133	0.2251	27.68	0.1387	Solar
284	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefal	ATIRAJPUR	ATIRAJPUR	1	1	1	12	1	0.1544	260	20	0.0020	3025	0.3058	0.1488	48.66	0.1127	Solar
285	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Sefal	NAGALA ANIYA	NAGALA ANIYA	1	1	5	16	1	0.1561	450	15	0.0015	9716	1.0968	0.2009	18.31	0.1734	Solar
286	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	NEVASAI	NEVASAI	1	1	3	12	1	0.1544	300	25	0.0025	10156	0.5182	0.1117	21.56	0.1127	Solar
287	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	PIPARIA BIRSINGHPUR	PIPARIA BIRSINGHPUR GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	12	1	0.0889	140	20	0.0018	19382	0.8991	0.0442	4.92	0.0487	Electricity
288	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	SINDHAULI	ACHINTAPUR	ACHINTAPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	16	1	0.1143	240	40	0.0037	8805	0.4725	0.1005	21.27	0.1128	Solar
289	Pratapgarh	JMC Projects	KUNDA	DARIYAPUR	DARIYAPUR	1	1	4	12	1	0.1794	100	30	0.0027	3402	0.2293	0.0268	11.67	0.0453	Electricity
290	Lucknow	NCC Ltd	Bakshi ka Talab	Daulatpur	Daulatpur Water Supply Scheme	1	2	4	12	1	0.1796	260	40	0.0046	12130	0.7400	0.1833	24.77	0.0910	Solar
291	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	SATPURA MAFI	SATPURA MAFI	1	2	2	18	1	0.1109	250	30	0.0030	7662	0.7942	0.2163	27.24	0.0453	Electricity
292	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	MAHAWAR	MAHAWAR	1	2	2	14	1	0.1109	240	30	0.0030	9325	0.9600	0.3788	39.46	0.0453	Electricity
293	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	FARIDPUR	FARIDPUR	1	2	2	12	1	0.1109	160	30	0.0030	3632	0.3733	0.0994	26.62	0.0453	Electricity
294	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	KANTAUR	KANTAUR	1	1	5	16	1	0.1507	610	30	0.0030	19800	1.8638	0.4627	24.83	0.0487	Electricity
295	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	JHANGIRPUR	JHANGIRPUR	1	1	3	14	1	0.1134	210	30	0.0030	8250	0.8578	0.3789	44.17	0.0453	Electricity
296	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	KILAUNI	KILAUNI	1	2	2	12	1	0.1134	180	30	0.0030	12572	0.8211	0.2601	31.67	0.0453	Electricity
297	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	SUNAHARA	SUNAHARA	1	2	2	12	1	0.1134	190	30	0.0030	6127	0.5789	0.2087	36.04	0.0453	Electricity
298	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Bahadurpur , Maniharia	Bahadurpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	12	1	0.1521	670	30	0.0052	11125	1.2082	0.4400	36.41	0.1389	Solar
299	Kasganj	PNC Infratech	SORON	HIMAUNPUR	HIMAUNPUR	1	2	2	12	1	0.1151	170	30	0.0030	3467	0.3820	0.1225	32.06	0.0453	Electricity
300	Kasganj	PNC Infratech	SORON	GURHENA	GURHENA	1	2	5	14	1	0.1151	200	30	0.0030	8844	0.8346	0.3961	47.46	0.0453	Electricity
301	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	PAVSARA	PAVSARA	1	1	11	18	1	0.1579	1160	30	0.0030	22730	1.7703	0.5980	33.78	0.3211	Solar
302	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	NEEWARI	NEEWARI	1	2	4	14	1	0.1109	210	30	0.0030	5957	0.6356	0.2329	36.64	0.0453	Electricity
303	Kasganj	PNC Infratech	GANJDUNDWARA	DHAVA	DHAVA	1	1	1	12	1	0.1109	290	30	0.0030	4740	0.6770	0.2792	41.25	0.0453	Electricity
304	Kasganj	PNC Infratech	SORON	NAURTHA	NAURTHA	1	1	1	12	1	0.1109	210	30	0.0030	4254	0.4688	0.1446	30.84	0.0464	Electricity
305	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	KHUSHKHARI	KHUSHKHARI	1	1	6	18	1	0.1236	510	30	0.0030	22628	1.8695	0.5703	30.50	0.0453	Electricity
306	Kasganj	PNC Infratech	GANJDUNDWARA	MYUNI	MYUNI	1	2	2	14	1	0.1200	410	30	0.0045	6420	0.6100	0.2113	34.63	0.1389	Solar
307	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	UNCHAGAO	UNCHAGAO	1	1	4	12	1	0.1100	140	30	0.0030	5130	0.4700	0.1900	40.43	0.0453	Electricity
308	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Gunar	Gunar	1	3	3	20	1	0.1490	880	30	0.0045	13283	1.2000	0.4570	38.08	0.2604	Solar
309	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	karsari hiyatgarhi	karsari hiyatgarhi	1	1	4	16	1	0.1250	530	30	0.0030	8196	0.6840	0.2100	30.70	0.1693	Solar
310	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Bhitauna	Bhitauna	1	1	3	12	1	0.1309	580	30	0.0030	4711	0.5990	0.1880	31.39	0.1693	Solar
311	Kasganj	PNC Infratech	sahawar	Gadhaka	Gadhaka	1	1	2	12	1	0.1236	390	30	0.0030	9729	1.2000	0.4100	34.17	0.0464	Electricity
312	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Longpur	Longpur	1	2	2	18	1	0.1236	480	30	0.0030	6837	0.7038	0.2800	39.78	0.1693	Solar
313	Kasganj	PNC Infratech	Soron	Dewari Pahladpur	Dewari Pahladpur	1	1	2	22	1	0.1579	1290	30	0.0045	10483	1.5238	0.3600	23.63	0.3849	Solar
314	Kasganj	PNC Infratech	kasganj	kasganj Grameen	kasganj Grameen	1	3	4	14	1	0.1493	900	30	0.0045	20848	1.6095	0.5700	35.41	0.2300	Solar
315	Kasganj	PNC Infratech	sahawar	GANESHPUR	Ganeshpur	1	2	2	14	1	0.1130	180	30	0.0030	7220	0.8335	0.3509	42.10	0.0464	Electricity
316	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	Rai Pur Prohit	Rai Pur Prohit	1	2	3	12	1	0.1200	120	30	0.0045	6070	0.4800	0.0600	12.50	0.1100	Electricity
317	MEERUT	POWER MECH	Meerut	Juranpur	Juranpur	1	1	1	0	1	0.1186	120	15	0.0015	3693	0.4376	0.1356	30.99	0.0772	Electricity
318	MEERUT	POWER MECH	Sarurpur Khurd	Dabathuwa	Dabathuwa Garhi	1	1	2	18	1	0.1152	100	25	0.0025	3522	0.5235	0.2429	46.40	0.0772	Electricity
319	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	FATEHPUR DAKSHIN	Fatehpur Dakshin GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.2360	474	40	0.0061	11258	0.8110	0.1800	22.19	0.2030	Solar
320	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nakaha	AMKOTVA	AMKOTVA	1	1	3	14	1	0.2728	800	30	0.0050	10753	0.8241	0.1892	22.95	0.1821	Solar
321	Mainpuri	NCC Ltd	Kuraoli	Surjai Dehat	Sujrai Dehat VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	16	1	0.1504	430	40	0.0047	7813	0.7597	0.2768	36.43	0.1386	Solar
322	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Daulatpur	Daulatpur	1	2	2	18	1	0.1948	277	30	0.0056	9239	0.8837	0.4307	48.74	0.0955	Solar
323	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Narau Khurd	Narau Khurd	1	1	1	14	1	0.1141	510	30	0.0031	18359	1.4493	0.4133	28.52	N/A	Electricity
324	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Sondhamai	Sondhamai	1	1	4	18	1	0.2014	1170	30	0.0045	22541	1.9706	0.4098	20.80	0.3814	Solar
325	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Ibdrai	Ibdrai	1	1	4	14	1	0.1582	120	30	0.0036	8657	0.5514	0.1657	30.05	N/A	Electricity
326	Amethi	VTL-GAJA	SHAHGARH	Pure Ebadulla	PURE EBADULLA Water Supply Scheme	1	3	7	14	1	0.1517	440	30	0.0030	17030	1.4751	0.4149	28.13	0.1387	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
327	Amethi	VTL-GAJA	MUSAFIRKHANA	Mahesh Pur	MAHESH PUR Water Supply Scheme	1	1	2	16	1	0.1568	140	30	0.0030	4007	0.5636	0.2352	41.73	0.0764	Electricity
328	Amethi	VTL-GAJA	MUSAFIRKHANA	Chitai Pur	CHITAI PUR Water Supply Scheme	1	3	3	18	1	0.1621	170	30	0.0030	8284	0.9797	0.3973	40.55	0.0566	Electricity
329	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	NICHLAUL	KARWATI URF	KARWATI URF KATAKA	1	1	2	12	1	0.1306	480	40	0.0077	5560	0.4600	0.2098	45.61	0.1388	Solar
330	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	KRIT PIPRA	KRIT PIPRA VILLAGE W/S SCHEME	1	1	2	14	1	0.1880	430	30	0.0036	6180	0.5131	0.1290	25.15	0.1388	Solar
331	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	AHMADPUR	AHMADPUR VILLAGE W/S SCHEME	1	2	9	16	1	0.1880	450	30	0.0036	11537	0.7346	0.0955	13.00	0.1388	Solar
332	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Daulatpur	Daulatpur	1	1	1	14	1	0.1474	370	30	0.0030	3193	0.3991	0.1506	37.73	0.1127	Solar
333	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	DUBAULI	DUBAULI VILLAGE W/S SCHEME	1	2	3	18	1	0.2036	710	30	0.0051	14990	1.4893	0.5650	37.94	0.1995	Solar
334	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	MAJIDIYA	MAJIDIYA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	16	1	0.2228	490	40	0.0061	10847	0.7405	0.0736	9.94	0.1736	Solar
335	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Soni_Sihipur	SONI_SIHIPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	7	16	1	0.1840	730	30	0.0045	18737	0.9150	0.2288	25.00	0.2123	Solar
336	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Bigahani_Bigahana	BIGAHANI_BIGAHANA WATER SUPPLY SCHEME	2	2	3	12	1	0.1726	550	30	0.0030	9345	0.5509	0.1377	25.00	0.1820	Solar
337	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Devhatta_Misirpur	DEVHATTA_MISIRPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	2	6	16	1	0.1763	980	30	0.0045	21182	1.3462	0.3365	25.00	0.3033	Solar
338	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Samogara_Sigati	SAMOGARA_SIGATI WATER SUPPLY SCHEME	2	2	5	14	1	0.1763	880	30	0.0045	19655	1.1968	0.2992	25.00	0.2427	Solar
339	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Ismailpur Kotwa_Manori	ISMAILPUR KOTWA_MANORI WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	12	1	0.1894	1380	30	0.0045	10073	1.2073	0.2822	23.37	0.3640	Solar
340	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Daser	DASER WATER SUPPLY SCHEME	1	2	10	16	1	0.1834	610	30	0.0030	14461	0.8049	0.2012	25.00	0.1820	Solar
341	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Bagaha_Chauki Mai Arazai Panasa Uperhar	BAGAHA_CHAUKI MAI ARAZAI PANASA UPERHAR WATER SUPPLY SCHEME	2	4	12	16	1	0.1720	480	30	0.0030	21030	1.6313	0.4079	25.01	0.0487	Electricity
342	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Kotaha	KOTAHA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	12	1	0.1840	740	30	0.0045	13361	0.7684	0.1921	25.00	0.2123	Solar
343	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Mohrub	MOHRUB WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.1720	350	30	0.0030	8397	0.4261	0.1065	25.00	0.1213	Solar
344	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	HOLAGARH	Nigdilpur	NIGDILPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	14	1	0.1726	590	30	0.0030	16068	0.7565	0.1891	25.00	0.1820	Solar
345	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Barva_Chilvila	BARVA_CHILVILA WATER SUPPLY SCHEME	2	3	12	16	1	0.1726	520	30	0.0045	28864	1.8868	0.4717	25.00	0.0895	Electricity
346	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANOOPUR	Keshaw Raipur	KESHAW RAIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	12	1	0.1726	570	30	0.0030	5769	0.5200	0.1300	25.00	0.1517	Solar
347	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Gagawr	GAGAWR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	16	1	0.1726	600	30	0.0030	12711	0.7824	0.1956	25.00	0.1820	Solar
348	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhabjot	Malhipur	Malhipur Water Supply Scheme	1	1	2	10	1	0.1707	120	30	0.0030	7535	0.3454	0.0772	22.35	0.0453	Electricity
349	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Mahadeo 1	Mahadeo_1 Water Supply Scheme	1	1	3	10	1	0.1707	100	30	0.0030	2775	0.1639	0.0269	16.42	0.0453	Electricity
350	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Gur Gaon-Chakia	Gur Gaon_Chakia Water Supply Scheme	2	6	19	18	1	0.1712	250	30	0.0030	29370	1.4089	0.2371	16.83	0.0464	Electricity
351	Gonda	Larsen & Toubro Limited	CHHAPIA	Itaila Khurd	Itaila Khurd Water Supply Scheme	1	3	8	10	1	0.1707	150	30	0.0030	11002	0.5737	0.1280	22.32	0.0453	Electricity
352	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Maskanwa	Maskanwa Water Supply Scheme	1	2	5	12	1	0.1707	150	30	0.0030	8121	0.5576	0.1287	23.09	0.0453	Electricity
353	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Ulraha	Ulraha Water Supply Scheme	1	2	13	18	1	0.1707	150	30	0.0030	8241	0.5163	0.1238	23.98	0.0453	Electricity
354	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Manihari	Manihari Water Supply Scheme	1	1	5	10	1	0.3115	130	30	0.0030	6075	0.2995	0.0665	22.19	0.0453	Electricity
355	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	SHAHPUR	SHAHPUR Water Supply Scheme	1	1	6	12	1	0.3115	160	30	0.0030	13198.44	0.5037	0.0984	19.55	0.0453	Electricity
356	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	RAJPUR	RAJPUR Water Supply Scheme	1	1	5	16	1	0.3115	150	30	0.0030	8944	0.6074	0.1433	23.59	0.0453	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
357	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Itiathok	Bareily	Bareily Water Supply Scheme	1	2	9	16	1	0.1707	140	30	0.0030	10574	0.5600	0.1254	22.40	0.0453	Electricity
358	Gonda	Larsen & Toubro Limited	JHANJHARI	BABHANI KANOONGO	BABHANI KANOONGO Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1712	330	30	0.0030	5916	0.3357	0.0839	25.00	0.0910	Solar
359	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	CHURRA MURRA	CHURRA MURRA Water Supply Scheme	1	2	5	12	1	0.3115	150	30	0.0030	8601	0.4455	0.0982	22.04	0.0453	Electricity
360	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	NADANWA	NADANWA Water Supply Scheme	1	5	14	12	1	0.3411	210	30	0.0030	22346.8	0.9621	0.1845	19.18	0.0464	Electricity
361	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	RAIPUR PHAKIR	RAIPUR PHAKIR Water Supply Scheme	1	1	19	14	1	0.3165	180	30	0.0030	13750.443	0.6720	0.1497	22.28	0.0453	Electricity
362	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Vishunour	Vishunour Water Supply Scheme	1	2	6	10	1	0.1707	150	30	0.0030	12880	0.5725	0.0982	17.14	0.0453	Electricity
363	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	FATEPUR	FATEPUR Water Supply Scheme	1	1	3	14	1	0.3115	140	30	0.0030	6026	0.4646	0.0560	12.04	0.0453	Electricity
364	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	HARDWA	HARDWA Water Supply Scheme	1	3	11	16	1	0.3115	270	30	0.0030	19797	1.5025	0.2655	17.67	0.0464	Electricity
365	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	CHAUBEYPUR	CHAUBEYPUR Water Supply Scheme	1	2	6	14	1	0.3411	180	30	0.0030	15892	0.7574	0.1626	21.47	0.0464	Electricity
366	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	LOHRATAR	LOHRATAR Water Supply Scheme	1	2	11	12	1	0.3115	160	30	0.0030	9920	0.4992	0.0802	16.06	0.0453	Electricity
367	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Narayanpur	Narayanpur Water Supply Scheme	1	4	7	12	1	0.3115	190	30	0.0030	24358	0.8202	0.0830	10.12	0.0453	Electricity
368	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PANDRI KRIPAL	BASANTPUR TIWARI	BASANTPUR TIWARI Water Supply Scheme	1	1	4	10	1	0.1717	380	30	0.0030	6949.69	0.4292	0.1001	23.32	0.0910	Solar
369	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PANDRI KRIPAL	BHEEMUPUR or bhivpur	BHEEMUPUR Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1707	120	30	0.0030	6896	0.3297	0.0603	18.28	0.0453	Electricity
370	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Hardiha Sapaur	Hardiha Sapaur Water Supply Scheme	1	1	8	16	1	0.3223	490	30	0.0030	11370	0.6177	0.0776	12.55	0.1213	Solar
371	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Bhelwa Bhan	Bhelwa Bhan Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1707	120	30	0.0030	5320	0.2983	0.0746	25.00	0.0453	Electricity
372	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Pakadi Maru Deeh Khas	Pakadi Maru Deeh Khas Water Supply Scheme	1	2	7	12	1	0.1712	190	30	0.0030	10393	0.9439	0.1500	15.89	0.0453	Electricity
373	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Rupaideeh	Paraspur Allahwa	Paraspur Allahwa Water Supply Scheme	1	1	3	10	1	0.1707	110	30	0.0030	5875	0.2581	0.0420	16.27	0.0453	Electricity
374	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDIH	TENDWA GULAM	TENDWA GULAM Water Supply Scheme	1	1	2	10	1	0.1707	100	30	0.0030	4376.04	0.2273	0.0497	21.88	0.0453	Electricity
375	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	VEUDA MAJHA	VEUDA MAJHA Water Supply Scheme	1	2	17	18	1	0.3152	220	30	0.0030	27412	1.1263	0.1813	16.10	0.0453	Electricity
376	Gonda	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	PIPARI	PIPARI Water Supply Scheme	1	1	6	18	1	0.1717	350	30	0.0030	8664.105	0.4272	0.1068	25.00	0.0910	Solar
377	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Sehriya	Sehriya Water Supply Scheme	1	1	11	14	1	0.1707	160	30	0.0030	16998	0.6709	0.1236	18.42	0.0453	Electricity
378	Gonda	Larsen & Toubro Limited	BABHANJOT	Karoha	Karoha Water Supply Scheme	1	3	3	10	1	0.1712	190	30	0.0030	9913	0.6306	0.1576	25.00	0.0453	Electricity
379	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Mahadeo_2	Mahadeo_2 Water Supply Scheme	0	1	6	14	1	0.1712	310	30	0.0030	9484	0.5976	0.0825	13.81	0.0476	Electricity
380	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Laxmi Nagar Grint	Laxmi Nagar Grint Water Supply Scheme	1	1	12	18	1	0.1712	250	30	0.0030	10717	0.6962	0.1287	18.49	0.0464	Electricity
381	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	Karuwa	Karuwa Water Supply Scheme	1	2	10	16	1	0.3152	290	30	0.0030	11664	0.8870	0.2217	25.00	0.0464	Electricity
382	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	AKOHARI	AKOHARI Water Supply Scheme	1	1	7	12	1	0.3152	190	30	0.0030	11097	0.5266	0.1054	20.02	0.0453	Electricity
383	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	HALDHAR MAU	HALDHAR MAU Water Supply Scheme	1	1	13	18	1	0.3425	810	30	0.0045	10818.428	0.8150	0.2037	25.00	0.1819	Solar
384	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	HARSINGHPUR	HARSINGHPUR Water Supply Scheme	1	1	10	12	1	0.3229	560	30	0.0030	9374.57	0.6454	0.1543	23.91	0.1213	Solar
385	GB NAGAR	LC INFRA	BISRAKH	DURIYAI	TALABPUR URF HATHIPUR	1	1	1	12	1	0.1693	165.747	50	0.0076	3898	0.3574	0.1486	41.59	0.1127	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
386	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Dubaha Bazar	Dubaha Bazar Water Supply Scheme	1	1	4	12	1	0.3152	250	30	0.0030	8454	0.6854	0.1714	25.00	0.0453	Electricity
387	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PADHI BARA	PADHI BARA Water Supply Scheme	1	1	15	12	1	0.3419	700	30	0.0030	15967.02	1.0344	0.2319	22.42	0.1516	Solar
388	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MANKAPUR	VIREPUR	VIREPUR Water Supply Scheme	1	1	14	16	1	0.1712	250	30	0.0030	17269.28	0.8023	0.1457	18.16	0.0453	Electricity
389	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Devriya Alawal	Devriya Alawal Water Supply Scheme	1	1	4	14	1	0.1717	490	30	0.0030	14780	1.0609	0.2652	25.00	0.0487	Electricity
390	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Nova Gaon	Nova Gaon Water Supply Scheme	1	2	7	14	1	0.1712	260	30	0.0030	9581	0.7497	0.1874	25.00	0.0453	Electricity
391	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	RAMPUR DUBAVAL	RAMPUR DUBAVAL Water Supply Scheme	1	1	2	10	1	0.1707	140	30	0.0030	4711	0.2871	0.0637	22.18	0.0453	Electricity
392	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mujhena	Mahesh Bhari-Khawaja Jot	Mahesh Bhari_Khawaja Jot Water Supply Scheme	2	3	28	16	1	0.1844	980	30	0.0045	28545	1.5739	0.3604	22.90	0.2123	Solar
393	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	GILOULI	GILOULI Water Supply Scheme	1	1	5	12	1	0.1712	190	30	0.0030	9134	0.5201	0.1300	25.00	0.0453	Electricity
394	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Nandaur1	Nandaur1 Water Supply Scheme	1	1	6	16	1	0.3427	270	30	0.0030	25053	1.0785	0.2696	25.00	0.0464	Electricity
395	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	ANANTPUR	ANANTPUR Water Supply Scheme	1	2	7	12	1	0.1717	450	30	0.0030	9622.501	0.5292	0.1323	25.00	0.0910	Solar
396	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Pipra Bhodar	Pipra Bhodar Water Supply Scheme	1	4	16	12	1	0.1712	260	30	0.0030	11769	0.7436	0.1715	23.07	0.0453	Electricity
397	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Rupaidih	Harkhapur	Harkhapur Water Supply Scheme	1	2	6	10	1	0.1707	170	30	0.0030	7262	0.4146	0.0814	19.63	0.0453	Electricity
398	GB NAGAR	LC INFRA	BISRAKH	DURIYAI	DURIYAI	1	1	1	14	1	0.1993	637.934	50	0.0076	10576	1.2979	0.6383	49.18	0.1994	Solar
399	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Paraspatti Majhwar	Paraspatti Majhwar Water Supply Scheme	1	1	24	18	1	0.3674	1270	30	0.0045	39775	2.0610	0.5152	25.00	0.3032	Solar
400	Gonda	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	Anbhula	Anbhula Water Supply Scheme	1	1	2	10	1	0.1712	180	30	0.0030	6526	0.3641	0.0910	25.00	0.0453	Electricity
401	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Bhopatpur	Bhopatpur Water Supply Scheme	1	1	14	16	1	0.1844	940	30	0.0045	20120	1.1505	0.2876	25.00	0.1819	Solar
402	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	KARDA	KARDA Water Supply Scheme	1	1	17	18	1	0.1712	280	30	0.0030	18830	1.0976	0.2222	20.25	0.0464	Electricity
403	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Amawa	Amawa Water Supply Scheme	1	2	19	18	1	0.1712	290	30	0.0053	17161	0.9134	0.2284	25.00	0.0464	Electricity
404	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	Madha Bujurg	Madha Bujurg Water Supply Scheme	1	2	4	12	1	0.1717	500	30	0.0053	8024	0.5188	0.1297	25.00	0.1213	Solar
405	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	Pikaura	Pikaura Water Supply Scheme	1	1	3	10	1	0.1707	110	30	0.0053	4289.6	0.2588	0.0588	22.71	0.0453	Electricity
406	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Parsa Tiwari	Parsa Tiwari Water Supply Scheme	1	2	6	14	1	0.1707	160	30	0.0053	9753	0.6725	0.1681	25.00	0.0453	Electricity
407	Gonda	Larsen & Toubro Limited	BELSAR	BHAT PURWA	BHAT PURWA Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1707	100	30	0.0030	2679	0.1993	0.0225	11.29	0.0453	Electricity
408	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDIH	Pipra Bazar	Pipra Bazar Water Supply Scheme	1	3	18	16	1	0.1712	180	30	0.0030	15326	0.9695	0.1235	12.74	0.0453	Electricity
409	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Amouthi	Amouthi Water Supply Scheme	1	1	7	14	1	0.3207	390	30	0.0030	7225	0.4183	0.0804	19.21	0.0910	Solar
410	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Deverda	Deverda Water Supply Scheme	1	1	15	12	1	0.1712	230	30	0.0030	20593	1.1894	0.2829	23.78	0.0464	Electricity
411	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	SHIVGARH	SHIVGARH Water Supply Scheme	1	2	8	14	1	0.3427	170	30	0.0030	17839	0.7743	0.1545	19.95	0.0453	Electricity
412	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PISAIYYA	PISAIYYA Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.3427	120	30	0.0030	5785	0.3236	0.0780	24.12	0.0453	Electricity
413	Gonda	Larsen & Toubro Limited	RUPAIDEEH	Gudgudiapur	Gudgudiapur Water Supply Scheme	1	1	2	10	1	0.1707	100	30	0.0030	3994	0.2199	0.0550	25.00	0.0453	Electricity
414	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Parwati	Parwati Water Supply Scheme	1	1	5	12	1	0.3115	130	30	0.0030	11060	0.4574	0.0676	14.77	0.0453	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
415	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mujehana	Shukul Purwa	Shukul Purwa Water Supply Scheme	1	1	4	12	1	0.1707	110	30	0.0030	5558	0.3096	0.0696	22.49	0.0453	Electricity
416	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	DOMA KALPI	DOMA KALPI Water Supply Scheme	1	2	10	14	1	0.3115	200	30	0.0030	18570	1.1159	0.2116	18.96	0.0453	Electricity
417	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	PARSAPUR THANWA	PARSAPUR THANWA Water Supply Scheme	1	1	6	12	1	0.3115	130	30	0.0030	10258	0.4087	0.0447	10.95	0.0453	Electricity
418	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Pure Maholiya	Pure Maholiya Water Supply Scheme	1	1	6	12	1	0.3152	130	30	0.0030	7652	0.4259	0.1071	25.15	0.0453	Electricity
419	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Pachamari	Pachamari Water Supply Scheme	1	1	8	12	1	0.3115	130	30	0.0030	7174	0.3827	0.0820	21.41	0.0453	Electricity
420	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	BATAURA LOHANGI	BATAURA LOHANGI Water Supply Scheme	1	3	7	14	1	0.3427	190	30	0.0030	17475.832	1.0762	0.1930	17.93	0.0464	Electricity
421	Gonda	Larsen & Toubro Limited	CHHAPIA	SIKRA TAPPA KOT	SIKRA TAPPA KOT Water Supply Scheme	1	2	6	12	1	0.1707	110	30	0.0030	8003.7	0.4082	0.0927	22.72	0.0453	Electricity
422	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MUJEHANA	Sohans-Turkadeeha	Sohans-Turkadeeha Water Supply Scheme	2	3	11	16	1	0.1712	300	30	0.0030	25941	2.2209	0.3386	15.24	0.0464	Electricity
423	Gonda	Larsen & Toubro Limited	MANKAPUR	BARSAINIYA LAKHPATRAY	BARSAINIYA LAKHPATRAY Water Supply Scheme	1	1	3	10	1	0.1712	230	30	0.0030	2480.943	0.2023	0.0506	25.00	0.0606	Solar
424	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Babhanjot	MAJHAVATOG	MAJHAVATOG Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1707	140	30	0.0030	19307	0.6828	0.1199	17.56	0.0453	Electricity
425	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri Kripal	Bararai	Bararai Water Supply Scheme	1	1	3	10	1	0.1707	120	30	0.0030	11801	0.4904	0.1188	24.22	0.0453	Electricity
426	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	BAKHARVA	BAKHARVA Water Supply Scheme	1	5	5	14	1	0.1712	210	30	0.0030	31303	1.6893	0.3573	21.15	0.0464	Electricity
427	Gonda	Larsen & Toubro Limited	JHANJHARI	MUGHALJOT	MUGHALJOT Water Supply Scheme	1	1	3	14	1	0.1712	290	30	0.0030	7078.601	0.3441	0.0860	25.00	0.0910	Solar
428	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Andhiyari	Andhiyari Water Supply Scheme	1	2	5	14	1	0.1707	130	30	0.0030	11966.341	0.5590	0.1284	22.97	0.0453	Electricity
429	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Jahagirawa	Jahagirawa Water Supply Scheme	1	1	6	14	1	0.3115	140	30	0.0030	6592	0.6990	0.1582	22.63	0.0453	Electricity
430	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	KARAUNDI	KARAUNDI Water Supply Scheme	1	1	5	12	1	0.3165	110	30	0.0030	7925	0.3193	0.0506	15.84	0.0453	Electricity
431	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri Kripal	Kungawan	Kungawan Water Supply Scheme	1	2	3	16	1	0.1717	400	30	0.0053	12667	0.8339	0.2085	25.00	0.0910	Solar
432	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Katauli	Katauli Water Supply Scheme	1	1	6	14	1	0.3411	110	30	0.0030	5454	0.3090	0.0772	25.00	0.0464	Electricity
433	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Haldharmau	Umariya	Umariya Water Supply Scheme	1	2	7	16	1	0.3427	140	30	0.0030	12594	0.6729	0.1509	22.42	0.0453	Electricity
434	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Belsar	Garhi	Garhi Water Supply Scheme	1	1	9	16	1	0.1707	170	30	0.0030	26191	1.1889	0.1738	14.62	0.0453	Electricity
435	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Khamharia Buzurg	Khamharia Buzurg Water Supply Scheme	1	2	7	18	1	0.1707	150	30	0.0030	15189	0.9663	0.1493	15.45	0.0453	Electricity
436	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	MAHADEWA	MAHADEWA Water Supply Scheme	1	1	7	12	1	0.3115	120	30	0.0030	14759	0.5112	0.0330	6.45	0.0453	Electricity
437	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Wazirganj	Ganeshpur Grint	Ganeshpur Grint Water Supply Scheme	1	2	9	18	1	0.1707	140	30	0.0030	24045	0.9406	0.1575	16.74	0.0453	Electricity
438	Ghazipur	HFCLJWIL(JV)	Sadat	PYAREPUR	PYAREPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	14	1	0.1389	190	40	0.0060	9690	0.4830	0.0844	17.47	0.0817	Solar
439	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANA	SIDHARI	SIDHARI	1	1	3	12	1	0.1560	430	35	0.0058	7110	0.6420	0.2010	31.31	0.1383	Solar
440	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	JAHANAGANJ	NARAHATHA BANAPUR	NARAHATHA BANAPUR	1	2	3	12	1	0.1540	580	30	0.0045	11158	1.0539	0.3360	31.88	0.1729	Solar
441	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	LACHHIRAMPUR KHAS	LACHHIRAMPUR KHAS	1	3	6	14	1	0.1540	600	30	0.0045	24102	1.8029	0.6540	36.27	0.1685	Solar
442	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	MAHARAJPUR	MAHARAJPUR	1	3	3	12	1	0.1540	540	30	0.0045	11915	1.4231	0.5251	36.90	0.1685	Solar
443	Maharajganj	JMC Projects	Mithaura	Soneri Khas	Soneri Khas Gram Panchayat Scheme	1	1	1	12	1	0.1350	140	30	0.0027	1702	0.1488	0.0323	21.73	0.1127	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
444	Maharajganj	JMC Projects	Nautanwa	CHANDITHAN	Chandithan Gram Panchayat water supply scheme	1	1	1	12	1	0.1820	320	30	0.0045	5430	0.6337	0.1343	21.19	0.1127	Solar
445	Pratapgarh	JMC Projects	PATTI	DABAULI SUKHAV	DABAULI SUKHAV	1	1	2	12	1	0.0899	120	30	0.0027	6392	0.3638	0.0586	16.10	0.0453	Electricity
446	Pratapgarh	JMC Projects	KUNDA	MISHRA DAYALPUR	MISHRA DAYALPUR	1	1	4	12	1	0.1630	110	30	0.0027	4713	0.2986	0.0586	19.62	0.0453	Electricity
447	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	SUMERPUR	SUMERPUR	1	1	3	12	1	0.1630	120	30	0.0027	5412	0.3243	0.0418	12.88	0.0453	Electricity
448	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHAMANPUR	NARAYANPUR	NARAYANPUR	1	1	2	16	1	0.1635	140	30	0.0027	11055	0.6888	0.0868	12.60	0.0453	Electricity
449	Pratapgarh	JMC Projects	VIHAR	BHEEKHPUR KANIDIH	BHEEKHPUR KANIDIH	1	1	2	12	1	0.1635	160	30	0.0027	7531	0.4153	0.0591	14.24	0.0453	Electricity
450	Pratapgarh	JMC Projects	PATTI	NARANGPUR	NARANGPUR	1	2	2	12	1	0.1630	110	30	0.0027	9321	0.4390	0.0722	16.44	0.0453	Electricity
451	Pratapgarh	JMC Projects	RAMPUR SANGRAMGARH	UMARPUR	UMARPUR	1	1	2	12	1	0.1630	130	30	0.0027	5124	0.3303	0.0223	6.74	0.0453	Electricity
452	Pratapgarh	JMC Projects	MAGRAURA	BAHUPUR	BAHUPUR	1	1	2	12	1	0.0885	120	30	0.0027	10400	0.5122	0.0812	15.86	0.0453	Electricity
453	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	FATEHABAD	Fatahabad Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1322	310	30	0.0030	6620	0.5535	0.1970	35.59	0.1128	Solar
454	Pratapgarh	JMC Projects	ASPUR DEOSARA	RAMPUR BABAREEHA	RAMPUR BAURIHA	1	1	2	16	1	0.0885	130	30	0.0027	7385	0.4163	0.0579	13.91	0.0453	Electricity
455	Pratapgarh	JMC Projects	BABA BELKHARNATH	OJHALA	OJHALA	1	1	6	12	1	0.0885	110	30	0.0027	6880	0.3703	0.0536	14.48	0.0453	Electricity
456	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	FATEHABAD	Nagaliya Lacchampur Water Supply Scheme	1	1	1	14	1	0.1329	230	30	0.0030	3067	0.3402	0.1202	35.33	0.1128	Solar
457	Pratapgarh	JMC Projects	BABAGANJ	ANNAWAN	ANNAWAN	1	1	2	12	1	0.1630	105	30	0.0027	2722	0.2220	0.0256	11.52	0.0445	Electricity
458	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	HUSENPUR	HUSENPUR	1	1	2	12	1	0.1630	115	30	0.0027	4495	0.2782	0.0349	12.54	0.0445	Electricity
459	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	HARPUR SOUDH	HARPUR SOUDH	1	1	11	12	1	0.2211	150	30	0.0045	11124	0.6539	0.0890	13.61	0.0434	Electricity
460	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	DEWAPUR SAKLI	DEWAPUR SAKLI	1	3	6	12	1	0.2211	210	30	0.0045	31549	1.6030	0.1735	10.83	0.0430	Electricity
461	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	RAWATPUR	RAWATPUR	1	4	8	12	1	0.2211	230	30	0.0045	20818	1.7738	0.1411	7.96	0.0434	Electricity
462	Sitapur	NCC Ltd	Machreta	Fattepur	Fattepur	1	1	3	12	1	0.1797	340	40	0.0036	20158	1.1100	0.3010	27.12	0.0910	Solar
463	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	HALAMAI	HALAMAI	1	1	2	12	1	0.2466	190	30	0.0045	7434	0.5519	0.0714	12.93	0.0464	Electricity
464	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	SARAI BHIMSE	SARAI BHIMSE	1	1	2	14	1	0.2472	230	30	0.0045	8229	0.4614	0.0464	10.05	0.0464	Electricity
465	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	PAHADPUR GAJEHDA	PAHADPUR GAJEHDA	1	1	3	14	1	0.2466	170	30	0.0045	6439	0.3439	0.0312	9.08	0.0464	Electricity
466	Pratapgarh	JMC Projects	LAKSHMANPUR	BOJHWA	BOJHWA	1	1	3	14	1	0.2462	170	30	0.0045	4481	0.2954	0.0279	9.46	0.0464	Electricity
467	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	MISIRPUR	MISIRPUR	1	1	4	14	1	0.2466	190	30	0.0045	5636	0.3342	0.0643	19.24	0.0464	Electricity
468	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	LAKHAPUR	LAKHAPUR	1	1	2	14	1	0.2466	170	30	0.0045	6991	0.4294	0.0424	9.87	0.0464	Electricity
469	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	RAIPUR KALA	RAIPUR KALA	1	1	2	14	1	0.2466	180	30	0.0045	5636	0.2793	0.0348	12.45	0.0464	Electricity
470	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHYATHA	BARANPUR	BARANPUR	1	1	1	14	1	0.2462	170	30	0.0045	4481	0.3110	0.0309	9.93	0.0464	Electricity
471	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	HATHAURA SARAI	HATHAURA SARAI	1	1	3	12	1	0.2273	220	30	0.0045	9488	0.4201	0.0405	9.65	0.0464	Electricity
472	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BASIRPUR	BASIRPUR	1	1	10	14	1	0.2273	310	30	0.0045	21656	1.0796	0.1654	15.32	0.0464	Electricity
473	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BUDHA KUMBHAPUR	BUDHA KUMBHAPUR	1	1	6	14	1	0.2469	250	30	0.0045	4160	0.3454	0.0274	7.93	0.0464	Electricity
474	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	Muar Adhar Ganj	MUAR ADHARGANJ	1	1	3	16	2	0.4944	990	530	0.0801	20442	1.2400	0.1291	10.41	0.2769	Solar
475	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	AUDHANPUR	AUDHANPUR	1	1	6	18	2	0.4931	750	530	0.0801	16169	0.8225	0.0365	4.44	0.0533	Solar
476	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	VAISHPUR	VAISHPUR	1	1	2	14	1	0.2472	500	30	0.0045	5504	0.5543	0.1394	25.15	0.1385	Solar
477	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	AMLI DANDH	AMLI DANDH	1	1	4	12	1	0.2472	220	30	0.0045	13516	0.4210	0.0942	22.36	0.0614	Electricity
478	Pratapgarh	JMC Projects	GAURA	NARAINPUR KALA	NARAINPUR KALA	1	2	7	12	1	0.2472	500	30	0.0045	12816	0.6871	0.0691	10.06	0.1136	Solar
479	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Niyamatabad	Puraini	Puraini	1	1	2	16	1	0.1545	390	40	0.0060	4537	0.6688	0.2425	36.26	0.1381	Solar
480	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Niyamatabad	Amogpur & Kush	Amogpur & Kush Kala	2	2	2	12	1	0.1949	540	40	0.0060	17018	2.4503	1.1900	48.56	0.0462	Electricity
481	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Sakaldiha	Amara & Nasirpur	Amara & Nasirpur	2	3	9	16	1	0.2109	880	40	0.0060	16014	1.9459	0.9288	47.73	0.1985	Solar
482	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Sakaldiha	Jivanpur & Tarapur	Jivanpur & Tarapur	2	2	4	12	1	0.2102	700	40	0.0060	7691	1.1504	0.5122	44.53	0.1985	Solar
483	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Niyamatabad	Ghuron	Ghuron	1	1	2	12	1	0.1538	270	40	0.0060	5280	0.4311	0.1180	27.36	0.1079	Solar
484	CHANDAULI	HFCL)WIL(JV)	Niyamatabad	Dulahipur	Dulahipur	1	1	1	12	1	0.2109	840	40	0.0060	20907	2.6706	0.9489	35.53	0.0484	Electricity
485	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Colonelganj	Changeriya - Budhwaliya	Changeriya -Budhwaliya Water Supply Scheme	2	2	17	18	1	0.3674	1320	30	0.0045	25542	2.1338	0.4080	19.12	0.3032	Solar
486	Gonda	Larsen & Toubro Limited	COLONELGANJ	KUTUBAPUR	KUTUBAPUR Water Supply Scheme	1	1	7	12	1	0.3427	190	30	0.0030	10104.38	0.5384	0.1346	25.00	0.0464	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
487	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Haldharmau	Padaria-Gursari	Padaria-Gursari Water Supply Scheme	2	2	15	12	1	0.3419	770	30	0.0045	16684	1.1187	0.2797	25.00	0.1516	Solar
488	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BHANSAHA	BHANSAHA Water Supply Scheme	1	1	15	12	1	0.3427	190	30	0.0030	17983	0.6827	0.1196	17.52	0.0464	Electricity
489	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Chilbil mahas_JaghadishpurBaldi	Chilbil mahas_JaghadishpurBaldi Water Supply Scheme	2	2	9	18	1	0.3419	710	30	0.0030	15764	0.9731	0.2433	25.00	0.1516	Solar
490	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Lalpur-Gandahi	Lalpur-Gandahi Water Supply Scheme	2	2	30	12	1	0.3430	970	30	0.0045	24574	1.8202	0.4550	25.00	0.1819	Solar
491	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Katra Bazar	Mathura	Mathura Water Supply Scheme	1	1	8	16	1	0.3427	180	30	0.0030	8858	0.4674	0.1081	23.13	0.0464	Electricity
492	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Devi Nagar	Devi Nagar Water Supply Scheme	1	1	12	16	1	0.3427	220	30	0.0030	22617	0.9724	0.1720	17.69	0.0464	Electricity
493	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NawabGanj	Gari_Pahli	Gari_Pahli Water Supply Scheme	2	2	14	16	1	0.3430	910	30	0.0045	28325	1.4476	0.3914	27.04	0.1819	Solar
494	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Shobhapur_Parsapur	Shobhapur_Parsapur Water Supply Scheme	2	2	16	12	1	0.3430	880	30	0.0045	33223	1.5188	0.3797	25.00	0.1819	Solar
495	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	NARDA_katalla	NARDA_kataila Water Supply Scheme	2	2	4	14	1	0.3419	770	30	0.0045	19916	1.1198	0.2953	26.37	0.1819	Solar
496	Gonda	Larsen & Toubro Limited	ParasPur	Pure Tiwari_Banua	Pure Tiwari_Banua Water Supply Scheme	2	3	16	16	1	0.3419	790	30	0.0045	25470	1.2730	0.2565	20.15	0.1819	Solar
497	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	GONAWAN	GONAWAN	1	3	14	14	1	0.3427	230	30	0.0030	12570	0.9287	0.2097	22.58	0.0453	Electricity
498	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	ASHOKPUR	ASHOKPUR	1	1	33	12	1	0.3436	1180	30	0.0045	34568.34	2.0915	0.3343	15.98	0.2123	Solar
499	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BHARATHA ITAHIYA	BHARATHA ITAHIYA	1	1	14	16	1	0.3427	230	30	0.0030	16561.41	0.9143	0.2057	22.50	0.0453	Electricity
500	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	PARSAUNA	PARSAUNA	1	1	11	14	1	0.3427	160	30	0.0030	8839	0.4188	0.0672	16.06	0.0464	Electricity
501	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	SISAI JOGA	SISAI JOGA	1	2	25	16	1	0.3427	270	30	0.0030	20741	1.0311	0.2353	22.82	0.0476	Electricity
502	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Nawabganj	Gouriya	Gouriya	1	2	8	14	1	0.3427	280	30	0.0030	23391	1.3017	0.1858	14.27	0.0464	Electricity
503	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	KISHUNDASPUR	KISHUNDASPUR	1	1	7	10	1	0.3427	140	30	0.0030	9422	0.3516	0.0356	10.12	0.0453	Electricity
504	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Baksaila	Baksaila	1	1	2	10	1	0.3427	160	30	0.0030	11018	0.4780	0.0862	18.03	0.0453	Electricity
505	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	DHANAURA	DHANAURA	1	1	5	12	1	0.3427	180	30	0.0030	8701	0.3926	0.0569	14.48	0.0453	Electricity
506	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	Dubaai	Dubaai	1	1	9	14	1	0.3223	480	30	0.0030	4119	0.3149	0.0618	19.62	0.1213	Solar
507	Gonda	Larsen & Toubro Limited	HALDARMAU	Beerpur	Beerpur	1	1	6	12	1	0.3223	450	30	0.0030	5792	0.4039	0.0427	10.57	0.0910	Solar
508	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	Jujharipur	Jujharipur	1	1	8	12	1	0.3427	190	30	0.0030	12518	0.6248	0.1457	23.32	0.0453	Electricity
509	Gonda	Larsen & Toubro Limited	TARABGANJ	VISHUNPUR	VISHUNPUR	1	1	11	12	1	0.3427	200	30	0.0030	13096	0.6336	0.1114	17.58	0.0453	Electricity
510	Gonda	Larsen & Toubro Limited	NAWABGANJ	Sotiya_Surjapur	Sotiya_Surjapur Water Supply Scheme	2	3	8	12	1	0.3413	610	30	0.0045	21317	0.8257	0.0927	11.23	0.1213	Solar
511	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Bijua	Kunwarpur Kala	Kunwarpur Kala	1	3	3	12 & 12	2	0.3275	450	80	0.0081	10635	0.9192	0.1916	20.84	0.1562	Solar
512	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Lakhimpur	Mohammadpur Kaimhara	Mohammadpur Kaimhara	1	1	2	12	1	0.1331	215	40	0.0041	2972	0.2921	0.0891	30.50	0.1128	Solar
513	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Palia	Mujaha	Mujaha	1	1	1	12	1	0.1331	195	40	0.0041	12543	0.5081	0.1974	38.85	0.1128	Solar
514	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Bankeyganj	Vazeer Nagar	Vazeer Nagar	1	1	2	12	1	0.1331	123	40	0.0041	3479	0.2185	0.0659	30.16	0.1128	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
515	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Kumbhi Gola	Lalhapur	Lalhapur	1	1	1	12	1	0.1331	172	40	0.0041	1790	0.1440	0.0345	23.96	0.1128	Solar
516	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	BHADAR	ISMAILPUR	ISMAILPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	18	1	0.2178	240	25	0.0025	33018	2.2230	0.8676	39.03	0.0772	Electricity
517	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	Naharpur, Bharma	NAHARPUR & BHARMA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	10	16	1	0.2475	520	35	0.0053	22238	1.9028	0.7816	41.08	0.1736	Solar
518	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	MAHADEV KALAN	MAHADEV KALAN WSS	1	1	6	14	1	0.1755	715	30	0.0052	14609	0.9583	0.1289	13.45	0.1734	Solar
519	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	RAGHAV BASTI & ITAWA KHURD	RAGHAV BASTI & ITAWA KHURD WSS	2	5	16	14	1	0.1783	808	30	0.0052	26524	1.5714	0.2938	18.70	0.1994	Solar
520	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	AMGHATI & RADHA NAGAR	AMGHATI & RADHA NAGAR WSS	2	5	16	14	1	0.1795	1053	30	0.0052	30190	2.0424	0.4183	20.48	0.2341	Solar
521	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	KOURIA	KOURIA WSS	1	1	6	14	1	0.1792	1030	30	0.0052	10525	1.2394	0.2404	19.40	0.2341	Solar
522	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	Maraila &	Maraila & BANGHUSRA WSS	2	4	11	14	1	0.1783	821	30	0.0052	22960	1.4102	0.1867	13.24	0.1994	Solar
523	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JHANJHARI	PATHWALIA	PATHWALIA WSS	1	1	11	14	1	0.1799	1187	30	0.0052	15794	1.8617	0.4489	24.11	0.2601	Solar
524	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	FATEHPUR KOTHANA	FATEHPUR KOTHANA WSS	1	1	5	14	1	0.3152	624	30	0.0052	17876	0.9691	0.1450	14.96	0.1734	Solar
525	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	PUREY MUSADDI	PUREY MUSADDI WSS	1	5	16	14	1	0.1752	737	30	0.0052	26148	1.5083	0.2622	17.38	0.1994	Solar
526	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	BARDHOLIPUR	BARDHOLIPUR WSS	1	2	4	'14	1	0.1596	484	30	0.0036	10456	0.7450	0.2116	28.40	0.1387	Solar
527	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	BAGDAR GRINT	BAGDAR GRINT WSS	1	1	18	14	1	0.1596	509	30	0.0027	18051	0.8798	0.0907	10.31	0.1387	Solar
528	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	DHARKUINYA & PRATAPPUR	DHARKUINYA & PRATAPPUR WSS	2	2	22	14	1	0.3156	727	30	0.0052	28573	1.4151	0.2291	16.19	0.1994	Solar
529	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	Kuri & Dhema	Kuri & Dhema WSS	2	4	15	14	1	0.3195	954	30	0.0052	28328	2.2489	0.4743	21.09	0.1994	Solar
530	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	PALHARPUR	PALHARPUR WSS	1	2	17	14	1	0.2978	574	30	0.0036	17141	0.9954	0.1395	14.01	0.1387	Solar
531	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	Narayanpur Grant	Narayanpur Grant WSS	1	2	11	14	1	0.1785	712	30	0.0052	30175	1.5930	0.2010	12.62	0.1734	Solar
532	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	JAGATAPUR	JAGATAPUR WSS	1	2	4	14	1	0.1630	442	30	0.0036	11495	0.6770	0.0965	14.25	0.1387	Solar
533	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	ITRAUR	ITRAUR WSS	1	1	14	14	1	0.1596	504	30	0.0036	17154	0.9203	0.1506	16.36	0.1387	Solar
534	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	TAMBEPUR & DHARAMDASH PUR	TAMBEPUR & DHARAMDASH PUR WSS	2	3	10	14	1	0.1600	573	30	0.0036	21151	1.2036	0.2088	17.35	0.1387	Solar
535	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	MADNAPUR & CHANDPUR DURGA	MADNAPUR & CHANDPUR DURGA WSS	2	2	6	14	1	0.1600	563	30	0.0036	17373	1.1717	0.2884	24.61	0.1387	Solar
536	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	TALAGANJ GRINT	TALAGANJ GRINT WSS	1	1	16	14	1	0.1748	672	30	0.0052	24644	1.6491	0.1782	10.81	0.1734	Solar
537	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	BABHANJOT	DHODHUPUR	DHODHUPUR WSS	1	2	4	14	1	0.1596	395	30	0.0036	11733	0.6496	0.0950	14.62	0.1127	Solar
538	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	SUKULPUR	SUKULPUR WSS	1	2	7	14	1	0.1596	380	30	0.0036	9205	0.5963	0.1330	22.30	0.1127	Solar
539	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	SAKATPUR	SAKATPUR WSS	1	1	8	14	1	0.2972	452	30	0.0036	15067	0.7250	0.0592	8.17	0.1387	Solar
540	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JAHANJHARI	HARIPUR	HARIPUR WSS	1	2	9	14	1	0.1596	454	30	0.0036	15227	0.8824	0.1552	17.59	0.1387	Solar
541	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	PATIJIA BUZURG	PATIJIA BUZURG WSS	1	2	10	14	1	0.1600	559	30	0.0036	16260	1.1312	0.1440	12.73	0.1387	Solar
542	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	Shah Nagar ,Harkhupur, Sonbarsa,	HARKHUPUR WSS	1	3	10	14	1	0.1600	571	30	0.0036	18368	1.0068	0.1467	14.57	0.1387	Solar
543	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	JAHANJHARI	Kalandarpur Chaubey ,Pure Hemraj	Kalandarpur Chaubey WSS	1	2	6	14	1	0.1596	376	30	0.0036	5786	0.5532	0.0338	6.11	0.1127	Solar
544	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	BENIPUR BAHTA	BENIPUR BAHTA WSS	1	2	6	14	1	0.1596	390	30	0.0036	8949	0.7038	0.2138	30.38	0.1127	Solar
545	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	BAHARE KUWAN	BAHARE KUWAN WSS	1	3	6	14	1	0.1596	374	30	0.0036	10051	0.6761	0.1538	22.75	0.1127	Solar
546	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	MAHOLI KHORI	MAHOLI KHORI WSS	1	3	16	16	1	0.1752	717	30	0.0052	40072	2.0450	0.2474	12.10	0.1994	Solar
547	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	HADIYA	HADIYA WSS	1	1	2	14	1	0.1596	321	30	0.0036	9145	0.4959	0.0536	10.81	0.1127	Solar
548	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	MADHEEPUR	MADHEEPUR WSS	1	1	8	14	1	0.1596	404	30	0.0036	15029	0.8765	0.0692	7.90	0.1127	Solar
549	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	CHHAPIA	PIPRATAPPAKOT	PIPRATAPPAKOT WSS	1	3	6	14	1	0.1596	321	30	0.0036	12306	0.5728	0.0540	9.43	0.1127	Solar
550	Fatehpur	GAYATRI-RAMKY JV	Bhitaura	SARAI UDIRA	SARAI UDIRA	1	1	2	12	1	0.1674	130	30	0.0052	5261	0.5499	0.2200	40.01	0.0450	Electricity
551	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	DIGH	SADASHIV PATTI	SADASHIV PATTI	1	1	2	12	1	0.1528	290	30	0.0031	6794	0.4534	0.0977	21.54	0.1128	Solar
552	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	DIGH	PURWA UPERWAR	PURWA UPERWAR	1	1	2	12	1	0.1534	420	30	0.0031	10575	0.8276	0.2052	24.80	0.1128	Solar
553	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	AURAI	THEGHIPUR	THEGHIPUR	1	1	1	16	1	0.1534	460	30	0.0031	9321	0.6039	0.1110	18.38	0.1389	Solar
554	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	GYANPUR	JOHARPUR	JOHARPUR	1	4	6	12	1	0.1809	1640	30	0.0056	10954	1.4407	0.3580	24.85	0.3819	Solar
555	SANT RAVIDAS NAGAR	GA INFRA - BABA (JV)	BHADOHI	BHAGWATI DASPUR	BHAGWATI DASPUR	1	1	3	12	1	0.1534	460	30	0.0031	5285	0.4619	0.0887	19.19	0.1389	Solar
556	Hardoi	NCC Ltd	PIHANI	FATTEPUR	FATTEPUR	1	2	3	14	1	0.1397	270	35	0.0036	9109	0.6120	0.0918	15.00	0.1127	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
557	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	INDALPUR JUGRAJ	INDALPUR JUGRAJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	12	1	0.2370	360	40	0.0061	7085	0.4700	0.0900	19.15	0.1389	Solar
558	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	JURAIYAN	JURAIYAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	16	1	0.1900	333	40	0.0060	6316	0.4220	0.0700	16.59	0.1736	Solar
559	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	LAUKAHA	LAUKAHA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1900	295	30	0.0060	4695	0.3860	0.0700	18.13	0.1389	Solar
560	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	BAUHAR	BAUHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.2490	721	40	0.0061	9910	1.1300	0.4580	40.53	0.2604	Solar
561	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	KHWAJAGIPUR, PALHEPUR	KHWAJAGIPUR & PALHEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	3	14	1	0.2490	733	40	0.0061	13019	1.3200	0.5000	37.88	0.2576	Solar
562	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BAKOTHI, KHASPUR	BAKOTHI & KHASPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	3	18	2	0.4860	960	550	0.0830	14372	1.5900	0.5300	33.33	0.4340	Solar
563	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BHARAT BANGAR	BHARAT BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	14	1	0.2350	544	40	0.0061	7809	0.6380	0.1700	26.65	0.1996	Solar
564	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	KAKRAHIYA, SANCHITPUR	SANCHITPUR & KAKRAHIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	12	1	0.2290	516	40	0.0061	8581	0.8800	0.2750	31.25	0.1996	Solar
565	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	SIKATHIYA	SIKATHIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.2460	689	40	0.0061	9974	1.1700	0.1700	14.53	0.3212	Solar
566	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHAVANIPUR	BHAVANIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.2370	400	40	0.0061	5696	0.5200	0.1250	24.04	0.1389	Solar
567	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BAWAN JHALA MUZAFFARPUR	BAWAN JHALA MUZAFFARPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.2130	490	40	0.0061	5570	0.5600	0.1300	23.21	0.1996	Solar
568	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	ISHWAR GANJ, HIRDAYPUR	ISHWAR GANJ & HIRDAYPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	12	1	0.2450	1006	40	0.0061	8508	0.9950	0.2440	24.52	0.3212	Solar
569	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	UTTARI	UTTARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.2490	738	40	0.0061	6320	0.7080	0.2270	32.06	0.2604	Solar
570	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	PARGAHI BANGAR, HORA KACHHAR	PARGAHI BANGAR & HORA KACHHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	5	5	18	1	0.2270	1075	40	0.0061	18786	1.4800	0.3180	21.49	0.3819	Solar
571	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	AMAULI	AMAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	16	1	0.2270	472	40	0.0061	11444	0.8600	0.1250	14.53	0.1996	Solar
572	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	LAHURIMAU KASIMPUR	LAHURIMAU KASIMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	12	1	0.2240	649	40	0.0061	7581	0.9940	0.4680	47.08	0.2562	Solar
573	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SUBHANPUR MURADNAGAR, BIBIPUR	SUBHANPUR MURADNAGAR & BIBIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	4	14	1	0.2490	1143	40	0.0061	12063	1.7700	0.5900	33.33	0.4427	Solar
574	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	MOHAMADPUR GHATAMPUR	MOHAMADPUR GHATAMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	12	1	0.2380	487	40	0.0061	13854	1.0100	0.1300	12.87	0.1736	Solar
575	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	MUSEPUR	MUSEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	12	1	0.2160	369	40	0.0061	5187	0.4800	0.1400	29.17	0.1736	Solar
576	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	MAHRAJPUR	MAHRAJPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	18	2	0.4670	1200	550	0.0830	16646	1.3500	0.2100	15.56	0.4687	Solar
577	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	NANAMAU	NANAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	14	1	0.2350	989	40	0.0061	15233	1.9700	0.7800	39.59	0.3819	Solar
578	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BITHI HAVELI, MERUWA	BITHI HAVELI & MERUWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	12	1	0.2040	561	40	0.0061	4994	0.7460	0.2700	36.19	0.1996	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
579	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SHAHAMPUR KOT, CHAUBI GAHI SHIKOHABAD	SHAHAMPUR KOT & CHAUBI GAHI SHIKOHABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	14	1	0.2240	723	40	0.0061	8501	1.0700	0.3770	35.23	0.2590	Solar
580	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BANI & ETRA	BANI & ETRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	4	16	2	0.4670	910	550	0.0830	15574	1.1100	0.1800	16.22	0.3472	Solar
581	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BANSATHI	BANSATHI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.2490	710	40	0.0061	9777	0.8900	0.2633	29.58	0.2604	Solar
582	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BEHTA	BEHTA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	16	1	0.2490	670	40	0.0061	10972	0.9800	0.2800	28.57	0.2604	Solar
583	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	BHAUSANA, KIRATPUR	BHAUSANA & KIRATPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	9	18	1	0.2490	782	40	0.0061	10760	1.0500	0.3460	32.95	0.3212	Solar
584	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHINDURY	BHINDURY GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.2490	660	40	0.0061	9889	0.9400	0.2500	26.60	0.2604	Solar
585	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	DAHELIYA, GAURI ABHAYPUR	DAHELIYA & GAURI ABHAYPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	5	14	1	0.2490	792	40	0.0061	12396	0.9100	0.2360	25.93	0.2604	Solar
586	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	KANJATI	KANJATI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	12	1	0.2490	621	40	0.0061	9039	0.8500	0.3150	37.06	0.2300	Solar
587	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	MANPUR, SHAHAPUR KAMA	MANPUR & SHAHAPUR KAMA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	2	5	7	12	1	0.2490	603	40	0.0061	9810	0.7830	0.2900	37.04	0.1996	Solar
588	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	NATHOOPUR	NATHOOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	12	1	0.2360	575	40	0.0060	9598	0.9400	0.3200	34.04	0.1996	Solar
589	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	NEVADA TARAPAT,KAKOOPUR NIHAL, KAKUPUR SITARAM	NEVADA TARAPAT,KAKOOPUR NIHAL & KAKUPUR SITARAM GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	6	8	14	1	0.2490	828	40	0.0061	17242	1.6500	0.6400	38.79	0.3212	Solar
590	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	RATANPUR, HINDUPUR	RATANPUR & HINDUPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	6	11	16	1	0.2490	744	40	0.0061	13507	1.2940	0.4740	36.63	0.2604	Solar
591	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	TAKTAULI, RAMPUR SAKHREJ	TAKTAULI & RAMPUR SAKHREJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	14	1	0.2490	862	40	0.0061	14917	1.3800	0.5450	39.49	0.3212	Solar
592	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	NADEEHA BUJURG	NADEEHA BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	16	1	0.2490	864	40	0.0061	12255	1.0200	0.3020	29.61	0.3212	Solar
593	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	SIRSIYA	GANDHI	GANDHI	1	1	6	12	2	0.2251	280	50	0.0046	5763	0.4888	0.1033	21.13	0.0780	Solar
594	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	JAMUNAHA	JOGIYA	JOGIYA	1	1	7	14	2	0.2797	470	60	0.0055	9708	0.8138	0.1500	18.43	0.2168	Solar
595	SHRAVASTI	GA Infra- VPL (JV)	EKONA	MANKOA KOT	MANKOA KOT	1	1	7	12	1	0.1401	290	30	0.0027	9441	0.6895	0.1820	26.39	0.1084	Solar
596	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	Chaukiya & Jahandariya	CHAUKIYA & JAHANDARIYA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	2	3	10	18	1	0.2495	910	40	0.0061	16496	2.0462	0.7741	37.83	0.2644	Solar
597	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	BARHAY PURWA	BARHAY PURWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2150	275	40	0.0041	4317	0.4588	0.1771	38.60	0.1128	Solar
598	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	CHAWAI BUJURG	CHAWAI BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.1613	600	40	0.0061	7927	0.5673	0.1156	20.37	0.1736	Solar
599	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	GASARI	TENHANAHWA	TENHANAHWA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2294	350	40	0.0041	6734	0.3029	0.1428	47.15	0.1168	Solar
600	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	RAMNAGRA	RAMNAGRA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2287	260	40	0.0041	2366	0.2783	0.0571	20.52	0.1168	Solar
601	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	PARSIAMAFI	PARSIAMAFI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1344	260	40	0.0041	2556	0.2082	0.0318	15.27	0.1128	Solar
602	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BARGADWA SOHNA	BARGADWASOHNA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2113	275	40	0.0041	3270	0.2234	0.0095	4.25	0.1128	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
603	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BHUSHAR UCHWA	BHUSHAR UCHAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2146	420	40	0.0061	4732	0.5288	0.2050	38.77	0.1389	Solar
604	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	MADHYA NAGAR	MADHYA NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2407	650	40	0.0061	4797	0.6250	0.2338	37.41	0.1736	Solar
605	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	BALRAMPUR	BAHEREKUIYAN	BAHEREKUIYAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	16	1	0.1523	650	40	0.0061	11683	1.4392	0.2089	14.52	0.1736	Solar
606	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	PARASRAMPUR	PARASRAMPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY	1	1	3	12	1	0.2113	275	40	0.0041	7981	0.4892	0.1488	30.42	0.1128	Solar
607	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	KALOOBANKAT	KALOOBANKAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1385	300	40	0.0041	9851	0.5858	0.1221	20.85	0.1168	Solar
608	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	PACHPERWA	BISHUNPUR KODER	BISHUNPUR KODER GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2136	325	40	0.0041	4651	0.3370	0.0810	24.04	0.1128	Solar
609	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	TULSIPUR	MUDA DIH	MUDA DIH VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.2198	390	40	0.0061	7692	0.4664	0.0806	17.28	0.1389	Solar
610	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AMARE BHARIA	AMARE BHARIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	16	1	0.1317	380	40	0.0061	8012	0.7445	0.3563	47.86	0.1389	Solar
611	Ayodhya	Universal MEP	Mawai	Shawaz Chak	Shawaz Chak Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1378	160	35	0.0032	4630	0.3338	0.0963	28.85	0.1084	Solar
612	Ayodhya	Universal MEP	Mawai	Ashraf Nagar	Ashraf Nagar Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1440	310	35	0.0032	8817	0.5500	0.0700	12.73	0.1084	Solar
613	Ayodhya	Universal MEP	Rudauli	Khedipur	Khedipur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1440	380	35	0.0032	7042	0.6700	0.1700	25.37	0.1084	Solar
614	Shamli	JMC Projects	Shamli	Kudana	Salhata	1	1	1	12	1	0.1660	170	30	0.0030	1977	0.2873	0.0510	17.74	0.0453	Electricity
615	Etah	Ion Exchange	Shitalpur	Gillhua	Pooth	1	1	1	0	1	0.1153	90	30	0.0045	2287	0.2242	0.0434	19.36	0.0520	Electricity
616	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	PURAILI	PURAILI	1	1	2	12	1	0.1630	110	30	0.0027	5698	0.3517	0.0485	13.79	0.0453	Electricity
617	Pratapgarh	JMC Projects	SHIVGARH	BEERAPUR	BEERAPUR	1	2	6	16	2	0.4945	1090	530	0.0801	5968	0.8053	0.2733	33.94	0.2769	Solar
618	Etah	JMC Projects	Aliganj	Ngariya Urf Sikandarpur Doga	Ngariya Urf Sikandarpur Doga Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0947	150	35	0.0050	9419	0.6571	0.1520	23.13	0.0453	Electricity
619	Etah	JMC Projects	Jaithara	Kathingara	Kathingara Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.1150	80	35	0.0040	3598	0.2864	0.0630	22.00	0.0453	Electricity
620	Etah	JMC Projects	Jaithara	Khawa	Khawa Marautha Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.1015	120	35	0.0050	2446	0.2019	0.0480	23.77	0.0453	Electricity
621	Etah	JMC Projects	Jalesar	Kunjalpur	Kunjalpur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0995	150	35	0.0050	4866	0.4540	0.1420	31.28	0.0453	Electricity
622	Etah	JMC Projects	Jalesar	Mai	Mai Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0990	130	35	0.0050	3800	0.3350	0.1010	30.15	0.0453	Electricity
623	Etah	JMC Projects	Marehra	Ahmadnagar Bamnoi	Ahmadnagar Bamnoi (Sultanpur) Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0930	80	35	0.0040	1548	0.1615	0.0306	18.94	0.0453	Electricity
624	Etah	JMC Projects	Nidhauli Kalan	Babsa	Babsa Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0979	40	35	0.0040	2207	0.1825	0.0520	28.49	0.0453	Electricity
625	Etah	JMC Projects	Nidhauli Kalan	Mukharana	Mukharana Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0926	100	35	0.0040	3379	0.2957	0.0470	15.89	0.0453	Electricity
626	Etah	JMC Projects	Sakit	Wahid Bibipur	Wahid Bibipur Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	3	0	1	0.1011	130	35	0.0050	9295	0.8962	0.1950	21.76	0.0453	Electricity
627	Etah	JMC Projects	Shitalpur	Uddanpur Ramnagar	Uddanpur Ramnagar Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.1060	110	35	0.0050	7871	0.6930	0.2060	29.73	0.0453	Electricity
628	Etah	JMC Projects	Shitalpur	Palara	Palara Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	4	0	1	0.0945	110	35	0.0040	4880	0.4223	0.1260	29.84	0.0453	Electricity
629	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Nasirpur Narauli	Nasirpur Narauli WSS	1	1	2	16	1	0.1114	110	40	0.0036	4781	0.5498	0.0735	13.37	0.0445	Electricity
630	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Sambhal	Phul Singh	Phul Singh WSS	1	2	2	18	1	0.1633	1150	40	0.0093	14843	2.2079	0.7611	34.47	0.3212	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
631	Azamgarh	LC INFRA	PHULPUR	DIGHIYA	DIGHIYA GRAM PANCHAYAT RURAL WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1380	280	40	0.0060	4523	0.3164	0.0901	28.48	0.1128	Solar
632	Hapur	LC INFRA	Hapur	Baroda sinhani	Baroda sinhani VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1601	1860	30	0.0055	12460	0.7215	0.2901	40.21	0.3800	Solar
633	Azamgarh	LC INFRA	Sathiyaon	Mahuwa Murarpur	Mahuwa Murarpur	1	1	10	14	1	0.1980	1050	30	0.0045	26242	1.4370	0.4304	29.95	0.2770	Solar
634	GONDA	Larsen & Toubro Limited	HALDHARMAU	BHONKA	BHONKA Water Supply Scheme	1	1	12	14	1	0.2480	1370	30	0.0045	15256	1.0552	0.2012	19.06	0.3032	Solar
635	GONDA	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	Gauriya	Gauriya Water Supply Scheme	1	1	12	12	1	0.2225	770	30	0.0045	13379	0.8215	0.2054	25.00	0.1562	Solar
636	GONDA	Larsen & Toubro Limited	WAZIRGANJ	Ashokpur Gopalpur	Ashokpur Gopalpur Water Supply Scheme	1	2	17	16	1	0.1844	980	30	0.0045	19241	2.2387	0.5597	25.00	0.2170	Solar
637	Shravasti	Larsen & Toubro Limited	GILAULA	Doob Kalan Pachdewari	Doob Kalan _ Pachdewari	2	3	14	20	1	0.1857	1100	30	0.0069	25348	2.1528	0.4649	21.60	0.2426	Solar
638	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	DINGURAPUR	DINGURAPUR	1	3	4	16	1	0.1574	420	30	0.0045	8598	0.6948	0.2375	34.19	0.1214	Solar
639	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BEHTA PAKAURI	BEHTA PAKAURI	1	1	3	14	1	0.1754	740	30	0.0045	10301	0.9099	0.3941	43.32	0.1562	Solar
640	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	BITHIA JALEPARA	BITHIA JALEPARA	1	1	2	12	1	0.1568	280	30	0.0045	3578	0.2339	0.0585	25.00	0.0607	Solar
641	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	TAMBOUR DEHAT	TAMBOUR DEHAT	1	1	2	14	1	0.1749	700	30	0.0045	17207	0.8808	0.2195	24.92	0.1562	Solar
642	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	CHANDSWOT	CHANDSWOT	1	1	4	16	1	0.1641	530	30	0.0045	6620	0.5916	0.2207	37.32	0.1214	Solar
643	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	KADBADA	KADBADA	1	1	3	16	1	0.1568	330	30	0.0045	4596	0.3598	0.1145	31.83	0.0955	Solar
644	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	KATHURA	KATHURA	1	1	1	12	1	0.1375	240	30	0.0045	1870	0.1684	0.0413	24.53	0.0607	Solar
645	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	BILARIYA	BILARIYA	1	1	3	14	1	0.1749	680	30	0.0045	6907	0.7543	0.3159	41.88	0.1562	Solar
646	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	KAJIPUR	KAJIPUR	1	1	6	16	1	0.1574	420	30	0.0045	9687	0.6531	0.1976	30.25	0.1214	Solar
647	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	KAMHARIYA KATESAR	KAMHARIYA KATESAR	1	1	3	14	1	0.1568	340	30	0.0045	10404	0.5563	0.1352	24.30	0.0955	Solar
648	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	HARIHARPUR	HARIHARPUR	1	1	2	12	1	0.1630	135	30	0.0027	7985	0.4611	0.0635	13.77	0.0453	Electricity
649	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	TARPARA	TARPARA	1	1	1	12	1	0.1635	490	30	0.0045	5045	0.4491	0.1463	32.58	0.1214	Solar
650	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sidhauli	Anwarpur	Anwarpur	1	2	4	14	1	0.1590	420	30	0.0045	8922	0.6614	0.2309	34.92	0.1214	Solar
651	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sidhauli	Manikapur	Manikapur	1	1	1	10	1	0.1584	290	30	0.0045	3348	0.2327	0.0504	21.67	0.0955	Solar
652	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Takha	RUDAULI	RUDAULI	1	1	2	14	1	0.2427	350	30	0.0030	3839	0.2905	0.0684	23.55	0.1387	Solar
653	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BHAWALKHERA	RAMAPUR NANKARI	RAMAPUR NANKARI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.1489	120	30	0.0027	6395	0.3798	0.0571	15.03	0.0464	Electricity
654	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BHAWALKHERA	DEVRAS	DEVRAS GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.0928	130	30	0.0027	6819	0.4248	0.0481	11.32	0.0487	Electricity
655	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	ALHADADPUR BAIHAR	ALHADADPUR BAIHARI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.0805	80	20	0.0018	2324	0.1544	0.0560	36.27	0.0487	Electricity
656	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	BILANDPUR	BILANDPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	12	12	18	1	0.0897	210	20	0.0018	55025	2.4815	0.0808	3.26	0.0487	Electricity
657	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	TILHAR	SHERPUR URF SHERGARH	SHERPUR URF SHERGARH GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1143	270	40	0.0037	3081	0.1901	0.0211	11.10	0.1128	Solar
658	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	SAMAICHIPUR	SAMAICHIPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.0919	110	40	0.0037	3268	0.2675	0.0250	9.35	0.0487	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
659	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	JALALABAD	BAZEERPUR	BAJEERPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1053	49	20	0.0018	2889	0.1683	0.0089	5.29	0.0487	Electricity
660	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	TILHAR	KUAN DANDA	KUAN DANDA GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1143	280	40	0.0041	3879	0.2658	0.0268	10.08	0.1128	Solar
661	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	KUNWARPUR RATI	KUNWARPUR RATTI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.0885	140	20	0.0018	7593	0.4468	0.0281	6.29	0.0487	Electricity
662	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	LUKMANPUR BAHERA	LUKMANPUR BAHERA GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	14	1	0.1675	410	30	0.0030	43931	1.6309	0.1888	11.58	0.1128	Solar
663	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	SARAI	SARAI GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1670	320	30	0.0030	10809	0.5331	0.1262	23.67	0.1128	Solar
664	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Devganj	DEVGANJ GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1227	170	20	0.0018	5142	0.4922	0.2100	42.67	5.3500	Electricity
665	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	Devpura	DEVPURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1227	160	20	0.0018	6473	0.3940	0.0673	17.08	5.3500	Electricity
666	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	Dhaurasi	DHAURASI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1227	180	20	0.0022	3026	0.3075	0.0871	28.33	5.3500	Electricity
667	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Fardpur	Fardpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1227	120	20	0.0018	3633	0.4777	0.0769	16.09	5.2500	Electricity
668	Mainpuri	NCC Ltd	Kishni	Gangadaspur	Gangadaspur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1227	110	20	0.0018	5581	0.3000	0.0815	27.15	5.2500	Electricity
669	Mainpuri	NCC Ltd	Ghiror	MUHAMMADPUR GHIROR	MUHAMMADPUR GHIROR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1227	170	20	0.0018	5384	0.4392	0.0893	20.34	5.3500	Electricity
670	Mainpuri	NCC Ltd	Sultanganj	Usmanpur	Usmanpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1227	100	20	0.0018	4058	0.2544	0.0506	19.89	5.2500	Electricity
671	GHAZIPUR	HFCL|WIL(JV)	SAIDPUR	HARIHARPUR	HARIHARPUR GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	16	1	0.2771	400	40	0.0060	10495	0.7400	0.1734	23.43	0.1389	Solar
672	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Angaraura	Angaraura	1	1	11	14	1	0.1432	560	40	0.0048	6339	0.5857	0.0985	16.82	0.1517	Solar
673	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Badewara	Badewara	1	1	2	12	1	0.1397	360	40	0.0047	5074	0.4753	0.1151	24.22	0.0910	Solar
674	Sitapur	NCC Ltd	Machrehta	Bare Para	Bare Para	1	2	5	14	1	0.1590	380	30	0.0035	8217	0.5909	0.1661	28.11	0.1214	Solar
675	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Bharharmau	Bharharmau	1	2	4	14	1	0.1397	390	40	0.0048	6449	0.5210	0.1161	22.28	0.1213	Solar
676	Sitapur	NCC Ltd	Behta	Saure Para & Datooni	Saure Para & Datooni	2	4	6	16	1	0.1601	870	40	0.0068	16386	1.9902	0.8849	44.46	0.2123	Solar
677	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Madaripur	Madaripur	1	3	4	16	1	0.1588	440	40	0.0035	10555	0.7035	0.1625	23.10	0.1214	Solar
678	Sitapur	NCC Ltd	Biswan	Bhudkudi	Bhudkudi	1	1	2	12	1	0.1397	490	40	0.0048	4498	0.4941	0.1562	31.61	0.1213	Solar
679	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Chandauli	Chandauli	1	1	7	16	1	0.1432	550	30	0.0036	15144	1.0987	0.3040	27.67	0.1213	Solar
680	Sitapur	NCC Ltd	Pahala	Chauriabhajupur	Chauriabhajupur	1	1	3	12	1	0.1397	430	40	0.0048	8680	0.7290	0.2088	28.64	0.0910	Solar
681	Sitapur	NCC Ltd	Machrehta	Bhaupur(Mamupur Kathela)	Bhaupur(Mamupur Kathela)	1	1	2	12	1	0.1371	280	40	0.0048	5641	0.4596	0.1113	24.22	0.0910	Solar
682	Sitapur	NCC Ltd	Sakran	Umra Khurd	Umra Khurd	1	1	3	12	1	0.1347	310	30	0.0036	6573	0.3532	0.0950	26.90	0.0910	Solar
683	Sitapur	NCC Ltd	Maholi	kalhora	kalhora	1	1	2	12	1	0.1397	480	40	0.0048	4128	0.5514	0.1948	35.33	0.1213	Solar
684	Sitapur	NCC Ltd	Maholi	Bhat Purwa	Bhat Purwa	1	1	1	12	1	0.1397	330	40	0.0048	2631	0.3254	0.0926	28.46	0.0910	Solar
685	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Mirnagar	Mirnagar	1	1	2	12	1	0.1397	480	40	0.0048	4565	0.5426	0.1717	31.64	0.1213	Solar
686	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Sultanpur Shahpur	Sultanpur Shahpur	1	1	1	12	1	0.1567	780	38	0.0045	6760	0.8807	0.2573	29.22	0.1820	Solar
687	Sitapur	NCC Ltd	Pahala	Thetheria	Thetheria	1	1	3	12	1	0.1375	260	40	0.0048	11791	0.6283	0.0728	11.59	0.0910	Solar
688	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	HARRAIPUR	HARRAIPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.1718	560	30	0.0039	5201	0.4488	0.0368	8.20	0.1389	Solar
689	Sitapur	NCC Ltd	Sakran	Khajura	Khajura	1	1	6	16	1	0.1348	560	30	0.0036	11535	0.9301	0.2442	26.26	0.1517	Solar
690	Sitapur	NCC Ltd	Sidhuali	Almapur	Almapur	1	1	3	12	1	0.1441	300	30	0.0036	4656	0.4841	0.1591	32.87	0.0910	Solar
691	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Dudhara	Dudhara	1	1	2	12	1	0.1334	290	40	0.0048	3650	0.2799	0.0560	20.01	0.0910	Solar
692	Sitapur	NCC Ltd	Behta	Esamael Ganj	Esamael Ganj	1	2	7	16	1	0.1567	790	40	0.0047	15298	1.7327	0.5028	29.02	0.1820	Solar
693	Sitapur	NCC Ltd	Sidhuali	GadiaHasanpur& Mukimpur	GadiaHasanpur& Mukimpur	2	2	2	12	1	0.1599	1010	40	0.0047	9554	1.4300	0.2904	20.31	0.2427	Solar
694	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Inchauli	Inchauli	1	1	4	16	1	0.1397	470	40	0.0047	10036	0.8492	0.2620	30.85	0.1213	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
695	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Kaluwapur	Kaluwapur	1	1	7	12	1	0.1397	360	40	0.0047	9470	0.5173	0.0681	13.16	0.0910	Solar
696	Sitapur	NCC Ltd	Mishrikh	Mohrava	Mohrava	1	1	2	12	1	0.1308	330	27	0.0032	6846	0.4284	0.0700	16.34	0.0910	Solar
697	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Nathoupur	Nathoupur	1	1	4	12	1	0.1334	250	40	0.0043	3773	0.3177	0.0625	19.67	0.0910	Solar
698	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Rawal	Rawal	1	1	3	16	1	0.1405	370	35	0.0041	9971	0.7112	0.2179	30.64	0.0910	Solar
699	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Harraipur	Harraipur	1	1	2	12	1	0.1551	190	30	0.0030	5824	0.4989	0.1754	35.16	0.0867	Electricity
700	Sitapur	NCC Ltd	Reusa	Supauli	Supauli	1	1	9	18	1	0.1743	1250	40	0.0083	19134	2.1513	0.7534	35.02	0.3033	Solar
701	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Tada Salar	Tada Salar	1	1	3	12	1	0.1405	340	35	0.0041	6949	0.5687	0.1699	29.88	0.0910	Solar
702	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Kasipur	Kasipur	1	1	2	16	1	0.1606	1120	40	0.0061	13446	1.5123	0.5283	34.93	0.2427	Solar
703	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Akshoha	Akshoha	1	1	2	12	1	0.1397	340	40	0.0041	11421	0.5663	0.1104	19.49	0.0910	Solar
704	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Chamsa	Chamsa	1	2	7	16	1	0.1566	650	40	0.0053	15104	1.3497	0.4122	30.54	0.1517	Solar
705	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Kankari	Kankari	1	1	2	14	1	0.1432	570	40	0.0053	10913	1.0277	0.3668	35.69	0.1517	Solar
706	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Asaipur	Asaipur	1	1	2	12	1	0.1397	420	40	0.0041	9999	0.6579	0.1600	24.32	0.1213	Solar
707	Sitapur	NCC Ltd	REUSA	Rangawa	Rangawa	1	1	2	12	1	0.1397	380	40	0.0041	12954	0.5883	0.0853	14.50	0.0910	Solar
708	Sitapur	NCC Ltd	BEHTA	Setuhee	Setuhee	1	4	4	16	1	0.1405	350	35	0.0060	9608	0.5649	0.1069	18.92	0.0910	Solar
709	Sitapur	NCC Ltd	BEHTA	Kusepa	Kusepa	1	1	9	14	1	0.1601	980	40	0.0061	20739	2.1949	0.9638	43.91	0.2123	Solar
710	Sitapur	NCC Ltd	MAHMUDABAD	Gurecha	Gurecha	1	1	6	14	1	0.1432	600	40	0.0053	10449	1.0992	0.4416	40.17	0.1517	Solar
711	Sitapur	NCC Ltd	RAMPUR MATHURA	Sukulauporwa	Sukulauporwa	1	2	11	16	1	0.1743	1460	40	0.0075	18945	1.4657	0.2189	14.93	0.3033	Solar
712	Sitapur	NCC Ltd	BISWAWAN	Godhani Saraiya	Godhani Saraiya	1	1	3	12	1	0.1397	490	40	0.0041	7507	0.6481	0.1656	25.55	0.1213	Solar
713	Sitapur	NCC Ltd	MAHMUDABAD	Banbeerpur	Banbeerpur	1	1	3	14	1	0.1572	770	40	0.0041	10164	1.0725	0.3870	36.08	0.1820	Solar
714	Sitapur	NCC Ltd	SIDHAULI	Kashipur & Jhakhrawa	Kashipur & Jhakhrawa	2	2	3	14	1	0.1603	690	35	0.0035	9644	1.3487	0.5684	42.14	0.1820	Solar
715	Sitapur	NCC Ltd	SIDHAULI	Bersapur	Bersapur	1	1	2	12	1	0.1441	350	30	0.0031	5276	0.4281	0.1114	26.02	0.0910	Solar
716	Sitapur	NCC Ltd	PAHALA	Kandhaimahimapur	Kandhaimahimapur	1	1	3	16	1	0.1397	490	40	0.0041	10614	0.9007	0.1952	21.67	0.1213	Solar
717	Sitapur	NCC Ltd	PAHALA	Belauli Nankari	Belauli Nankari	1	1	5	14	1	0.1432	570	40	0.0041	10441	1.0287	0.3135	30.48	0.1517	Solar
718	Sitapur	NCC Ltd	KHAIRABAD	Sitapur Bhagwanpur	Sitapur Bhagwanpur	1	1	1	12	1	0.1708	1360	40	0.0061	7230	1.0606	0.3029	28.56	0.3640	Solar
719	Sitapur	NCC Ltd	Bisawan	Basoodaha	Basoodaha	1	1	7	18	1	0.1606	1200	40	0.0075	15908	1.9178	0.6070	31.65	0.3033	Solar
720	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	JOYA	MEERPUR	MEERPUR W/S SCHEME	1	1	1	12	1	0.0990	90	30	0.0030	4294	0.4488	0.1450	32.31	0.0476	Electricity
721	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	DEHRA KHADAR BAKSH	DEHRA KHADAR BAKSH W/S SCHEME	1	1	1	12	1	0.1100	110	30	0.0027	5174	0.5573	0.2687	48.21	0.0476	Electricity
722	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	PELI TAGA, CHAK VASIPUR	PELI TAGA W/S SCHEME	2	3	3	12	1	0.1100	170	30	0.0027	17956	1.2871	0.5032	39.10	0.0476	Electricity
723	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	DHANAURA	JUJHELA CHAK	JUJHELA CHAK W/S SCHEME	1	1	1	14	1	0.1106	130	30	0.0027	3963	0.4318	0.0980	22.70	0.0476	Electricity
724	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	FATEHPUR PELO	FATEHPUR PELO GP WSS	1	1	3	12	1	0.4659	160	30	0.0027	10839	0.8878	0.3563	40.14	0.0464	Electricity
725	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	RAMPUR MANIHARAN	SAKATPUR	SAKATPUR GP WSS	1	1	2	14	1	0.1374	110	30	0.0027	2587	0.3816	0.1462	38.32	0.0464	Electricity
726	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	GANGOH	TITRO DEHAT	TITRO DEHAT GP WSS	1	2	4	14	1	0.1387	170	30	0.0027	13748	1.4909	0.5771	38.71	0.0464	Electricity
727	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SARSAWA	NARAYANPUR GUZZAR MUST	NARAYANPUR GUZZAR MUST GP WSS	1	3	3	12	1	0.1374	110	30	0.0027	8198	0.7624	0.2172	28.50	0.0464	Electricity
728	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	CHODA HEDI	1	2	2	12	1	0.5609	100	30	0.0027	3741	0.4439	0.1973	44.45	0.0464	Electricity
729	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	MALAKKPUR	MALAKKPUR GP WSS	1	1	2	12	1	0.4649	120	30	0.0027	2680	0.3207	0.1399	43.62	0.0464	Electricity
730	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	NAKUR	JAINPUR	CHHUCHAKPUR (JAINPUR GP) SV WSS	1	1	2		1	0.1374	70	40	0.0037	1682	0.1341	0.0514	38.33	0.0445	Electricity
731	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	Shahapur Bans Must	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	1	1	2	14	1	0.4604	120	40	0.0027	5511	0.5046	0.1462	28.98	0.0445	Electricity
732	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR	BADSHAHPUR GP WSS	1	1	2	18	1	0.4649	160	30	0.0027	4546	0.5950	0.2557	42.98	0.0464	Electricity
733	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	GANGOH	SANGA THEDA	GOOD CHAPPAR(SANGA THEDA GP) MV WSS	1	2	2	18	1	0.1379	80	40	0.0037	9852	0.4637	0.1164	25.09	0.0445	Electricity
734	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	HILALPUR	HILALPUR Water Supply Scheme	1	3	3	18	1	0.1568	300	30	0.0045	5574	0.4280	0.1344	31.41	0.0955	Solar
735	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	PUNWARKA	MUGHAL MAZRA	CHALHEDA SV WSS	1	1	2	12	1	0.1374	90	30	0.0027	2409	0.2560	0.0965	37.68	0.0464	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
736	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SADHAULI QADEEM	SAID MOHDPUR GARH MUST	NITYANANDPUR MUST MV GP WSS	1	2	2	12	1	0.4219	100	30	0.0027	2509	0.3011	0.1284	42.66	0.0464	Electricity
737	SAHARANPUR	NKG-PRIMUS (JV)	SARSAWA	MAJHAR	MAJHAR	1	1	2	14	1	0.4290	130	40	0.0037	4487	0.4843	0.1664	34.37	0.0453	Electricity
738	Bulandshahr	JMC Projects	SYANA	SULAILA	Sulaila Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1300	370	30	0.0030	6281	0.5340	0.1837	34.40	0.1389	Solar
739	Bulandshahr	JMC Projects	DIBAI	RAMVILAUNI	Ramvilauni Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1328	350	30	0.0030	4123	0.3547	0.0890	25.09	0.1389	Solar
740	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	HILALPUR	HILALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.1460	310	40	0.0061	3191	0.3400	0.0890	26.18	0.1400	Solar
741	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	DUNGARA JOGI	Dungara Jogi Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1334	420	30	0.0030	7016	0.7525	0.2829	37.59	0.1389	Solar
742	Bulandshahr	JMC Projects	UNCHAGAON	BHADAURA	Bhadaura water supply scheme	1	1	1	12	1	0.1328	490	30	0.0044	5317	0.6339	0.3106	49.00	0.1736	Solar
743	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	HASANPUR LADOOKI	Hasanpur Ladki Water Supply Scheme	1	1	1	14	1	0.1328	390	30	0.0030	6968	0.6286	0.2687	42.75	0.1389	Solar
744	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	KAPNA	Kapna Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	500	30	0.0044	6964	0.5974	0.2366	39.60	0.1736	Solar
745	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	KALAKHURI	Kalakhuri Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1329	290	30	0.0030	4415	0.4468	0.1874	41.94	0.1128	Solar
746	Bulandshahr	JMC Projects	DANPUR	AKBARPUR	Akbarpur Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	340	30	0.0030	2923	0.4321	0.2114	48.92	0.1128	Solar
747	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	MAHUWA KHERA	Mahuwa Khara Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	350	30	0.0030	4431	0.3846	0.1140	29.64	0.1128	Solar
748	Bulandshahr	JMC Projects	SHIKARPUR	JALALPUR KARIRA	Jalalpur Karira Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1328	420	30	0.0030	7364	0.6154	0.2303	37.42	0.1389	Solar
749	Bulandshahr	JMC Projects	SYANA	NAHCHAULI	Nehchauli Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1323	300	30	0.0030	3705	0.3445	0.0791	22.96	0.1128	Solar
750	Bulandshahr	JMC Projects	UNCHAGAON	BHAGAWANTPUR	Bhagawantpur Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1295	290	30	0.0030	3827	0.3166	0.0879	27.76	0.1128	Solar
751	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	BAD	Bad Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	410	30	0.0030	4909	0.4685	0.1812	38.68	0.1389	Solar
752	Bulandshahr	JMC Projects	PAHASU	BHAIPUR	Bhaipur Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	380	30	0.0030	5229	0.5310	0.2232	42.03	0.1389	Solar
753	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	KUVARSI	Kuvarsi Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	340	30	0.0030	5086	0.4883	0.1732	35.47	0.1128	Solar
754	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	BARHPURA	Barhpura Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1328	410	30	0.0030	5517	0.4853	0.1423	29.32	0.1389	Solar
755	Bulandshahr	JMC Projects	JAHANGIRABAD	ANJNI	Anjni Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1322	300	30	0.0030	6112	0.4412	0.1446	32.77	0.1128	Solar
756	Bulandshahr	JMC Projects	BHAWAN BAHADUR NAGAR	DARAULI	Daraull Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1322	260	30	0.0030	3624	0.4224	0.2037	48.22	0.1128	Solar
757	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	RANIYAVALI	Raniyavali Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1322	290	30	0.0030	3994	0.3727	0.1249	33.51	0.1128	Solar
758	Bulandshahr	JMC Projects	ANNUPSHAHR	HISAVATI	Hisavati Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1322	250	30	0.0030	2946	0.2681	0.0874	32.60	0.1128	Solar
759	Bulandshahr	JMC Projects	KHURJA	PAROURI	Parori Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1322	320	30	0.0030	6532	0.4278	0.0954	22.30	0.1128	Solar
760	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	HUSENA	HUSENA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2220	367	40	0.0061	5426	0.4350	0.0940	21.61	0.1736	Solar
761	Bulandshahr	JMC Projects	DIBAI	AMARNATH BABU URF UNCHAGAON	Amarna Babu/Uncha Gaon Khader Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1328	410	30	0.0030	7388	0.6899	0.1933	28.02	0.1389	Solar
762	Bulandshahr	JMC Projects	Khurja	Gothani	Bhindor WSS	1	1	1	12	1	0.1322	240	30	0.0030	3622	0.4487	0.2184	48.67	0.1158	Solar
763	Bulandshahr	JMC Projects	Khurja	Mohammadpur Navipur Urf Rampur	Mohammadpur Navipur Urf Rampur WSS	1	1	1	12	1	0.1322	250	30	0.0030	2743	0.2525	0.0756	29.94	0.1158	Solar
764	MAU	KLSR-RAYS (JV)	M GOHANA	KAMALPUR	KAMALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	10	12	1	0.1764	370	30	0.0027	7100	0.5558	0.1382	24.87	0.1124	Solar
765	MAU	KLSR-RAYS (JV)	M GOHANA	MOHINUDDINPUR	MOHINUDDINPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.1768	440	30	0.0027	4981	0.3995	0.0763	19.11	0.1383	Solar
766	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	BARWA	BARWA WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	12	1	0.1768	410	30	0.0027	13018	0.7825	0.1891	24.17	0.1383	Solar
767	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	HAJIPUR	HAJIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1764	350	30	0.0027	9338	0.5175	0.0659	12.73	0.1124	Solar
768	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	KAMTHARI NOORPUR	KAMTHARI NOORPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	12	14	1	0.1905	690	30	0.0030	20609	1.2626	0.2550	20.19	0.1729	Solar
769	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	BAKARABAD & JAMALPUR BULAND	BAKARABAD & JAMALPUR BULAND G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	12	1	0.1772	550	30	0.0030	19264	1.1380	0.2601	22.86	0.1383	Solar
770	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	BAKUCHI DANDIDIH	BAKUCHI DANDIDIH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	12	1	0.1905	720	30	0.0030	15915	0.8946	0.2199	24.59	0.1988	Solar
771	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	KATRA	KATRA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1900	331	40	0.0060	7100	0.6300	0.1200	19.05	0.1389	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
772	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	BARADHPUR	BARADHPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	4	8	14	1	0.1818	970	30	0.0045	28888	1.7258	0.2994	17.35	0.2593	Solar
773	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	QYAMPUR	QYAMPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1732	280	30	0.0027	3430	0.2980	0.0482	16.17	0.1124	Solar
774	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	BHAWAREPUR	BHAWAREPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1764	330	30	0.0027	7949	0.4191	0.0402	9.59	0.1124	Solar
775	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MUHAMMADABAD GOHANA	BARDIHA	BARDIHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1768	490	30	0.0027	13580	0.6231	0.0320	5.14	0.1383	Solar
776	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	ALAUDDIN PATTI	ALAUDDIN PATTI WATER SUPPLY SCHEME	1	3	11	12	1	0.1764	380	30	0.0027	14252	1.0045	0.2462	24.51	0.1124	Solar
777	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	JAMALPUR & TULASHIPUR KODHWA	JAMALPUR & TULASHIPUR KODHWA G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	15	12	1	0.1772	600	30	0.0027	16199	0.9807	0.2424	24.72	0.1729	Solar
778	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	BILARIAGANJ	VIJAIYAPAR	VIJAIYAPAR	1	2	6	16	1	0.2165	1370	30	0.0045	10104	1.5136	0.5547	36.65	0.3198	Solar
779	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BAHADUR PUR	BAHADUR PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1526	480	40	0.0041	4716	0.3688	0.0531	14.40	0.1383	Solar
780	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BANAFA	BANAFA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1526	450	40	0.0041	5684	0.4757	0.0957	20.12	0.1383	Solar
781	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BIBI PUR	BIBI PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.1498	380	40	0.0041	6997	0.4637	0.0935	20.16	0.1124	Solar
782	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BURHAWAR	BURHAWAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1533	540	40	0.0052	8896	0.6596	0.1497	22.70	0.1383	Solar
783	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	HASANPUR	HASANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	12	1	0.1498	390	40	0.0041	9627	0.5578	0.1240	22.23	0.1383	Solar
784	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	JAMIN MANAULI	JAMIN MANAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	16	1	0.1533	550	40	0.0052	9583	0.7159	0.2661	37.17	0.1729	Solar
785	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	LAKURA	LAKURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1498	370	40	0.0041	4410	0.3563	0.0689	19.34	0.1124	Solar
786	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	MIR PUR	MIR PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	5	9	12	1	0.1533	590	40	0.0052	12250	0.8314	0.1864	22.42	0.1729	Solar
787	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	PARIKHA PUR	PARIKHA PUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	7	12	1	0.2001	800	40	0.0052	10400	0.8037	0.1705	21.21	0.1988	Solar
788	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	BANGANWA	BANGANWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	12	1	0.1542	530	40	0.0041	14419	1.1067	0.1978	17.87	0.1556	Solar
789	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	NEWALI	NEWALI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.1530	290	40	0.0036	4769	0.5014	0.0779	15.54	0.0950	Solar
790	Mau	GA Infra- VPL (JV)	BADARAON	MILZUMALA KAILWAR	MILZUMALA KAILWAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	14	1	0.1536	380	40	0.0041	9929	0.6544	0.1506	23.01	0.1210	Solar
791	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	PARSPURA	PARSPURA	1	1	2	12	1	0.1523	80	30	0.0027	7756	0.5036	0.1231	24.44	0.0453	Electricity
792	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	DHARMPUR KASAYAR,MAKHMELPUR	DHARMPUR KASAYAR,MAKHMELPUR	2	7	14	16	1	0.1907	690	30	0.0039	25447	1.6042	0.3731	23.26	0.1685	Solar
793	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	BHATIYA	BHATIYA	1	1	2	12	1	0.1523	120	30	0.0027	5015	0.5010	0.2041	40.73	0.0453	Electricity
794	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	ITAURA KHURD	ITAURA KHURD	1	4	14	14	1	0.1538	400	30	0.0027	13212	0.8881	0.2151	24.22	0.1383	Solar
795	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	JAMALPUR MIRZAPUR	JAMALPUR MIRZAPUR	1	4	5	14	1	0.2027	1050	30	0.0045	19559	1.4044	0.2884	20.54	0.2593	Solar
796	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	BHELAUR	BHELAUR	1	4	10	12	1	0.1538	440	30	0.0030	9648	0.6872	0.1512	21.99	0.1383	Solar
797	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	KHANDE RAIPUR	KHANDE RAIPUR	1	1	5	12	1	0.1907	670	30	0.0039	24623	1.6580	0.3836	23.14	0.1685	Solar
798	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	NAUKHAT	NAUKHAT	1	2	3	12	1	0.1531	270	30	0.0027	6321	0.4316	0.0873	20.22	0.1080	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
799	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	KAITHAULI ZAMIN KAITHAULI,KASBA KHAS	KAITHAULI ZAMIN KAITHAULI,KASBA KHAS	2	3	10	14	1	0.1907	630	30	0.0039	21626	1.7761	0.4449	25.05	0.1685	Solar
800	Mau	GA Infra- VPL (JV)	GHOSI	JAMIN MACHHILA	JAMIN MACHHILA	1	4	6	12	1	0.1466	340	30	0.0027	11601	0.8592	0.1691	19.68	0.1080	Solar
801	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BHDSA MANOPUR	BHDSA MANOPUR	1	1	4	14	1	0.1545	560	30	0.0030	6943	0.6541	0.1383	21.14	0.1685	Solar
802	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BHULAIDEEH	BHULAIDEEH	1	3	5	14	1	0.1538	350	30	0.0027	9083	0.7350	0.0989	13.46	0.1080	Solar
803	Mau	GA Infra- VPL (JV)	PARDAHA	BHAWNATHPUR	BHAWNATHPUR	1	1	3	14	1	0.1757	300	30	0.0027	7085	0.5400	0.0879	16.27	0.1080	Solar
804	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	GANGUWABARI,TIGHARA	GANGUWABARI,TIGHARA	2	2	9	12	1	0.1907	650	30	0.0039	25762	1.5529	0.3867	24.90	0.1685	Solar
805	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	ADARI	ADARI	1	1	9	16	1	0.1914	860	30	0.0039	23868	1.9674	0.4898	24.90	0.2291	Solar
806	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	BSARATPUR	BSARATPUR	1	1	7	14	1	0.1922	880	30	0.0039	14961	1.0943	0.2728	24.93	0.2291	Solar
807	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Kishanpur Urf Kishan Khera	Kishanpur Urf Kishan Khera - 121061	1	1	1	12	1	0.1639	430	25	0.0030	5640	0.4400	0.0900	20.45	0.1474	Solar
808	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	MOHAMMADPUR	MOHAMMADPUR	1	1	1	12	1	0.1243	410	30	0.0030	5437	0.4911	0.1498	30.51	0.1389	Solar
809	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Subra	Subra - 120468	1	1	1	14	1	0.1514	260	25	0.0030	3510	0.3600	0.1000	27.78	0.1127	Solar
810	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Rajwana	Rajwana - 120683	1	1	1	16	1	0.1514	280	25	0.0030	5460	0.4000	0.1200	30.00	0.1127	Solar
811	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bhawan Bahadur Nagar	Eklaidl	Eklaidl - 120859	1	1	1	10	1	0.1509	220	25	0.0030	3390	0.3000	0.0900	30.00	0.0867	Solar
812	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Syana	Karauthi	Karauthi - 120869	1	1	1	10	1	0.1509	240	25	0.0030	4600	0.3400	0.1100	32.35	0.0867	Solar
813	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Maujpur	Maujpur - 121104	1	1	1	12	1	0.1634	360	25	0.0030	5600	0.4600	0.1500	32.61	0.1127	Solar
814	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Usmanpur	Usmanpur - 121502	1	1	1	12	1	0.1609	320	25	0.0030	3550	0.3600	0.0900	25.00	0.1127	Solar
815	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Nasirabad Poothi	Nasirabad Poothi - 120667	1	1	1	10	1	0.1514	280	25	0.0030	3100	0.2400	0.0600	25.00	0.1127	Solar
816	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bulandshahr	Almanpur	Almanpur - 120793	1	1	1	16	1	0.1514	290	25	0.0030	4370	0.3900	0.1300	33.33	0.1127	Solar
817	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Dibai	Niwari Khadar	Niwari Khadar - 121289	1	1	1	14	1	0.1639	460	25	0.0030	6030	0.6200	0.2400	38.71	0.1474	Solar
818	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Khalsia Choharpur	Khalsia Choharpur - 121544	1	1	1	12	1	0.1639	430	25	0.0030	3560	0.3800	0.1000	26.32	0.1474	Solar
819	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Palibejpur	Palibejpur - 120676	1	1	1	12	1	0.1514	310	25	0.0030	4440	0.3500	0.1200	34.29	0.1127	Solar
820	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Jahangirabad	Jatvai	Jatvai - 121026	1	1	1	12	1	0.1639	420	25	0.0030	6360	0.6400	0.2900	45.31	0.1474	Solar
821	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Saidpur Khurampur	Saidpur Khurampur - 120617	1	1	2	12	1	0.1509	240	25	0.0030	6100	0.4500	0.1000	22.22	0.1127	Solar
822	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Shikarpur	Ancharu Khurd	Ancharu Khurd - 121342	1	1	1	14	1	0.1446	250	30	0.0030	4950	0.4665	0.1300	27.87	0.1127	Solar
823	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Danpur	Kotla	Kotla - 121167	1	1	1	16	1	0.1597	360	25	0.0030	5680	0.4700	0.1300	27.66	0.1474	Solar
824	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	kwanl Bujurz	Kwanl Bujurz - 120446	1	1	1	16	1	0.1446	200	30	0.0030	5130	0.3161	0.0460	14.55	0.0780	Solar
825	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Unchagaon	Rahmatpur Augna	Rahmatpur Augna - 120960	1	1	1	12	1	0.1509	250	25	0.0030	3820	0.4000	0.0800	20.00	0.1127	Solar
826	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Khurja	Inayatpur Urf Madhupura	Inayatpur Urf Madhupura - 121534	1	1	1	12	1	0.1514	290	25	0.0030	7450	0.4900	0.1500	30.61	0.1127	Solar
827	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Fatehpurjadon	Fatehpurjadon - 120465	1	1	1	12	1	0.1514	320	25	0.0030	3110	0.3400	0.1200	35.29	0.1127	Solar
828	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Syana	Kisola	Kisola - 120880	1	1	1	12	1	0.1514	330	25	0.0030	5900	0.4700	0.1600	34.04	0.1127	Solar
829	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Pahasu	Nagla Dalpatpur	Nagla Dalpatpur - 121412	1	1	2	12	1	0.1509	230	25	0.0030	5530	0.4200	0.1500	35.71	0.1127	Solar
830	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Mohana	Mohana - 120501	1	1	1	12	1	0.1639	470	25	0.0030	11090	0.8100	0.3000	37.04	0.1474	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
831	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	MOHAMMADPUR	MOHAMMADPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2130	521	40	0.0061	16250	0.6700	0.1980	29.55	0.1996	Solar
832	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Sannaut	Sannaut - 120723	1	1	1	14	1	0.1524	280	25	0.0030	2780	0.2500	0.0600	24.00	0.1127	Solar
833	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Nabautpur	Nabautpur - 120702	1	1	1	12	1	0.1520	270	25	0.0030	3140	0.2600	0.0700	26.92	0.1127	Solar
834	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Sikandrabad	Shekhpurmam	Shekhpurmam-120566	1	1	1	12	1	0.1509	240	25	0.0030	3250	0.2700	0.0900	33.33	0.1127	Solar
835	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Jahangirabad	Sinhali Jhaya	Sinhali Jhaya-120982	1	1	1	12	1	0.1634	350	25	0.0030	3640	0.3400	0.0900	26.47	0.1127	Solar
836	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bulandshahr	Adaoli	Adaoli - 120766	1	1	2	12	1	0.1514	310	25	0.0030	4910	0.6700	0.1400	20.90	0.1127	Solar
837	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Bichaula	Bichaula - 121070	1	1	1	14	1	0.1514	270	25	0.0030	5450	0.5600	0.1500	26.79	0.1127	Solar
838	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Gulaothi	Isepur & Khithala	Isepur - 120502	2	2	2	18	1	0.1698	780	30	0.0052	16432	1.4030	0.5265	37.53	0.2340	Solar
839	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Agoto	Manpur & Shahnagar	Manpur & Shahnagar - 120650	2	2	2	14	1	0.1728	930	30	0.0052	10853	0.9265	0.1959	21.15	0.2340	Solar
840	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Badaun Chungi Bahar	Badaun Chungi Bahar	1	1	1	14	1	0.1418	930	30	0.0045	4992	0.7450	0.2340	31.41	0.2344	Solar
841	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Gangaura	Gangaura	1	1	1	12	1	0.2447	480	30	0.0031	2388	0.3227	0.0722	22.37	0.1389	Solar
842	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Jiroli	Jiroli	1	1	1	12	1	0.1088	420	30	0.0031	2603	0.2615	0.0509	19.46	0.1128	Solar
843	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Paliya mehandi	Paliya mehandi	1	1	1	12	1	0.1159	400	30	0.0031	3378	0.3721	0.0942	25.32	0.1128	Solar
844	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Peer nagar	Peer nagar	1	1	1	12	1	0.1093	360	30	0.0031	2791	0.3108	0.0724	23.29	0.1128	Solar
845	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Sainjaini	Sainjaini	1	1	1	12	1	0.1152	420	30	0.0031	3569	0.3793	0.0930	24.52	0.1128	Solar
846	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Navada sulra	Navada sulra	1	1	1	12	1	0.1019	350	30	0.0031	3649	0.3527	0.1286	36.46	0.1128	Solar
847	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Ruppur	Ruppur	1	1	1	12	1	0.1033	370	30	0.0031	2997	0.3147	0.1126	35.78	0.1128	Solar
848	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Bamnausi	Bamnausi	1	1	1	16	1	0.1208	520	30	0.0031	6276	0.7292	0.2674	36.67	0.1389	Solar
849	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Bondari	Bondari	1	1	1	12	1	0.1142	450	30	0.0031	4939	0.5504	0.1735	31.52	0.1128	Solar
850	Budaun	PNC Infratech	Qadarchowk	Ghatiari	Ghatiari	1	1	1	12	1	0.1094	390	30	0.0031	3386	0.3578	0.0786	21.97	0.1128	Solar
851	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Silhari	Silhari	1	1	1	12	1	0.1093	430	30	0.0031	5638	0.4839	0.1260	26.04	0.1128	Solar
852	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Mudesna khurd	Mudesna khurd	1	1	1	16	1	0.1072	480	30	0.0031	4243	0.5256	0.1740	33.11	0.1389	Solar
853	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Navada badan	Navada badan	1	1	1	12	1	0.1019	110	30	0.0031	2225	0.2103	0.0777	36.95	0.0453	Electricity
854	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Sherpur	Sherpur	1	1	1	12	1	0.1034	380	30	0.0031	4874	0.4159	0.1522	36.60	0.1128	Solar
855	Budaun	PNC Infratech	Mion	Banbausari	Banbausari	1	2	2	18	1	0.1137	470	30	0.0031	7211	0.6913	0.2500	36.16	0.1128	Solar
856	Budaun	PNC Infratech	Mion	Hazratpur	Hazratpur	1	1	2	14	1	0.1400	620	30	0.0031	10314	1.0712	0.3800	35.47	0.1736	Solar
857	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Kailhai	Kailhai	1	1	1	12	1	0.0997	120	30	0.0031	2283	0.2782	0.0920	33.07	0.0453	Electricity
858	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Kheda kishni kham	Kheda kishni kham	1	1	1	16	1	0.1192	150	30	0.0031	7870	0.6551	0.2100	32.06	0.0453	Electricity
859	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kerai Serai	Kerai Serai	1	1	1	12	1	0.1094	450	30	0.0031	2466	0.2877	0.0853	29.65	0.1128	Solar
860	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kubri Kam Sahai	Kubri Kam Sahai	1	1	1	14	1	0.1129	150	30	0.0031	5949	0.5766	0.2120	36.77	0.0453	Electricity
861	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Kunwarpur chandan	Kunwarpur chandan	1	1	1	12	1	0.2487	460	30	0.0031	2575	0.3778	0.1022	27.05	0.1128	Solar
862	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Achalpur	Achalpur	1	1	1	12	1	0.1079	470	30	0.0031	4111	0.4966	0.1742	35.08	0.1389	Solar
863	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Maikalan	Maikalan	1	1	1	12	1	0.1088	420	30	0.0031	3688	0.4151	0.1508	36.33	0.1128	Solar
864	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bilsi	Maujuddin Nagar	Maujuddin Nagar	1	1	1	12	1	0.1088	440	30	0.0031	4638	0.4497	0.1503	33.42	0.1128	Solar
865	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Haidalpur	Haidalpur	1	1	1	12	1	0.1041	420	30	0.0031	4481	0.4216	0.1663	39.44	0.1389	Solar
866	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Khairi	Khairi	1	1	1	12	1	0.1539	1260	30	0.0045	10314	1.2739	0.4143	32.52	0.3212	Solar
867	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Kherha	Kherha	1	1	1	14	1	0.1071	450	30	0.0031	6302	0.4955	0.1345	27.14	0.1128	Solar
868	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Khulait	Khulait	1	1	1	12	1	0.1055	420	30	0.0030	2414	0.3556	0.1196	33.63	0.1128	Solar
869	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Raipur Majara	Raipur Majara	1	1	1	12	1	0.1033	390	30	0.0031	2884	0.3346	0.1145	34.22	0.1128	Solar
870	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Raipur Buzurg	Raipur Buzurg	1	1	1	12	1	0.1045	450	30	0.0031	5436	0.5915	0.1909	32.27	0.1128	Solar
871	Budaun	PNC Infratech	Ambiapur	Shahzad nagar	Shahzad nagar	1	1	1	14	1	0.1088	390	30	0.0031	3986	0.4195	0.1219	29.06	0.1128	Solar
872	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Karengi	Karengi	1	1	1	12	1	0.1036	390	30	0.0031	2912	0.3454	0.1006	29.13	0.1128	Solar
873	Sitapur	NCC Ltd	Parsendi	Mohiuddinpur	Mohiuddinpur	1	1	4	14	1	0.1572	770	40	0.0048	8706	1.0703	0.4266	39.86	0.1820	Solar
874	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Paiga Bhikampur	Paiga Bhikampur	1	1	1	14	1	0.1089	550	30	0.0031	4834	0.5639	0.2067	36.66	0.1389	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
875	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Bajheda	Bajheda	1	1	1	12	1	0.1088	440	30	0.0031	4320	0.4585	0.1564	34.11	0.1128	Solar
876	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Balpur	Balpur	1	1	1	12	1	0.1041	470	30	0.0031	4532	0.4724	0.1697	35.92	0.1128	Solar
877	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Bhawanipur Nagla	Bhawanipur Nagla	1	1	1	12	1	0.2418	470	30	0.0031	3631	0.4408	0.1362	30.90	0.1128	Solar
878	Budaun	PNC Infratech	Islamanagar Bisauli	Khajuria Shreeram	Khajuria Shreeram	1	1	1	12	1	0.2480	440	30	0.0031	3162	0.3706	0.1026	27.68	0.1128	Solar
879	Budaun	PNC Infratech	Wazirganj	Husainpur	Husainpur	1	1	1	12	1	0.1034	360	30	0.0031	3064	0.3754	0.1185	31.57	0.1128	Solar
880	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Jhanjhari	Mokalpur	Mokalpur Water Supply Scheme	1	1	8	16	1	0.1712	250	30	0.0030	14017	0.6971	0.1369	19.63	0.0453	Electricity
881	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Guriyari	Guriyari	1	1	1	12	1	0.1474	350	30	0.0030	1988	0.2206	0.0222	10.07	0.1127	Solar
882	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	MOKALPUR	MOKALPUR	1	1	2	12	1	0.1766	580	30	0.0030	16222	1.6054	0.5466	34.05	0.1685	Solar
883	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Sandauli	Sandauli	1	1	1	12	1	0.1514	410	30	0.0030	2255	0.3106	0.0818	26.35	0.1127	Solar
884	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Svadeshpur	Svadeshpur	1	1	1	12	1	0.1480	360	30	0.0030	3643	0.2910	0.0431	14.82	0.1127	Solar
885	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Kanshi	Kanshi	1	1	1	12	1	0.1514	420	30	0.0030	2575	0.2824	0.0648	22.96	0.1127	Solar
886	Budaun	PNC Infratech	Dataganj	Galothi	Galothi	1	1	1	12	1	0.1474	390	30	0.0030	4277	0.3248	0.0481	14.81	0.1127	Solar
887	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Kandharpur	Kandharpur	1	1	1	12	1	0.1514	340	30	0.0030	2081	0.2461	0.0570	23.18	0.0780	Solar
888	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Agras	Agras	1	1	1	14	1	0.1474	400	30	0.0030	4048	0.3036	0.1150	37.88	0.1127	Solar
889	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Jhandpur	Jhandpur	1	1	1	14	1	0.1637	590	30	0.0030	6578	0.7965	0.2900	36.41	0.1387	Solar
890	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Narau Buzurg	Narau Buzurg	1	1	1	18	1	0.1580	600	30	0.0030	15961	0.9510	0.2260	23.76	0.1387	Solar
891	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Mishripur Mukuiyan	Mishripur Mukuiyan	1	1	1	12	1	0.1557	430	30	0.0030	4411	0.4745	0.1756	37.01	0.1127	Solar
892	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Vangarh	Vangarh	1	1	1	14	1	0.1603	470	30	0.0030	3182	0.4752	0.1273	26.79	0.1387	Solar
893	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Malikpur	Malikpur	1	1	1	12	1	0.1514	410	30	0.0030	3508	0.3623	0.0991	27.36	0.1127	Solar
894	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Angadpur	Angadpur	1	1	1	12	1	0.1514	420	30	0.0030	2119	0.2826	0.0560	19.83	0.1127	Solar
895	Budaun	PNC Infratech	Ambiyapur	Nai Pindari	Nai Pindari	1	1	1	12	1	0.1551	470	30	0.0030	3755	0.4954	0.1789	36.11	0.1127	Solar
896	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Bijauri	Bijauri	1	1	1	16	1	0.1509	430	30	0.0030	4637	0.4066	0.1439	35.38	0.1127	Solar
897	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Dharera	Dharera	1	1	1	12	1	0.1480	440	30	0.0030	4438	0.5293	0.1900	35.90	0.1127	Solar
898	Budaun	PNC Infratech	Asafpur	Paharpur	Paharpur	1	1	1	12	1	0.1480	360	30	0.0030	2668	0.2578	0.0561	21.76	0.1127	Solar
899	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Kunwarpur	Kunwarpur	1	1	1	12	1	0.1474	190	30	0.0030	4385	0.3941	0.1390	35.27	0.0867	Electricity
900	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Purdalpur	Purdalpur	1	1	1	12	1	0.1503	170	30	0.0030	6586	0.5990	0.2266	37.82	0.0867	Electricity
901	Budaun	PNC Infratech	Islamnagar	Buddha Nagar	Buddha Nagar	1	2	2	12	1	0.1477	110	30	0.0030	6855	0.4036	0.1233	30.56	0.0867	Electricity
902	Budaun	PNC Infratech	Jagat	Barikhera urf Sitabnagar	Barikhera urf Sitabnagar	1	1	1	12	1	0.1557	370	30	0.0030	3723	0.2711	0.0662	24.44	0.1127	Solar
903	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Dhakpur Mirapur	Dhakpur Mirapur	1	1	1	12	1	0.1479	380	30	0.0030	4307	0.3188	0.0388	12.17	0.1127	Solar
904	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Khiriya Himayu Pukhta	Khiriya Himayu Pukhta	1	1	1	12	1	0.1513	330	30	0.0030	2666	0.2204	0.0306	13.87	0.1127	Solar
905	Budaun	PNC Infratech	Wazirganj	Bhawanipur	Bhawanipur	1	1	1	12	1	0.1474	130	30	0.0030	3793	0.3816	0.1300	34.07	0.0867	Electricity
906	Budaun	PNC Infratech	Salarpur	Lalei	Lalei	1	1	1	12	1	0.1479	370	30	0.0030	3628	0.3422	0.0743	21.73	0.1127	Solar
907	Budaun	PNC Infratech	Ambiyapur	Sundernagar	Sundernagar	1	1	1	12	1	0.1514	390	30	0.0030	4778	0.3437	0.0468	13.61	0.1127	Solar
908	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Paharpur	Paharpur	1	1	1	12	1	0.1333	100	30	0.0033	9001	0.6055	0.2116	34.95	0.0445	Electricity
909	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Ladhera	Ladhera	1	1	1	12	1	0.1514	370	30	0.0030	4153	0.2967	0.0602	20.30	0.1127	Solar
910	Budaun	PNC Infratech	Islamnagr	Azad Nagar	Azad Nagar	1	1	1	12	1	0.1514	370	30	0.0030	4974	0.3423	0.0666	19.45	0.1127	Solar
911	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Barbara	Barbara	1	1	1	12	1	0.1514	360	30	0.0030	3743	0.3420	0.0756	22.11	0.1127	Solar
912	Budaun	PNC Infratech	Sahaswan	Ghansauli	Ghansauli	1	1	1	12	1	0.1626	450	30	0.0030	6384	0.6018	0.2133	35.45	0.1127	Solar
913	Budaun	PNC Infratech	AMBIAPUR	RUJHAN	RUJHAN	1	1	2	12	1	0.1503	150	30	0.0030	4497	0.4390	0.1589	36.20	0.0867	Electricity
914	Budaun	PNC Infratech	Dahgavan	Khanwa Nagla	Khanwa Nagla	1	1	1	12	1	0.1042	350	30	0.0031	2751	0.4013	0.1400	34.89	0.1127	Solar
915	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Nagla Shimbhu Pukhta	Nagla Shimbhu Pukhta	1	1	1	12	1	0.1637	410	30	0.0030	2555	0.3484	0.0941	27.01	0.1127	Solar
916	Budaun	PNC Infratech	Ujhani	Rahimuddin Nagar	Rahimuddin Nagar	1	1	1	12	1	0.1627	430	30	0.0030	3582	0.3764	0.0863	22.93	0.1127	Solar
917	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Jati	Jati	1	1	1	12	1	0.1582	130	30	0.0036	2471	0.2892	0.0877	30.33	0.0453	Electricity
918	Budaun	PNC Infratech	Samrer	Abhaypur	Abhaypur	1	3	4	12	2	0.3268	360	530	0.0801	8157	0.9688	0.3500	36.13	0.1649	Solar
919	Budaun	PNC Infratech	Usawan	Tikari Pukhta	Tikari Pukhta	1	2	3	14	1	0.1503	120	30	0.0030	5678	0.3462	0.1270	36.68	0.0867	Electricity
920	GHAZIPUR	HFCLIWIL(JV)	MARDAH	PALIA	PALIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME (SOLAR)	1	1	7	14	1	0.3290	460	40	0.0060	15731	1.1348	0.3772	33.24	0.1389	Solar
921	GHAZIPUR	HFCLIWIL(JV)	BHADA URA	PALIA	PALIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2063	450	40	0.0060	12768	0.9100	0.2948	32.40	0.1389	Solar
922	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	KHUTAR	PRATAPPUR	PRATAPPUR GRAM PANCHAYAT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.0786	110	20	0.0018	2479	0.2133	0.0229	10.74	0.0487	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of O.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
923	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	JHINJHAK	KASHIPUR	KASHIPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	16	1	0.2430	650	40	0.0056	21440	1.4015	0.3490	24.90	0.2600	Solar
924	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	KORIYA	KORIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2330	341	40	0.0061	4115	0.3660	0.0660	18.03	0.1389	Solar
925	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	Mavai Madhau	MAVAI MADHAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.1900	349	40	0.0060	6729	0.4300	0.0770	17.91	0.1389	Solar
926	KANPUR	VTL-GAJA	PATARA	NANDNA	NANDNA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.2360	705	40	0.0061	12040	1.3300	0.4800	36.09	0.2562	Solar
927	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SIDHAULI	SIDHAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1970	377	40	0.0060	3982	0.3960	0.0740	18.69	0.1736	Solar
928	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Pipaliaya Mahto	Rafatpur (GOV.) WSS	1	3	3	16	1	0.1070	200	30	0.0027	8141	0.5350	0.1520	28.41	0.0781	Solar
929	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Temra	Temra WSS	1	1	2	14	1	0.1070	270	30	0.0027	7130	0.5290	0.1060	20.04	0.1025	Solar
930	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	BILASPUR	JORASI	JORASI WSS	1	1	1	12	1	0.1120	330	35	0.0035	4039	0.3600	0.0770	21.39	0.1128	Solar
931	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	BILASPUR	MILAK MUNDI	MILAK MUNDI WSS	1	1	1	12	1	0.1120	410	35	0.0035	7713	0.6320	0.2100	33.23	0.1128	Solar
932	RAMPUR	OMIL-JWIL(JV)	Bilaspur	Kamua Nagla	Kamua Nagla WSS	1	3	3	18	1	0.1130	440	30	0.0035	17111	1.1870	0.4340	36.56	0.1398	Solar
933	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	JAMALPUR	JAMALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	12	1	0.1579	480	35	0.0035	10269	0.9007	0.3310	36.75	0.1729	Solar
934	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	KADIPUR	KADIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	9	12	1	0.1579	440	35	0.0035	16455	1.1834	0.3891	32.88	0.1383	Solar
935	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	NADESAR	NADESAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.1579	350	35	0.0035	8519	0.6767	0.1856	27.42	0.1383	Solar
936	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	SHAH MARDANPUR	SHAH MARDANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.1579	510	35	0.0035	7747	0.8937	0.3269	36.58	0.1729	Solar
937	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	KHEMIPUR	KHEMIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	12	1	0.2495	820	30	0.0048	22193	1.4560	0.3622	24.88	0.1988	Solar
938	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	PAWAI	PAWAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	14	14	1	0.2497	1080	35	0.0040	21216	2.1713	0.7964	36.68	0.3198	Solar
939	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	MUSTAFABAD	MUSTAFABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	8	14	1	0.2491	430	35	0.0020	9978	0.9484	0.3390	35.74	0.1729	Solar
940	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Martinganj	Bunda,Hydrabad	BUNDA AND HYDRABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	10	14	1	0.1931	400	35	0.0053	16037	1.4932	0.5879	39.37	0.1389	Solar
941	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	martinganj	Gamhiri	GAMHIRI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	12	1	0.1818	280	35	0.0035	6680	0.4767	0.0603	12.64	0.1124	Solar
942	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	RUPAIDEEH	BELWA BAZAR	BELWA BAZAR WSS	1	1	8	16	1	0.1749	747	30	0.0052	13206	0.8175	0.1571	19.22	0.2341	Solar
943	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	KORONHA	KORONHA WSS	1	2	9	14	1	0.1596	448	30	0.0036	15459	0.7702	0.1766	22.93	0.1387	Solar
944	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	KUDWAJANGLI	KUDWAJANGLI WSS	1	5	10	14	1	0.1596	433	30	0.0036	14932	1.0082	0.2026	20.10	0.1387	Solar
945	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KARANDA	BANSABANDH	BANSABAD GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.2495	270	30	0.0056	8159	0.3856	0.0964	25.00	0.0953	Solar
946	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	FARIDANPUR	FARIDANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	10	1	0.1693	300	30	0.0056	3752	0.2737	0.0684	25.00	0.0953	Solar
947	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	HARIBALLABHPUR	HARBALLABHPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.2172	270	30	0.0056	3680	0.2508	0.0627	25.00	0.0953	Solar
948	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	JOGIYAPAR	JOGIYAPAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	16	1	0.2172	330	30	0.0056	8446.001	0.4374	0.1093	25.00	0.0910	Solar
949	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	SADAR	MIRANPUR SAKKA	MIRANPUR SAKKA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	10	1	0.2268	320	30	0.0056	5986.49	0.3804	0.0951	25.00	0.0911	Solar
950	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Araji ne	Kapar Phorwan	Kapar Phorwan	1	2	6	20	1	0.2430	1280	30	0.0072	17312	1.2738	0.3557	27.93	0.3640	Solar
951	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Badagaon	Pura Raghunathpur	Pura Raghunathpur	1	1	9	14	1	0.2437	1500	30	0.0072	37260	2.0843	0.5196	24.93	0.3640	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
952	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Manduali	MANDUALI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1294	100	30	0.0030	10239	0.4414	0.1103	25.00	0.0453	Electricity
953	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	HANDIA	Godari	GODARI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1294	90	30	0.0030	8603	0.3323	0.0812	24.44	0.0453	Electricity
954	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Chak Bikhari Urf Parsadih	CHAK BIKHARI URF PARSADIH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	10	1	0.1294	110	30	0.0030	7955	0.3336	0.0832	24.94	0.0453	Electricity
955	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Bhatherawa	BHATHERAWA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1294	110	30	0.0030	8402	0.3780	0.0945	25.00	0.0453	Electricity
956	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHARIYA	NARI	NARI WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	18	1	0.1720	390	30	0.0030	13358	0.6391	0.1584	24.78	0.1517	Solar
957	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	DAORI	DAORI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	14	1	0.1695	250	30	0.0030	9363	0.3938	0.0937	23.80	0.0910	Solar
958	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Kajipur Ta Utraon	KAJIPUR TA UTRAON WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	10	1	0.1720	350	30	0.0030	3685	0.2531	0.0633	25.00	0.1213	Solar
959	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Kalana	KALANA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	7	12	1	0.1726	530	30	0.0030	20968	0.8501	0.2125	25.00	0.1517	Solar
960	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Midiura	MIDIURA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	16	1	0.1720	470	30	0.0030	13528	0.5935	0.1484	25.00	0.1517	Solar
961	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	DHANUPUR	Sarai Hoosay	SARAI HOOSAY WATER SUPPLY SCHEME	1	3	8	14	1	0.1720	410	30	0.0030	9277	0.5488	0.1372	25.00	0.1517	Solar
962	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Akbarpur Mirzapur	AKBARPUR MIRZAPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1726	590	30	0.0030	6339	0.5253	0.1214	23.10	0.1820	Solar
963	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PHULPUR	Shahapur	SHAHAPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1720	380	30	0.0030	11536	0.4883	0.1221	25.00	0.1213	Solar
964	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUVA	Patti Nath Rai	PATTI NATH RAI WATER SUPPLY SCHEME	1	1	10	12	1	0.1726	520	30	0.0030	8532	0.5181	0.1295	25.00	0.1517	Solar
965	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Akora	AKORA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	10	1	0.1726	580	30	0.0030	11713	0.5817	0.1454	25.00	0.1517	Solar
966	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Sikara	SIKARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1695	280	30	0.0030	3907	0.2288	0.0572	25.00	0.0910	Solar
967	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUWA	Tudihar	TUDIHAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	14	1	0.1840	720	30	0.0045	16079	1.0364	0.2591	25.00	0.2123	Solar
968	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Raipura	RAIPURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.1695	250	30	0.0030	5882	0.2707	0.0677	25.00	0.0910	Solar
969	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KARCHANA	Saidaha Sathar	SAIDAHA SATHAR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	7	10	1	0.1695	340	30	0.0030	11121	0.4651	0.1163	25.00	0.1213	Solar
970	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDHIHAAR	Bhikhampur Madwara	BHIKHAMPUR MADWARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1695	340	30	0.0030	10527	0.4641	0.1160	25.00	0.1213	Solar
971	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	Byohara	BYOHARA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	12	1	0.1726	540	30	0.0030	12056	0.5943	0.1486	25.00	0.1820	Solar
972	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	CHAKA	Chaukatha	CHAUKATHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	10	1	0.1695	230	30	0.0030	5805	0.2699	0.0675	25.00	0.0910	Solar
973	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	PRATAPPUR	Sirasa	SIRASA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	10	1	0.1720	420	30	0.0030	6947	0.5567	0.1392	25.00	0.1213	Solar
974	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Antar Samdariya (Peeri)	ANTAR SAMDARIYA (PEERI) WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1726	530	30	0.0030	10620	0.6044	0.1511	25.00	0.1517	Solar
975	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Saeedpur Khas	SAEEDPUR KHAS WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.1726	520	30	0.0030	8387	0.5127	0.1282	25.00	0.1517	Solar
976	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	URUVA	Ghoogha	GHOOGHA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	16	1	0.1720	360	30	0.0030	8926	0.4421	0.1105	25.00	0.1213	Solar
977	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	MITRASAIN PUR	MITRASAIN PUR	1	1	1	12	1	0.1242	110	25	0.0025	2831	0.4137	0.1235	29.85	0.0754	Electricity
978	KANNAUJ	GVPR	KANNAUJ	KHAJUHA	KHAJUHA	1	1	1	12	1	0.1265	110	35	0.0036	2291	0.3322	0.1132	34.08	0.0754	Electricity
979	KANNAUJ	GVPR	UMARDA	ALIPUR AHANA	ALIPUR AHANA	1	1	2	0	1	0.1288	150	35	0.0036	3981	0.3624	0.0848	23.41	0.1128	Solar
980	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Tarabganj	Kashipur	Kashipur Water Supply Scheme	1	1	18	16	1	0.3419	790	30	0.0045	16650	0.9210	0.2302	25.00	0.1819	Solar
981	Kanpur Dehat	GVPR	Akbarpur	Laharapur	Laharapur	1	1	1	0	1	0.2102	130	20	0.0020	4272	0.4831	0.1499	31.02	0.0754	Electricity
982	Kanpur Dehat	GVPR	MAITHA	BHAUPUR	BHAUPUR	1	1	2	0	1	0.1738	60	20	0.0020	3588	0.3615	0.1243	34.38	0.0784	Electricity
983	Kanpur Dehat	GVPR	JHINJHAK	THENA MAU	THENA MAU	1	1	1	0	1	0.2096	100	20	0.0020	3704	0.4944	0.1429	28.90	0.0784	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of O.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
984	Kanpur Dehat	GVPR	MAITHA	BARA KHERA	BARA KHERA	1	1	3	14	1	0.2096	290	15	0.0015	7654	0.6908	0.2403	34.79	0.2170	Solar
985	CHANDAULI	HFCLIWIL(JV)	Naugarh	Semarsa Dhopur	Semarsa Dhopur	1	6	6	18	1	0.1245	440	40	0.0060	22737	1.8382	0.3223	17.53	0.1381	Solar
986	CHANDAULI	HFCLIWIL(JV)	Chakia	Pandi	Pandi	1	4	6	16	1	0.1238	260	40	0.0092	9394	0.7053	0.1746	24.76	0.1079	Solar
987	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Ahiraula	Pankarpur	Pankarpur	1	3	3	14	1	0.1751	270	40	0.0060	8954	0.5400	0.1100	20.37	0.1128	Solar
988	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Phulpur	Izadipur	Izadipur	1	2	2	12	1	0.1767	450	35	0.0053	6519	0.5506	0.1200	21.79	0.1382	Solar
989	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Ahiraula	Rasulpur Ahmad Ali	Rasulpur Ahmad Ali	1	1	3	16	1	0.1764	580	40	0.0060	14910	0.8841	0.2100	23.75	0.1700	Solar
990	Azamgarh	SIEPL- BRCCPL JV	Phulpur	Shekhpur Pipri	Shekhpur pipri	1	2	10	14	1	0.1918	850	35	0.0053	11065	1.3055	0.4640	35.54	0.2291	Solar
991	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	DORRA	DORRA	1	1	3	14	1	0.1151	110	30	0.0030	4351	0.4963	0.1520	30.63	0.0453	Electricity
992	Kasganj	PNC Infratech	SORON	SAMASPUR	SAMASPUR	1	1	2	16	1	0.1501	630	30	0.0045	15194	1.8715	0.5210	27.84	0.0487	Electricity
993	Kasganj	PNC Infratech	SORON	GORHA	GORHA	1	1	5	14	1	0.1507	760	30	0.0045	13613	1.1683	0.3582	30.66	0.1996	Solar
994	Kasganj	PNC Infratech	SORON	PRTAPPUR	PRTAPPUR	1	1	6	14	1	0.1109	220	30	0.0030	10071	0.7901	0.1682	21.29	0.0453	Electricity
995	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	PADARTHPUR	PADARTHPUR	1	1	1	12	1	0.1243	400	30	0.0030	4018	0.4241	0.1424	33.58	0.1128	Solar
996	Kasganj	PNC Infratech	SORON	HARNATHER.	HARNATHER.	1	1	1	12	1	0.1243	410	30	0.0030	3910	0.3611	0.0878	24.31	0.1128	Solar
997	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	salempur lala	salempur lala	1	1	14	18	1	0.1317	490	30	0.0030	7020	0.8301	0.2653	31.96	0.1736	Solar
998	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	Bakner	Bakner	1	1	1	14	1	0.1117	150	30	0.0045	10300	0.5509	0.0549	9.97	0.0453	Electricity
999	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Shahpur Mafi	Shahpur Mafi	1	2	2	12	1	0.1507	740	30	0.0045	3622	0.5195	0.1534	29.53	0.1996	Solar
1000	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Chakeri	Chakeri	1	1	1	12	1	0.1236	410	30	0.0045	4060	0.5063	0.1723	34.03	0.1128	Solar
1001	Kasganj	PNC Infratech	SORON	Abhaypura rampur	Abhaypura rampur	1	1	2	12	1	0.1117	250	30	0.0045	3168	0.3290	0.0744	22.61	0.1128	Solar
1002	Kasganj	PNC Infratech	Amanpur	Naugaon	Naugaon	1	1	1	12	1	0.1117	130	30	0.0045	5439	0.3980	0.0449	11.28	0.0453	Electricity
1003	Kasganj	PNC Infratech	Amanpur	Veerpur	Veerpur	1	1	1	12	1	0.1117	150	30	0.0045	3318	0.4116	0.1058	25.70	0.0453	Electricity
1004	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Laloopura	Laloopura	1	1	1	12	1	0.1236	380	30	0.0045	4797	0.4606	0.1123	24.38	0.1128	Solar
1005	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Nagla Nainsukh	Nagla Nainsukh	1	1	1	12	1	0.1236	420	30	0.0045	3814	0.4659	0.1868	40.09	0.1389	Solar
1006	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Muzaffar nagar	Muzaffar nagar	1	1	1	12	1	0.1236	390	30	0.0045	3961	0.4867	0.1240	25.48	0.1128	Solar
1007	Kasganj	PNC Infratech	Ganj Dundwara	Deewan Nagar	Deewan Nagar	1	1	1	16	1	0.1243	370	30	0.0045	3115	0.4358	0.1379	31.64	0.1388	Solar
1008	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Bhitauna 2	Bhitauna 2	1	1	4	14	1	0.1109	100	30	0.0045	6093	0.3931	0.1164	29.61	0.0445	Electricity
1009	Kasganj	PNC Infratech	Kasganj	Dhantouriya	Dhantouriya	1	1	1	12	1	0.1109	180	30	0.0030	7615	0.5264	0.1726	32.79	0.0453	Electricity
1010	Kasganj	PNC Infratech	SIDHPURA	GANGSARA	GANGSARA	1	1	1	12	1	0.1134	160	30	0.0030	4585	0.3770	0.1394	36.97	0.0453	Electricity
1011	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	BADHARI KHURD	BADHARI KHURD	1	1	1	12	1	0.1151	160	30	0.0030	3547	0.2920	0.0712	24.38	0.0453	Electricity
1012	Kasganj	PNC Infratech	AMANPUR	YADGARPUR	YADGARPUR	1	1	1	12	1	0.1109	170	30	0.0030	2966	0.3031	0.0984	32.45	0.0453	Electricity
1013	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Mandanpur	Mandanpur	1	1	1	12	1	0.1109	140	30	0.0030	3351	0.2877	0.0720	25.03	0.3600	Electricity
1014	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	PRATAPPUR	PRATAPPUR	1	2	2	12	1	0.1854	260	35	0.0036	5143	0.4399	0.1899	43.17	0.1127	Solar
1015	Kasganj	PNC Infratech	KASGANJ	FIROZPUR SIHOLA ALIYAR KHAN	FIROZPUR SIHOLA ALIYAR KHAN	1	1	1	16	1	0.1243	410	30	0.0030	8186	0.5243	0.0441	8.42	0.1389	Solar
1016	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Egvan	Egvan	1	1	1	16	1	0.1200	370	30	0.0045	6353	0.5200	0.1700	32.69	0.1100	Solar
1017	Kasganj	PNC Infratech	SAHAWAR	Shekhpur Narai	Shekhpur Narai	1	1	1	16	1	0.1100	440	30	0.0045	6353	0.4999	0.1300	26.01	0.1400	Solar
1018	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	Rahta Yusuf Nagar	Rahta Yusuf Nagar	1	1	1	12	1	0.1100	370	30	0.0045	3423	0.3620	0.1200	33.15	0.1100	Solar
1019	Kasganj	PNC Infratech	Sidhpura	Damri	Damri	1	1	1	12	1	0.1100	420	30	0.0045	5253	0.3800	0.1200	31.58	0.1400	Solar
1020	AURAIYA	GVPR	AIRWAKATRA	KUKARKAT	KUKARKAT	1	4	7	14	1	0.1936	640	40	0.0061	9941	1.4692	0.6138	41.78	0.1996	Solar
1021	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Rajpur	Rajpur	1	2	2	14	1	0.1523	434	30	0.0030	5721	0.7000	0.3184	45.49	0.1127	Solar
1022	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Ishanagar	Kodriroop	Kodriroop	1	2	3	12	1	0.1432	530	40	0.0052	2941	0.4299	0.0974	22.66	0.1386	Solar
1023	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	BHOGPUR	BHOGPUR	1	1	1	16	1	0.1978	327.345	50	0.0076	6576	0.6955	0.3276	47.10	0.1387	Solar
1024	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Anupshahr	Rajpur	Rajpur - 121147	1	1	1	14	1	0.1509	250	25	0.0030	4400	0.3700	0.1200	32.43	0.1127	Solar
1025	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	RASULPUR	RASULPUR	1	2	2	12	1	0.1575	420	30	0.0027	7273	0.9843	0.3268	33.20	0.0994	Solar
1026	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SAMAUDDINPUR	SAMAUDDINPUR	1	1	1	16	1	0.1802	514.661	50	0.0076	11014	1.1733	0.5667	48.30	0.1734	Solar
1027	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	BAIRANGPUR URF NASI BASTI	BAIRANGPUR URF NASI BASTI	1	1	1	16	1	0.2017	743.454	50	0.0076	11451	1.6100	0.8000	49.69	0.2341	Solar
1028	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	KAIMRALA CHAKRASENPUR	KAIMRALA CHAKRASENPUR	1	1	2	14	1	0.1927	799.532	50	0.0076	18965	2.0468	1.0209	49.88	0.2341	Solar
1029	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	JAHANGIRPUR	JAHANGIRPUR	1	1	3	16	1	0.1955	671.116	50	0.0076	11374	1.4477	0.7080	48.91	0.1994	Solar
1030	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	SADULLAPUR	SADULLAPUR	1	1	2	12	1	0.1899	364.178	50	0.0076	9559	0.9385	0.4662	49.67	0.1387	Solar
1031	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	SHAM SHAM NAGAR	SHAM SHAM NAGAR	1	1	2	16	1	0.1730	272.262	50	0.0076	5934	0.5400	0.2500	46.30	0.1387	Solar
1032	PRATAPGARH	JMC Projects	MANDHATA	BAJHA	BAJHA	1	1	2	14	1	0.2323	180	30	0.0045	5636	0.4441	0.0443	9.97	0.0453	Electricity
1033	PRATAPGARH	JMC Projects	MANDHATA	BARSANDA	BARSANDA	1	1	2	14	1	0.2332	180	30	0.0045	5636	0.4231	0.0732	17.31	0.0453	Electricity
1034	PRATAPGARH	JMC Projects	GAURA	BIRAIPUR	BIRAIPUR	1	1	1	14	1	0.2423	190	30	0.0045	5636	0.4423	0.0443	10.01	0.0453	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1035	Etah	JMC Projects	Nidhauli Kalan	Rafat Nagar Sainthra	Rafat Nagar Sainthra Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	1	0	1	0.0990	30	35	0.0040	2043	0.1414	0.0350	24.75	0.0453	Electricity
1036	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	CHAMPANER	CHAMPANER	1	1	2	0	1	0.1722	120	30	0.0045	2894	0.3424	0.1514	44.23	0.0557	Electricity
1037	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	MAHENEPUR	MAHENEPUR	1	1	2	0	1	0.1714	240	15	0.0015	5185	0.5090	0.1628	31.98	0.0645	Electricity
1038	Etawah	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BAMANPUR BHAGOTIPUR	BAMANPUR BHAGOTIPUR	1	1	2	0	1	0.1722	130	15	0.0015	3670	0.4266	0.2020	47.35	0.0557	Electricity
1039	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	HASKAR	HASKAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2390	464	40	0.0061	4188	0.3770	0.0510	13.53	0.1736	Solar
1040	KANPUR	VTL-GAJA	BHITARGAON	TIWARIPUR SARH	TIWARIPUR SARH - MALKHANPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.1960	80	40	0.0061	3621	0.3030	0.0300	9.90	0.0840	Electricity
1041	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	BUDHERA	BUDHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.2250	120	40	0.0061	8382	0.5700	0.1490	26.14	0.0840	Electricity
1042	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	NEWADA UDHAU	NEWADA UDHAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.1980	267	40	0.0061	3857	0.3610	0.0850	23.55	0.1389	Solar
1043	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	MAHIGAWA	MAHIGAWA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2010	390	40	0.0061	4784	0.4500	0.0900	20.00	0.1736	Solar
1044	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	GUJEPUR	GUJEPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	16	1	0.1940	526	40	0.0061	7591	0.7700	0.1300	16.88	0.2344	Solar
1045	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	ANKIN	ANKIN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	2	0.4130	900	550	0.0830	9573	1.0900	0.1800	16.51	0.1996	Solar
1046	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RANIPUR	RASULPUR	RASULPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1648	280	30	0.0027	5567	0.3278	0.0248	7.56	0.1124	Solar
1047	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	SHESHPUR DHARMSHALA	SHESHPUR DHARMSHALA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.2040	503	40	0.0061	3426	0.4720	0.1100	23.31	0.1996	Solar
1048	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	KUDAURA	KUDAURA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.2040	508	40	0.0061	9844	0.9080	0.1600	17.62	0.1996	Solar
1049	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	PURA PART-B	PURA PART-B GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	14	2	0.4030	1080	540	0.0817	9454	1.2400	0.2800	22.58	0.2344	Solar
1050	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	SANDILA	SANDILA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	16	1	0.2490	380	40	0.0061	9410	0.9600	0.1300	13.54	0.1736	Solar
1051	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	BHAUPUR MADHO SINGH	BHAUPUR MADHO SINGH GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	18	1	0.2220	350	40	0.0061	7495	0.5180	0.2150	41.51	0.1736	Solar
1052	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	CHILLI	CHILLI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2030	326	40	0.0061	2409	0.2600	0.0400	15.38	0.1389	Solar
1053	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	SHRINAGAR	SHRINAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.2030	267	40	0.0061	4303	0.3450	0.0450	13.04	0.1389	Solar
1054	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	RAHTI KHALSA	RAHTI KHALSA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	12	1	0.1940	493	40	0.0061	8534	0.7270	0.1550	21.32	0.1996	Solar
1055	KANPUR	VTL-GAJA	KAKWAN	RAHIMPUR BISHDHAN	RAHIMPUR BISHDHAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	14	2	0.2780	1200	540	0.0817	22392	1.3300	0.4000	30.08	0.4600	Solar
1056	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	LODHAR, KURSAULI	LODHAR & KURSAULI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	18	1	0.2370	529	40	0.0061	6405	0.5800	0.1450	25.00	0.1996	Solar
1057	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	KATRI SHANKARPUR SARAI, KATARILODHWAKHERA	KATRI SHANKARPUR SARAI & KATARILODHWAKHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	3	7	14	2	0.4740	1050	550	0.0830	13756	1.2100	0.3100	25.62	0.3993	Solar
1058	Bulandshahr	JMC Projects	JAHANGIRABAD	RATANPUR	Ratanpur water supply scheme	1	1	1	14	1	0.1333	600	30	0.0044	6921	0.8098	0.3166	39.10	0.1996	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1059	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	NARWAL	NARWAL - PRATAPPUR NARWAL GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.1850	90	40	0.0061	2489	0.2300	0.0460	20.00	0.0672	Electricity
1060	KANPUR	VTL-GAJA	SARSAUL	NASARA	NASARA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.2380	474	40	0.0061	6278	0.6400	0.1600	25.00	0.1736	Solar
1061	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	BIRAMAU	BIRAMAU GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.2320	487	40	0.0061	8137	0.5700	0.1800	31.58	0.1996	Solar
1062	KANPUR	VTL-GAJA	SHIVRAJPUR	SAILHA, GODRA, KUNWARPUR KUKARI	SAILHA, GODRA & KUNWARPUR KUKARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	4	6	16	1	0.2470	728	40	0.0061	14635	1.3500	0.4500	33.33	0.2604	Solar
1063	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	PRATAPPUR HARI	PRATAPPUR HARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	12	1	0.2370	580	40	0.0061	7528	0.6700	0.1700	25.37	0.1996	Solar
1064	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	SAPAI	SAPAI - KEERATPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.1000	50	40	0.0061	2623	0.1700	0.0240	14.12	0.0497	Electricity
1065	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	KOHRA	KOHRA - KIRAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	0	1	0.1000	50	40	0.0061	1687	0.1500	0.0320	21.33	0.0497	Electricity
1066	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	PURA PART-A	PURA PART-A GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	14	2	0.4390	1230	540	0.0817	10841	1.4100	0.3500	24.82	0.2604	Solar
1067	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	RAUTAPUR KALAN	RAUTAPUR KALAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	16	1	0.2460	1020	30	0.0045	11282	1.2200	0.4600	37.70	0.1996	Solar
1068	Bareilly	NCC Ltd	Bithri Chainpur	Kumrah	Kumrah	1	2	2	12	1	0.1255	180	40	0.0051	8643	0.7783	0.2873	36.91	0.1128	Solar
1069	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Dhaurahara	Konia	Konia	1	1	4	12	1	0.2543	290	30	0.0035	3460	0.2788	0.0531	19.05	0.0910	Solar
1070	Budaun	PNC Infratech	Bisauli	Ratanpur	Ratanpur	1	1	1	12	1	0.1514	420	30	0.0030	6305	0.4491	0.1124	25.02	0.1127	Solar
1071	Bareilly	NCC Ltd	Baheri	Ratanpur urf	Ratanpur urf Naudandi	1	5	5	14	1	0.1948	252	30	0.0056	17060	1.1859	0.2759	23.27	0.0955	Solar
1072	Gorakhpur	NCC Ltd	BELGHAT	RATANPURA	RATANPURA Water Supply Scheme	1	1	1	16	1	0.1545	255	20	0.0024	7497	0.4593	0.1238	26.95	0.1126	Solar
1073	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	HAMIDPUR	HAMIDPUR Water Supply Scheme	1	5	5	12	1	0.1668	252	20	0.0024	8213	0.3986	0.0709	17.79	0.1126	Solar
1074	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	NIBUWA BOGH	NIBUWA BOGH	1	4	6	12, 12	2	0.3815	240	60	0.0063	14591	0.6252	0.1122	17.95	0.0607	Solar
1075	Lucknow	NCC Ltd	Malihabad	Meethenagar	Meethenagar Water Supply Scheme	1	2	3	18	1	0.1794	520	35	0.0041	15759	2.3052	0.5475	23.75	0.1517	Solar
1076	Sitapur	NCC Ltd	Laharpur	Mahuwatal	Mahuwatal	1	1	6	12	1	0.1560	670	38	0.0045	13101	1.2882	0.4204	32.63	0.1517	Solar
1077	SHAHJAHANPUR	NCC Ltd	BANDA	PIPARIYA GHASI	PIPARIYA GHASI GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	4	4	18	1	0.1602	185	30	0.0056	23652	1.3066	0.4537	34.73	0.0446	Electricity
1078	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	NASHOPUR	NASHOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	10	12	1	0.1579	570	35	0.0046	18544	1.4962	0.5850	39.10	0.1729	Solar
1079	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	MARTINGANJ	KODAHARA	KODAHARA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	12	1	0.1562	230	35	0.0035	11819	1.0354	0.3421	33.04	0.0462	Electricity
1080	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	MARTINGANJ	NONARI	NONARI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	14	1	0.1562	450	35	0.0046	15426	1.7002	0.6440	37.88	0.0473	Electricity
1081	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	GADDOPUR	GADDOPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	10	12	1	0.1579	290	35	0.0035	7342	0.6171	0.2090	33.87	0.1124	Solar
1082	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	BAHAUDDINPUR	BAHAUDDINPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	1	0.1579	420	35	0.0035	9649	0.8808	0.3040	34.51	0.1383	Solar
1083	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	PAWAI	HANDIA	HANDIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	12	16	1	0.1562	390	35	0.0046	17160	1.4317	0.5060	35.34	0.0462	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1084	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	THEKMA	BAKASHPUR	BAKASHPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.1531	370	30	0.0030	5253	0.5082	0.1137	22.37	0.1383	Solar
1085	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	SONHAS	SONHAS WSS	1	1	9	14	1	0.1600	552	30	0.0036	12228	0.7485	0.1652	22.07	0.1387	Solar
1086	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	Koilsa	HISAMUDDINPUR	HISAMUDDINPUR	1	1	2	12	1	0.1532	490	30	0.0030	10035	1.0005	0.3508	35.07	0.1383	Solar
1087	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Baitalpur	Jungle Taraini	Jungle Taraini Water Supply Scheme	1	1	2	16	1	0.1771	270	40	0.0065	3466	0.2865	0.0698	24.36	0.1128	Solar
1088	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhagalpur	Bakuchi	Bakuchi Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1285	280	40	0.0065	2410	0.2952	0.1065	36.08	0.1128	Solar
1089	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhagalpur	Dhurihat	Dhurihat Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1285	330	40	0.0065	3768	0.3767	0.1222	32.44	0.1128	Solar
1090	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Deoria	Gambhirpur	Gambhirpur Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1268	290	40	0.0065	4748	0.3129	0.0515	16.46	0.1128	Solar
1091	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Desai Deoria	Gaunariya	Gaunariya Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1242	160	40	0.0065	7037	0.3439	0.0945	27.48	0.1128	Solar
1092	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Desai Deoria	Pauhari Chhapar	Pauhari Chhapar Water Supply Scheme	1	1	2	12	1	0.1248	280	40	0.0065	1949	0.2323	0.0665	28.63	0.1128	Solar
1093	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Barhaj	Parsiya Chaubey	Parsiya Chaubey Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1285	310	40	0.0065	3520	0.3144	0.0764	24.30	0.1128	Solar
1094	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhalaun	Jadpura	Jadpura Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1778	490	40	0.0065	4760	0.5102	0.1149	22.52	0.1736	Solar
1095	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Deoria	Karaundi 2	Karaundi 2 Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1270	310	40	0.0065	3408	0.3499	0.1058	30.24	0.1127	Solar
1096	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Barhaj	Laxmipur	Laxmipur Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1270	300	40	0.0065	5748	0.4332	0.1191	27.49	0.1127	Solar
1097	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	BIRSINGHPUR	BIRSINGHPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1233	330	40	0.0060	7535.3	0.5338	0.1269	23.78	0.1128	Solar
1098	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATPAR RANI	BISHUNPURA	BISHUNPURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1233	360	40	0.0060	9228.33	0.5954	0.1270	21.34	0.1128	Solar
1099	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	BELWA BABU	BELWA BABU WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1233	320	40	0.0060	6137.57	0.4425	0.1053	23.80	0.1128	Solar
1100	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Lar	Bawanpali Gosai	Bawanpali Gosai Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1233	270	40	0.0060	4493.41	0.3730	0.0908	24.34	0.1128	Solar
1101	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Bhatpar Rani	Katai Tikar	Katai Tikar Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1233	310	40	0.0060	4983.92	0.4493	0.1338	29.79	0.1128	Solar
1102	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Anusa	Anusa Water Supply Scheme	1	1	1	10	1	0.1653	260	30	0.0045	3867	0.4433	0.1740	39.25	0.1085	Solar
1103	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Sonbarsha	Sonbarsha Water Supply Scheme	1	1	1	10	1	0.1673	260	30	0.0045	4374	0.3863	0.0933	24.15	0.1085	Solar
1104	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	Rudrapur	Mathiya Tiwari	Mathiya Tiwari Water Supply Scheme	1	1	1	10	1	0.1645	220	30	0.0045	2465	0.2729	0.0678	24.84	0.1085	Solar
1105	GHAZIPUR	VSA	Varachawar	KUVARI	KUVARI Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.3224	100	40	0.0047	3072	0.2300	0.0574	24.96	0.0608	Solar
1106	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	RATANPUR	RATANPUR W/S Scheme	1	1	2	12	1	0.1350	400	30	0.0030	5213	0.4697	0.1081	23.02	0.0911	Solar
1107	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BHAUTIKHERA	BHAUTIKHERA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	16	1	0.1970	357	40	0.0061	3694	0.2800	0.0300	10.71	0.1693	Solar
1108	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	Maharajganj	RUDRAPUR	RUDRAPUR VILLAGE W/S SCHEME	1	1	5	16	1	0.1987	570	30	0.0051	8926	0.9636	0.3369	34.96	0.1692	Solar
1109	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Sakran	RUDRAPUR	RUDRAPUR	1	1	3	14	1	0.1635	500	30	0.0045	12556	0.6433	0.1636	25.42	0.1214	Solar
1110	Hapur	LC INFRA	Dhualana	Kandela	MUBARIKPUR BADARKHA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	10	1	0.1390	40	25	0.0023	1000	0.1464	0.0474	32.38	0.0000	Electricity
1111	Hapur	LC INFRA	GARH MUKTESHWAR	ALAMPUR BHAGWANT	ALAMPUR BHAGWANTPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER DWSM/SWSM - HAPUR, U.P.	1	3	3	18	1	0.1471	200	30	0.0031	8034	0.6471	0.3060	47.29	0.1128	Solar
1112	Baghpat	LC INFRA	KHEKARA	Nurpur Muzbida	ABDULLAPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	10	1	0.1458	100	50	0.0045	1925	0.1606	0.0513	31.94	0.0538	Solar
1113	Baghpat	LC INFRA	BARAUT	Kotana	KHERI PRADHAN Village Water Supply Scheme	1	1	1	12	1	0.1549	110	40	0.0036	1404	0.1452	0.0398	27.41	0.0781	Solar
1114	BAGHPAT	LC INFRA	Pilana	KAHARKA	Harsiya WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	1	1	1	10	1	0.1189	100	50	0.0045	2254	0.1570	0.0405	25.80	0.0434	Solar
1115	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Saffurddin Zauli	Rampur Urf narayanpur	1	1	1	12	1	0.1523	100	25	0.0042	2039	0.2695	0.1303	48.35	0.0608	Solar
1116	Ghaziabad	LC INFRA	Muradnagar	Sultanpur	Navipur	1	1	1	10	1	0.1416	140	25	0.0041	3790	0.3074	0.1472	47.89	0.0781	Solar
1117	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Alipur Nauraspur	Nauraspur	1	1	1	10	1	0.1424	180	30	0.0045	1723	0.2253	0.1047	46.47	0.1128	Solar
1118	Ghaziabad	LC INFRA	Loni	Murtazabad Bhookhedi	Afjalnagar siti	1	1	1	0	1	0.1484	20	25	0.0040	898	0.1230	0.0565	45 94	0.0000	Electricity

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1119	Hapur	LC INFRA	Garhmukteshwe r	Rampur Nijampur	Mohmadpur. Sakarpur village water supply scheme	1	1	1	12	1	0.1453	150	30	0.0027	4536	0.4321	0.2094	48.46	0.1128	Solar
1120	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	Samauddinpur	BASANTPUR BANGAR	1	1	1	12	1	0.1888	143.514	50	0.0072	3021	0.2942	0.1208	41.05	0.1040	Solar
1121	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Dudhia Khurd	Dudhia Khurd GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	12	1	0.1305	400	30	0.0052	5948	0.4983	0.0998	20.03	0.1128	Solar
1122	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Bhawan Bahadur Nagar	Saidpur	Saidpur - 120840	1	3	3	14	1	0.1527	290	25	0.0030	10740	0.7100	0.1800	25.35	0.1127	Solar
1123	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Simraya T. Ghungchihai	Simraya T. Ghungchihai GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	6	6	18	1	0.1298	210	20	0.0024	20814	1.1877	0.0861	7.25	0.0025	Electricity
1124	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Bilsanda	Pipriya Sanjarpur , Mankapur , Parsandi	MANKAPUR + 2 MULTI GP WATER SUPPLY SCHEME	3	3	3	12	1	0.1585	680	30	0.0052	7871	0.8933	0.3087	34.55	0.1389	Solar
1125	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Barkheda	Pandri Khamria	PANDRI KHAMRIA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	1	0.1081	580	30	0.0043	5043	0.4241	0.0573	13.51	0.1389	Solar
1126	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Muradpur Mati	MURADPUR MATI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	12	1	0.1396	480	30	0.0052	6899	0.6432	0.1885	29.30	0.1389	Solar
1127	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Behjam	Saraiya	Saraiya	1	1	3	18	1	0.1572	730	40	0.0060	9651	0.9473	0.2000	21.12	0.1820	Solar
1128	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	UMARI SHRI	UMARI SHRI	1	1	5	16	1	0.2305	550	30	0.0030	13250	1.4547	0.4172	28.68	0.1685	Solar
1129	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	ASDHIRPUR	ASDHIRPUR	1	4	5	12	1	0.1766	540	30	0.0030	16802	1.5080	0.4634	30.73	0.1685	Solar
1130	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TARWAN	BAHORIPUR	BAHORIPUR	1	1	3	12	1	0.1758	380	30	0.0027	9591	0.8412	0.1742	20.71	0.1383	Solar
1131	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	ATRAULIYA	KARMAINI	KARMAINI	1	3	3	12	1	0.1525	320	30	0.0027	10917	0.9955	0.3200	32.14	0.1080	Solar
1132	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	BANARPUR SALHARA	BANARPUR SALHARA	1	3	6	14	1	0.2439	660	30	0.0039	13999	1.5882	0.6050	38.09	0.1685	Solar
1133	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	ATRAULIYA	JOGIPUR	JOGIPUR	1	3	15	14	1	0.1532	470	30	0.0030	18999	1.4734	0.4386	29.77	0.1383	Solar
1134	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	TAHABARPUR	NEWADA	NEWADA	1	2	2	16	1	0.1768	410	40	0.0060	9124	0.9041	0.3550	39.27	0.1383	Solar
1135	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	SARAIYA	SARAIYA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	12	12	1	0.1768	490	30	0.0027	14267	0.7718	0.1186	15.36	0.1383	Solar
1136	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	DEVKALI	Badhanpur	Badhanpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	14	1	0.2067	250	30	0.0030	8180	0.9304	0.2233	24.00	0.1040	Solar
1137	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	Sakarpur	Sakarpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.2089	170	30	0.0030	6632	0.6851	0.1644	24.00	0.0607	Solar
1138	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	MANIHARI	Araji Khuthan urf parsonia	Araji Khuthan urf parsonia GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	16	1	0.2089	360	30	0.0030	8651	0.9459	0.2270	24.00	0.1040	Solar
1139	GHAZIPUR	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	Andhiyara	Andhiyara GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.2089	230	30	0.0030	5367	0.6721	0.1613	24.00	0.1040	Solar
1140	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	DAUDPUR	DAUDPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	2	16	1	0.2172	270	30	0.0056	10526	0.5040	0.1260	25.00	0.0911	Solar
1141	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	KASIMABAD	GOPALPUITR	GOPALPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	16	1	0.1693	260	30	0.0056	12208	0.5290	0.1322	25.00	0.0911	Solar
1142	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	ZAMANIA	RAIPUR	RAIPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	14	1	0.2130	250	30	0.0053	7458	0.4074	0.0540	13.25	0.0910	Solar
1143	Ghazipur	Larsen & Toubro Limited	DEOKALI	SHIVSINGH CHAK	SHIWASINGH CHAK GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.2331	160	30	0.0056	7373	0.2804	0.0701	25.00	0.0607	Solar
1144	Moradabad	NKG-PRIMUS (JV)	Chhajlet	FAJLABAD	Fazlabad G.o.V WSS	1	4	4	0	1	0.1135	60	35	0.0031	12316	0.5316	0.1441	27.11	0.0445	Electricity
1145	Siddharth Nagar	JAKSON-VISHVARAJ JV.	BHANWAPUR	MUBRAKPUR	MUBRAKPUR	1	3	3	14	1	0.1431	470	30	0.0030	6190	0.9193	0.3380	36.77	0.1385	Solar
1146	BASTI	JAKSON-VISHVARAJ JV.	PARAS RAMPUR	SEHARIYA MADHUKARPUR	SEHARIYA MADHUKARPUR	1	5	9	16	1	0.1197	530	35	0.0053	20176	1.4828	0.4708	31.75	0.1389	Solar
1147	Mau	GA Infra- VPL (JV)	DHORIGHAT	BHAINSA KHARAG & LAMI	BHAINSA KHARAG & LAMI GOV GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	4	7	12	1	0.2064	1000	40	0.0060	19250	1.3445	0.3066	22.80	0.1996	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1148	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	PIPNAR	PIPNAR GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	11	16	1	0.1403	320	40	0.0060	27306	1.9800	0.7234	36.54	0.0200	Electricity
1149	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Khamri	Khamri	1	1	1	12	1	0.1267	50	30	0.0033	1878	0.1909	0.0779	40.82	0.0445	Electricity
1150	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Nasratnagar	Nasratnagar	1	1	1	12	1	0.1231	50	20	0.0022	1389	0.1364	0.0341	25.00	0.0445	Electricity
1151	Rampur	SPML Infra	Bilaspur	Kunta Khera	Kunta Khera	1	1	2	12	1	0.1248	130	20	0.0024	8506	0.8693	0.3795	43.66	0.0954	Electricity
1152	Sambhal	SPML Infra	Asmoli	AITMADPUR BHATPURA	AITMADPUR BHATPURA	1	1	2	12	1	0.1524	530	35	0.0049	6593	0.9727	0.4425	45.49	0.1855	Solar
1153	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	Arjundiha	ARJUN DIHA W/S Scheme	1	2	3	12	1	0.1386	520	30	0.0030	8252	0.8391	0.2767	32.98	0.1214	Solar
1154	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	BHADILA AWWAL	BHADILA AWWAL W/S Scheme	1	2	6	12	1	0.1350	350	30	0.0030	4418	0.3881	0.0436	11.24	0.0911	Solar
1155	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	KARMAHA	KARMAHA W/S Scheme	1	1	3	14	1	0.1386	460	30	0.0030	6890	0.7022	0.1979	28.18	0.1214	Solar
1156	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	KOHARA	KOHARA W/S Scheme	1	1	3	12	1	0.1386	470	30	0.0030	6169	0.6263	0.1833	29.27	0.1214	Solar
1157	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	KHORI	KHORI W/S Scheme	1	1	2	12	1	0.1350	350	30	0.0030	5206	0.5475	0.1860	33.98	0.0911	Solar
1158	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	DEORIA	Phulwaria Lachi	PHULWARIA LACHI W/S Scheme	1	2	4	12	1	0.1481	580	30	0.0030	9055	0.9689	0.3565	36.80	0.1214	Solar
1159	Sitapur	NCC Ltd	Mahmudabad	Shahpur	Shahpur	1	3	3	14	1	0.1432	530	40	0.0048	8220	0.9229	0.3149	34.12	0.1517	Solar
1160	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BARHAJ	Sasrao	SASRAO W/S Scheme	1	2	2	12	1	0.1350	300	30	0.0027	6060	0.4144	0.0725	17.48	0.0911	Solar
1161	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	SIRSIA	SIRSIA W/S Scheme	1	1	3	12	1	0.1386	490	30	0.0030	8572	0.8009	0.2577	32.18	0.1214	Solar
1162	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	SUTAWAR KHETAWAR	SUTAWAR KHETAWAR W/S Scheme	1	2	3	14	1	0.1481	600	30	0.0030	12268	1.0954	0.3903	35.64	0.1518	Solar
1163	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHALUANI	VEERPUR MISHRA	VEERPUR MISHRA W/S Scheme	1	3	6	12	1	0.1379	410	30	0.0030	4773	0.5930	0.2431	41.00	0.1214	Solar
1164	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	MAJHAWALIA	MAJHAWALIA W/S Scheme	1	1	2	12	1	0.1350	250	30	0.0027	4414	0.4386	0.1563	35.63	0.0911	Solar
1165	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	DEORIA	LAHILPAR URF RATANPUR	LAHILPAR URF RATANPUR W/S Scheme	1	1	2	12	1	0.1379	410	30	0.0030	5171	0.6552	0.2668	40.72	0.1214	Solar
1166	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	DISTOULI	DISTOULI WATER SUPPLY SCHEME	1	3	4	14	1	0.1233	340	40	0.0060	10760.5	0.6024	0.0904	15.00	0.1128	Solar
1167	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	BABA HARDO & ITAHUA MISRA	BABA HARDO & ITAHUA MISRA WATER SUPPLY SCHEME	2	2	8	12	1	0.1449	680	40	0.0060	11944.2	1.0395	0.3721	35.80	0.1735	Solar
1168	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	BHATNI	ALAWALPUR	ALAWALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	4	12	1	0.1240	500	40	0.0060	12646.99	1.0327	0.3883	37.60	0.1388	Solar
1169	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	LAR	CHORDIHA	CHORDIHA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	3	12	1	0.1240	410	40	0.0060	11017.47	0.6893	0.1586	23.00	0.1388	Solar
1170	Maharajganj	RITWIK-KOYA (JV)	DHANI	CHAUKA KHAS TO GHIVPID	CHAUKA KHAS TO GHIVPID MULTI VILLAGE W/S SCHEME	2	6	6	12	1	0.2292	720	30	0.0057	5180	0.6758	0.1180	17.46	0.1736	Solar
1171	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Pathra Ahtamali	Pathra Ahtamali W/S SCHEME	1	1	3	16	1	0.1160	440	30	0.0030	7697	0.9292	0.3560	38.31	0.1387	Solar
1172	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Malakpur Mushtakam	Malakpur Mushtakam W/S SCHEME	1	1	1	12	1	0.1153	270	40	0.0041	3520	0.3450	0.1150	33.33	0.1127	Solar
1173	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Dasipur	Dasipur W/S SCHEME	1	1	1	0	1	0.0938	160	0	0.0000	2006	0.2607	0.0800	30.69	0.0607	Solar
1174	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Jagwa Kalan	Jagwa Kalan W/S SCHEME	1	1	1	0	1	0.0936	117	0	0.0000	2574	0.2939	0.1370	46.61	0.0607	Solar
1175	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Kharkhoda	Kharkhoda W/S SCHEME	1	1	1	0	1	0.0936	110	0	0.0000	2801	0.2663	0.1090	40.93	0.0607	Solar
1176	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Gangeshwari	Damgada	Damgada W/S SCHEME	1	1	1	12	1	0.1153	370	30	0.0030	9780	1.0563	0.4600	43.55	0.1127	Solar
1177	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	JOYA	JOJ KHERA (SARKARI AZIZ)	JOJ KHERA W/S SCHEME	1	1	1	12	1	0.1110	110	35	0.0038	4247	0.2534	0.0500	19.73	0.0434	Solar
1178	AMROHA	OMIL-JWIL(JV)	Joya	Sirsa Mohan	Sirsa MohanW/S SCHEME	1	1	1	0	1	0.0936	100	0	0.0000	6850	0.5139	0.2456	47.79	0.0607	Solar
1179	BIJNOR	VTL-GAJA	KIRATPUR	BIRDO NANGLI	BIRDO NANGLI	1	2	2	16	1	0.1744	580	30	0.0031	5960	0.8205	0.3925	47.84	0.1996	Solar
1180	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	PURANPUR NAROTTAM	PURANPUR NAROTTAM	1	3	3	16	1	0.2072	420	35	0.0036	11511	1.3679	0.6214	45.43	0.1734	Solar
1181	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHAMMAD PURDEVMAL	AKBARPUR DEVDAS WALA	AKBARPUR DEVDAS WALA	1	2	2	12	1	0.1452	380	35	0.0036	6904	0.8596	0.3971	46.20	0.1387	Solar
1182	BIJNOR	VTL-GAJA	HALDAUR	ISLAMPUR NEEMDAS	ISLAMPUR NEEMDAS	1	2	3	16	1	0.1406	310	40	0.0040	5416	0.7332	0.2956	40.32	0.1387	Solar
1183	BIJNOR	VTL-GAJA	KOTWALI	ABDULLAPUR KHURAISI	ABDULLAPUR KHURAISI	1	2	2	18	1	0.1717	290	41	0.0041	4394	0.6104	0.2125	34.81	0.1387	Solar
1184	BIJNOR	VTL-GAJA	Najibabad	ALIPUR GANGA	ALIPUR GANGA	1	2	2	16	1	0.1983	370	35	0.0000	17271	1.1690	0.5415	46.32	0.1734	Solar
1185	BIJNOR	VTL-GAJA	BUDHANPUR	Mundakheri & Kola Sagar	Mundakheri & Kola Sagar	2	3	3	12	1	0.1510	520	40	0.0040	11556	1.7039	0.7123	41.80	0.1994	Solar
1186	BIJNOR	VTL-GAJA	KIRATPUR	ISLAMPUR SHAHU	ISLAMPUR SHAHU	1	2	2	12	1	0.1678	260	40	0.0060	3475	0.5109	0.2126	41.61	0.1127	Solar
1187	BIJNOR	VTL-GAJA	AFZALGARH	Mohamad Alipur Chohar	Mohamad Alipur Chohar	1	6	6	16	1	0.1918	360	30	0.0036	13030	0.8763	0.4186	47.77	0.1387	Solar
1188	BIJNOR	VTL-GAJA	Jalilpur	Sujatpur Khadar	Sujatpur Khadar	1	2	2	14	1	0.1582	380	35	0.0053	12895	0.9779	0.4712	48.18	0.1387	Solar
1189	BIJNOR	VTL-GAJA	MOHAMMAD PURDEVMAL	PAPWAR KHURD	PAPWAR KHURD	1	2	2	12	1	0.1406	260	40	0.0060	3322	0.4867	0.2125	43.66	0.1127	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distributio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1190	BIJNOR	VTL-GAJA	Najibabad	Kutubpur	Kutubpur	1	3	3	12	1	0.1985	310	35	0.0084	6456	0.5807	0.2696	46.43	0.1387	Solar
1191	BIJNOR	VTL-GAJA	NEHTAUR	TAKIPURA PURAN	TAKIPURA PURAN	1	3	3	12	1	0.1543	250	40	0.0079	4307	0.4247	0.2069	48.72	0.1127	Solar
1192	BIJNOR	VTL-GAJA	Noorpur	Chelapur	Chelapur	1	2	2	14	1	0.1582	240	35	0.0053	6149	0.5055	0.2314	45.78	0.1127	Solar
1193	BIJNOR	VTL-GAJA	Noorpur	Mohammed	Mohammed Husainpur	1	3	3	15	1	0.1582	280	35	0.0053	8342	0.6175	0.2674	43.30	0.1127	Solar
1194	BIJNOR	VTL-GAJA	Alehpur	Makrandpur Manak	Makrandpur Manak	1	2	2	16	1	0.1299	280	40	0.0060	4650	0.5589	0.2514	44.98	0.1387	Solar
1195	Bulandshahr	Welspun-Kaveri Infraprojects JV	Lakhaothi	Shahpur	Shahpur - 120727	1	1	1	12	1	0.1514	290	25	0.0030	4830	0.4200	0.1400	33.33	0.1127	Solar
1196	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	HATHORA	HATHORA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	14	14	1	0.2771	360	40	0.0060	15731	1.7200	0.8382	48.73	0.0200	Electricity
1197	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	AMABANSI	AMABANSI GRAM PANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	9	14	1	0.1658	660	40	0.0060	15862	1.6400	0.7734	47.16	0.1736	Solar
1198	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	JAKHANIA	NEWADA DURGA VIJAI	NEWADA DURGA VIJAI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	14	1	0.1615	320	40	0.0060	7715	0.6600	0.2448	37.09	0.1128	Solar
1199	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	REVTIPUR	PATHKHOLIYA	PATHKHOLIYA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	14	1	0.2132	540	40	0.0060	5769	0.8000	0.3619	45.24	0.1389	Solar
1200	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	SADAT	SADAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	12	1	0.1413	380	40	0.0060	6530	0.8300	0.4110	49.52	0.1128	Solar
1201	KANPUR DEHAT	VTL-GAJA	RASULABAD	SUJANPUR	SUJANPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	3	5	16	1	0.2490	430	40	0.0056	12130.69	1.0040	0.2302	22.92	0.1734	Solar
1202	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SAIDPUR	MAHAMUDPUR	MAHAMUDPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	3	3	14	1	0.2778	530	40	0.0060	9159	1.1700	0.5736	49.03	0.1389	Solar
1203	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	SADAT	BASHI	BASHI GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1503	240	40	0.0060	5764	0.6000	0.2734	45.57	0.1128	Solar
1204	GHAZIPUR	HFCLJWIL(JV)	MOHAMMDABAD	NATHANPUR	NATHANPUR GRAMPANCH AYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	14	1	0.2133	380	40	0.0060	8285	0.8700	0.4128	47.45	0.1128	Solar
	Total :-					1289	1903	4977		1229	218.876			6.08663	11229260	905.776	258.06	33005.3	190.7165	

SCHEMES DETAILS MORE THAN 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MULTI GP SIKRI BEHTA - MANPUR SIKRI	MULTI GP SIKRI BEHTA - MANPUR SIKRI Water Supply Scheme	2	2	7	1502	8400	10050	11650	5.0621	0.5362	5.5983	6026	4345	1	250	0.4630
2	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	Nibauree	Nibauree Water Supply Scheme	1	1	7	891	5004	6195	7584	5.2589	0.5571	5.8159	10509	6934	1	300	0.5817
3	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	maharajganj	Arajee Amani	Arajee Amani	1	1	10	1460	6780	8390	10290	6.8141	0.7218	7.5359	10050	6622	1	400	0.7401
4	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	SARRAIYA	SARRAIYA W/S SCHEME	1	1	26	1108	6801	8665	10824	5.0383	0.5337	5.5720	7408	4655	1	425	0.7120
5	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	KASHIPUR & GUMDAHA	KASHIPUR & GUMDAHA WSS	2	6	21	1139	6423	8133	10234	5.0038	0.5301	5.5339	7790	4889	1	400	0.7208
6	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	UTRAULA	UTRAULA RULAR	UTRAULA RULAR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	19	1559	7794	9197	10599	7.7788	0.8240	8.6028	9980	7339	1	450	0.7482
7	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AGAYA BUJURG	AGAYA BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	22	1602	8210	9469	10727	7.6379	0.8091	8.4470	9303	7120	2	250/250	0.9786
8	BIJNOR	VTL-GAJA	JALILPUR	BASTA	BASTA	1	1	1	1648	9885	10785	11020	5.6693	0.6006	6.2699	5735	5145	1	525	0.8187
9	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	ASDULLAPUR AND AURANGABAD	ASDULLAPUR AND AURANGABAD	2	4	4	1300	7522	9464	11908	5.0246	0.5323	5.5569	6680	4220	1	475	0.7848
10	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	WAZIDPUR , NINDRUKHAS	WAZIDPUR & NINDRUKHAS	2	4	4	2423	14535	17806	21511	10.3457	1.0959	11.4416	7118	4809	1	850	1.4449
11	KANNAUJ	GVPR	UMARDA	AGOUS	AGOUS ZONE-1 & ZONE-2	1	1	7	1371	7447	9287	11582	6.6395	0.7033	7.3428	8916	5733	2	150/300	0.9458
12	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Vishweswerganj	Gangwal	Gangwal	1	1	12	1285	8000	9900	12800	6.3830	0.6762	7.0592	7979	4987	1	500	0.7825
13	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Chahalwa	Chahalwa Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	4	24	2783	14977	18846	22715	8.1983	0.8685	9.0668	5474	3609	2	150/325	0.9138
14	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Gayaghat	Gayaghat Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	20	2983	17001	21783	27110	8.5466	0.9054	9.4520	5027	3153	2	100 ,400	1.0397
15	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Aamba & Bisunapur	Aamba & Bisunapur Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	5	6	1185	7155	8968	10781	6.4389	0.6821	7.1210	8999	5972	2	400, 50	0.9398
16	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Shivpur	Majha Dariya Burd	Majha Dariya Burd Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	36	1043	5217	6617	8339	5.0845	0.5386	5.6231	9746	6097	2	175/175	0.7072
17	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Shivpur	Vitaniya	Vitaniya Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	10	1397	6628	8353	10589	6.3383	0.6714	7.0097	9563	5986	2	350/100	0.9478
18	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Gaurariya & Joganiya	Gaurariya & Joganiya Multi Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	2	13	1456	7483	9557	11960	5.5830	0.5914	6.1744	7461	4668	2	250/250	0.9566
19	KANNAUJ	VSA	GUGHRAPUR	Sausarpur	Sausarpur	1	1	4	1044	7085	8670	11320	5.2318	0.5542	5.7860	7384	4622	1	425	0.7215
20	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	SITHAURA	SITHAURA	1	1	11	1270	7310	9140	11330	5.6939	0.6032	6.2971	7789	5026	1	225	0.5254
21	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	KODAR	KODAR	1	1	16	1235	6080	7570	9430	6.1323	0.6496	6.7819	10086	6503	1	200	0.4263
22	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	Aoreai	Aoreai	1	1	15	2178	9340	11180	13310	10.7546	1.1393	11.8939	11515	8080	2	375/175	1.1007
23	Hardoi	NCC Ltd	SURSA	HARDOI DEHAT	HARDOI DEHAT	1	1	17	34638	173160	210310	252860	75.4195	7.9894	83.4089	4355	2983	10	4900	9.7420
24	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Banveer Pur	Banveer Pur	1	1	3	1284	6505	7890	9415	5.0746	0.5376	5.6122	7801	5390	1	400	0.8408
25	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Khamaria Pandit	Khamaria Pandit	1	1	4	1579	9005	11075	13170	6.1438	0.6508	6.7946	6823	4665	1	550	0.9021
26	Kannauj	VSA	Jalalabad	Fathepur Jasoda	Fathepur JasodaWss	1	1	13	1771	10120	12110	14190	7.5099	0.7955	8.3054	7421	5292	1	600	0.9800
27	MEERUT	POWER MECH	Hastinapur	Mewa	Mewa	1	1	1	1483	6033	7836	9638	5.1877	0.5495	5.7372	8599	5383	1	375	0.7958
28	MEERUT	POWER MECH	Parikshitgarh	Laliyana	Laliyana	1	1	1	2495	13182	15444	17706	8.5901	0.9100	9.5001	6517	4852	1	750	1.3852

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
29	Bulandshahr	POWER MECH	Bulandshahr	Akbarpur,Kamalpur	Akbarpur	2	2	3	1900	11967	15004	18557	5.7181	0.6057	6.3238	4778	3081	1	350	0.5974
30	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Dewar Khera	Dewar Khera WSS	1	1	3	1559	6250	8026	9800	7.7863	0.8248	8.6111	12458	7945	2	400	0.8727
31	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Maulagarh	Maulagarh WSS	1	1	4	3013	18080	22456	26826	14.2232	1.5067	15.7299	7867	5302	2	1100	1.8103
32	Amethi	VTL-GAJA	BHADAR	CHEERA & TRISUNDI	CHEERA & TRISUNDI Water Supply Scheme	2	2	12	1155	6935	8772	10975	7.2373	0.7667	8.0039	10436	6594	1	425	0.8218
33	Amethi	VTL-GAJA	JAMO	RESI	RESI Water Supply Scheme	1	1	13	1324	5564	7068	8840	6.6091	0.7001	7.3092	11878	7476	1	350	0.8306
34	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Adampur Urf Madaripur_Numaya	ADAMPUR URF MADARIPUR_NUMAYA WATER SUPPLY SCHEME	2	4	4	918	6955	8841	11115	5.3257	0.5642	5.8899	7657	4791	1	425	0.7016
35	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	KODAR AZAMADPUR,KOLBAZEBAHADUR,KOL PANDEY	KODAR AZAMADPUR,KOLBAZEBAHADUR,KOL PANDEY	3	4	10	1583	9930	12290	14650	6.5182	0.6905	7.2087	6564	4449	1	300	0.5660
36	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Lohangpur-Pyoli-Andupur	Lohangpur-Pyoli-Andupur Water Supply Scheme	3	15	15	2695	16164	18815	21653	6.3488	0.6725	7.0213	3928	2932	1	450	0.7486
37	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BANGAWAN	BANGAWAN	1	1	52	1500	10451	13151	15851	7.4442	0.7886	8.2328	7123	4696	1	325	0.6594
38	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	KHARGUPUR	KHARGUPUR	1	1	20	1692	11344	13648	16003	7.4620	0.7905	8.2525	6578	4663	1	300	0.5974
39	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	MUSAFHIRKHANA	GAJANPUR DEORIA	GAJANPUR DEORIA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	1432	6706	8364	10432	7.1552	0.7580	7.9132	10670	6859	1	400	0.7723
40	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	BAHADURPUR	BAHADURPUR DA JAYAS	BAHADURPUR DA JAYAS WATER SUPPLY SCHEME	1	1	44	3661	21830	28050	34800	17.6190	1.8664	19.4854	8071	5063	3	250, 875, 250	2.6551
41	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	UPPADHAYPUR GRINT	UPPADHAYPUR GRINT WSS	1	1	33	1150	5715	7235	9042	5.7492	0.6090	6.3582	10060	6358	1	350	0.6443
42	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	Parsia Bahoripur ,Harrya JHUMAN	PARSIA BAHORIPUR & HARRYA JHUMAN	2	2	7	1456	10277	13084	16341	6.1184	0.6481	6.7665	5953	3744	1	650	1.1789
43	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	MADARA RAI GUMAN	MADARA RAI GUMAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	1138	6079	7274	8470	5.5191	0.5847	6.1038	9079	6516	1	350	0.6300
44	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	SEN PASCHIM PARA, KARUNA BAHADUR NAGAR	SEN PASCHIM PARA & KARUNA BAHADUR NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	4	1026	6555	7740	8925	5.3947	0.5715	5.9662	8230	6044	1	375	0.6610
45	MEERUT	POWER MECH	JANI	Jani Bujurg	Jani Bujurg	1	1	2	1308	9765	12676	15588	5.6797	0.6017	6.2814	5816	3644	1	600	1.1080
46	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Reusa	GOLOK KODAR	GOLOK KODAR	1	2	38	2209	12361	15239	18723	12.0214	1.2735	13.2949	9725	6421	2	400/400	1.3926
47	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Chattuana	Chattuana	1	2	21	1515	8371	8999	10340	7.5660	0.8015	8.3675	9038	7317	1	450	0.7849
48	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	DEVRALA	Devrala Water Supply Scheme	1	1	1	826	4904	5496	6089	6.2950	0.6668	6.9618	12836	10338	1	275	0.5979
49	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	ISHAKPUR & ARDAUNA	ISHAKPUR & ARDAUNA G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	17	972	6798	8472	10708	5.9129	0.6264	6.5393	8698	5522	1	425	0.7225
50	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	KHAIRABAD DINESH	KHAIRABAD DINESH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	3087	15144	18299	22111	7.7028	0.8160	8.5188	5086	3484	1	900	2.0883
51	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	FATEHPUR MANDAO,MAHUI	FATEHPUR MANDAO,MAHUI	2	3	8	1121	7420	8810	10210	5.5068	0.5833	6.0902	7422	5394	1	425	0.7385
52	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	SHAHROJ	SHAHROJ	1	2	6	1131	8150	9480	10800	5.5235	0.5851	6.1086	6777	5114	1	450	0.7364
53	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	DHARAMPUR BISHUNPUR	DHARAMPUR BISHUNPUR	1	1	20	1572	9710	11680	13970	7.7108	0.8168	8.5277	7941	5520	1	550	0.8600
54	MEERUT	POWER MECH	Meeruy	Mohiuddinpur	Mohiuddinpur	1	1	1	1480	6269	8138	10007	5.1447	0.5450	5.6897	8207	5141	0	0	0.0000
55	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	NARWARI,DHUDHARI TAJ AND LARPUR GAUHAR	NARWARI,DHUDHARI TAJ AND LARPUR GAUHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	7	7	1004	5118	6033	6948	5.3467	0.5664	5.9131	10447	7695	1	300	0.5660
56	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Lakhimpur	Lakhimpur Dehat	Lakhimpur Dehat	1	2	4	1644	8001	9225	12198	7.6455	0.8099	8.4554	9556	6268	1	450	0.7519

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	ILIYASPUR, RAUGAON	RAUGAON & ILIYASPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	13	1205	7399	8579	9760	5.9721	0.6326	6.6047	8071	6119	1	400	0.6800
58	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BILHAUR DEHAT	BILHAUR DEHAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	1250	7748	9808	11867	6.2354	0.6605	6.8959	8048	5254	1	500	0.7660
59	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	AMILIHA	AMILIHA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	4	6	987	5356	6225	7093	5.6481	0.5983	6.2464	10545	7963	1	300	0.5530
60	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	PEM	PEM GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	1271	6466	7590	8713	5.0889	0.5391	5.6280	7870	5841	1	350	0.6420
61	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	MAKRANDPUR BANGAR	MAKRANDPUR BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	1123	6280	7254	8227	5.2641	0.5576	5.8217	8382	6399	1	350	0.9310
62	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	AKBARPUR BIRBAL BANGAR	AKBARPUR BIRBAL BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	1034	5959	7511	9403	5.1478	0.5453	5.6931	8639	5475	1	350	0.9310
63	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BAGDODHI BANGAR	BAGDODHI BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	2089	11881	14271	16660	7.2427	0.7672	8.0099	6096	4347	2	350350	1.3500
64	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	MAJRA JAT PATIYALI	MAJRA JAT PATIYALI	1	1	18	1773	7964	10033	12534	7.9073	0.8376	8.7449	9929	6309	1	500	0.8007
65	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Mataiya Lalapur , Ramnagra	Mataiya Lalpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	1419	7515	9416	11347	5.1641	0.5470	5.7111	6872	4551	1	200	0.4269
66	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	MAY KHARAGPUR,RASOOLPUR JAYDRATH JATI	MAY KHARAGPUR,RASOOLPUR JAYDRATH JATI	2	3	11	1022	6150	7690	9580	6.5568	0.6946	7.2514	10662	6844	1	375	0.6928
67	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	BHATAULI BUZURG	BHATAULI BUZURG W/S Scheme	1	1	8	1195.06	5540	6980	8790	5.6680	0.6004	6.2685	10231	6448	1	350	0.6446
68	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	BHAGUWALA	BHAGUWALA	1	1	1	3276	16378	20999	26113	10.7700	1.1409	11.9109	6576	4124	2	1000	2.0000
	Total :-					90	134	782	139827	760531	931411	1124651	533.53	56.52	590.05			92		68.1584

SCHEMES DETAILS MORE THAN 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distribution		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Behta	MULTI GP SIKRI BEHTA - MANPUR SIKRI	MULTI GP SIKRI BEHTA - MANPUR SIKRI Water Supply Scheme	2	2	7	14	1	0.1769	680	30	0.0045	24840	2.8851	0.7212	25.00	0.0464	Electricity
2	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Laharpur	Nibauree	Nibauree Water Supply Scheme	1	1	7	18	1	0.1801	1030	30	0.0045	20488	2.8846	0.7206	24.98	0.2170	Solar
3	AZAMGARH	ECO PROTECTION ENGINEERS PVT LTD	maharajganj	Arajee Amani	Arajee Amani	1	1	10	18	2	0.3453	1400	530	0.0801	49598	3.1671	0.4186	13.22	0.4600	Solar
4	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	SARRAIYA	SARRAIYA W/S SCHEME	1	1	26	14	1	0.3453	1438	30	0.0052	31315	2.2487	0.2498	11.11	0.3208	Solar
5	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	COLONELGANJ	KASHIPUR & GUMDAHA	KASHIPUR & GUMDAHA WSS	2	6	21	16	1	0.3050	1349	30	0.0052	30300	2.2519	0.3274	14.54	0.3208	Solar
6	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	UTRAULA	UTRAULA RULAR	UTRAULA RULAR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	19	18	1	0.1744	1530	40	0.0075	65577	4.5724	1.3462	29.44	0.3859	Solar
7	Balrampur	Dara- Eco Protection (JV)	SHRI DUTT GANJ	AGAYA BUJURG	AGAYA BUJURG GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	22	16	2	0.3292	1580	80	0.0135	36160	3.6079	1.7059	47.28	0.3992	Solar
8	BIJNOR	VTL-GAJA	JALILPUR	BASTA	BASTA	1	1	1	18	1	0.1842	1790	35	0.0075	15035	2.2500	0.9987	44.39	0.5034	Solar
9	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	ASDULLAPUR AND AURANGABAD	ASDULLAPUR AND AURANGABAD	2	4	4	16	1	0.2450	1580	35	0.0065	10171	1.5255	0.7609	49.88	0.5034	Solar
10	BIJNOR	VTL-GAJA	ALEHPUR	WAZIDPUR , NINDRUKHAS	WAZIDPUR & NINDRUKHAS	2	4	4	18	2	0.3611	2960	530	0.0801	22785	3.4175	1.7016	49.79	0.8844	Solar
11	KANNAUJ	GVPR	UMARDA	AGOUS	AGOUS ZONE-1 & ZONE-2	1	1	7	14/18	2	0.3725	1550	70	0.0089	17518	2.5866	0.9971	38.55	0.4948	Solar
12	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Vishweswerganj	Gangwal	Gangwal	1	1	12	16	2	0.4403	1650	530	0.0801	21337	2.8120	0.6924	24.62	0.3815	Solar
13	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Chahalwa	Chahalwa Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	4	24	14,16	2	0.5610	1280	70	0.0106	45296	4.3620	1.4160	32.46	0.0963	Electricity
14	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Balaha	Gayaghat	Gayaghat Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	2	20	14,18	2	0.5850	1470	70	0.0106	30964	4.4960	1.1580	25.76	0.1111	Electricity
15	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Aamba & Bisunapur	Aamba & Bisunapur Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	5	6	20	2	0.5860	1490	70	0.0106	21210	2.4570	0.6670	27.15	0.4336	Solar
16	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Shivpur	Majha Dariya Burd	Majha Dariya Burd Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	36	12	2	0.5430	1100	70	0.0106	19314	1.6860	0.6260	37.13	0.3472	Solar
17	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Shivpur	Vitaniya	Vitaniya Gram Panchayat Water Supply Scheme	1	1	10	16,12	2	0.5630	1390	70	0.0106	25526	2.4610	0.8560	34.78	0.3729	Solar
18	BAHRAICH	GA Infra- VPL (JV)	Mihinpurwa	Gaurariya & Joganiya	Gaurarlya & Joganiya Multi Gram Panchayat Water Supply Scheme	2	2	13	16,12	2	0.5790	1590	70	0.0106	15507	1.7700	0.5030	28.42	0.3989	Solar
19	KANNAUJ	VSA	GUGHRAPUR	Sausarpur	Sausarpur	1	1	4	16	2	0.4980	1440	540	0.0817	13135	1.7239	0.4907	28.46	0.4861	Solar
20	FATEHPUR	POWER MECH	HATHGAON	SITHAURA	SITHAURA	1	1	11	16	1	0.1903	620	30	0.0043	28288	3.4760	1.4423	41.49	0.0487	Electricity
21	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	KODAR	KODAR	1	1	16	18	1	0.1590	520	30	0.0043	36626	3.9940	1.3715	34.34	0.0476	Electricity
22	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	Aoreai	Aoreai	1	1	15	18/14	2	0.3898	760	60	0.0095	58762	6.3282	1.4166	22.39	0.1123	Electricity
23	Hardoi	NCC Ltd	SURSA	HARDOI DEHAT	HARDOI DEHAT	1	1	17	18	10	1.8038	14180	350	0.0840	293677	43.7568	10.9392	25.00	0.2796	Electricity
24	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Banveer Pur	Banveer Pur	1	1	3	18	1	0.1945	1310	30	0.0061	31059	2.3521	0.5630	23.94	0.3034	Solar
25	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Khamaria Pandit	Khamaria Pandit	1	1	4	14	2	0.3596	1840	530	0.0801	24909	2.3142	0.8930	38.59	0.3641	Solar
26	Kannauj	VSA	Jalalabad	Fathepur Jasoda	Fathepur JasodaWss	1	1	13	18	2	0.4922	2010	540	0.0817	22438	2.9900	1.4449	48.32	0.7638	Solar
27	MEERUT	POWER MECH	Hastinapur	Mewa	Mewa	1	1	1	18	1	0.1744	1300	25	0.0038	16703	2.3563	0.9299	39.46	0.4427	Solar
28	MEERUT	POWER MECH	Parikshitgarh	Laliyana	Laliyana	1	1	1	18	1	0.2362	2570	25	0.0038	27204	4.0501	1.6115	39.79	0.8072	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distribution		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
29	Bulandshahr	POWER MECH	Bulandshahr	Akbarpur,Kamalpur	Akbarpur	2	2	3	12	1	0.1945	1020	35	0.0082	22171	3.0953	1.3917	44.96	0.0000	Electricity
30	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Dewar Khera	Dewar Khera WSS	1	1	3	16	2	0.2960	1340	60	0.0090	33721	3.6675	1.7565	47.89	0.4600	Solar
31	SAMBHAL	NKG-PRIMUS (JV)	Baniya Khera	Maulagarh	Maulagarh WSS	1	1	4	18	3	0.4635	3730	560	0.1046	51527	6.7065	2.7708	41.32	1.0850	Solar
32	Amethi	VTL-GAJA	BHADAR	CHEERA & TRISUNDI	CHEERA & TRISUNDI Water Supply Scheme	2	2	12	18	2	0.3725	1460	530	0.0801	22984	3.2768	1.5571	47.52	0.4681	Solar
33	Amethi	VTL-GAJA	JAMO	RESI	RESI Water Supply Scheme	1	1	13	20	2	0.3708	1180	530	0.0538	20315	2.8820	1.1362	39.42	0.3987	Solar
34	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	KAUDIHAAR	Adampur Urf Madaripur_Numaya	ADAMPUR URF MADARIPUR_NUMAYA WATER SUPPLY SCHEME	2	4	4	14	1	0.1894	1470	30	0.0045	46425	2.6088	0.6522	25.00	0.3640	Solar
35	AZAMGARH	Sudhakara Infratech Pvt. Ltd.	PALHANI	KODAR AZAMADPUR,KOLBAZEBA HADUR,KOL PANDEY	KODAR AZAMADPUR,KOLBAZEBAHADUR,KOL PANDEY	3	4	10	16	1	0.1935	830	30	0.0045	35673	4.1168	1.4672	35.64	0.0499	Electricity
36	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Paraspur	Lohangpur-Pyoli-Andupur	Lohangpur-Pyoli-Andupur Water Supply Scheme	3	15	15	16	1	0.3641	1270	30	0.0045	37328	3.8171	1.1100	29.08	0.0715	Electricity
37	Gonda	Larsen & Toubro Limited	KATRA BAZAR	BANGAWAN	BANGAWAN	1	1	52	20	1	0.3400	890	30	0.0045	43765.06	4.7088	0.9373	19.91	0.0623	Electricity
38	Gonda	Larsen & Toubro Limited	PARASPUR	KHARGUPUR	KHARGUPUR	1	1	20	18	1	0.3617	930	30	0.0045	68949.814	4.6088	0.9667	20.97	0.0623	Electricity
39	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	MUSAFHIRKHANA	GAJANPUR DEORIA	GAJANPUR DEORIA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	18	2	0.4820	1390	525	0.0786	28453	3.1790	1.1858	37.30	0.3993	Solar
40	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	BAHADURPUR	BAHADURPUR DA JAYAS	BAHADURPUR DA JAYAS WATER SUPPLY SCHEME	1	1	44	16, 18, 16	4	0.9037	4660	575	0.0850	82529	7.5371	2.0536	27.25	1.3107	Solar
41	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	MANKAPUR	UPPADHAYPUR GRINT	UPPADHAYPUR GRINT WSS	1	1	33	16	1	0.1849	1200	30	0.0052	38212	3.1343	0.3251	10.37	0.2601	Solar
42	GONDA	KLSR-RAYS (JV)	ITIATHOK	Parsia Bahoripur ,Harrya JHUMAN	PARSIA BAHORIPUR & HARRYA JHUMAN	2	2	7	14	2	0.3602	2180	530	0.0915	17427	2.1321	0.5256	24.65	0.4422	Solar
43	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	MADARA RAI GUMAN	MADARA RAI GUMAN GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	8	14	2	0.4940	1210	550	0.0830	24200	2.0300	0.5500	27.09	0.5555	Solar
44	KANPUR	VTL-GAJA	BIDHANU	SEN PASCHIM PARA, KARUNA BAHADUR NAGAR	SEN PASCHIM PARA & KARUNA BAHADUR NAGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	4	14	2	0.4960	1290	550	0.0830	19796	1.9470	0.3880	19.93	0.5180	Solar
45	MEERUT	POWER MECH	JANI	Jani Bujurg	Jani Bujurg	1	1	2	18	1	0.1854	2100	25	0.0038	13856	2.0600	0.7530	36.55	0.7465	Solar
46	Sitapur	Larsen & Toubro Limited	Reusa	GOLOK KODAR	GOLOK KODAR	1	2	38	18	2	0.3767	2530	60	0.0045	82050	6.5960	2.2199	33.66	0.5462	Solar
47	Sitapur	NCC Ltd	Rampur Mathura	Chattuana	Chattuana	1	2	21	16	1	0.1858	1500	30	0.0045	42224	4.1854	1.8248	43.60	0.3641	Solar
48	Bulandshahr	JMC Projects	ARANIYA	DEVRALA	Devrala Water Supply Scheme	1	1	1	18	1	0.1671	920	30	0.0044	21218	3.1785	0.9218	29.00	0.2604	Solar
49	MAU	KLSR-RAYS (JV)	RATANPURA	ISHAKPUR & ARDAUNA	ISHAKPUR & ARDAUNA G.O.V WATER SUPPLY SCHEME	2	2	17	12	2	0.3581	1410	530	0.0537	41332	2.6485	0.5842	22.06	0.3803	Solar
50	MAU	KLSR-RAYS (JV)	MOHAMDABAD GOHNA	KHAIRABAD DINESH	KHAIRABAD DINESH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	12	2	0.4320	3040	530	0.0798	15019	2.2398	0.3745	16.72	0.7433	Solar
51	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	FATEHPUR MANDAO,MAHUI	FATEHPUR MANDAO,MAHUI	2	3	8	16	2	0.3948	1470	530	0.0801	30908	2.1245	0.5416	25.49	0.3976	Solar
52	Mau	GA Infra- VPL (JV)	KOPAGANJ	SHAHROJ	SHAHROJ	1	2	6	14	2	0.3948	1580	530	0.0801	23127	2.1024	0.5265	25.04	0.3976	Solar
53	Mau	GA Infra- VPL (JV)	FATEHPUR MADAUN	DHARAMPUR BISHUNPUR	DHARAMPUR BISHUNPUR	1	1	20	18	2	0.3963	1940	530	0.0801	44484	3.5216	0.8916	25.32	0.5186	Solar
54	MEERUT	POWER MECH	Meeruy	Mohiuddinpur	Mohiuddinpur	1	1	1	0	3	0.4207	1360	75	0.0076	15634	2.2022	0.7248	32.91	0.3732	Solar
55	AZAMGARH	VIKRAN-VPRPL(JV)	Pawai	NARWARI,DHUDHARI TAJ AND LARPUR GAUHAR	NARWARI,DHUDHARI TAJ AND LARPUR GAUHAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	3	7	7	16	1	0.2473	1010	35	0.0060	36450	2.8944	0.5377	18.58	0.2420	Solar
56	Lakhimpur Kheri	VTL-GAJA	Lakhimpur	Lakhimpur Dehat	Lakhimpur Dehat	1	2	4	18	1	0.2013	1540	40	0.0060	26879	4.0035	1.3058	32.62	0.3813	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distribution		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
57	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	ILIYASPUR, RAUGAON	RAUGAON & ILIYASPUR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	13	14	2	0.4990	1430	550	0.0830	23738	2.2600	0.5600	24.78	0.6423	Solar
58	KANPUR	VTL-GAJA	BILHAUR	BILHAUR DEHAT	BILHAUR DEHAT GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	16	2	0.4500	1630	550	0.0830	22227	2.4200	0.4900	20.25	0.3212	Solar
59	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	AMILIHA	AMILIHA GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	4	6	16	2	0.4660	1040	550	0.0830	17522	2.1100	1.0000	47.39	0.3993	Solar
60	KANPUR	VTL-GAJA	CHAUBEYPUR	PEM	PEM GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	14	2	0.4990	1260	550	0.0830	13627	1.5200	0.5200	34.21	0.3993	Solar
61	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	MAKRANDPUR BANGAR	MAKRANDPUR BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	2	6	18	2	0.4500	1210	550	0.0830	17265	1.6100	0.3970	24.66	0.5180	Solar
62	KANPUR	VTL-GAJA	GHATAMPUR	AKBARPUR BIRBAL BANGAR	AKBARPUR BIRBAL BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	3	18	2	0.4500	1250	550	0.0830	16417	1.5200	0.2900	19.08	0.5180	Solar
63	KANPUR	VTL-GAJA	KALYANPUR	BAGDODHI BANGAR	BAGDODHI BANGAR GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	18	2	0.4850	2370	550	0.0830	24041	2.3300	0.5800	24.89	0.8854	Solar
64	Kasganj	PNC Infratech	Patiyali	MAJRA JAT PATIYALI	MAJRA JAT PATIYALI	1	1	18	18	2	0.2729	1670	530	0.0801	37220	4.3063	1.6200	37.62	0.3814	Solar
65	Pilibhit	Vishvaraj Environment Pvt Ltd,	Puranpur	Mataiya Lalapur , Ramnagra	Mataiya Lalpur GRAM PANCHAYAT WATER SUPPLY SCHEME	2	2	2	18	1	0.1469	640	20	0.0035	30131	3.0266	1.0487	34.65	0.0025	Electricity
66	AZAMGARH	GAJA - SGIPL (JV)	LALGANJ	MAY KHARAGPUR,RASOOLPUR JAYDRATH JATI	MAY KHARAGPUR,RASOOLPUR JAYDRATH JATI	2	3	11	18	1	0.2495	1280	30	0.0045	32800	3.6680	1.3137	35.81	0.3198	Solar
67	Deoria	RITWIK-KOYA (JV)	GAURI BAZAR	BHATAULI BUZURG	BHATAULI BUZURG W/S Scheme	1	1	8	16	2	0.2628	1160	530	0.0539	21027	2.5477	0.6063	23.80	0.3036	Solar
68	BIJNOR	VTL-GAJA	NAJIBABAD	BHAGUWALA	BHAGUWALA	1	1	1	12	2	0.4931	3490	80	0.0120	28000	4.1878	1.2536	29.93	0.6937	Solar
	Total :-					90	134	782		122	25.9252			2.57659	2326413.874	253.4937	76.62819	2097.20	27.5766	

DETAILAS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Godiya	Mangari Newada Zone 4_ Godiya Gram Panchayat Scheme	1	1	1	198	1400	1700	2000	1.7308	0.1833	1.9142	12363	8654	1	100	0.3311
2	Bijnor	LC INFRA	Afjalganj	Islamnagar-1	Bhikkawala Zone-I Wss	1	1	1	1150	4624	5656	6958	4.0216	0.4260	4.4476	8697	5780	1	275	0.5098
3	KANNAUJ	VSA	UMARDA	FAKERPUR BERWA	FAKERPUR BERWA WSS	1	1	1	139	860	1020	1180	0.9465	0.1003	1.0468	11006	8021	1	50	0.1872
4	KANNAUJ	VSA	KANNAUJ	SAIDAHA	SAIDAHA WSS	1	1	1	248	1420	1720	2010	1.4036	0.1487	1.5523	9885	6983	1	75	0.1968
5	KANNAUJ	VSA	JALALABAD	JASAURA	JASAURA WSS	1	1	2	346	1960	2450	3060	1.9789	0.2096	2.1885	10096	6467	1	125	0.3064
6	KANNAUJ	VSA	UMARDA	UMARDA	UMARDA	1	1	8	1185	7220	8780	10520	6.8789	0.7287	7.6076	9528	6539	2	450/175	0.4187
7	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	RAMPUR THARIYANW	RAMPUR THARIYANW	1	1	15	3077	17580	22050	27310	10.7546	1.1393	11.8939	6118	3938	2	375/175	1.1785
8	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	LALAULI	LALAULI	1	1	3	3116	19480	22530	25590	8.7785	0.9299	9.7084	4506	3430	2	300/250	1.1193
9	FATEHPUR	POWER MECH	VIJAIPUR	SUDANPUR	SUDANPUR	1	2	3	318	1640	2070	2600	2.0552	0.2177	2.2729	12532	7905	1	100	0.3123
10	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	URAULI	URAULI	1	1	9	891	4020	5050	6360	4.4364	0.4700	4.9064	11036	6975	1	250	0.4941
11	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	GHANGHAOL	GHANGHAOL	1	1	1	805	3970	4770	5560	2.8169	0.2984	3.1153	7095	5066	1	250	0.4704
12	Shahjahanpur	NCC Ltd	NIGOHI	PIPARIYA KHUSHALI	PIPARIYA KHUSHALI GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	365	2080	2510	2930	1.2385	0.1312	1.3697	5954	4227	1	150	0.0190
13	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Trilok Pur	Trilok Pur	1	1	8	1655	8450	10135	11875	4.9959	0.5292	5.5251	5912	4207	2	150	0.3829
14	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	LAKHIMPUR	Saidhari	Saidhari	1	1	3	3127	16675	21150	25625	5.6418	0.5976	6.2394	3383	2202	2	300	0.6441
15	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Bhagawant Nagar	Bhagawant Nagar	1	1	5	708	3950	4960	6265	4.4828	0.4749	4.9577	11349	7155	2	100	0.3474
16	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ramaiyabehar	Sohariya	Sohariya	1	2	5	960	6820	8240	9660	3.7561	0.3979	4.1540	5507	3888	0	0	0.0000
17	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nakaha	Mazhara	Mazhara	1	1	8	858	4620	5835	7150	4.0662	0.4307	4.4969	8801	5687	2	100	0.3474
18	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Kharahana	Kharahana	1	1	10	1552	7620	9520	11665	6.6207	0.7013	7.3220	8689	5676	2	250	0.5191
19	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Mirzapur Mallapur	Mirzapur Mallapur	1	1	5	1072	5980	7780	9510	4.1201	0.4365	4.5566	6890	4332	2	200	0.4434
20	Chandauli	Ion Exchange	Chahaniya	Baluwa,Pura Sonuhula,Sarai,Khandwarl,Chahaniya,Ranepur,Kalyanpur Kala,Hasanpur,Semara,Gurera,Phoolpur,Lachhiman Garh,Hinauta,Ramauli,Surtapur,Sarvanandpur,Mahuwari Khas,Mathela,Kailawar,Kaithi, Bishunpura	Chahaniya	21	38	72	7567	53032	67249	84331	39.3180	4.1650	43.4830	7414	4662	8	1600	2.0812
21	MEERUT	POWER MECH	Hastinapur	Saifpur Firojpur	Saifpur Firojpur	1	1	1	3269	16888	21061	25234	11.1492	1.1811	12.3303	6602	4418	2	1000	1.4424
22	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	PHOOL BEHAR	Sundarwal	Sundarwal	1	1	1	1173	5865	7150	8440	3.2381	0.3430	3.5811	5521	3837	2	175	0.4276
23	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Rudarpur Salim	Rudarpur Salim	1	1	5	630	4530	5700	7010	2.5789	0.2732	2.8521	5693	3679	0	0	0.0000
24	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Semarai	Semarai	1	1	3	578	3025	3700	4490	3.2360	0.3428	3.5788	10698	7207	1	150	0.3328

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
25	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	PHOOL BEHAR	Balihan	Balihan	1	1	3	834	4170	5175	6185	2.8164	0.2983	3.1147	6754	4554	2	125	0.0191
26	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Babaura	Babaura	1	1	7	1249	7235	9220	11540	5.0374	0.5336	5.5710	6963	4365	2	150	0.3829
27	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Sumer Nagar Colony	Sumer Nagar Colony	1	1	6	731	4935	6070	7205	4.1107	0.4355	4.5462	8330	5705	2	100	0.3474
28	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Singahi Khurd	Singahi Khurd	1	2	6	2794	13260	17238	21083	8.8195	0.9343	9.7538	6651	4183	2	300	0.6162
29	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Rajapur	Rajapur	1	1	4	3004	15585	20261	24780	10.1736	1.0777	11.2513	6528	4106	2	500	0.8143
30	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Manikpur	Manikpur	1	1	5	734	4015	5220	6384	3.4045	0.3606	3.7651	8479	5333	2	150	0.3937
31	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Bela Kalan	Bela Kalan	1	2	6	995	5150	6350	7660	5.9491	0.6302	6.5793	11552	7766	2	200	0.4434
32	Bulandshahr	POWER MECH	lakhaoti	Sarai Chhabila	Sarai Chhabila	1	1	2	1408	8847	10374	12088	4.5746	0.4846	5.0592	5171	3784	1	500	0.7450
33	Bulandshahr	POWER MECH	Dibai	Pala Kaser	Pala Kaser	1	1	4	2278	14018	16391	18764	6.7901	0.7193	7.5094	4844	3619	1	800	1.7395
34	Bulandshahr	POWER MECH	Pahasu	Tyaure Bujurg	Tyaure Bujurg	1	1	7	1719	10426	12493	14560	7.1874	0.7614	7.9488	6894	4936	1	600	1.1964
35	Bulandshahr	POWER MECH	Danpur	Danpur	Danpur	1	1	2	1862	11492	12830	13610	6.2162	0.6585	6.8747	5409	4567	1	625	1.1735
36	Bulandshahr	POWER MECH	Unchagaon	Daulatgarh	Daulatpur Kalan	1	1	1	1402	9315	11465	14113	4.7431	0.5024	5.2455	5092	3361	1	550	0.9163
37	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Jaitpur	JAITPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	479	2950	3750	4550	2.3556	0.2495	2.6052	7985	5177	1	175	0.3436
38	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Sarai Lahur Urf Lahurpur	SARAI LAHUR URF LAHURPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	897	5350	6450	7550	3.4695	0.3675	3.8370	6485	4595	1	325	0.5634
39	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Baksara Agyanram	Baksara Agyanram Water Supply Scheme	1	1	36	829	5647	6945	8199	2.8636	0.3033	3.1669	5071	3493	1	175	0.3580
40	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Mahadeo	Mahadeo Water Supply Scheme	1	1	11	708	4727	5926	7311	2.7181	0.2879	3.0060	5750	3718	1	150	0.3235
41	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Maheva Gopal	Maheva Gopal Water Supply Scheme	1	2	11	519	3600	4474	5538	2.2707	0.2405	2.5112	6307	4100	1	125	0.3058
42	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Bhitoura Pipra	Bhitoura Pipra Water Supply Scheme	1	1	16	567	3850	4652	5448	2.5301	0.2680	2.7982	6572	4644	1	125	0.3459
43	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Dutt Nagar Bisen	Dutt Nagar Bisen Water Supply Scheme	1	1	7	467	2911	3458	4013	1.9212	0.2035	2.1247	6600	4787	1	100	0.2881
44	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Belhari Buzurg	Belhari Buzurg Water Supply Scheme	1	2	6	412	2455	2975	3605	1.9534	0.2069	2.1604	7957	5419	1	75	0.2238
45	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Bhadua Sombansi	Bhadua Sombansi Water Supply Scheme	1	1	11	360	2292	2710	3129	1.7683	0.1873	1.9556	7715	5651	1	75	0.2146
46	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Tendua Bhagat	Tendua Bhagat Water Supply Scheme	1	3	8	432	2550	3000	3448	2.0226	0.2143	2.2368	7932	5866	1	75	0.2146
47	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Belawan	Belawan Water Supply Scheme	1	1	9	376	2205	2634	3065	1.8462	0.1956	2.0418	8373	6023	1	75	0.2238
48	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Mudadeeh	Mudadeeh Water Supply Scheme	1	1	3	327	1636	1953	2304	1.5755	0.1669	1.7424	9630	6838	1	50	0.1785
49	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Sisva	Sisva Water Supply Scheme	1	2	5	297	1773	2025	2311	1.5940	0.1689	1.7628	8990	6897	1	50	0.1709
50	Azamgarh	LC INFRA	Jahanaganj	Punarjee	Punarjee	1	1	5	407	2321	3034	3690	2.0321	0.2153	2.2474	8755	5507	1	150	0.3238
51	Pratapgarh	JMC Projects	ASHPUR DEOSARA	MAHULI	MARGUPUR	1	1	2	194	1179	1449	1719	0.8654	0.0917	0.9571	7340	5034	1	50	0.0124
52	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	GAJIPUR	GAJIPUR	1	1	1	338	2065	2551	3037	1.1759	0.1246	1.3005	5694	3872	1	50	0.0223
53	Pratapgarh	JMC Projects	ASHPUR DEOSARA	KOTIYA	PUREY DHANI	1	1	2	167	781	961	1170	0.8266	0.0876	0.9142	10584	7065	1	50	0.0144
54	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	SANGRAMPUR	BHAVALPUR & AMBARPUR	BHAVALPUR & AMBARPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	16	806	4698	5940	7510	5.2380	0.5549	5.7929	11149	6975	1	300	0.2340
55	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	JAGDISHPUR	KATHAURA	KATHAURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	13	2476	13201	14599	15098	10.6583	1.1291	11.7874	8074	7059	1	700	0.2710
56	Ghaziabad	LC INFRA	Muradnagar	Asaltnagar	Shobhapur(RO)	1	1	1	128	792	959	1177	1.1042	0.1170	1.2212	13942	9381	1	50	0.1713

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
57	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Kaithwal	KAITHWAL WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	340	2700	3350	4050	1.4261	0.1511	1.5772	5282	3521	0	175	0.3581
58	BAHRAICH	PNC Infratech	BALAHA	LAKHAIYA KALA	LAKHAIYA KALA GRAM PANCHAYAT WATER SCHEME	3	3	10	2324	10355	12907	15458	9.5180	1.0083	10.5263	9192	6157	3	150/425 /300	1.2984
59	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Sindhora	Sindhora	1	1	13	1359	10317	12828	15534	4.6840	0.4962	5.1802	4540	3015	1	625	0.8977
60	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	MAU AIMA	Ismailpur Ta. Abdalpur	ISMAILPUR TA. ABDALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	8	350	2450	3000	3500	2.3396	0.2478	2.5874	9549	6685	1	75	0.2239
61	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	JHUSI NAGAR	JHUSI NAGAR	1	1	1	136	762	885	1028	1.1692	0.1239	1.2931	15344	11374	1	150	0.0525
62	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	ASAFPUR PATTI	ASAFPUR PATTI	1	1	1	176	753	941	1175	0.8694	0.0921	0.9615	11546	7399	1	200	0.0600
63	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	ALMAPUR GAHLAUT	ALMAPUR GAHLAUT	1	1	1	198	1090	1383	1735	0.9756	0.1033	1.0789	8950	5623	1	200	0.0575
64	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Dharama Pur	Dharama Pur	1	2	9	1047	5685	7391	9039	5.6069	0.5940	6.2009	9863	6203	2	350	0.6276
65	Bareilly	NCC Ltd	Ram Nagar	Manauna	Manauna	1	1	1	1484	8910	10760	12770	4.1207	0.4365	4.5572	4625	3227	1	500	0.7476
66	Bulandshahr	POWER MECH	BB Nagar	Saidpur	Saidpur	1	4	5	1702	9062	10544	12026	7.1585	0.7583	7.9169	7900	5953	1	500	0.8194
67	Muzaffarnagar	GAYATRI-RAMKY JV	Shahpur	Gadhibahadarpur	Kakra Water Supply Scheme Bahadurpur Garhi (Part-4)	1	1	1	567	2589	3059	3615	1.9815	0.2099	2.1914	7654	5481	1	150	0.3587
68	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	RAMIA BRHAR	Sujanpur	Sujanpur	1	1	6	3006	17760	21865	28255	7.9729	0.8446	8.8175	4489	2822	2	400	0.8001
	Total :-					91	124	455	77872	451573	555231	667362	308.68	32.70	341.38			90		32.4049

DETAILAS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distribu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Godiya	Mangari Newada Zone 4_ Godiya Gram Panchayat Scheme	1	1	1	12	1	0.1835	290	30	0.0053	11706	0.3968	0.0515	12.97	0.0910	Solar
2	Bijnor	LC INFRA	Afjalganj	Islamnagar-1	Bhikkawala Zone-I Wss	1	1	1	14	1	0.1782	940	40	0.0047	21607	2.0521	0.5046	24.59	0.2300	Solar
3	KANNAUJ	VSA	UMARDA	FAKERPUR BERWA	FAKERPUR BERWA WSS	1	1	1	12	1	0.1662	170	30	0.0063	1679	0.1578	0.0362	22.95	0.0781	Solar
4	KANNAUJ	VSA	KANNAUJ	SAIDAHA	SAIDAHA WSS	1	1	1	14	1	0.1531	290	30	0.0063	3908	0.3976	0.1352	34.00	0.0694	Solar
5	KANNAUJ	VSA	JALALABAD	JASAURA	JASAURA WSS	1	1	2	12	1	0.2185	410	40	0.0048	4126	0.4571	0.1748	38.24	0.1736	Solar
6	KANNAUJ	VSA	UMARDA	UMARDA	UMARDA	1	1	8	16,16	3	0.2864	1460	120	0.0169	33428	2.9465	0.8763	29.74	0.8246	Solar
7	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	RAMPUR THARIYANW	RAMPUR THARIYANW	1	1	15	18/14	2	0.3898	1490	60	0.0095	52862	6.3282	1.4166	22.39	0.1123	Electricity
8	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	LALAULI	LALAULI	1	1	3	18/16	2	0.3898	1520	60	0.0095	31674	4.7299	1.5159	32.05	0.1122	Electricity
9	FATEHPUR	POWER MECH	VIJAIPUR	SUDANPUR	SUDANPUR	1	2	3	14	1	0.1575	350	30	0.0027	6449	0.7099	0.2078	29.27	0.0994	Solar
10	FATEHPUR	POWER MECH	ASOTHER	URAULI	URAULI	1	1	9	16	1	0.1913	840	30	0.0043	20145	2.2086	0.6849	31.01	0.2485	Solar
11	FATEHPUR	POWER MECH	HASWA	GHANGHAOL	GHANGHAOL	1	1	1	12	1	0.1913	800	30	0.0043	6485	0.9662	0.3342	34.58	0.1988	Solar
12	Shahjahanpur	NCC Ltd	NIGOHI	PIPARIYA KHUSHALI	PIPARIYA KHUSHALI GRAM PANCHAYAT MULTI VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	12	0	0.0000	420	0	0.0000	5052	0.5632	0.2193	38.94	0.1042	Solar
13	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Trilok Pur	Trilok Pur	1	1	8	12	1	0.2613	1690	30	0.0035	16043	2.4000	0.6834	28.48	0.1214	Solar
14	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	LAKHIMPUR	Saidhari	Saidhari	1	1	3	15	1	0.2641	3510	40	0.0082	32796	2.6486	0.3618	13.66	0.2601	Solar
15	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Bhagawant Nagar	Bhagawant Nagar	1	1	5	12	1	0.2543	830	30	0.0035	30220	2.1884	0.5946	27.17	0.0910	Solar
16	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ramaiyabehar	Sohariya	Sohariya	1	2	5	0	1	0.2468	1370	30	0.0032	24999	2.0088	0.5559	27.67	0.0243	Solar
17	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nakaha	Mazhara	Mazhara	1	1	8	12	1	0.2543	970	30	0.0035	22066	1.8152	0.3878	21.36	0.1214	Solar
18	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Kharahana	Kharahana	1	1	10	14	1	0.2736	1580	30	0.0050	44716	3.5337	0.8897	25.18	0.1821	Solar
19	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Mirzapur Mallapur	Mirzapur Mallapur	1	1	5	12	1	0.2731	1300	30	0.0044	13346	1.7368	0.4909	28.26	0.1214	Solar
20	Chandauli	Ion Exchange	Chahaniya	Baluwa,Pura Sonuhula,Sarai,Khandwari,Chahaniya,Ranepur,Kalyanpur Kala,Hasanpur,Semara,Gurera,Phoolpur,Lachhiman Garh,Hinauta,Ramauli,Surtapur,Sarvanandpur,Mahuwari Khas,Mathela,Kailawar,Kaithi, Bishunpura	Chahaniya	21	38	72	16	8	1.6334	4540	1300	0.1881	248212	25.1956	9.1857	36.46	0.2516	Electricity
21	MEERUT	POWER MECH	Hastinapur	Saifpur Firojpur	Saifpur Firojpur	1	1	1	18	2	0.4209	3500	50	0.0092	37411	5.1564	1.8275	35.44	1.1284	Solar
22	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	PHOOL BEHAR	Sundarwal	Sundarwal	1	1	1	12	1	0.2769	1190	30	0.0062	14101	1.0910	0.2076	19.03	0.1085	Solar
23	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Ishanagar	Rudarpur Salim	Rudarpur Salim	1	1	5	0	1	0.2468	950	30	0.0045	12851	1.0277	0.3569	34.73	0.0364	Solar
24	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Semarai	Semarai	1	1	3	12	1	0.2543	620	30	0.0035	9655	1.1648	0.3375	28.97	0.0910	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (In Cr.)	Percentage of distribu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
25	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	PHOOL BEHAR	Balihan	Balihan	1	1	3	12	1	0.2415	860	40	0.0062	18264	1.1409	0.2230	19.55	0.1387	Solar
26	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Babaura	Babaura	1	1	7	14	1	0.2613	1530	30	0.0035	25289	2.4605	0.6440	26.17	0.1214	Solar
27	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Sumer Nagar Colony	Sumer Nagar Colony	1	1	6	12	1	0.2543	1010	30	0.0035	28581	1.6686	0.4712	28.24	0.0910	Solar
28	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Singahi Khurd	Singahi Khurd	1	2	6	16	2	0.5284	2870	80	0.0121	41046	4.6864	1.2982	27.70	0.3081	Solar
29	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Rajapur	Rajapur	1	1	4	14	2	0.5727	3370	80	0.0121	60031	5.2983	2.0501	38.69	0.5462	Solar
30	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Lakhimpur	Manikpur	Manikpur	1	1	5	14	1	0.2613	870	30	0.0035	14808	1.1230	0.2918	25.98	0.1214	Solar
31	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Palia	Bela Kalan	Bela Kalan	1	2	6	12	1	0.2731	1060	30	0.0035	38345	2.9206	0.8353	28.60	0.1214	Solar
32	Bulandshahr	POWER MECH	lakhaoti	Sarai Chhabila	Sarai Chhabila	1	1	2	14	1	0.1662	1730	25	0.0058	17407	1.9939	0.8629	43.28	0.3815	Solar
33	Bulandshahr	POWER MECH	Dibai	Pala Kaser	Pala Kaser	1	1	4	16	1	0.1787	2720	35	0.0053	17756	2.6602	0.4556	17.13	0.5029	Solar
34	Bulandshahr	POWER MECH	Pahasu	Tyaure Bujurg	Tyaure Bujurg	1	1	7	24	1	0.1767	2080	25	0.0058	23656	3.5393	1.0238	28.93	0.5029	Solar
35	Bulandshahr	POWER MECH	Danpur	Danpur	Danpur	1	1	2	16	1	0.1668	2130	25	0.0058	18469	2.7641	1.2719	46.01	0.5029	Solar
36	Bulandshahr	POWER MECH	Unchagaon	Daulatgarh	Daulatpur Kalan	1	1	1	12	1	0.1833	1910	25	0.0058	13438	1.8104	0.7802	43.10	0.5028	Solar
37	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Jaitpur	JAITPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	1	2	12	1	0.1834	630	30	0.0030	8409	0.5416	0.1354	25.00	0.1820	Solar
38	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Sarai Lahur Urf Lahurpur	SARAI LAHUR URF LAHURPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	5	14	1	0.1878	1080	30	0.0045	12797	1.0760	0.2690	25.00	0.3033	Solar
39	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Baksara Agyanram	Baksara Agyanram Water Supply Scheme	1	1	36	14	1	0.1717	470	30	0.0053	20915	1.1729	0.2203	18.78	0.0487	Electricity
40	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Mahadeo	Mahadeo Water Supply Scheme	1	1	11	12	1	0.1717	400	30	0.0053	18498	1.0598	0.1862	17.57	0.0464	Electricity
41	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Maheva Gopal	Maheva Gopal Water Supply Scheme	1	2	11	12	1	0.1712	310	30	0.0053	12308	0.7233	0.1143	15.80	0.0464	Electricity
42	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Bhitoura Pipra	Bhitoura Pipra Water Supply Scheme	1	1	16	20	1	0.1712	320	30	0.0053	21414	0.9413	0.1388	14.75	0.0464	Electricity
43	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Dutt Nagar Bisen	Dutt Nagar Bisen Water Supply Scheme	1	1	7	12	1	0.1712	240	30	0.0053	8572	0.5408	0.1268	23.45	0.0453	Electricity
44	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Chhapia	Belhari Buzurg	Belhari Buzurg Water Supply Scheme	1	2	6	12	1	0.1712	210	30	0.0053	9314	0.6082	0.1571	25.83	0.0453	Electricity
45	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Bhadua Sombansi	Bhadua Sombansi Water Supply Scheme	1	1	11	10	1	0.1712	190	30	0.0053	9307	0.4652	0.1110	23.86	0.0453	Electricity
46	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Tendua Bhagat	Tendua Bhagat Water Supply Scheme	1	3	8	10	1	0.1712	210	30	0.0053	13825	0.7044	0.1387	19.70	0.0453	Electricity
47	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Belawan	Belawan Water Supply Scheme	1	1	9	12	1	0.1712	180	30	0.0053	13063	0.5371	0.0806	15.01	0.0453	Electricity
48	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Pandri kripal	Mudadeeh	Mudadeeh Water Supply Scheme	1	1	3	12	1	0.1707	140	30	0.0053	6135	0.3138	0.0531	16.92	0.0453	Electricity
49	Gonda	Larsen & Toubro Limited	Mankapur	Sisva	Sisva Water Supply Scheme	1	2	5	10	1	0.1707	140	30	0.0053	9730	0.4519	0.0738	16.32	0.0453	Electricity
50	Azamgarh	LC INFRA	Jahanaganj	Punarjee	Punarjee	1	1	5	12	1	0.1943	510	40	0.0060	7854	0.4687	0.1417	30.23	0.1387	Solar
51	Pratapgarh	JMC Projects	ASHPUR DEOSARA	MAHULI	MARGUPUR	1	1	2	12	1	0.1533	100	30	0.0030	3449	0.2194	0.0585	26.64	0.0453	Electricity
52	Pratapgarh	JMC Projects	MANDHATA	GAJIPUR	GAJIPUR	1	1	1	12	1	0.2133	175	30	0.0030	4162	0.3632	0.0783	21.55	0.0453	Electricity
53	Pratapgarh	JMC Projects	ASHPUR DEOSARA	KOTIYA	PUREY DHANI	1	1	2	12	1	0.1528	70	30	0.0027	4787	0.2107	0.0532	25.26	0.0453	Electricity
54	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	SANGRAMPUR	BHAVALPUR & AMBARPUR	BHAVALPUR & AMBARPUR WATER SUPPLY SCHEME	2	3	16	16	1	0.2354	990	25	0.0037	32362	3.0772	1.5069	48.97	0.2604	Solar
55	Amethi	GAYATRI-RAMKY JV	JAGDISHPUR	KATHAURA	KATHAURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	13	18	3	0.7229	2430	1025	0.1535	37261	5.5791	1.7909	32.10	0.7031	Solar
56	Ghaziabad	LC INFRA	Muradnagar	Asaltnagar	Shobhapur(RO)	1	1	1	10	1	0.1488	160	25	0.0040	2169	0.2545	0.1255	49.31	0.0781	Solar

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Cost of Solar / Power Capacity (Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
																	Cost (in Cr.)	Percentage of distribu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
57	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	BAHADURPUR	Kaithwal	KAITHWAL WATER SUPPLY SCHEME	1	1	4	14	1	0.1720	230	30	0.0030	9836	0.5239	0.1306	24.93	0.0487	Electricity
58	BAHRAICH	PNC Infratech	BALAHA	LAKHAIYA KALA	LAKHAIYA KALA GRAM PANCHAYAT WATER SCHEME	3	3	10	17\18	2	0.7476	2150	80	0.0148	27454	3.8502	0.8306	21.57	0.4072	Solar
59	Varanasi	Larsen & Toubro Limited	Pindra	Sindhora	Sindhora	1	1	13	14	1	0.2484	2130	30	0.0045	17730	1.4759	0.2742	18.58	0.4854	Solar
60	Prayagraj	Larsen & Toubro Limited	MAU AIMA	Ismailpur Ta. Abdalpur	ISMAILPUR TA. ABDALPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	2	8	12	1	0.1489	500	30	0.0030	20677	0.8626	0.2156	25.00	0.0868	Solar
61	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	JHUSI NAGAR	JHUSI NAGAR	1	1	1	18	1	0.1223	60	25	0.0025	4406	0.3938	0.1218	30.92	0.0000	Electricity
62	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	ASAFPUR PATTI	ASAFPUR PATTI	1	1	1	12	0	0.0000	70	25	0.0025	2942	0.3937	0.1759	44.68	0.0000	Electricity
63	KANNAUJ	GVPR	TALGRAM	ALMAPUR GAHLAUT	ALMAPUR GAHLAUT	1	1	1	12	0	0.0000	100	25	0.0025	3132	0.4594	0.1929	42.00	0.0000	Electricity
64	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	Nighasan	Dharama Pur	Dharama Pur	1	2	9	14	1	0.2736	1230	30	0.0050	33765	2.8743	0.6489	22.58	0.1517	Solar
65	Bareilly	NCC Ltd	Ram Nagar	Manauna	Manauna	1	1	1	16	1	0.2256	1786	30	0.0070	10765	1.4893	0.5749	38.60	0.3646	Solar
66	Bulandshahr	POWER MECH	BB Nagar	Saidpur	Saidpur	1	4	5	16	1	0.1787	1750	30	0.0070	32022	4.0385	1.9964	49.43	0.3815	Solar
67	Muzaffarnagar	GAYATRI-RAMKY JV	Shahpur	Gadhibahadarpur	Kakra Water Supply Scheme Bahadurpur Garhi (Part-4)	1	1	1	12	1	0.1561	510	40	0.0069	4173	0.6056	0.2807	46.36	0.1994	Solar
68	Lakhimpur Kheri	NCC Ltd	RAMIA BRHAR	Sujanpur	Sujanpur	1	1	6	15	2	0.5538	3630	80	0.0149	53448	3.3816	0.6582	19.46	0.6415	Solar
	Total :-					91	124	455		83	17.3319			0.70592	1499308	143.605	43.905	1926.7	13.7945	

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद फर्रूखाबाद एवं शामली के कुल 06 ग्राम पंचायतों/09 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व से संचालित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के **Retrofitting** का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराये जाने हेतु कुल कार्य लागत रू० 2.521 करोड़ एवं अनुमानित लागत रू० 2.786 करोड़ का प्रस्ताव।

जनपद फर्रूखाबाद एवं शामली के 09 ग्रामों में Augumentation schemes की 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं में 08 नग नलकूप, 02 नग ओवर हेंड टैंक, 2310 मी. वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित है। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 28998 जनसंख्या लाभान्वित होगी। योजनाओं की अभिकल्पित वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत रू० 149 से 1498 है। इन परियोजनाओं में 352 गृह संयोजन {FHTC-Functional House Tap Connection} का प्राविधान किया गया है।

प्रस्ताव – जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद–फर्रूखाबाद एवं शामली के कुल 06 ग्राम पंचायतों/09 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व से संचालित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराये जाने हेतु कुल कार्य लागत रू० 2.521 करोड़ एवं अनुमानित लागत रू० 2.786 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः–जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद–फर्रूखाबाद एवं शामली के कुल 06 ग्राम पंचायतों/09 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व से संचालित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा कराये जाने हेतु कुल कार्य लागत रू० 2.521 करोड़ एवं अनुमानित लागत रू० 2.786 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर Retrofitting की योजनाओं के संबंध में अवधि विस्तारित होने की स्वीकृति की प्रत्याशा में मा० समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

Retrofitting Schemes

Sl. No.	Agency	District	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr)	Cenatge (Rs. in Cr)	Estimated Cost (Rs. in Cr)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHT Cost (in Cr.)	OHT Staging (m)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Leelapur Udhranpur	Leelapur Udhranpur	1	1	2	-	3139	3424	3995	0.355	0.037	0.392	1131	889	-	-	-	-
2	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Khandauli	Khandauli	1	1	1	-	3206	3462	3878	0.337	0.035	0.372	1051	869	-	-	-	-
3	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Bhuvanpur Tajpur	Bhuvanpur Tajpur	1	2	2	-	1695	1864	2389	0.337	0.035	0.372	1988	1411	-	-	-	-
4	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Barpur	Budhnamau	Budhnamau	1	1	2	-	3400	3740	4760	0.713	0.075	0.788	2097	1498	-	-	-	-
5	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Barpur	Haivatpur Gariya	Haivatpur Gariya	1	3	3	-	2628	2890	3682	0.055	0.006	0.061	209	149	-	-	-	-
6	U.P. J.N.(R)	Shamli	Un	Taprana	Taprana	1	1	6	352	14930	18150	21670	0.724	0.077	0.801	485	334	2	S00/400	0.114	16/16
Total						6	9	16	352	28998	33530	40374	2.521	0.265	2.786	6962	5150	2		0.114	

Retrofitting Schemes

Sl. No.	Agency	District	Block	Name of GP	Name of Scheme	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Electrification Cost / Solar Cost (In Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity	Per FHTC Cost (In Rs.)
													Cost (in Cr.)	Percentage of distribution cost			
1	2	3	4	5	6	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Leelapur Udhranpur	Leelapur Udhranpur	1	0.355	-	-	-	-	-	-	-	-	Electric	-
2	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Khandauli	Khandauli	1	0.337	-	-	-	-	-	-	-	-	Electric	-
3	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Rajepur	Bhuvanpur Tajpur	Bhuvanpur Tajpur	1	0.337	-	-	-	-	-	-	-	-	Electric	-
4	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Barpur	Budhnamau	Budhnamau	2	0.713	-	-	-	-	-	-	-	-	Electric	-
5	U.P. J.N.(R)	Farrukhabad	Barpur	Haivatpur Gariya	Haivatpur Gariya	1	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	Electric	-
6	U.P. J.N.(R)	Shamli	Un	Taprana	Taprana	2	0.013	1800/1800	-	-	2310	0.434	0.067	9.28%	-	Electric	20568
Total						8	1.810		0	0.000	2310	0.434	0.067		0.000		

-92-

उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक : 499 / 011 – SFC / 2023 दिनांक : 12/04/2023

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) की अध्यक्षता में दिनॉक 12–04–2023 को सोर्स फाइडिंग कमेटी की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 635/W-335/Tech/SFC/2020-21 दिनॉक 01–09–2020 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजनाओं के स्रोत के स्थायित्व के सम्बन्ध में "सोर्स फाइडिंग कमेटी" का गठन किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 487/011 – SFC/2023 दिनॉक 11–04–2023 द्वारा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की अध्यक्षता मे विभिन्न परियोजनाओ के सोर्स के परीक्षण हेतु दिनांक 12–04–2023 को बैठक आहूत की गई।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये गये–

1. एस.एल.एस.एस.सी. की सम्पन्न होने वाली बैठक में बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल के जनपदो को छोडकर 55 जनपदों के 1347 नग पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें 2175 राजस्व ग्राम सम्मिलित है, जिससे 6234 मजरे शुद्ध पेयजल से संतृप्त किये जायेंगे। उक्त योजना में 1441 नग नलकूप प्रस्तावित किये गये है। समस्त योजनाओ की अनुमानित लागत रु० 387611.00 लाख है। समिति के समक्ष उक्त समस्त योजनाओ का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त योजनाये मुख्य रूप से ऐसे जनपदो से संबंधित है जहॉ कि Alluvial Strata पाया जाता है। इन जनपदो में स्टेटा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में ऐसे क्षेत्रो में निर्मित नलकूपो से पर्याप्त 750 एल.पी.एम. से 2000 एल.पी.एम. का श्राव पाया जाता है। अतः इन योजनाओ में बनाये जाने वाले नलकूप से पर्याप्त मात्रा में डिजाइन अवधि तक श्रावं उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओ को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया।
2. जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 02 जनपदों के 06 ग्राम पंचायतों/09 राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व से संचालित 06 नग पाइप पेयजल योजनाओं के रेट्रोफिटिंग का कार्य, लागत रू० 278.60 लाख है।

समिति द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग का कार्य कराया जाये तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जाये।

उक्त प्रस्ताव के साथ समस्त योजनाओ की स्वीकृति प्रदान की गई।

(राज कुमार शर्मा)
मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (वि0/यॉ0), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।
5. मुख्य अभियंता (अनुसंधान एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विभागध्यक्ष सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, आई0ई0टी0, लखनऊ।

मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ–226010

हर घर जल
जल जीवन मिशन

पत्रांक 4209 /SW-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक: 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

समस्त कॉन्ट्रेक्टर
जल जीवन मिशन,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।

विषयः– जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी0पी0आर0 की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस0एल0एस0एस0सी0 की 26वी0 बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत हैः–

1. कतिपय योजनाओं के डी0पी0आर0 में ट्यूबबेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा, जो गॉव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे0जे0एम0– गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी हैः–

> बस्ती– न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे0जे0एम0 के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गॉव/मजरे प्रस्तावित है, हेतु ओ0एच0टी0 यथा सम्भव गॉवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी0पी0आर0 को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देश के अनुरूप मित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए, तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी0पी0आर0 में संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑडिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) समस्त जनपद।
6. समस्त टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

अधिशासी निदेशक

-93-B-

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

हर घर जल
जल जीवन मिशन

पत्रांक: 4210 /W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक: 12 जनवरी, 2023

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
समस्त जनपद।

विषयः— जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी0पी0आर0 की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस0एल0एस0एस0सी0 की 26वी0 बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत हैः—

1. कतिपय योजनाओं के डी0पी0आर0 में ट्यूबबेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा जो गॉव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे0जे0एम0 गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी है:—

> बस्ती— न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे0जे0एम0 के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गाँव/मजरे प्रस्तावित है, हेतु ओ0एच0टी0 यथा सम्भव गॉवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी0पी0आर0 को गित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी0पी0आर0 मे संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशासी निदेशक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑडिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
5. समस्त टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

अधिशासी निदेशक

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक 631 / कार्य– 68 (जल जीवन मिशन) /79 दिनांक 14/03/2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज–3 के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की प्रस्तावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 13.03.2023 को आहूत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक मे प्रस्तुत समस्त 28 नग (28 ग्राम पंचायत/43 राजस्व ग्राम) डी0पी0आर0 जो रू0 5.00 करोड़ लागत के अन्तर्गत है। जल जीवन मिशन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार 01 नग डी0पी0आर0 सीमान्तगत प्राप्त हुआ शेष 27 नग डी0पी0आर0 सीमान्तर्गत नही पाये गये, जिनका परीक्षण जिला स्तरीय तकनीकी समिति से कराया गया। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी द्वारा गठित जिला स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा परीक्षोपरान्त उक्त डी0पी0आर0 की संस्तुति प्रदान की जा चुकी है। जिसका विवरण निम्नवत है।

स्वीकृत की गयी योजनाओं का विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	यो0 की अनु0 ला0 (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में
1	2	3	4	5	6
1	पूरेडलई	कमियार	कमियार ग्राम पेयजल योजना	270.41	8610
2	सिद्धौर	सरायपुरखू	सरायपुरखू ग्राम पेयजल योजना	141.46	6971
3	सिद्धौर	पूरेचन्द्रमन	पूरेचन्द्रमन ग्राम पेयजल योजना	146.98	6947
4	सिद्धौर	कमलापुर	कमलापुर ग्राम पेयजल योजना	151.07	7469
5	हैदरगढ़	अन्दऊमऊ	अन्दऊमऊ ग्राम पेयजल योजना	164.25	7512
6	सिद्धौर	छतौरा	छतौरा ग्राम पेयजल योजना	157.30	7339
7	हैदरगढ़	जोन्दी	जोन्दी ग्राम पेयजल योजना	134.28	9523
8	वनीकोडर	बेलपुर	बेलपुर ग्राम पेयजल योजना	156.12	5470
9	वनीकोडर	सलेमपुर	सलेमपुर ग्राम पेयजल योजना	153.81	6629
10	वनीकोडर	खुसेहटी	खुसेहटी ग्राम पेयजल योजना	169.37	7654
11	दरियावाद	उटवा	उटवा ग्राम पेयजल योजना	177.20	8092
12	दरियावाद	मल्लूलालपुर	मल्लूलालपुर ग्राम पेयजल योजना	200.84	6801
13	दरियावाद	जमीना	जमीना ग्राम पेयजल योजना	193.00	7784
14	पूरेडलई	अतरसुईयां	अतरसुईयां ग्राम पेयजल योजना	188.27	9458
15	त्रिवेदीगंज	राघवपुर	राघवपुर ग्राम पेयजल योजना	145.68	8092
16	सिद्धौर	अलुवामऊ	अलुवामऊ ग्राम पेयजल योजना	159.23	7020
17	पूरेडलई	टिकरी	टिकरी ग्राम पेयजल योजना	288.16	8985
18	सूरतगंज	सरसण्डा	सरसण्डा ग्राम पेयजल योजना	456.55	6197.
19	सिरौलीगौसपुर	सिरौली	सिरौली ग्राम पेयजल योजना	232.52	6148
20	देवा	सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर ग्राम पेयजल योजना	166.19	7499
21	हरख	मुबारकपुर	मुबारकपुर ग्राम पेयजल योजना	147.81	6740
22	बंकी	करखा	करखा ग्राम पेयजल योजना	145.70	7049
23	मसौली	चिलौकी	चिलौकी ग्राम पेयजल योजना	146.53	6223

Scanned with OKEN Scanner

24	बंकी	धरसनिया	धरसनिया ग्राम पेयजल योजना	160.08	7217
25	निन्दूरा	ठकुरामऊ	ठकुरामऊ ग्राम पेयजल योजना	199.87	8075
26	फतेहपुर	शेखनपुर	शेखनपुर ग्राम पेयजल योजना	151.59	7117
27	फतेहपुर	टेडवा गदमानपुर	टेडवा गदमानपुर ग्राम पेयजल योजना	159.88	5832
28	देवा	जबरीकला	जबरीकला ग्राम पेयजल योजना	405.29	7691

अतः 28 नग परियोजनाओं की सूचना 33 कालम प्रारूप एवं प्राक्कलन की प्रति स्वीकृति हेतु अग्रसारित है। कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक मे सम्मिलित कराते हुये स्वीकति प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक– 33 कालम प्रारूप।
जिला स्तरीय तकनीकी समिति की आख्या।

भवदीय

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बाराबंकी।

पृ0 सं0 एवं दिनांक यथोपरि :–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3– मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
4– आयुक्त महोदय, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
5– मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
6– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।
7– मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इफ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस–2 टेक्नोकेट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद।
8– मैसर्स वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0–एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेवी) मकान नं0–8–2 –502 /1/ए, प्रथम तल जीवी टावर, रोड नं0–7, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद।
9– मैसर्स पी0एन0सी0–एसपीएमएल(जेवी) इन्फ्राटेक लि0 पी0एन0सी0 टावर, 3/22–डी,सिविल लाइन, बाईपास रोड, आगरा।
10– मैसर्स गायत्री–रेमकी(जेवी) 6–3–1090 टीएसआर टावर सोमाजीगुडा राजभवन रोड हैदराबाद।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बाराबंकी

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.03.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की आहूत बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.03.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपरान्ह 1.00 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष अभिकरण बाराबंकी के गांधी सभागार मे "जल जीवन मिशन" के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बाराबंकी की अध्यक्षता मे की गयी।

बैठक मे निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी, स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य।
4- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
6- जिला कृषि अधिकारी, बाराबकी।
7- अधि0अभि0, वाटर रिसो0/सिचाई, बाराबंकी।
8- अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण)/सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बाराबंकी।
9- सहायक अभियन्ता उ0प्र0जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।
10- मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इफ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2 टेक्नोक्रेट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद।
11- मैसर्स वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0-एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेवी) मकान नं0-8-2 -502 /1/ए, प्रथम तल जीवी टावर, रोड नं0-7, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश सं0 07/2022/430/छिहत्तर-1 2022-25सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 (पताका-1)के द्वारा प्रसारित निर्देश के अनुसार रू0 5.00 करोड़ तक लागत के डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रदान की जानी है तथा रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत के वेटिंग उपरान्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर अनुमोदनोपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित किया जाना है।

दिनांक 10.03.2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी की अध्यक्षता मे आहूत बैठक तक कुल 1561 राजस्व गांव हेतु 834 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत दिनांक 10.03.2023 तक कार्यदायी एजेन्सी मैसर्स मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इफ्रास्ट्रक्चर्स लि0 एस-2 टेक्नोक्रेट इण्डिस्ट्रियल स्टेट, बालानगर, हैदराबाद द्वारा 17 नग (17 ग्राम पंचायत/25 राजस्व ग्राम), मै0 वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0-एस0सी0एल0 इन्फ्राटेक लि0 (जेवी) मकान नं0-8-2 -502 /1/ए, प्रथम तल जीवी टावर, रोड नं0-7, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद द्वारा 01 नग (01 ग्राम पंचायत/05 राजस्व ग्राम), मै0गायत्री-रेमकी(जेवी) 6-3-1090, सोमाजीगुडा, राजभवन रोड, हैदराबाद द्वारा 01 नग (01 ग्राम पंचायत/01 राजस्व ग्राम) एवं मै0 पी0एन0सी0-एसपीएमएल (जेवी) सिविल लाइन, बाईपास रोड, आगरा द्वारा 09 नग (09 ग्राम पंचायत/12 राजस्व ग्राम) डी0पी0आर0 खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किये गये है।

प्रस्तुत समस्त 28 नग (28 ग्राम पंचायत/43 राजस्व ग्राम) डी0पी0आर0 मे से रू0 5.00 करोड़ लागत के अन्तर्गत समस्त 28 नग डी0पी0आर0 है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक के एजेन्डा बिन्दु सं0-01 के प्रस्तर-4 के बिन्दु-3 के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 के अन्तर्गत 01 डी0पी0आर0 एवं शेष 27 नग डी0पी0आर0 प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 के मानक से अधिक के है एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जिला स्तरीय तकनीकी समिति के द्वारा परीक्षोपरान्त उक्त डी0पी0आर0 की संस्तुति प्रदान की जा चुकी है। अतः शेष 27 नग डी0पी0आर0 पर अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

Scanned with OKEN Scanner

समिति के समक्ष प्रस्तुत डी0पी0आर0 पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सर्वसम्मति स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृत की गयी योजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का नाम	यो0 की अनु0 ला0 (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में
1	2	3	4	5	6
जल जीवन मिशन फेज-3					
मै0 मेघा इन्जीनियरिंग एण्ड इफ्रास्ट्रक्चर लि0 हैदराबाद					
1	पूरेडलई	कमियार	कमियार ग्राम पेयजल योजना	270.41	8610
2	सिद्धौर	सरायपुरखू	सरायपुरखू ग्राम पेयजल योजना	141.46	6971
3	सिद्धौर	पूरेचन्द्रमन	पूरेचन्द्रमन ग्राम पेयजल योजना	146.98	6947
4	सिद्धौर	कमलापुर	कमलापुर ग्राम पेयजल योजना	151.07	7469
5	हैदरगढ़	अन्दऊमऊ	अन्दऊमऊ ग्राम पेयजल योजना	164.25	7512
6	सिद्धौर	छतौरा	छतौरा ग्राम पेयजल योजना	157.30	7339
7	हैदरगढ़	जोन्दी	जोन्दी ग्राम पेयजल योजना	134.28	9523
8	बनीकोडर	बेलपुर	बेलपुर ग्राम पेयजल योजना	156.12	5470
9	बनीकोडर	सलेमपुर	सलेमपुर ग्राम पेयजल योजना	153.81	6629
10	बनीकोडर	खुसेहटी	खुसेहटी ग्राम पेयजल योजना	169.37	7654
11	दरियाबाद	उटवा	उटवा ग्राम पेयजल योजना	177.20	8092
12	दरियाबाद	मल्लूलालपुर	मल्लूलालपुर ग्राम पेयजल योजना	200.84	6801
13	दरियाबाद	जमीना	जमीना ग्राम पेयजल योजना	193.00	7784
14	पूरेडलई	अतरसुईयां	अतरसुईयां ग्राम पेयजल योजना	188.27	9458
15	त्रिवेदीगंज	राघवपुर	राघवपुर ग्राम पेयजल योजना	145.68	8092
16	सिद्धौर	अलुवामऊ	अलुवामऊ ग्राम पेयजल योजना	159.23	7020
17	पूरेडलई	टिकरी	टिकरी ग्राम पेयजल योजना	288.16	8985
मै0वी0एस0ए0इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट, लि0 हैदराबाद					
1	सूरतगंज	सरसण्डा	सरसण्डा ग्राम पेयजल योजना	456.55	6197
मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी), हैदराबाद					
1	सिरौलीगौंसपुर	सिरौली	सिरौली ग्राम पेयजल योजना	232.52	6148
मै0 पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0(जेवी) आगरा					
1	देवा	सिकन्दरपुर	सिकन्दरपुर ग्राम पेयजल योजना	166.19	7499
2	हरख	मुवारकपुर	मुवारकपुर ग्राम पेयजल योजना	147.81	6740
3	वंकी	करखा	करखा ग्राम पेयजल योजना	145.70	7049
4	मसौली	चिलौकी	चिलौकी ग्राम पेयजल योजना	146.53	6223
5	वंकी	धरसनिया	धरसनिया ग्राम पेयजल योजना	156.68	7217
6	निन्दूरा	ठकुरामऊ	ठकुरामऊ ग्राम पेयजल योजना	199.87	8075
7	फतेहपुर	शेखनपुर	शेखनपुर ग्राम पेयजल योजना	151.59	7117
8	फतेहपुर	टेडवा गदमानपुर	टेडवा गदमानपुर ग्राम पेयजल योजना	159.88	5832
9	देवा	जवरीकला	जबरीकला ग्राम पेयजल योजना	405.29	7691

जिला पेयजल एव स्वच्छता मिशन, बाराबंकी की दिनांक 13.03.2023 की हुई बैठक मे 28 नग नवीन परियोजनाओं के निर्माण हेतु गठित डी0पी0आर0 पर अनुमोदन/स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

Scanned with OKEN Scanner

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बाराबंकी के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) किसान बाजार, प्रथम तल, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को डी0पी0आर0 अग्रसारित किये जाने से सम्बन्धित पत्र का आलेख भी प्रस्तुत करें।

अन्त मे अधिशासी अभियन्ता जल निगम, द्वारा समस्त आगंतुको का बैठक मे उपस्थित होने हेतु आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता जल निगम,
/सदस्य सचिव, जि0पे0 एवं स्व0मि0
बाराबंकी।

(सदस्य)
जिला कृषि अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)
जिला विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता, सिचाई
बाराबंकी

(सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता ग्राउण्ड
वाटर अयोध्या

(सदस्य सचिव)
अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0
जल निगम, बाराबंकी

(उपाध्यक्ष)
मुख्य विकास अधिकारी,
बाराबंकी

(अध्यक्ष)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी के पत्रांक संख्या 373/कार्य–24(जेजेएम/डीपीआर समिति)/31 दिनांक 15.02.2023 एवं पत्रांक 375/कार्य–24 (जेजेएम/डीपीआर समिति)/32 दिनांक 15.02.2023के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम के द्वारा प्रस्तुत किये गये जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली योजनाओं के प्राक्कलन का मूल्यांकन करने हेतु जिला स्तरीय कमेटी गठित की गयी। कमेटी द्वारा परियोजनाओं के प्राक्कलन का मूल्यांकन करने के उपरान्त आख्या दाहिनी ओर रक्षित है। मूल्यांकन उपरान्त प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 सही पाये गये हैं।

कृपया सहमति की दशा में प्राक्कलन को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति प्रदान करने हेतु हस्ताक्षर करना चाहें।

10/3/23

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम (ग्रामीण)
बाराबंकी

10/3/2023

10/3/2023

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार की अति महात्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मे पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 11.08.2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक मे जारी गाइड लाइन के अनुसार:-

प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 एवं प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 35000.00 (सिंगल विलेज/सिंगल हैवीटेशन) रू0 50000.00 (सिंगल विलेज/मल्टीपल हैवीटेशन) रू0 65000.00 (मल्टी विलेज/मल्टीपल हैवीटेशन) अन्तर्गत होनी चाहिये। परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत 16 नग डी0पी0आर0 जिसकी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक होने के कारण डी0पी0आर0 का परीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

जिला स्तरीय जल जीवन मिशन परियोजना मूल्यांकन-सह अभिसरण समिति(डीएलपीएसीसी):-

1-	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	-	उपाध्यक्ष
3-	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी	-	सदस्य सचिव
4-	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी	-	सदस्य
5-	अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, बाराबंकी	-	सदस्य
6-	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी	-	सदस्य

डी0पी0आर0 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	मजरे की संख्या	योजना का लागत	SLSSC समिति गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	गाइड लाइन के अनुसार प्रति FHTC लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति FHTC लागत
1	देवा	सिकन्दरपुर ग्रा0पे0यो0	2	3	166.20	7000.00	7499	50000.00	59399.09
2	देवा	जबरीकला ग्रा0पे0यो0	2	4	405.29	7000.00	7691	50000.00	61028.00
3	निन्दूरा	ठकुरामऊ ग्रा0पे0यो0	2	2	199.86	7000.00	8075	50000.00	64086.00
4	बनीकोडर	खुसेहटी ग्रा0पे0यो0	1	1	188.34	7000.00	8511	35000.00	67047.00
5	त्रिवेदीगंज	राघवपुर ग्रा0पे0यो0	1	1	145.79	7000.00	9098	35000.00	62479.00
6	हैदरगढ	अन्दऊमऊ	1	2	166.02	7000.00	7593	50000.00	51945.00
7	सिद्धौर	कमलापुर	1	2	155.62	7000.00	7694	50000.00	74455.00
8	दरियाबाद	जमीना	1	2	194.44	7000.00	7842	50000.00	64878.00
9	सिद्धौर	छतौरा	1	2	169.95	7000.00	7929	50000.00	61964.00
10	दरियाबाद	मल्लूलालपुर	1	1	220.93	7000.00	7482	35000.00	65284.00
11	दरियाबाद	उटवा	1	1	188.44	7000.00	8605	35000.00	54092.00
12	बनीकोडर	सलेमपुर	1	1	171.22	7000.00	7383	35000.00	65354.00
13	सिद्धौर	अलुवामऊ	2	2	179.27	7000.00	7904	50000.00	61170.00
14	सिद्धौर	चन्द्रमन	1	1	157.97	7000.00	7467	35000.00	64343.00
15	पूरेडलई	अतरसुया	3	6	211.51	7000.00	10624	50000.00	64011.00
16	पूरेडलई	कमियार	1	7	300.56	7000.00	9569	50000.00	65329.00
		योग	22	38	3224.41				

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक 375/ कार्य-24 (जेजेएम/डीपीआर समिति) / 32 दिनांक 15-02-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
3- अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, बाराबंकी।
4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी।
5- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी को डी0पी0आर0 परीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

जिलाधिकारी
बाराबंकी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 05.01.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक में जारी गाइड लाइन के अनुसार:-

प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 एवं प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 35000.00 (सिंगल विलेज/सिंगल हैबीटेशन) रू0 50000.00 (सिंगल विलेज/मल्टीपल हैबीटेशन) रू0 65000.00 (मल्टी विलेज/मल्टीपल हैबीटेशन) अन्तर्गत होनी चाहिये।

परन्तु फर्म द्वारा प्रस्तुत 07 नग डी0पी0आर0 जिसकी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक होने के कारण डी0पी0आर0 का परीक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

जिला स्तरीय जल जीवन मिशन परियोजना मूल्यांकन-राह अभिसरण समिति(डीएलपीएसीसी):-

1.	जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी	–	सदस्य सचिव
4.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी	–	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बाराबंकी	–	सदस्य
6.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी	–	सदस्य

डी0पी0आर0 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	मजरे की संख्या	योजना का लागत	SLSSC समिति गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	गाइड लाइन के अनुसार प्रति FHTC लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति FHTC लागत
1	सिरौलीगौसपुर	सिरौलीगौसपुर ग्रा.पे.यो.	1	1	232.52	7000.00	6148	35000.00	41922.09
2	नवाबगंज	चिलौकी ग्रा0पे0यो0	1	1	146.53	7000.00	6223	35000.00	53078.12
3	हरख	मुबारकपुर ग्रा0पे0यो0	1	1	147.81	7000.00	6740	35000.00	58776.78
4	बंकी	करखा ग्रा0पे0यो0	1	1	133.50	7000.00	6459	35000.00	40919.59
5	बंकी	घरसनिया ग्रा0पे0यो0	1	2	156.69	7000.00	7217	50000.00	64106.23
6	फतेहपुर	शेखनपुर ग्रा0पे0यो0	1	1	139.42	7000.00	6545	35000.00	41742.99
7	फतेहपुर	टेंडवा गदमानपुर ग्रा.पे.यो.	1	1	159.88	7000.00	5832	35000.00	37258.84

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी, बाराबंकी।

पत्रांक 373/ कार्य-24 (जेजेएम/डीपीआर समिति) / 31 दिनांक 15-02-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
3- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बाराबंकी।
4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी।
5- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी को डी0पी0आर0 परीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु।

जिलाधिकारी
बाराबंकी

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

जिला स्तरीय जल जीवन मिशन परियोजना मुल्यांक–सह अभिसरण समिति(डी.एल.पी.ए.सी.सी.) की आख्याः–

जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी के पत्रांक सं0 373/कार्य–24(जे.जे.एम.–डी.पी.आर. समिति)/31 दिनांक 15.02.2023 एवं 375/कार्य–24(जे.जे.एम.–डी.पी.आर. समिति)/32 दिनांक 15.02.2023 के द्वारा गठित समिति को जल जीवन मिशन अन्तर्गत तैयार किये जा रहे डी0पी0आर0 का मूल्यांकन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है के अनुपालन मे समिति द्वारा डी0पी0आर0 का मूल्यांकन कर लिया गया है। योजनावार मूल्यांकन के दौरान पायी गयी स्थिति का विवरण निम्नवत् है:–

क0स0	वि0ख0	योजना का नाम	योजना की लागत	एस.एल.एस.एस.सी. समिति गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	गाइड लाइन के अनुसार प्रति FHTC की लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति FHTC की लागत	गाइड लाइन सीमा के अन्तर्गत न आने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	देवा	सिकन्दरपुर ग्रा0पे0यो0	166.20	7000.00	7499	65000.00	59400.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1284 की आबादी होने के कारण एवं 4.89 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।
2	देवा	जबरीकला ग्रा0पे0यो0	405.29	7000.00	7691	65000.00	61028.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 2990 की आबादी एवं 2 ट्यूबवेल व 2 अवर जलाशय स्थापित होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
3	निन्दूरा	ठकुरामऊ ग्रा0पे0यो0	199.87	7000.00	8076	65000.00	64090.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1411 की आबादी होने के कारण एवं 6.87 किमी0 की वितरण प्रणाली होने एवं मजरे दूर–दूर होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।
4	बनीकोडर	खुसेहटी ग्रा0पे0यो0	188.34	7000.00	7654	50000.00	60295.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1411 की आबादी होने के कारण एवं 7.00 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
5	त्रिवेदीगंज	राघवपुर ग्रा0पे0यो0	145.79	7000.00	8092	50000.00	62431.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1190 की आबादी होने के कारण एवं 3.00 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
6	हैदरगढ	अन्दऊमऊ ग्रा0पे0यो0	166.02	7000.00	7512	65000.00	51391.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1449 की आबादी होने के कारण एवं 5.50 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।
7	सिद्धौर	कमलापुर ग्रा0पे0यो0	155.62	7000.00	7469	65000.00	68643.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1241 की आबादी होने के कारण एवं 4.00 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
8	दरियाबाद	जमीना ग्रा0पे0यो0	194.44	7000.00	7784	65000.00	64395.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1434 की आबादी होने के कारण एव राजस्व ग्राम दूर तक फैले होने के कारणं इसकी वितरण प्रणाली 16.00 किमी0 है जिसके कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।
9	सिद्धौर	छतौरा ग्रा0पे0यो0	169.95	7000.00	7339	65000.00	57351.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1287 की आबादी होने के कारण एवं 4.60 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।

Scanned with OKEN Scanner

10	दरियावाद	मल्लूलालपुर ग्रा0पं0यो0	220.93	7000.00	6801	50000.00	59346.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1720 की आवादी होने के कारण एवं मजरे दूर तक फैले होने के कारण इसकी वितरण प्रणाली 16.00 किमी0 है इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
11	दरियावाद	उटवा ग्रा0पं0यो0	188.44	7000.00	8092	35000.00	50867.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1270 की आवादी 8.24 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
12	दनीकाहर	सलेमपुर ग्रा0पं0यो0	171.22	7000.00	6629	50000.00	58684.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1356 की आबादी होने के कारण एवं 5.11 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
13	सिद्धौर	अलुवानरू ग्रा0पं0यो0	179.27	7000.00	7020	65000.00	54332.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1420 की आबादी होने के कारण एवं 3.29 किमी0 की वितरण प्रणाली होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।
14	सिद्धौर	पूरे चन्दन ग्रा0पं0यो0	157.97	7000.00	7467	35000.00	64343.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1335 की आबादी, 3.50 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
15	पूरेबलई	अतरसुइया ग्रा0पं0यो0	211.51	7000.00	9458	65000.00	57514.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1220 की आबादी, 11.00 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं राजस्व ग्राम दूर-दूर तक फैले होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक है।
16	पूरेबलई	कनियार ग्रा0पं0यो0	300.56	7000.00	8610	50000.00	54823.00	ग्राम पंचायत मे 1720 की आबादी, 27.00 किमी0 वितरण प्रणाली एवं मजरे दूर-दूर तक फैले होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति एवं प्रति एफ.एच.टी.सी. की लागत जल जीवन मिशन के मानक से अधिक है।
17	सिरौलीगोसपुर	सिरौली ग्रा.पं.यो.	232.52	7000.00	6148	35000.00	49470.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2022 में 2020 की आबादी 4.86 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
18	मसौली	चिलौकी ग्रा0पं0यो0	146.53	7000.00	6223	35000.00	50380.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1341 की आबादी 5.49 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
19	हरख	मुबारकपुर ग्रा0पं0यो0	147.81	7000.00	6739	35000.00	58880.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1249 की आबादी 3.88 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
20	बकी	करखा ग्रा0पं0यो0	145.70	7000.00	7049	35000.00	53340.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1184 की आबादी 3.14 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।

पत्रांक 375/ कार्य-24 (जेजेएम/डीपीआर समिति) / 32 दिनांक 15-02-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय लाग

21	बकी	धरसनिया ग्रा0पे0यो0	156.69	7000.00	7217	50000.00	64110.00	ग्राम पंचायत मे 1236 की आबादी, 4.15 किमी0 वितरण प्रणाली एवं मजरे दूर–दूर तक फैले होने के कारण इसकी प्रति व्यक्ति एवं प्रति एफ.एच.टी.सी. की लागत जल जीवन मिशन के मानक से अधिक है।
22	फतेहपुर	शेखनपुर ग्रा0पे0यो0	151.59	7000.00	7117	35000.00	54180.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1212 की आबादी 2.49 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
23	फतेहपुर	टेंडवा गदमानपुर ग्रा.पे.यो.	159.88	7000.00	5832	35000.00	37260.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1555 की आबादी 5.10 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।

इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 का परीक्षण भी किया गया जिनका विवरण निम्नवत है:–

क0स0	वि0ख0	योजना का नाम	योजना की लागत	एस.एल.एस.एस.सी. समिति.गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	गाइड लाइन के अनुसार प्रति FHTC की लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति FHTC की लागत	गाइड लाइन सीमा के अन्तर्गत न आने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिद्धौर	सरायपुरखू ग्रा.पे.यो.	148.64	7000.00	6971	35000.00	51996.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1334 की आबादी 2.71 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
2	बनीकोडर	बेलपुर ग्रा.पे.यां.	166.00	7000.00	5470	50000.00	56468.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1873 की आबादी, 6..00 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं कम एफएचटीसी होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
3	हैदरगढ	जोन्दी ग्रा.पे.यो.	134.72	7000.00	9523	35000.00	91293.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 806 की आबादी 4.37 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह एकल ग्राम पंचायत व एकल राजस्व ग्राम होने के कारण इसकी प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।
4	पूरेडलई	टिकरी ग्रा.पे.यो.	288.16	7000.00	8985	65000.00	76410.00	ग्राम पंचायत में वर्ष 2023 में 1920 की आबादी 15.05 किमी0 की वितरण प्रणाली एवं यह ग्राम पंचायत के मजरे एवं राजस्व ग्राम एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर हैं जिसके कारण इसकी प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत मानक से अधिक है।

-194-

पत्रांक 375/ कार्य–24 (जेजेएम/डीपीआर सामांत) / २१ दिनांक 15-2-

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय ज्ञाप

उपरोक्त विवरण के अनुसार विरचित किये गये प्राक्कलन का परीक्षण गठित की गयी तकनीकी कमेटी के द्वारा कर लिया गया है। परीक्षणोपरान्त प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन सही पाये गये है।

अतः उपरोक्त प्राक्कलनों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना उचित है।

(सदस्य/सचिव)
अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम (ग्रामीण)
बाराबंकी

(सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लो0नि0वि0
बाराबंकी

(सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई विभाग,
बाराबंकी

(सदस्य)
अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड,
बाराबंकी

-57-

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद इटावा

पत्रांक : 759/ W-15 /139 दिनांक : 13-01-23

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय : **जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत जनपद इटावा हेतु नामित कार्यदायी संस्था मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग, फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग प्राक्कलन एवं नॉन कम्प्लाइंस प्राक्कलन प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद इटावा में फेज–3 के अन्तर्गत जनपद इटावा हेतु नामित कार्यदायी संस्था मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग डी0पी0आर0 (81 नग राजस्व ग्राम) एवं फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग प्राक्कलन (12 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से संस्तुति दी गयी, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित प्राक्कलनों में विभिन्न कारणों यथा भूमि उपलब्धता, रेलवे क्रॉसिंग/हाई–वे क्रॉसिंग/कैनाल क्रासिंग, गुणता प्रभावित, इत्यादि होने के कारण प्राक्कलन अधिशासी अभियंता (जल निगम) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण एवं प्रमाण–पत्र संलग्न कर समिति की संस्तुति उपरांत निम्न 71 नॉन कम्प्लाइंस प्राक्कलन प्रेषित किये जा रहे हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है–

S. No.	JJM Phase	Agency	Name of Block	Name of Scheme	Est Cost in Cr.
1	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	BAKAULI	1.956
2	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	ASHA NANDPUR	1.773
3	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NANDGAWAN	2.607
4	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NAGLA BILHATI	3.002
5	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	CHINDOLI	2.951
6	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	KURKHA	2.053
7	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	KHADKOLI	2.001
8	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	KANDHESI PACHAR	2.160
9	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	NAGLA RAMSUNDER	2.100
10	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BICHARPUR	2.372
11	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	SARAI ESAR	4.412
12	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BULAKIPUR LUHUNNA	3.735
13	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	RAJPURA JANEWRASI	2.887
14	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	NINAWA	2.443
15	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	BANAMAI	1.781
16	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	BAKEWER DEHAT	1.929
17	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	SINGOLI	1.776
18	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	JAIMALPUR	2.409
19	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	MURAINA KALAN KHURD	2.949

20	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NAGLA KALE	1.819
21	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	BARAUKH	1.636
22	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	RUDAULI	1.899
23	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	GOHANI	2.065
24	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	ANHATHA	2.234
25	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BACHHEDI	1.689
26	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KHIRITI	1.776
27	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	DILAULI	2.250
28	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	TURAIYA	3.315
29	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	RAMAIN	5.262
30	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Basrehar	GANGAPUR BITHOLI	3.472
31	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Chakarnagar	MAHUA SUNDA -GARHA KASDA	4.067
32	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Chakarnagar	TITAWALI	2.235
33	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	UDHANNPURA	1.828
34	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	TAKRUPUR	2.436
35	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	HATHNOLI	1.951
36	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	SALIMPUR	2.411
37	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BARAKHERA	2.907
38	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	GAATI	2.668
39	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BAIDPURA	2.256
40	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	HENWARA	4.068
41	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	RANUAH	1.928
42	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	ATIRAIPUR	1.606
43	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	NAGALA ANIYA	2.929
44	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	NAIKPUR	2.164
45	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	CHHITONI	2.330
46	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	NEVASAI	1.986
47	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	BAKHTYARPUR	2.322
48	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	ANDAWALI	1.878
49	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	MALHOOPUR	2.839
50	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	NOGAWAN	1.999
51	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	PASIYA	2.460
52	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	KHITORA	2.272
53	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	HARAULI BAHDURPUR	1.750
54	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BHOYA	2.031
55	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	GANIYAWER	1.770
56	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KANDHESI DHAR	2.708
57	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KACHAHARI	1.591
58	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	KUSHGAWAN AHIRAN	2.778
59	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	TEJPURA	1.771
60	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	MUSAWALI	1.729
61	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BINDWAN KALAN	1.984
62	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BARECHA	2.289
63	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	NAGRIYA SARAWA	2.824
64	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	MAHIPALPUR	2.111
65	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	AWARI	2.876

66	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	GARAITA & SARAI BHAGAT	3.862
67	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	SIHPUR	3.040
68	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	ARAZI SARAI BHOPAT	2.931
69	Phase-II	Indian Hume Pipe	Basrehar	JAITPUR TOTARAM	1.460
70	Phase-II	Indian Hume Pipe	Bharthana	GOPIYAGANJ	1.905
71	Phase-II	Indian Hume Pipe	Bharthana	KUNETHI	1.566

उपरोक्त 71 नग प्राक्कलन में क्रमांक 1 से 29 तक के प्राक्कलन पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु विभिन्न कारणों से स्वीकृत नहीं हुए हैं तथा क्रम संख्या 30 से 71 तक के प्राकक्लन वर्तमान में प्रेषित किये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त फेज–3 के अन्तर्गत ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग डी0पी0आर0 (81 नग राजस्व ग्राम) एवं फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग (12 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से संस्तुति उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	District	Block	Name of Scheme	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Total No. of Rev. Vill.
1	2	3	4	5	6
मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) (फेज–3)					
1	Etawah	Mahewa	KUNETHA	2.6695	1
2	Etawah	Mahewa	DHARAMPUR	1.9567	1
3	Etawah	Mahewa	UDHANNPURA	1.8277	1
4	Etawah	Mahewa	TAKRUPUR	2.4357	3
5	Etawah	Bharthana	LAKHANPUR PACHAR	2.2668	2
6	Etawah	Bharthana	HATHNOLI	1.9511	1
7	Etawah	Bharthana	SALIMPUR	2.4111	1
8	Etawah	Barhpura	BARAKHERA	2.9069	1
9	Etawah	Barhpura	GAATI	2.6676	3
10	Etawah	Barhpura	SANGAWALI	2.8560	2
11	Etawah	Sefai	BAIDPURA	2.2559	1
12	Etawah	Sefai	HENWARA	4.0684	1
13	Etawah	Sefai	KATHUA	4.0146	1
14	Etawah	Sefai	RANUAH	1.9285	1
15	Etawah	Sefai	ATIRAJPUR	1.6062	1
16	Etawah	Sefai	NAGALA ANIYA	2.9285	1
17	Etawah	Sefai	NAIKPUR	2.1639	1
18	Etawah	Sefai	CHHITONI	2.3300	2
19	Etawah	Basrehar	RAHIN	2.3976	1
20	Etawah	Basrehar	NEVASAI	1.9862	1
21	Etawah	Basrehar	BAKHTYARPUR	2.3223	1
22	Etawah	Jaswantnagar	ANDAWALI	1.8785	1
23	Etawah	Jaswantnagar	MALHOOPUR	2.8388	2
24	Etawah	Chakarnagar	NOGAWAN	1.9991	1
25	Etawah	Mahewa	MARAULI	3.7181	1
26	Etawah	Chakarnagar	PASIYA	2.4603	1
27	Etawah	Mahewa	SUNBARSA BHATPURA	2.8185	2
28	Etawah	Chakarnagar	CHANDAI	2.8915	2
29	Etawah	Chakarnagar	PATHARRA	2.1121	1
30	Etawah	Chakarnagar	BHAREH	2.5255	4
31	Etawah	Chakarnagar	CHAURELA	3.0856	2
32	Etawah	Mahewa	KHITORA	2.2722	1
33	Etawah	Chakarnagar	HARAULI BAHDURPUR	1.7502	1
34	Etawah	Chakarnagar	BHOYA	2.0315	1
35	Etawah	Chakarnagar	GANIYAWER	1.7703	1
36	Etawah	Chakarnagar	KANDHESI DHAR	2.7084	1
37	Etawah	Chakarnagar	KACHAHARI	1.5912	1
38	Etawah	Mahewa	KUSHGAWAN AHIRAN	2.7777	1
39	Etawah	Bharthana	MUDAINA MALHOSI	1.9271	2
40	Etawah	Chakarnagar	TEJPURA	1.7710	1
41	Etawah	Barhpura	MUSAWALI	1.7290	1
42	Etawah	Mahewa	BISHUNA MAI	2.4777	1

43	Etawah	Chakarnagar	BINDWAN KALAN	1.9838	1
44	Etawah	Chakarnagar	BINDWA KHURD	3.2954	3
45	Etawah	Chakarnagar	BARECHA	2.2888	1
46	Etawah	Takha	NAGRIYA SARAWA	2.8241	2
47	Etawah	Mahewa	MAHIPALPUR	2.1109	1
'48	Etawah	Barhpura	AWARI	2.8764	2
49	Etawah	Barhpura	GARAITA & SARAI BHAGAT	3.8616	2
50	Etawah	Barhpura	INDHAUA & PHOPHI	3.5008	2
51	Etawah	Bharthana	SIHPUR	3.0399	2
52	Etawah	Basrehar	LAKHAPUR KATRA & JUGARAMAU	3.4134	2
53	Etawah	Jaswantnagar	ARAZI SARAI BHOPAT	2.9305	3
54	Etawah	Jaswantnagar	HAZARATPUR & BICHPURI KHERA	4.1950	3
Total				**137.4064**	**81**
मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 (फेज–2)					
1	Etawah	Barhpura	UDI	2.280	1
2	Etawah	Jaswant Nagar	NAGLA SALEHADI	1.869	1
3	Etawah	Mahewa	NIWARI KALAN	4.618	1
4	Etawah	Basrehar	JAITPUR TOTARAM	1.460	1
5	Etawah	Bharthana	GOPIYAGANJ	1.905	1
6	Etawah	Bharthana	KUNETHI	1.566	1
7	Etawah	Jaswant Nagar	DHARWAR	7.222	1
8	Etawah	Barhpura	KAMET (ZONE 1 & 2)	9.979	3
9	Etawah	Jaswant Nagar	DHANUA (ZONE 1 & 2)	7.788	2
Total				**38.6867**	**12**
Sub total				**176.0931**	**93**

संलग्नक :–

1. फेज–2 के 9 डी.पी.आर. हेतु 44 कॉलम की सूचना का प्रपत्र।
2. फेज–3 के 54 डी.पी.आर. हेतु 44 कॉलम की सूचना का प्रपत्र।
3. 63 नग प्राक्कलन मूल प्रति में।
4. नॉन कम्पलाइन्स प्राक्कलन सीट।

13/01/23

(अवनीश राय)
जिलाधिकारी इटावा/
अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

पृ0सं0 एवं दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), इटावा।
7. मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0), नई दिल्ली।
8. मै0 द इण्डियन हयूम पाइप कं.लि., प्लाट नं0 168/5, ग्राउण्ड फ्लोर, गायत्रीनगर, जालौन रोड, औरैया।

जिलाधिकारी इटावा/
अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–अलीगढ़

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 22.02.2023 को आहूत की गयी बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा०स० 16/2021/948 छियत्तर–1–2021–25 सम/2019 नमामि गंगे तथा जलापूर्ति अनुभाग–1 दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यकम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के कम में जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 28.02.2023 को आयोजित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मैसर्स पी.एन.सी.–एस.पी.एम.एल, (संयुक्त उद्यम), आगरा एवं मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर तथा शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद में विरचित फेज–3 में 25 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 जिनका तकनीकी परीक्षण डी.पी.एम.यू (District Programme Monitoring Unit) मेधज टेक्नो कांसेप्ट प्रा.लि. द्वारा कराते हुये प्रस्तुत की गई हैं। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. को SWSM द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन्स के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। SWSM द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैटेंज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में ही किया गया है। SWSM द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost आकलन वर्क कॉस्ट, कनन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित करते हुए किया गया है। संस्तुति हेतु प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

मैसर्स पी.एन.सी., आगराः–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total Nos. of R.V.	FHTC	Populations Details Design Year	Work cost (in Lakh)	Base cost of Work (in Lakh ex. GST)	Per FHTC Cost (in Rs.)	Centage (in Lakh)	Estimated cost (in Lakh)	Per Capita cost Design Year (in Rs.)
1	Khair	Garhi Urf Nagla Shyauram	1	256	2379	132.62	112.39	51805	14.0489	146.67	5575
2	Bijauli	Todarpur Gair Ahatmali	1	367	2722	169.56	143.69	46201	17.9617	187.52	6229
3	Gangiri	Hussainpur Dehmafi	1	714	6390	363.75	308.26	50945	38.5326	402.28	5692
4	Jawan	Gopalpur	1	262	2431	129.80	110.00	49542	13.7500	143.55	5339
5	Iglas	Rampur	1	253	2074	144.90	122.80	57273	15.3496	160.25	6987
6	Lodha	Pinjri Nagri	1	330	2949	155.31	131.62	47063	16.4521	171.76	5266
7	Chandaus	Chuharpur	1	274	2416	135.03	114.43	49280	14.3036	149.33	5589
8	Gangiri	Bhuria Majra Rampur	1	309	2920	174.36	147.76	56427	18.4703	192.83	5971
9	Chandaus	Dharmpur	1	266	2142	132.47	112.26	49800	14.0326	146.50	6184
10	Akrabad	Khera Narayan Sinh	1	277	2318	147.48	124.98	53241	15.6226	163.10	6362
11	Tappal	Bhojaka	1	215	2076	125.69	106.52	58463	13.3151	139.01	6055
		Total	11	3523	30817	1810.97	1534.71	570040	191.8391	2002.8	65249

मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेडः–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC(2023)	Population Details Design Yr.	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Lakh)	Cenatge (Rs. In Lakh)	Estimated Cost (Rs. In Lakh)	Per Capita cost Design Year (in Rs.)
1	Gonda	Harautha	1	948	12055	438	46	484.25	7333
2	Khair	Salpur	1	963	10142	384	41	424.29	6493
3	Iglas	Tehara	1	495	4004	173	18	191.54	6747
4	Atrauli	Binamal	1	187	1163	85	9	99.65	7854
5	Akrabad	Gangalpur	1	205	1520	99	10	114.51	7096
6	Akrabad	Rajipur	1	233	1670	113	12	129.99	7505
7	Bijauli	Nagar	1	250	1543	121	13	139.37	4753
8	Iglas	Pilkhuniya	1	234	1596	113	12	130.56	5653
9	Khair	Rooppur	1	168	1074	081	9	94.52	5806

10	Iglas	Sahara Kalan	1	283	2306	110	12	126.58	9185
11	Iglas	Balipur	1	197	1680	095	10	110.36	11325
12	Gonda	Kuagaon	1	269	2234	130	14	148.78	7333
13	Gangiri	Hameerpur	1	137	847	078	8	91.43	6493
14	Gonda	Nagla Kalua	1	123	703	080	8	93.41	6747
		Total	14	4692	42537	2100	222	2379.24	100323

ऊपर वर्णित सारणी के अनुसार मैसर्स पी.एन.सी.–एस.पी.एम.एल. (संयुक्त उद्यम), आगरा एवं मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर (फेज–3) द्वारा कुल 25 नग डी.पी.आर. जिनकी लागत 5–करोड़ से कम है। 25 नग डी.पी.आर. में से 21 नग डी.पी.आर. ग्राम सिंगल ग्राम व सिंगल मज़रे के है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। इन ग्रामों को आस–पास के ग्रामों से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी ग्रामों की डी.पी.आर. पूर्व में ही विचरित की जा चुकी है। 21 नग डी.पी.आर. जिनकी प्रति एफ.एच.टी.सी. की कॉस्ट अधिक आ रही थी, इसलिए एस.डब्ल्यू.एस.एम. व मुख्य अभियन्ता (आ.क्षे.) द्वारा प्रति एफ.एच.टी.सी. की कॉस्ट कम करने हेतु निर्देशित किया गया कि योजना से सौलर पैनल के कार्य को हटाकर डी.पी.आर. विद्युत पर विरचन की जाये। विद्युत कनेक्शन पर विरचन के उपरान्त भी प्रति एफ.एच.टी.सी. प्रति कप्टा कॉस्ट अधिक आ रही है, जिसको कम किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त सभी योजनाओं की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, अलीगढ़ द्वारा की जाती है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु रांज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को अग्रसारित की जाती है।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

पत्रांक 149 / SWSM / 14 दिनांक 1-3-2023
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6– राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़।
6. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
8. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, अलीगढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, अलीगढ़।
11. जिला कृषि अधिकारी, अलीगढ़।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), अलीगढ़।
13. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अलीगढ़।
14. मैसर्स पी.एन.सी. लिमिटेड, आगरा।
15. मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, मुम्बई।

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

पत्रांक 279 / JJM-ETAH / 103 / दिनांक: 27.03.2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन दिनांक:२०.०३.२०२३की बैठक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध कराई गई 12 नग डी.पी.आर. का अनुमोदन उक्त बैठक में किया गया। अतः एटा जनपद में 12 राजस्व ग्रामों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये 12 नग डी.पी.आर. जिसमें समस्त रू 5.00 करोड से कम लागत वाली डी.पी.आर. है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनॉक२०.०३.२०२३में अनुमोदन उपरान्त संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः– 1. 12 नग डी0पी0आर0। (जो रू 5.00 करोड से कम लागत)।
2. 36 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।

भवदीय

27/3/23

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति,
एटा

पृ0सं0 / / उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 भासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
7. मै0 केपीटीएल,मुम्बई

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति,
एटा

कार्यालय जिलाधिकारी एटा।

पत्रांक 280 / JJM-Etm / 164 दिनांक 27.03.2023.

सेवामें,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।

विषयः— **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद एटा में शासन द्वारा नामित संस्था मै0 K.P.T.L द्वारा प्रस्तुत Non Compliance डी0पी0आर0 को एस0एल0एस0सी0 में सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद एटा में शासन द्वारा नामित संस्था मै0 K.P.T.L को जनपद एटा में 12 ग्राम पंचायत जिसमें (12 राजस्व ग्राम) आवंटित किये गये थे जिसके सापेक्ष 12 नग डी0पी0आर0 बनाये जाने थे, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा सभी 12 नग डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (डी0डब्ल्यू0एस0एम0) से स्वीकृति कराकर मुख्याल को प्रेशित कर दी गई है। अवगत कराना है कि प्रेशित डी0पी0आर0 में से आवादी दूर—दूर तक होने के कारण इनमें प्रतिव्यक्ति लागत निधार्रित सीमा से अधिक होने के कारणों से Non Compliance की स्थति में आने के कारण से SLSSC में सम्मलित नही हो पा रही हैं।

इन सभी डी0पी0आर0 के ग्रामो में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा मौके पर जाकर जॉच की गई तथा इनको सम्बंधित ग्राम प्रधान द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। अतः अनुरोध है कि इन ग्रामों की विशिश्ट परिस्थतियां होने के कारण इन को SLSSC में सम्मलित कर स्वीकृति प्रदान करने का कश्ट करें।

भवदीय,

27/3/23

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
एटा।

संलग्नकउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

2. मुख्य अभियन्ता (आगरा) उत्तरप्रदेश जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. मुख्य विकासअधिकारी, एटा।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज।
5. मै0 केपीटीएल,मुम्बई

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
एटा।

नोट शीट

जिलाधिकारी महोदय, एटा।

महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा के लिये नामित कार्यदायी संस्था मै0 K.P.T.L को जनपद में 158 ग्राम पंचायत (209 राजस्व ग्राम) आवंटित किये गये थे। जिसके सापेक्ष कुल 146 नग डी0पी0आर0 बनाये जाने थे। जो कि कार्यदायी संस्था द्वारा 134–नग डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति करा कर मुख्यालय प्रेशित कर दिये गये है। इन स्वीकृति डी0पी0आर0 में 12 नग डी0पी0आर0 Non Compliance है। इन सभी ग्राम पंचायतो को विशिश्ट परिस्थतियों के कारण 12 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक आने Non Compliance की श्रेणी में आ गये थे। महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इन सभी Non Compliance डी0पी0आर0 की मौके पर जॉच कराली गई है। सम्बंधित ग्राम प्रधान से भी सत्यापन करा लिया गया है। इन डी0पी0आर0 की राज्य स्तर से स्वीकृति कराने हेतु पत्र प्रेशित किया जाना है।

जो कि दायी तरफ संलग्न है सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता
कासगंज

27/3/23
जिलाधिकारी
एटा

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक २०.०३.२०२३ को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक २०.०३.२०२३ को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1 जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2 मुख्य विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
3 अतिरिक्त जिलाधिकारी, एटा
4 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – संदस्य सचिव।
5 सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
6 कनिश्ठ अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
7 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बइ।
8 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बई।
9 डीं पी. एम.यू. एटा

श्री डी.के. सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा चरण 03 के अन्तर्गत 158 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु फर्म मैसर्स केपीटी एल,मुम्बइ को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मै0 केपीटी एल,मुम्बई द्वारा 12 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), कासगंज को उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 12 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गईं 12 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक २०.०३.२३में प्रस्तुत किया गया।

डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2023, मध्य वर्ष 2038 और डिजाइन वर्ष 2053 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरे SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु0 6400 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अहं पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2053 हेतु औसतन रू0 6400 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेशित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2023)	Population Details 2023	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakhs)	Per Capita cost Design Year 2053
1	Jalesar	Mai	1	160	1459	94.82	2331
2	Jathaira	Khawa	1	191	1312	76.42	2081
3	Marhera	Kunjalpur	1	261	1735	113.18	2774
4	Nidhauli Kalan	Bidarika	1	100	484	80.92	688
5	Nidhauli Kalan	Tatarpur Doyam	1	49	278	68.92	440
6	Shitalpur	Uddanpur Ramnagar	1	213	1327	152.88	1750
7	Shitalpur	Palara	1	100	1172	105.23	1798
8	Jaithara	Kathingara	1	144	831	88.39	1327
9	Nidhauli Kalan	Mukharana	1	230	1153	91.69	1591
10	Sakit	Wahidpur Wibipur	1	222	1455	170.57	2308
11	Aliganj	Nagariya urf Sikanderpur Doga	1	234	1662	139.28	2657
12	Marhera	Ahmedpur Bamnoi (Sultanpur)	1	122	860	67.30	1372
SUB-TOTAL (LOT-4)			12				

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनॉकः 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा जाचि उपरान्त उपयुक्त पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, सभी डी0पी0आर0 रु0 5.0 करोड़ से कम लागत की हैं। उल्लेखनीय है उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः २०.०३.२०२३ में उक्त 12 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये नग डी0पी0आर0 12 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), कासगंज
(सदस्य सचिव)

27/3/23
मुख्य विकास अधिकारी,
एटा
(सदस्य)

27/3/23
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
एटा

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 351 /जल जीवन मिशन/ 5। दिनांक, 24/02/2023

विषयः **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–गाजीपुर के विभिन्न विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाईप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकॉक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर नल से जल' उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–95/छिहत्तर–1–2020–20–स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांकः 21.01.2020 के अनुक्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 33 नग डी0पी0आर0 विरचन कर सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसमें कुल 33 ग्राम पंचायतो के 67 राजस्व ग्राम पाइप पेयजल योजना से आछादित होगें। **उक्त 33 नग डी0पी0आर0 में ग्राम पंचायत की आबादी कम एवं बसावट विरल होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई में बृद्धि होने से 33 नग डी0पी0आर0 में प्रति गृह संयोजन लागत मानक से अधिक आ रही है। इन योजनाओं को विद्युत आधारित करने पर भी लागत कम करना सम्भव नही हो पा रहा है।** अतः उपरोक्त स्वीकृत की गई 33 नग डी0पी0आर0 का यथा सम्भव निराकरण कर पुनः स्वीकृत करने हेतु संस्तुति सहित प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

23.2.23.

(आर्यका अखौरी)
जिलाधिकारी
गाजीपुर।

JJM letter Rajan work

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–गाजीपुर के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाईप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यो की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया, गाजीपुर की अनुमति लेने हेतु

एजेण्डा नोट

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर को नल से जल' उपलब्ध कराने हेतु जनपद के विभिन्न विकास खण्डो के ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के पत्रांक 2613/डब्ल्यू–22/एन.आई.टी./2020–21 दिनांक 16 फरवरी 2021 (संलग्नक–1) के द्वारा मेसर्स लार्सेन एण्ड टूब्रो लि0 माउण्ट पुनामली रोड मनपक्कम, चेन्नई–600089 नामित की गयी है।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0– दिनांक: 21.01.2020 (सलग्नक–3) द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सी द्वारा पेयजल सम्बन्धित निम्नानुसार डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक होने के कारण प्रस्तुत डी0पी0आर0 एस0एल0एस0एस0सी0 की बैठक में अस्वीकृत कर दिये गये थे। तत्पश्चात फर्म द्वारा दिनांक 05.01.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति द्वारा जारी एम0ओ0एम0 की नई गाइड लाइन के अनुसार पुनः सम्बन्धित पेयजल योजनाओ के डी0पी0आर0 संशोधित कर जल निगम द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जांचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रेषित है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

Sl. No	BLOCK	NAME OF GP	(DPR & BOQ) Revised As per new Guideline						(DPR & BOQ) As per Old Data					
			Work Cost (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	PCC (2052)	Tubewell Cost (Cr.)	FHTC Nos (2022)	Per FHTC Cost	Work Cost (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	PCC (2052)	Tubewell Cost (Cr.)	FHTC Nos (2022)	Per FHTC Cost
1	DEOKALI	BALASARI	1.70	1.88	6646	0.23	233	73017	1.85	2.04	7212	0 32	246	75057
2	DEOKALI	CHADI	1.81	2.00	8847	0.23	216	83928	2.01	2.22	9788	0 32	300	66857
3	DEOKALI	DIHIYA	2.17	2.40	7667	0.23	212	102306	2.53	2.80	9537	0.32	330	76588
4	DEOKALI	GOLA	1.99	2.20	6759	0.23	268	74395	2.23	2.46	7553	0.32	279	79860
5	DEOKALI	KHOJANPUR	2.99	3.31	7979	0.23	414	72257	3.55	3.93	9470	0.32	560	63404
6	DEOKALI	PACHARASI	2.61	2.88	7244	0.23	339	76925	3.02	3.34	8401	0.32	332	91084
7	DEOKALI	PEHALWANPUR	1.39	1.53	17166	0.14	64	216717	1.65	1.83	20457	0.31	70	236171
8	DEOKALI	SHIVSINGH CHAK	1.49	1.64	13052	0.23	99	150163	1 75	1.94	15397	0.32	103	170282
9	DEOKALI	Koryadih	2.54	2.81	6420	0.23	344	73945	3.01	3.33	7591	0.32	555	54191
10	JAKHANIA	SHIVEPUR	2.31	2.56	7101	0.17	310	74647	2 79	3.09	7548	0.32	439	63597
11	KARANDA	BANSABANDH	1 76	1.95	9534	0.25	177	99645	2.01	2 22	6899	0 32	206	97495
12	KASIMABAD	FARIDANPUR	1 58	1.74	7501	0.17	183	86081	1 83	2.03	6512	0.32	317	57861
13	KASIMABAD	GOPALPUITR	1.84	2.03	9996	0.17	183	100342	2 18	2 41	11883	0.32	266	82071
14	KASIMABAD	SHAHBAZPUR	1.85	2.05	6380	0.17	217	85261	2.25	2.48	7744	0 32	390	57592
15	MANIHARI	CHAK MAHATAB	2.54	2 80	10789	0.17	276	91864	2.96	3.28	12611	0 32	340	87168

JJM letter Rajan work

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
जल निगम

	MANIHARI	KUKURA	2.05	2.27	7222	0.17	269	76221	2.47	2.74	8772	0.32	369	67060
17	MANIHARI	KUNDASIPUR	1.67	1.85	6978	0.17	210	79743	1.98	2.19	8268	0.32	330	60139
18	SADAR	MIRANPUR SAKKA	1.85	2.04	8111	0.29	196	94309	1.80	2.00	8800	0.32	270	66819
19	DEOKALI	KHANKAH KHURD	1.86	2.06	6664	0.32	213	87290	1.89	2.09	6758	0.22	360	52375
20	JAKHANIA	SAHABPUR	2.10	2.33	7988	0.32	276	76172	2.11	2.33	9749	0.22	362	58224
21	REOTIPUR	ASAW	1.76	1.95	8809	0.22	267	65984	1.81	2.00	9039	0.22	270	66963
22	ZAMANIA	DAUDPUR	1.87	2.07	9605	0.22	182	102703	1.97	2.18	10120	0.22	254	77535
23	ZAMANIA	HARIBALLABHPUR	1.54	1.70	8099	0.22	187	82294	1.67	1.85	6417	0.21	290	57538
24	ZAMANIA	JOGIYAPAR	1.87	2.06	7940	0.22	222	84082	2.00	2.21	8492	0.22	310	64374
25	ZAMANIA	MAHLI	1.98	2.18	6372	0.22	277	71313	1.83	2.02	9352	0.22	246	74211
26	ZAMANIA	SARUJHA	1.68	1.86	6811	0.22	270	62361	1.84	2.04	6054	0.22	373	49458
27	ZAMANIA	SHAHPUR LATHIA	1.94	2.15	6584	0.22	299	64960	2.09	2.31	7070	0.22	400	52143
28	KASIMABAD	JIYANPUR	1.33	1.48	6937	0.18	179	74566	1.95	2.16	6057	0.32	242	80649
29	KASIMABAD	NAGAWA	2.52	2.78	4160	0.19	565	44547	3.27	3.62	6357	0.33	710	46111
30	SADAR	TAJPUR	1.58	1.75	6209	0.25	202	78378	1.92	2.13	7299	0.32	335	57439
31	SADAR	NIJAMPUR	1.77	1.96	8236	0.25	210	84241	2.18	2.41	8262	0.32	327	66682
32	MANIHARI	BHAKHRA	2.04	2.26	8697	0.22	243	84106	2.26	2.49	10194	0.21	330	68345
33	ZAMANIA	RAIPUR	1.68	1.85	9762	0.21	155	108078	1.85	2.04	5735	0.21	262	70481

उक्त डी0पी0आर0 की पुनः जॉच करायी गयी है, जिस कार्य में जितनी कटौती की जा सकती थी की गयी है तथा पाया गया कि गॉव की आबादी कम है तथा मजरे दूर–दूर है, जिससे कटौती होने के उपरान्त भी FHTC लागत मानक से अधिक हो रही है उक्त डी0पी0आर0 को स्वीकृत करने हेतु संस्तुति की जाती है।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
गाजीपुर।

अधि अभियन्ता
स [illegible]लय
उ0 प्र0 [illegible]ग (गा)

JJM letter Rajan work

महोदया/महोदय,

शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुपालन मे आपके निर्देशन/अध्यक्षता मे **"जल जीवन मिशन"** के कियान्वयन/कार्यो के प्रभावी अनुश्रवण हेतु **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** की बैठक आहूत की गयी थी तत्पश्चात फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को भेजा गया था, जिसके सापेक्ष 33 नग डी0पी0आर0 मे मिशन के द्वारा आपत्तियॉ लगायी गयी है तत्पश्चात फर्म द्वारा यथा सम्भव आपत्तियो का निराकरण एव एस0डब्लू0एस0एम0 की नई गाइड लाइन के अनुसार पुनः 33 नग संशोधित डी0पी0आर0 स्वीकृत करने हेतु प्रेषित किये जा रहे है, जिसका आलेख तैयार कर, नोट शीट के दांयी ओर इस अनुरोध के साथ संलग्न कर रक्षित है कि कृपया 33 नग डी0पी0आर0 को अपने स्तर से डी0डब्लू0एस0एम0 को प्रेषित करने की कृपा करें।

क्रमांक	विकास खण्ड	पेयजल योजना का नाम	एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा लगाई गई आत्तियॉ	एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा लगाई गई आत्तियो का मे0 एल0 एण्ड टी0 द्वारा किये गये निराकरण का विवरण
1	DEOKALI	RALASARI	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(75057) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(73017)
2	DEOKALI	CHADI	FHTC COST MVS >65k(66857) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(83929)
3	DEOKALI	DIHIYA	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST MVS >65k(76588) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(102306) || FHTC RATIO >8
4	DEOKALI	GOLA	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(79861) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(74396)
5	DEOKALI	KHOJANPUR	|| Tubewell Cost >0 25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(72258)
6	DEOKALI	PACHARASI	FHTC COST MVS >65k(91085) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(76926)
7	DEOKALI	PEHALWANPUR	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(236172) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(216718) || FHTC RATIO >8
8	DEOKALI	SHIVSINGH CHAK	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(170282) || Tubewell Cost >0 25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(150163)
9	DEOKALI	Koryadih	|| Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(73945) || FHTC RATIO >8
10	JAKHANIA	SHIVEPUR	|| Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(74647)
11	KARANDA	BANSABANDH	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(97496) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(99646)
12	KASIMABAD	FARIDANPUR	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(57862) || Tubewell Cost >0 25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(86082)
13	KASIMABAD	GOPALPUITR	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(82072) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(100343)

JJM letter Rajan work

अधि. ी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
ग्रा0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण)

जिलाधिकारी

14	KASIMABAD	SHAHBAZPUR	|| Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(85262) || FHTC RATIO >8
15	MANIHARI	CHAK MAHATAB	FHTC COST MVS >65k(87168) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(91864)
16	MANIHARI	KUKURA	FHTC COST MVS >65k(67060) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(76221)
17	MANIHARI	KUNDASIPUR	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(62140) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(79744)
18	SADAR	MIRANPUR SAKKA	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(66819) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(94309)Tubewell Cost >25 Lac
19	DEOKALI	KHANKAH KHURD	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(52375)	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(87291) || FHTC RATIO >8Tubewell Cost >25 Lac
20	JAKHANIA	SAHABPUR	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(58224)	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(76173)Tubewell Cost >25 Lac
21	REOTIPUR	ASAW	FHTC COST MVS >65k(66963)	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(65985)
22	ZAMANIA	DAUDPUR	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(77536)	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(102704)
23	ZAMANIA	HARIBALLABHPUR	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(57538)	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(82295)
24	ZAMANIA	JOGIYAPAR	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(64375)	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(84083)
25	ZAMANIA	MAHU	FHTC COST MVS >65k(74212)	FHTC COST MVS >65k(71313)
26	ZAMANIA	SARUJHA	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(49459)	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(62361)
27	ZAMANIA	SHAHPUR LATHIA	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(52143)	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(64960)
28	KASIMABAD	JIYANPUR	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(80649) || FHTC RATIO >8 || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(74567)
29	KASIMABAD	NAGAWA	|| Tubewell Cost >0.25 Cr. ||	|| OHT Staging Height Justification required ||
30	SADAR	TAJPUR	FHTC COST OF SVS+ SINGLE HAB >35K(57439) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST OF SVS+MULTI HAB > 50k(78379)
31	SADAR	NIJAMPUR	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST MVS >65k(66682) || Tubewell Cost >0.25 Cr ||	FHTC COST MVS >65k(84242)
32	MANIHARI	BHAKHRA	FHTC COST MVS >65k(68346)	FHTC COST MVS >65k(84106)
33	ZAMANIA	RAIPUR	POPULATION GROWTH >60% ||FHTC COST MVS >65k(70481)	FHTC COST MVS >65k(108078)

23/02/2023

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
नगर निगम

23.02.23
CDO

23.2.23
DM

कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर

पत्रांकः– 415 / WS-5 /16 दिनांक 01/08/2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 126 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0– 16/2021/948/छिहत्तर–1–2021–25 सम 2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश सं0 1197/छिहत्तर–1–2021–22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश सं0– 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश सं0– 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021/25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021, 03/2022/230/छिहत्तर–1–2022–25 सम/2019 दिनांक 08 फरवरी 2022 एवं 07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25 सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार रू0 5 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा की जानी है।

उक्त के क्रम में मे0 एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0 हाउस, 5 वॉतल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा 74 नग डी0पी0आर0 एवं 52 नग डी0पी0आर0 मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0,माउण्ट पूनामल्ली रोड मन्नपक्कम् चेन्नई द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 21.02.2023 को प्रस्तुत किये गये, जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 126 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, 42 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये। 84 नग डी0पी0आर0 प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत अधिक होने के कारण Non Compliant पाये गये। उपरोक्त 84 नग डी0पी0आर0 में जनसंख्या कम होने के कारण एवं Site Condition की बाध्यता के कारण प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत कम किया जाना सम्भव नहीं है। अतः समिति के निर्णय के अनुसार 119 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड़ से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गयी एवं 07 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड़ से अधिक होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से वेट कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त सभी 126 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जा रहे है।

भवदीय

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।
6. मे0 एन0सी0सी0 लि0, सीतापुर।
7. मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 सीतापुर।

जिलाधिकारी
सीतापुर

कार्यालय जिलाधिकारी, सीतापुर

पत्रांकः— 472 / WS-5 /18 दिनांक 14/03/2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः— जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 63 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0— 16/2021/948/छिहत्तर—1—2021—25 सम 2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश सं0 1197/छिहत्तर—1—2021—22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश सं0— 51/2021/1883/छिहत्तर—1—2021—25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश सं0— 53/2021/2774/ छिहत्तर—1—2021/25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021, 03/2022/230/छिहत्तर—1—2022—25 राम/2019 दिनांक 08 फरवरी 2022 एवं 07/2022/430/छिहत्तर—1—2022—25 राम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार रू0 5 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा की जानी है।

उक्त के कम में मे0 एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0 हाउस, 5 बॉतल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा 53 नग डी0पी0आर0 एवं 10 नग डी0पी0आर0 मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0,माउण्ट पूनामल्ली रोड मन्नापक्कम् चेन्नई द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 14.03.2023 को प्रस्तुत किये गये, जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 63 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, 35 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये। 28 नग डी0पी0आर0 की जॉच कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम की आख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत अधिक होने के कारण Non Compliant पाये गये। उपरोक्त 28 नग डी0पी0आर0 मे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा जनसंख्या कम होने के कारण एवं Site Condition की बाध्यता के कारण प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत कम किया जाना सम्भव नहीं है की आख्या प्रेषित की है। अतः उक्त आख्या के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के निर्णय के अनुसार 59 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गयी एवं 04 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड से अधिक होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से वेट कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त सभी 63 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 सांस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जा रहे है।

भवदीय

(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।
6. मे0 एन0सी0सी0 लि0, सीतापुर।
7. मे0 एल0 एण्ड टी0 लि0 सीतापुर।

जिलाधिकारी
सीतापुर

Compliance

S.No	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of GP	Total No. of Revenue Village	Total No. of Habitation	Total Population (2011)	Population Details		Work Cost (Including contingency & GST in Lakhs)	Contingency (Rs. in Lakhs)	Estimated Cost (Rs. in Lakhs)	Per Capita Cost		GWT Details				Tube Well Details						Distribution System Length (in Km)	Total Cost (10 % in Lakhs)	Cost of Road Cutting & Reinstatement (in Rupees)		Electric supply Cost including solar and UPNEDA (borrowed on 5% Lakhs)	Well Operation cost/Yr	Chargeable non domestic connection cost (in Lakhs)	Source (Electricity)
									Base Year (2022)	Design Year (2052)				Base Year (Rs. per Head)	Design Year (Rs. per Head)	Cost (Rs. in Lakhs)	GWT Capacity (in KL)	Staging (in M)	Cost of GWT (in Rupees)	No. of Tube Wells	Yield per T.W (in Lpm)	Cost of T.W (in Lakhs)	Rising Main Length (in Km)	Rising main cost (in Lakhs)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Sitapur	Hargaon	Patrala	Larsen & Toubro Ltd	1	2	4	514	2981	4067	252.1976	26.75	278.14	8466	6706	1	175	16	37,28,621	1	590	16.65	30	0.38	14335	89.05	₹ 28,78,519	31	13.09	0	11.49	Solar
2	Sitapur	Laharpur	Khairulapur	Larsen & Toubro Ltd	1	1	2	620	3593	5240	294.6795	31.22	325.90	8686	6674	1	200	18	39,37,246	1	720	17.24	30	0.63	16818	113.22	₹ 44,54,850	37	14.09	0	11.61	Solar
3	Sitapur	Sidhauli	Gularia	Larsen & Toubro Ltd	1	1	4	454	2940	3950	200.8193	21.27	222.09	9796	7046	1	125	16	32,61,706	1	410	16.55	30	0.48	8454	54.46	₹ 14,38,064	26	13.09	0	11.40	Solar
4	Sitapur	Khairabad	LACHHMANPUR	Larsen & Toubro Ltd	1	2	3	415	2450	3700	276.1977	29.26	305.46	11273	7465	1	150	20	38,85,131	1	510	16.56	30	0.48	11747	111.80	₹ 49,89,934	44.58	8.48	0	11.49	Solar
5	Sitapur	Ailiya	ALLIPUR ALBAIA	Larsen & Toubro Ltd	1	2	2	254	1443	1925	161.0548	17.06	178.11	11263	8366	1	50	16	19,38,900	1	120	17.94	30	0.50	6674	53.92	₹ 13,77,293	25	8.22	0	9.57	Electricity
6	Sitapur	Hargaon	JODAUYA	Larsen & Toubro Ltd	1	2	4	321	2231	1561	136.9372	14.51	151.44	12206	8771	1	50	12	17,86,604	1	90	15.44	30	0.50	6629	37.01	₹ 9,14,544	25	7.39	0	9.46	Electricity
7	Sitapur	Parsua	KALLAPUR	Larsen & Toubro Ltd	1	2	5	402	2880	2091	169.5788	17.96	187.46	8975	8109	1	50	12	17,86,604	1	180	15.33	30	0.50	9785	61.01	₹ 15,74,626	25.82	6.53	0	9.57	Electricity

Larsen & Toubro Limited
Sitapur

Junior Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

Assistant Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

Executive Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

DDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

-42-

कालम संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 पर
अंकित D.P.R की Per capicity
Cost 6000 से अधिक है Site condition की वास्तविक
तथा जनआवश्यकता को देखते हुए कुछ-कुछ होने से लागत प्रति बस्ती
लागत 6000/- से अधिक आ रही है तथा जाँच के उपरान्त
भी लाग किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

JE(T)

JE

AE

NON Compliance

									Population Details					Per Capita Cost		Cost Details				Tube Well Details								Cost of Road Cutting & Reinstatement (in Rupees)				
S.No	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of GP	Total No. of Revenue Village	Total No. of Habitation	PHTC (2021)	Base Year (2021)	Design Year (2051)	Work Cost (Including contingency & GST @ ... (Lakhs)	Contingency (Rs. in Lakhs)	Estimated Cost (Rs. in Lakhs)	Base Year (Rs)	Design Year (Rs)	Qnty (No.s)	Unit Capacity (LPCD)	Staging (M)	Cost of Civil (in Rupees)	T. No (No.s)	T. HP (LPH)	Cost of T. W. (In Lakhs)	Rising Main Length (in M)	Rising main dia (in Inches)	Distribution System Length (in M)	Total Cost of D.S (in Lakhs)	Cost	%	Electric cross Cost (including solar and GI/PVC pipework) (in Rs. Lakhs)	Staff Quarter cost (in Lacs)	Chamber less well/Pit reaction cost (in Lakhs)	Solar/Electricity
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Sitapur	Hargaon	Amrera	Larsen & Toubro Ltd	1	1	7	535	3117	4884	219.9235	29.18	304.16	8624	5631	1	200	18	41,00,076	1	460	17.69	50	0.48	14628	99.57	₹ 36,03,776	16	12.84	0	11.14	Solar
2	Sitapur	Sakra	Kamana Nandanpur	Larsen & Toubro Ltd	1	1	7	588	3307	5157	272.5683	50.59	528.16	14440	9260	1	100	16	30,70,062	1	240	15.90	30	0.50	13329	297.70	₹ 24,23,484	25	8.60	0	11.82	Electricity
3	Sitapur	Sidhauli	MAU	Larsen & Toubro Ltd	1	1	1	288	1550	2100	177.1175	28.76	295.88	11427	8434	1	50	12	17,86,604	1	130	15.84	30	0.50	7838	46.64	₹ 15,60,841	33	9.27	0	9.57	Electricity

Larsen & Toubro Limited
Sitapur

Junior Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

Assistant Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

Executive Engineer
UP Jal Nigam
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitaour

1-126-1

काम सेक्शन 33 पर डीलिंट
D.P.R की Per Capita Cost
₹6000/- से अधिक है एवं Site
Condition की बाध्यता तथा जनसंख्या का
एवं मजरे दूर-दूर होने के कारण प्रति व्यक्ति
लागत 6000/- से अधिक आ रही है तथा जांचे
के उपरान्त भी कम किया जाना सम्भव नहीं है
पा रहा है।

JE

J.C

									Population Details				Per Capita Cost						
S.No	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of GP	Total No. of Revenue Village	Total No. of Habitations	FHTC (2022)	Base Year (2022)	Design Year (2052)	Work Cost (including contingency & GST in Lakhs)	Lerkage (Rs in Lakhs)	Estimated Cost (Rs in Lakhs)	Base year (in Rs)	Design Year (in Rs)	Per FHTC Rate	FHTC Rate now	DPR Status	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sitapur	Hargaon	Auntiya	Larsen & Toubro Ltd	1	1	7	535	3117	4884	275.0235	29.13	304.16	8824	5631	51406	50000	NC	Scattered population. The scattered population having low density, results in the increases of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large, Hence, they increase the per FHTC cost of the GP.
2	Sitapur	Sakran	Kyotana Hardeopalli	Larsen & Toubro Ltd	1	1	2	568	3307	5157	477.5681	50.59	528.16	14440	9260	81219	50000	NC	Scattered population. The scattered population having low density, results in the increases of distribution length & the feeder pipeline length since the coverage area is large. 300 Meter River Crossing also there. Hence, they increase the per FHTC cost of the GP & Per Capita Cost.
3	Sitapur	Sidhauli	MAU	Larsen & Toubro Ltd	1	1	1	288	1550	2100	177.3175	18.76	195.88	11427	8434	61499	35000	NC	Low Population (Projected Population year 2052 is 2100 only) Since projected population for the Ultimate year 2052 is less, the costs of borewell, boundary wall, pump house, Chlorination, and instrumentation items etc. do not have any direct relation with the population of the GP. National Highway & Railway Crossing also exists. Hence, they increase the per FHTC cost of the GP

Junior Engineer
UP Jal Nigam *
Sitapur

Assistant Engineer
UP Jal Nigam *
Sitapur

Executive Engineer
UP Jal Nigam *
Sitapur

District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

NCC LTD
DPR FOR DWSM (Ph.3)

Date:-14.03.2023

Complience

S.No.	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of GPs Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation /s Covered	No. of PHTC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Contage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		No. of OHSR (Nos)	OHSR Capacity (KL)	Cost of OHSR (Cr.)	OHSR Staging (M)	No. of Submersible (Nos)	Cost of Submersible (Cr.)	Pumping Plant (Lpsd)	Rising Main (KM)	Rising Main Cost (Cr.)	Distribution Length (KM)	Cost of Distribution System (Cr.)	Cost of Road Cutting (Cr.)	Road Cutting Percentage (%)	Description on Cost (including Non Solar/ Power cost) (Cr.)	Information on Cost/Description Cost (Cr.)	Power Source
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)																	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9																							
2	NCC LTD	Sitapur	Biswan	Barai Rai	3	2	6	524	17381	43495	1.0625	0.32	1.3957	1802%	6,968.00	1	175	0.3711	16	1	0.1469	5HP	40	0.0041	23514	0.7704	0.5224	82.00%	0.1918	0.0192	Solar
3	NCC LTD	Sitapur	Laharpur	Dostpur	3	3	3	180	27700	32004	2.1486	0.23	2.3786	8063	6,967.00	1	125	0.3711	12	1	0.2404	4HP	40	0.0198	24313	0.8846	0.1699	24.68%	0.1427	0.0267	Solar
4	NCC LTD	Sitapur	Gondlamau	Laxmipur Alipur	1	2	5	638	3778	5240	3.4823	0.37	3.851	4341	5,469.00	1	250	0.4370	20	1	0.1575	7HP	40	0.0218	9296	0.3384	0.1149	29.33%	0.1978	0.0247	Solar
5	NCC LTD	Sitapur	Sidhauli	Bansyan	1	2	6	581	3507	4053	2.7733	0.24	3.0073	2.1066	6,902.00	1	150	0.4115	16	1	0.147	5HP	40	0.0198	8430	0.3069	0.1144	29.68%	0.2583	0.0323	Solar
6	NCC LTD	Sitapur	Hariya	Katra & Nayadhar Chakara	2	2	10	771	4618	5985	4.0385	0.46	4.4985	10077	6,888.00	1	250	0.4143	18	1	0.1473	6HP	40	0.0006	25530	0.9293	0.2037	22.33%	0.1471	0.0612	Solar
7	NCC LTD	Sitapur	Kharabad	Bhawanipur Nilkam Sahab	1	1	3	477	2545	3548	2.5668	0.27	2.8418	10044	6,942.00	1	150	0.3860	14	1	0.1469	4HP	40	0.0006	9402	0.91	0.2037	22.33%	0.1369	0.0493	Solar
8	NCC LTD	Sitapur	Pahala	Dakoli	1	1	2	254	1850	2053	1.5998	0.28	1.878	10245	5,406.00	1	100	0.3487	12	1	0.1397	4HP	40	0.0041	11[illegible]	0.3828	0.1497	21.37%	0.1369	0.0493	Solar
9	NCC LTD	Sitapur	Laheta	Sathra & Dhanpurwa	2	3	6	792	3963	5895	4.0034	0.4241	4.428	6233	6,799.00	1	225	0.4525	16	1	0.1564	6HP	40	0.0036	15549	0.6125	0.2567	23.66%	0.2379	0.0952	Solar
10	NCC LTD	Sitapur	Reusa	Chandbhangan	1	1	20	763	3408	6024	3.9799	0.4216	4.402	10452	6,553.00	3	350	0.5265	18	2	0.1547	6HP	40	0.0041	15553	0.6851	0.2135	49.24%	0.2379	0.0952	Solar
11	NCC LTD	Sitapur	Reusa	Kunti Devi Nagar	1	1	4	449	2043	1907	2.2286	0.2361	2.3647	10746	6,727.00	1	150	0.3860	12	1	0.1357	4HP	40	0.0041	6763	0.2389	0.1639	34.79%	0.1671	0.0447	Solar
12	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Dewanbagh	1	1	4	424	2520	4096	3.128	0.35	3.478	9057	5,698.00	1	175	0.4414	16	1	0.1432	5HP	40	0.00406	8.372	0.2956	0.1639	24.69%	0.1974	0.0823	Solar
13	NCC LIMITED	Sitapur	Pahala	Kamalpur	3	1	1	331	1970	2930	1.9769	0.22	2.184	11158	6,979.00	1	100	0.3487	14	1	0.1693	3HP	40	0.00824	5.192	0.2013	0.1262	25.54%	0.1369	0.0493	Solar
14	NCC LIMITED	Sitapur	Kharabad	Nahra Gram & Mahroopur	2	2	4	1010	5042	9197	5.5209	0.58	6.1009	6151	6,758.00	1	150	0.3501	18	1	0.156	6HP	40	0.00824	28.847	1.0963	0.2512	29.06%	0.1974	0.0658	Solar
15	NCC LIMITED	Sitapur	Sevta	Kohli Bahrampur	1	1	6	421	3119	4134	3.0946	0.33	3.422	8275	6,225.00	1	200	0.4476	16	1	0.156	4HP	40	0.0015	11.212	1.2349	0.4742	38.41%	0.1974	0.0658	Solar
16	NCC LIMITED	Sitapur	Sidhauli	Fatehganj & Ganora	2	2	4	934	4671	6417	4.3297	0.47	4.855	9258	6,947.00	1	300	0.6255	16	1	0.1606	11HP	40	0.00406	27.88	1.059	0.1974	16.26%	0.1644	0.0548	Solar
17	NCC LIMITED	Sitapur	Hariyan	Nadan Ahirwada	2	4	9	1044	5540	8529	4.8553	0.54	5.395	8702	5,899.00	2	350	0.7342	16	1	0.1612	5HP	40	0.0015	9.014	0.4781	0.1691	30.72%	0.1974	0.0658	Solar
18	NCC LIMITED	Sitapur	Maholi	Paraspur Tirsai	1	2	8	503	2744	4187	2.9649	0.33	3.295	7772	4,941.00	1	175	0.4076	12	1	0.1375	4HP	40	0.00406	8.987	0.2717	0.2312	29.92%	0.1644	0.0247	Solar
19	NCC LIMITED	Sitapur	Pahara	Bachhawa	1	1	2	389	2150	3415	3.327	0.35	3.678	10834	6,815.00	1	150	0.3729	14	1	0.164	5HP	40	0.00406	8.987	0.2717	0.2312	29.92%	0.1644	0.0247	Solar
20	NCC LIMITED	Sitapur	Khairabad	Bijwar Khurd & Umarsar & Qasimpur	2	4	9	885	4648	7310	5.3812	0.57	5.951	11077	6,954.00	2	350	0.7440	18	1	0.164	5HP	40	0.00406	28.645	1.0779	0.7965	28.57%	0.3292	0.0658	Solar
21	NCC LIMITED	Sitapur	Sakras	Sarsa Khurd	1	1	4	624	3184	4999	3.7078	0.33	3.4482	9401	6,200.00	1	200	0.4839	14	1	0.1537	6HP	40	0.00406	9.458	0.3558	0.2683	26.53%	0.1974	0.0822	Solar
22	NCC LIMITED	Sitapur	Sakras	Pisawa	1	1	6	564	2987	4782	3.8044	0.42	4.2244	10967	6,736.00	1	250	0.4839	14	1	0.1451	5HP	40	0.00406	8.522	0.3206	0.2843	27.00%	0.1974	0.0822	Solar
23	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Katra Sarfipur	2	1	3	438	2480	3970	2.8227	0.26	2.676	9281	5,566.00	1	175	0.4423	14	1	0.139	5HP	40	0.00406	5.267	0.4616	0.2312	34.49%	0.1644	0.0247	Solar
24	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Sikandar	1	1	4	418	2310	3698	2.1666	0.2395	2.406	10345	6458	1	150	0.3850	12	1	0.2297	3HP	40	0.00406	7.167	0.4333	0.1613	26.12%	0.2137	0.0641	Solar
25	NCC LIMITED	Sitapur	Machhrehta	Sahsaun	1	2	4	398	2060	3475	2.0818	0.2205	2.302	10104	6948	1	100	0.3586	14	1	0.1833	3HP	40	0.00406	8.675	0.3145	0.1613	26.12%	0.1974	0.0822	Solar
26	NCC LIMITED	Sitapur	Pahala	Tarsena	1	2	7	472	2609	3944	2.6512	0.2805	2.931	10594	6657	1	150	0.4839	16	1	0.1432	5HP	40	0.00406	9.675	0.3521	0.2312	27.69%	0.1974	0.0822	Solar

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

कम सं० 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 पर
अंकित D.P.R की Per Capita Cost 6000/- से अधिक होने पर Site Condition की वास्तविकता
[illegible] D.P.R में Per Capita Cost होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत 6000/- से अधिक आ रही है तथा पाई

P.T.O.

NCC LTD

DPR FOR DWSM (Ph.3)

Non- Complience

Date:-14.03.2023

S.No.	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No of G.P's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation/s Covered	No. of FHTC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Centage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		No of OHSR (Nos)	OHSR Capacity (ML)	Cost of OHSR (Cr.)	OHSR Staging (M)	No. of Tubewell (Nos)	Cost of Tubewell (Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Cr.)	Distribution Length (M)	Cost of Distribution System (Cr.)	Cost of Road Cutting (Cr.)	Road Cutting Percentage (%)	Electrification Cost including from Solar/Power cost (Cr.)	Chlorination Cost/Other misc cost (Cr.)	Power Source
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Sarsiya	1	1	2	226	1275	1946	1.5582	0.16	1.701	13065	7,828.00	1	75	0.2813	12	1	0.1834	270	40	0.0041	4920	0.3323	0.0726	21.85%	0.1046	0.0497	Solar
2	NCC LTD	Sitapur	Khairabad	Khajura	1	1	1	322	2223	2730	1.9376	0.21	2.143	21312	7,698.00	1	100	0.3583	14	1	0.1933	370	40	0.0041	5501	0.4788	0.1128	23.73%	0.1672	0.0497	Solar
3	NCC LTD	Sitapur	Biswa	Purva Achal	1	1	3	429	2716	3744	2.1418	0.23	2.360	12482	7,806.00	1	100	0.1605	14	1	0.1383	370	50	0.005	8729	0.7141	0.2299	32.19%	0.1369	0.0497	Solar
4	NCC LTD	Sitapur	Gondalamau	Baroy	1	1	3	293	1431	2281	1.2295	0.20	2.123	15414	8,416.00	1	100	0.3497	12	1	0.1378	250	40	0.004	5196	0.4276	0.1564	31.57%	0.1369	0.0497	Solar
5	NCC LTD	Sitapur	Hargaon	Abhipurwa	1	1	1	233	1309	1875	1.159	0.12	1.264	17270	5,076.00	1	75	0.2813	12	1	0.1834	370	40	0.0041	4295	0.3195	0.089	27.83%	0.1369	0.0497	Solar
6	NCC LTD	Sitapur	Reuza	Bhithauli	1	1	6	266	1375	2286	1.8718	0.20	2.070	13424	8,561.00	1	75	0.2813	12	1	0.1834	370	40	0.0041	9788	0.9962	0.1696	29.95%	0.1746	0.0497	Solar
7	NCC LTD	Sitapur	Sakran	Pach Deora	1	1	2	365	1480	2317	1.2574	0.19	1.938	12202	7,564.00	1	100	0.4167	12	1	0.1329	110	30	0.007	5565	0.4104	0.0958	23.34%	0.1369	0.0497	Solar
8	NCC LTD	Sitapur	Parsendi	Atamalpur	1	1	2	236	1565	2149	1.599	0.1644	1.763	11529	7,425.00	1	75	0.2813	12	1	0.1134	290	40	0.0041	4994	0.3749	0.0662	17.30%	0.1369	0.0497	Solar
9	NCC LTD	Sitapur	Biswan	Nyamatpur	1	2	1	262	1298	2217	1.7998	0.1907	1.991	12545	9,119.00	1	100	0.3589	14	1	0.1354	300	50	0.0041	5382	0.4511	0.1191	17.63%	0.1369	0.0497	Solar
10	NCC LIMITED	Sitapur	Sidhauli	Jatha	1	2	4	180	1503	2532	2.0592	0.22	2.319	11031	7,406.00	1	100	0.4258	18	1	0.1441	330	30	0.008	7272	0.5866	0.1308	23.58%	0.1672	0.0497	Solar
11	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Sonaipur	1	1	3	263	1695	2992	1.779	0.19	1.968	11900	7,441.00	1	100	0.4167	16	1	0.1435	190	40	0.00406	6.043	0.4083	0.0778	19.44%	0.1541	0.0497	Solar
12	NCC LIMITED	Sitapur	Sakran	Amroli	1	1	3	334	1830	2781	1.6345	0.17	1.808	12295	7,671.00	1	75	0.2958	12	1	0.1349	290	30	0.0051	7.423	0.5835	0.0732	19.02%	0.1369	0.0497	solar
13	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Jamuldpur	1	1	2	325	1500	2500	1.7438	0.18	1.929	13414	9,688.00	1	75	0.2958	14	1	0.1329	250	30	0.00704	5.593	0.4497	0.1279	26.68%	0.1369	0.0497	Solar
14	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Sewa	1	1	1	298	1502	2274	1.5774	0.20	2.076	12516	8,344.00	1	100	0.3456	12	1	0.1377	300	40	0.00406	6.286	0.5439	0.2156	39.49%	0.1369	0.0497	Solar
15	NCC LIMITED	Sitapur	Khairabad	Newada	1	1	3	225	1190	1958	1.765	0.19	1.952	14832	9,300.00	1	75	0.2675	12	1	0.1343	250	40	0.00604	5.98	0.4633	0.1512	32.65%	0.1369	0.0497	Solar
16	NCC LIMITED	Sitapur	Laharpur	Dharawan	1	1	3	282	1521	2344	1.9321	0.19	2.026	12031	7,686.00	1	100	0.3713	16	1	0.1329	320	40	0.00304	6.116	0.4702	0.0779	16.57%	0.1369	0.0497	Solar
17	NCC LIMITED	Sitapur	Maholi	Ramnagra	1	1	3	472	1484	4013	2.3098	0.24	2.555	12961	7,667.00	1	100	0.4729	16	1	0.1305	410	30	0.00404	11.629	0.7995	0.208	26.01%	0.1672	0.0497	Solar
18	NCC LIMITED	Sitapur	Mishrikh	Lachapur	1	1	3	362	1419	2278	1.7839	0.19	1.973	12512	7,881.00	1	75	0.3052	14	1	0.1349	330	30	0.00304	5.197	0.3641	0.1498	10.69%	0.1369	0.0497	Solar
19	NCC LIMITED	Sitapur	Sakran	Rahulpur	1	1	3	353	1400	2038	1.711	0.18	1.892	12212	9,396.00	1	75	0.2958	14	1	0.1329	290	40	0.00304	6.855	0.4369	0.0518	11.86%	0.1369	0.0497	Solar

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

कम स्कं 1 से 19 तक
अंकित D.P.R की Per capicity
(अर्थात 6000/- से अधिक) एवं Site Condition के आधार तथा जनसंख्या
कम होने भारी दूर-दूर होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत 6000/- से अधिक आ रही
है तथा जाँच के उपरान्त ही कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

JE

NCC LTD
DPR FOR DWSM (Ph.2)

Complience

Date:-14.03.2023

S.No	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of GP's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation /s Covered	No. of HHC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Cartage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		No. of OHSR (Nos.)	OHSR Capacity (ML)	Cost of OHSR (Cr.)	OHSR Staging (M)	No. of Tubewell (Nos)	Cost of Tubewell (Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Cr.)	Distribution Length (M)	Cost of Distribution System (Cr.)	Cost of Road Cutting (Cr.)	Road Cutting Percentage (%)	Electrification Cost (Including Solar Power cost) (Cr.)	Chlorination Cost/Sanitation Cost (Cr.)	Power Source
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Gonda Devariya	1	1	12	1206	7029	21130	5.9211	0.63	6.549	8436	5,292.00	1	400	0.8400	16	1	0.1800	1430	30	0.0045	30486	2.836	0.9701	34.21%	0.3401	0.0565	Solar
2	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Chermara	1	2	21	1515	8971	23340	7.468	0.80	8.268	9239	5,672.00	1	450	0.7845	16	1	0.1456	1500	30	0.0045	42774	4.1854	1.8248	43.60%	0.3401	0.2565	Solar
3	NCC LTD	Sitapur	Parsendi	Farooqpur Mafi	1	1	4	437	2202	3520	2.4077	0.24	2.647	20908	5,839.00	1	150	0.3343	12	1	0.1563	560	30	0.0015	10646	0.6438	0.2976	35.37%	0.1476	0.0453	Solar

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

1
130
1

कॉलम सं. 3 पर डॉमेन्ट
D.P.R cost per Capita Cost
6000/- से अधिक देखने Site Condition की बाध्यता
तथा जनसंख्या कम एवं मजरे दूर-दूर होने के कारण प्रति
व्यक्ति लागत 6000/- से अधिक हो रही है तथा जांच
के उपरान्त भी कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

JE

J-E

AE

NCC LTD
DPR FOR DWSM (Ph.2)

Non- Complience

Date:- 14.03.2023

S.No.	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of GP's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation /s Covered	No. of FHTC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Contage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		No. of OHSR (Nos)	OHSR Capacity (ML)	Cost of OHSR (Cr.)	OHSR Staging (M)	No. of Tubewell (Nos)	Cost of Tubewell (Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (Cr.)	Distribution Length (M)	Cost of Distribution System (Cr.)	Cost of Road Cutting (Cr.)	Road Cutting Percentage (%)	Percentage on Cost (including Own Solar/ Power cost) (Cr.)	Chlorination Cost/Colimation Cost) Cr.	Power Source
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	NCC LTD	Sitapur	Mishrikh	Rampur Umrao Singh	1	1	3	297	1341	2235	1.5881	0.17	1.757	11900	19856.76	1	75	0.2706	12	1	0.1588	290	10	0.0013	3649	0.3272	0.0814	24.88%	0.1544	0.0451	Solar
2	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Sehsemau	3	3	6	842	2134	3419	2.569	0.27	2.841	11710	19436.00	1	150	0.3843	12	2	0.2561	490	10	0.004	13955	0.9581	0.2715	28.34%	0.1424	0.0451	Solar
3	NCC LTD	Sitapur	Mishrikh	Behera	3	3	7	322	1799	2031	1.9762	0.17	1.743	12286	19400.00	1	75	0.2722	12	1	0.2691	270	10	0.003	9229	0.3692	0.0858	24.05%	0.1241	0.0451	Solar
4	NCC LTD	Sitapur	Pisawa	Ghosrpur & Shankarpur	2	2	8	531	2661	4249	3.1124	0.33	3.442	11699	19411.00	1	150	0.4366	14	1	0.1581	560	10	0.003	19307	1.3768	0.4319	32.40%	0.1777	0.0565	Solar
5	NCC LTD	Sitapur	Biswan	Mohammadpur	1	1	7	439	1763	4961	1.5224	0.37	1.894	9758	19392.76	1	100	0.2566	10	1	0.1905	210	10	0.0041	17624	1.4822	0.4823	32.55%	0.2455	0.0565	Solar
6	NCC LIMITED	Sitapur	Parsendi	Umardaharpur	1	1	3	272	1482	2500	1.9133	0.2022	2.116	13991	19988	1	75	0.2722	12	1	0.1741	350	10	0.0030	8.937	0.5611	0.1126	24.42%	0.1369	0.0416	Solar

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

कॉलम सं. 1 से 6 पर
डॉमेस्टिक D.P.R की per capita cost 6000/- से अधिक है एवं Site Conditions की बाध्यता है तथा जनसंख्या का एक मजरे घर-घर होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत 6000/- से अधिक आ रही है तथा जाँच के उपरान्त भी पास किया जाना सम्भव नहीं है या रहा है।

JE

JE

AE

NCC LTD
DPR FOR DWSM (Ph.2)

Date:-14.03.2023

S.No	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of G.P's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation /s Covered	No. of FHTC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Centage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		Actual per fhtc cost	Limit for per FHTC cost	DPR Status	Justification
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	NCC LTD	Sitapur	Maholi	Rampur Umrao Singh	1	2	2	297	1343	2135	1.5981	0.17	1.767	11900	7,486.00	53802	65000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 1342 And Projected Population For the year 2052 is 2135 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.
2	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Sehamau	1	5	6	842	2194	3499	2.569	0.27	2.841	11710	7,343.00	30531	65000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 2196 And Projected Population For the year 2052 is 3499 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.
3	NCC LTD	Sitapur	Maholi	Bahera	1	1	2	322	1290	2021	1.5762	0.17	1.743	12219	7,800.00	48950	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 1290 And Projected Population For the year 2052 is 2021, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
4	NCC LTD	Sitapur	Pahata	Ghoorighur & Sharsarpur	2	2	6	531	2663	4240	3.1124	0.33	3.447	11688	7,341.00	58114	65000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 2663 And Projected Population For the year 2052 is 4240 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.
5	NCC LTD	Sitapur	Biswan	Mahamadapur	1	1	2	639	3263	4803	3.5214	0.37	3.894	9355	7,332.00	55108	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 3763 And Projected Population For the year 2052 is 4803 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.
6	NCC UNITECH	Sitapur	Parsena	Umaria khaspur	1	1	3	272	1482	2160	1.9133	0.2027	2.116	12911	8108	30342	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area Current Population 1482 And Projected Population For the year 2052 is 2160 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

NCC LTD

DPR FOR DWSM (Ph.3)

Date:- 14.03.2023

S No	Agency	District	Block Name	Scheme Name	No. of G P's Covered	No. of Revenue Village/s Covered	No. of Habitation /s Covered	No. of FHTC	Population Details		Work Cost (Cr.)	Centage (Cr.)	Estimated Cost (Cr.)	Per Capita Cost		Actual per flhtc cost	Limit for per FHTC cost	DPR Status	Justification
									Initial Population	Ultimate Population				Per Capita Cost Initial Year (Rs.)	Per Capita Cost Design Year (Rs.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	NCC LTD	Sitapur	Rampur Mathura	Saraya Masoodpur	1	1	2	226	1275	1965	1.5382	0.16	1.701	12065	7,829.00	68082	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1275 And Projected Population For the year 2052 is 1965, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
2	NCC LTD	Sitapur	Kharabad	Khajura	1	1	2	322	1713	2730	1.9376	0.21	2.143	11312	7,098.00	60174	35000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1713 And Projected Population For the year 2052 is 2730 , So that the Per Capita cost increases may be Approve.
3	NCC LTD	Sitapur	Benta	Purva Achoj	1	1	3	429	1716	2744	2.1418	0.23	2.369	12482	7,804.00	49935	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1716 And Projected Population For the year 2052 is 2744, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
4	NCC LTD	Sitapur	Gondlamau	Ganor	1	1	2	293	1431	2251	1.9195	0.20	2.123	13414	8,416.00	65512	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1431 And Projected Population For the year 2052 is 2251, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
5	NCC LTD	Sitapur	Hargaon	Akbarpur	1	1	1	231	1300	1975	1.595	0.17	1.764	12270	8,070.00	69048	35000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1300 And Projected Population For the year 2052 is 1975, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
6	NCC LTD	Sitapur	Reusa	Bisthouli	1	1	6	265	1375	2186	1.8718	0.20	2.070	13614	8,963.00	70634	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1375 And Projected Population For the year 2052 is 2186, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
7	NCC LTD	Sitapur	Sakran	Pach Devra	1	1	2	365	1460	2317	1.7528	0.19	1.938	12007	7,564.00	48811	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1460 And Projected Population For the year 2052 is 2317, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
8	NCC LTD	Sitapur	Parsendi	Alawalpur	1	1	4	246	1345	2145	1.599	0.1694	1.768	11829	7,455.00	67754	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1345 And Projected Population For the year 2052 is 2115, So that the Per Capita cost increases may be Approve.

1331

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

CDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

9	NCC LTD	Sitapur	Paswan	Nuamatpur	1	2	3	267	1390	2217	1.7998	0.1967	1.991	12949	8,119.00	69645	65000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1390 And Projected Population For the year 2052 is 2217, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
10	NCC LIMITED	Sitapur	Sidhauli	Jatha	1	2	4	380	1903	2832	2.0972	0.22	2.319	11021	7,406.00	65189	65000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1903 And Projected Population For the year 2052 is 2832, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
11	NCC LIMITED	Sitapur	Paswan	Sahapur	1	3	3	283	1495	2351	2.779	0.19	1.968	11900	7,441.00	62852	60300	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1495 And Projected Population For the year 2052 is 2341, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
12	NCC LIMITED	Sitapur	Sakran	Amriti	1	1	3	334	1336	2131	1.6345	0.17	1.808	12735	7,671.00	48537	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1336 And Projected Population For the year 2052 is 2131, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
13	NCC LIMITED	Sitapur	Sakran	Jamalapur	1	1	3	325	1300	1800	1.7418	0.18	1.929	13414	9,688.00	53655	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1300 And Projected Population For the year 2052 is 1800, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
14	NCC LIMITED	Sitapur	Biswan	Rewa	1	1	1	298	1500	2250	1.8774	0.20	2.076	12416	8,344.00	63000	55000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1500 And Projected Population For the year 2052 is 2250, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
15	NCC LIMITED	Sitapur	Kharabad	Newada	1	2	2	225	1190	1898	1.765	0.19	1.952	14812	9,300.00	78444	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1190 And Projected Population For the year 2052 is 1898, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
16	NCC LIMITED	Sitapur	Laharpur	Dhanwan	2	2	3	381	1523	2384	1.8323	0.19	2.026	12031	7,686.00	48093	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1523 And Projected Population For the year 2052 is 2384, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
17	NCC LIMITED	Sitapur	Maruha	Nanisantva	1	1	3	471	1884	3012	2.3098	0.24	2.555	12760	7,667.00	49040	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1884 And Projected Population For the year 2052 is 3012, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
18	NCC LIMITED	Sitapur	Maruha	Lasarpur	1	1	3	362	1449	2278	1.7839	0.19	1.973	12317	7,831.00	49279	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1449 And Projected Population For the year 2052 is 2278, So that the Per Capita cost increases may be Approve.
19	NCC LIMITED	Sitapur	Sakran	Ramapur	1	1	3	350	1400	2038	1.731	0.18	1.892	12212	8,396.00	48886	50000	Non-Compliance	Cost Increases than limit Due to Less Population in Gram Panchayat and population is spread in long area. Current Population 1400 And Projected Population For the year 2052 is 2038, So that the Per Capita cost increases may be Approve.

- 134 -

NCC Limited
Sitapur

JE (Technical)
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Sitapur

EDO
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

District Magistrate
District Water & Sanitation Mission
Sitapur

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 442 / जल जीवन मिशन / 240 दिनांक– 6.3.23

महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1948/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं का डीपी0आर/प्राक्कलन कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में कार्य कराये जाने हेतु नामित संस्था **एल0एंड0टी0 द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं की 13 नग प्राक्कलन एवं पुनर्गठन योजनाओं की 17 नग प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी तकनीकी जॉच जल निगम के सक्षम स्तर से की जा चुकी है। कुल 30 नग प्राक्कलनों से 32 ग्राम पंचायत आच्छादित होगें।**

कुल 30 परियोजनाओं में प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत ग्रामों एवं मजरों की भौगोलिक स्थिति दूर–दूर बसावट होने, वितरण प्रणाली की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण एवं आबादी कम होने के कारण अनुमन्य लागत से अधिक आयी है, जिसे राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार उक्त 30 नग परियोजनाओं की प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत कम करना सम्भव नही हो पा रहा है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त स्वीकृत कुल 30 परियोजनाओं की सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– सूची।

भवदीय

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी
वाराणसी।

नोटशीट नं0–03

मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी महोदय,

नोटशीट नं0–01 के अनुसार 120 नग पेयजल योजनाओं का प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। 120 नग पेयजल योजनाओं में से 90 नग योजनाओं की प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा तय मानक के अनुसार सही एवं 30 नग योजनाओं की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत तय मानक से अधिक पाई गई।

मानक अनुसार सही पाई गई 90 योजनाओं को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को प्रेषित कर दिया गया है।

नोटशीट नं0–02 के अनुसार 30 योजनाओं की प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के द्वारा दिये गये नये निर्देशों के तहत किसी ग्राम पंचायत में 01 राजस्व ग्राम/01 मजरा होने पर रू0 35000.00, 01 राजस्व ग्राम/01 से अधिक मजरा होने पर रू0 50000.00 तथा 01 राजस्व ग्राम से अधिक होने पर रू0 65000.00 प्रति एफ.एच.टी.सी. निर्धारित लागत से अधिक होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सहायक अभियन्ता, लघु सिचाई, वाराणसी को प्रस्तुत 30 योजनाओं की सूची में से क्रमांक 2,3,4 की नई परियोजना एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को प्रस्तुत 30 योजनाओं की सूची में से क्रमांक 1,2,3,4 की पुनर्गठन परियोजना का प्राक्कलन का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें प्राक्कलन में प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई एवं भौगोलिक स्थिति सही पाई गई (सत्यापन आख्या सलंग्न–1)।

अतः 30 योजनाओं के प्राक्कलन उ0प्र0 जल निगम के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आलेख एवं सूची दाहिनी ओर प्रस्तुत है। कृपया अवलोकनोपरान्त सूची एवं पत्रालेख पर हस्ताक्षर करना चाहें।

(राजीव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
वाराणसी।

Sir
Please due soudow validation, file put up. for approval with report of same.

कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी
दिनांक 22.2.23
वापसी 10.3.23

हिमांशु नागपाल
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी

1/3/23
(एस. राजलिंगम)
डायरेक्टर एवं जिला मि...

3 – विरॉवकोट (3) – एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राईंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं कुल 04 बस्तियों के निरीक्षण में ग्राम पंचायत कठौली के कुल 04 बस्तियों (सोनही, बड़वापुर, सीहीपुर, विरॉवकोट) की आबादी दूर–दूर फैली हुई है। प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत विरॉवकोट की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

4 – कठौली (4) – एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राईंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं दोनों राजस्व ग्रामों के कुल 04 बस्तियों के निरीक्षण में ग्राम पंचायत कठौली के कुल 04 बस्तियों (पाही, कैथौली पाल बस्ती, कैथौली तिवारी बस्ती, कैथौली पटेल बस्ती) की आबादी दूर–दूर फैली हुई है। प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत कठौली की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

अतः एल0एण्ड टी0 द्वारा विरचित 30 नग ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के डी0पी0आर0 (13 नग नई परियोजनायें तथा 17 नग पुर्नगठन परियोजनायें) में ग्राम पंचायत छितौनी, रामपुर, चन्दापुर तथा भीटी, सरावॉ, विरॉवकोट एवं कठौली की जॉच सहायक अभियन्ता (ल0सि0) तथा सहायक अभियन्ता, जि0ग्रा0वि0अ0,वाराणसी द्वारा किये जाने के उपरान्त उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मो० वारिस-1818)
सहा०
23/2/23

Tanjilgam
Ki pic file.

मुख्य विकास अधिकारी महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एल0एण्ड टी0 द्वारा विरचित 30 नग ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के डी0पी0आर0 (13 नग नई परियोजनायें तथा 17 नग पुर्नगठन परियोजनायें) जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें एफ0एच0टी0सी0 हेतु निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि अंकित किया गया है। पत्र संख्या 210/जेजेएम/48 दिनांक 01.02.2023 द्वारा नई परियोजनाओं की 13 नग सूची में से कम संख्या 2, 3 एवं 4 पर अंकित योजनाओं की जॉच सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) वाराणसी तथा पुर्नगठन परियोजनाओं की 17 नग सूची के कम संख्या 1, 2, 3 व 4 पर अंकित परियोजनाओं की जॉच सहायक अभियन्ता, जि0ग्रा0वि0अ0,वाराणसी को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) वाराणसी के कार्यालय पत्र संख्या 1189 दिनांक 20.02.2023 द्वारा नई परियोजनाओं की 13 नग सूची के कमांक 2, 3 व 4 पर अंकित ग्राम पंचायत कमशः छितौनी, रामपुर एवं चन्दापुर विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के डी0पी0आर0 की जॉच कर आख्या प्रस्तुत की गई है (पताका "क") , जो निम्नवत है।

1 – छितौनी (2) – एल0एण्ड टी0 के प्रतिनिधि श्री रवि कुमार के साथ दिनांक 04.02.2023 को सत्यापन किया गया। एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राइंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं 01 राजस्व ग्रामों के कुल 07 बस्तियों के निरीक्षण में प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत छितौनी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

2 – रामपुर (3) – एल0एण्ड टी0 के प्रतिनिधि श्री रवि कुमार के साथ दिनांक 04.02.2023 को सत्यापन किया गया। एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राइंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं 04 राजस्व ग्रामों के कुल 05 बस्तियों के निरीक्षण में प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत रामपुर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

3 – चन्दापुर (4) – एल0एण्ड टी0 के प्रतिनिधि श्री रवि कुमार के साथ दिनांक 04.02.2023 को सत्यापन किया गया। एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राइंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं चन्दापुर राजस्व ग्राम के निरीक्षण में प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत चन्दापुर की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

सहायक अभियन्ता, जि0ग्रा0वि0अ0, वाराणसी के द्वारा पुर्नगठन परियोजनाओं की 17 नग सूची के कमांक 1, 2, 3 व 4 पर अंकित ग्राम पंचायत कमशः भीटी, सरावॉ, विरॉवकोट एवं कठौली के डी0पी0आर0 की जॉच कर आख्या दिनाक 20.02.2023 को प्रस्तुत की गई है (पताका "ख") , जो निम्नवत है।

1 – भीटी (1) – एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राईंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं दोनों राजस्व ग्रामों के कुल 03 बस्तियों के निरीक्षण में ग्राम पंचायत भीटी के कुल 03 बस्तियों (भीटी, धारूपुर, चतुरपुर) की आबादी दूर–दूर फैली हुई है। प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत भीटी की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

2 – सरावॉ (2) – एल0एण्ड टी0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन लेईंग हेतु संलग्न ड्राईंग के अनुसार ओ0एच0टी0 निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं कुल 07 बस्तियों के निरीक्षण में ग्राम पंचायत सरावॉ के कुल 07 बस्तियों (पश्चिमपुरा,दमड़ीपुरा,दुबान, पटेल बस्ती, मुसहर बस्ती, पासी बस्ती एवं चौहान बस्ती) की आबादी दूर–दूर फैली हुई है। प्रस्तावित पाइप लाइन की लम्बाई ग्राम पंचायत सरावॉ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार सही प्रतीत हो रहा है (फोटो संलग्न है)।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. एवं तत्सम्बधी कार्यो की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 25.01.2023 हेतु एजेन्डा नोट

भारत सरकार एंव राज्य सरकार की अति महत्वाकॉक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जनपद के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 1944/डब्ल्यू–22/एन.आई.टी./2020–21 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 द्वारा निर्माण एजेंसी मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लि0, माउन्ट पुनामल्ली रोड, मनपक्कम पी0बी0 नं0–979, चेन्नई–600089 नामित की गई है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण अनुभाग–1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20–स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष निर्माण एजेंसी द्वारा पेयजल से सम्बन्धित प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जॉचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के नये निर्देश के अनुसार पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की चौड़ाई जो पूर्व में 600एम0एम0+ पाइप की मोटाई थी, को कम करते हुए 300एम0एम0+ पाइप की मोटाई निर्धारित कर दी गई है। नये निर्देश के तहत किसी ग्राम पंचायत में 01 राजस्व ग्राम/01 मजरा होने पर रू0 35000.00, 01 राजस्व ग्राम/01 से अधिक मजरा होंने पर रू0 50000.00 तथा 01 राजस्व ग्राम से अधिक होने पर रू0 65000.00 प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत निर्धारित की गई है। उक्त निर्देश के अनुसार प्राक्कलनों को संशोधित किया गया है। मे0 एल0एंड0टी0 द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं की 13 नग प्राक्कलन एवं पुनर्गठन योजनाओं की 17 नग प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी तकनीकी जॉच जल निगम के सक्षम स्तर से की जा चुकी है। कुल 30 नग प्राक्कलनों से 32 ग्राम पंचायत आच्छादित होगें। कुल 30 योजनाओं की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत ग्रामों एवं मजरों की भौगोलिक स्थिति दूर–दूर बसावट होने एवं आबादी कम होने के कारण अनुमन्य लागत से अधिक आयी है। कुल 30 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है:–

नई परियोजनाएं–

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)	प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बड़ागॉव	दवेथुआ	दवेथुआ	1	1	3	346	252.10	6513	50000	64766
2	काशी विद्यापीठ	छितौनी	छितौनी	1	1	7	397	249.05	5668	50000	56763
3	काशी विद्यापीठ	रामपुर	रामपुर (संशोधित)	1	4	5	283	287.61	11806	65000	90337

4	काशी विद्यापीठ	चन्दापुर	चन्दापुर	1	1	1	448	224.90	4108	35000	44623
5	पिण्डरा	कछिया	कछिया (संशोधित)	1	1	1	318	176.84	7135	35000	49431
6	पिण्डरा	दल्लीपुर	दल्लीपुर	1	3	4	280	219.26	7656	65000	69606
7	सेवापुरी	बेसहुपुर	बेसहुपुर	1	1	5	462	268.46	4624	50000	51652
8	सेवापुरी	विहदा	विहदा	1	1	1	407	269.70	6869	35000	58903
9	सेवापुरी	टोडरपुर	टोडरपुर (संशोधित), नयापुर	2	3	5	310	231.69	6338	65000	66434
10	चोलापुर	खनवन	खनवन (संशोधित)	1	1	1	250	180.06	10176	35000	64021
11	चोलापुर	बहादुरपुर	बहादुरपुर (संशोधित)	1	3	8	371	322.10	5495	65000	77173
12	आराजी लाइन	धनपालपुर	धनपालपुर (संशोधित)	1	1	1	250	169.45	8756	35000	60249
13	आराजी लाइन	कनकपुर	कनकपुर (संशोधित)	1	1	1	235	161.75	8769	35000	61182
		योग–	13	14	22	43	4357	3012.97			

पुनर्गठन परियोजनाएं–

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	जोन नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ. एच.टी.सी. लागत (रू0 में)	प्रति एफ. एच.टी.सी. लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बड़ागाँव	विरावकोट	3	भौटी	1	2	4	166	188.85	5788	65000	101124
2	बड़ागाँव	विरावकोट	5	सरवाँ	1	1	6	483	281.05	5134	50000	51723
3	बड़ागाँव	विरावकोट	6	विरावकोट	1	4	4	216	315.49	11641	65000	129831
4	बड़ागाँव	अनेई	3	कठौली	1	1	3	332	214.21	6149	50000	57352
5	काशी विद्यापीठ	कदंवा	3	लठिया	1	1	5	353	260.25	7131	50000	65534
6	पिण्डरा	मंगारी नेवादा	4	गुड़िया	1	1	1	198	191.42	8654	50000	85935
7	पिण्डरा	मंगारी नेवादा	3	अहरक	1	1	1	304	173.83	8982	50000	50827
8	पिण्डरा	पिण्डरा	4	समोगरा	1	2	2	315	243.96	5190	65000	68842
9	पिण्डरा	सिन्धोरा	4	जाठी (संशोधित)	1	1	12	606	358.88	5354	50000	52641

10	चिरईगॉव	खरगीपुर	1	खरगीपुर (संशोधित)	1	1	7	321	239.75	6574	50000	66390
11	चिरईगॉव	जाल्हूपुर	3	रमना	1	1	4	501	345.67	5088	50000	61330
12	हरहुआ	हरहुआ	1	महादेवपुर	1	1	1	240	196.98	7421	50000	72956
13	सेवापुरी	मिर्जामुराद	4	अदमापुर (संशोधित)	1	1	2	398	252.03	4604	50000	56288
14	चोलापुर	कैथोर	3	भदवॉ	1	1	9	330	221.75	7477	50000	59731
15	चोलापुर	कैथोर	2	रामपुर	1	2	5	297	290.37	8752	65000	86905
16	चोलापुर	कैथोर	1	कैथोर	1	2	8	377	307.31	7712	65000	72457
17	चोलापुर	ताला	1	ताला, (संशोधित) बभियॉव (संशोधित)	2	2	11	700	524.28	4784	65000	66575
		योग–		17	18	25	85	6137	4606.08			
		महायोग–		30	32	47	128	10494	7619.05			

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रेषित एजेंण्डा नोट उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 30 नग प्रस्तुत डी0पी0आर0 व सुसंगत अभिलेखों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

(राजीव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

(हिमांशु नागपाल)
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता
मिशन वाराणसी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 463 / JJM / 137 दिनांक- 14-03-2023

महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1948/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं का डीपी0आर/प्राक्कलन कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में कार्य कराये जाने हेतु नामित संस्था एल0एंड0टी0 द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं की 37 नग प्राक्कलन एवं पुनर्गठन योजनाओं की 08 नग प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी तकनीकी जॉच जल निगम के सक्षम स्तर से की जा चुकी है। कुल 45 नग प्राक्कलनों से 47 ग्राम पंचायत आच्छादित होगें।

कुल 45 परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं में प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत ग्रामों एवं मजरों की भौगोलिक स्थिति दूर–दूर बसावट होने, वितरण प्रणाली की लम्बाई में वृद्धि होने के कारण एवं आबादी कम होने के कारण अनुमन्य लागत से अधिक आयी है, जिसे राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार उक्त 31 नग परियोजनाओं की प्रति एफ.एच. टी.सी. लागत कम करना सम्भव नही हो पा रहा है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त स्वीकृत कुल 45 परियोजनाओं की सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ सलंग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक– सूची।

भवदीय

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी
वाराणसी।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. एवं तत्सम्बधी कार्यो की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 13.03.2023 हेतु एजेन्डा नोट

भारत सरकार एंव राज्य सरकार की अति महत्वाकॉक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जनपद के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 1944/डब्ल्यू–22/एन.आई.टी./2020–21 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 द्वारा निर्माण एजेंसी मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लि0, माउन्ट पुनामल्ली रोड, मनपक्कम पी0बी0 नं0–979, चेन्नई–600089 नामित की गई है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण अनुभाग–1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/छिहत्तर–1–2020–20–स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष निर्माण एजेंसी द्वारा पेयजल से सम्बन्धित प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जॉचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के नये निर्देश के अनुसार पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की चौड़ाई जो पूर्व में 600एम0एम0+ पाइप की मोटाई थी, को कम करते हुए 300एम0एम0+ पाइप की मोटाई निर्धारित कर दी गई है। नये निर्देश के तहत किसी ग्राम पंचायत में 01 राजस्व ग्राम/01 मजरा होने पर रू0 35000.00, 01 राजस्व ग्राम/01 से अधिक मजरा होने पर रू0 50000.00 तथा 01 राजस्व ग्राम से अधिक होने पर रू0 65000.00 प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत निर्धारित की गई है। उक्त निर्देश के अनुसार प्राक्कलनों को संशोधित किया गया है। मे0 एल0एंड0टी0 द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं की 37 नग प्राक्कलन एवं पुनर्गठन योजनाओं की 08 नग प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी तकनीकी जॉच जल निगम के सक्षम स्तर से की जा चुकी है। कुल 45 नग प्राक्कलनों से 47 ग्राम पंचायत आच्छादित होगें। 45 योजनाओं में से 31 नग योजनाओं की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत ग्रामों एवं मजरों की भौगोलिक स्थिति दूर–दूर बसावट होने एवं आबादी कम होने के कारण अनुमन्य लागत से अधिक आयी है। कुल 45 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नवत हैः–

नई परियोजनाएं–

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)	प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आराजी लाइन	चन्दापुर (संशोधित)	चन्दापुर	1	1	10	792	269.00	3046	50000	34027
2	आराजी लाइन	बढ़ैनी खुर्द (संशोधित)	बढ़ैनी खुर्द	1	3	5	468	231.98	4882	65000	50556
3	बड़ागॉव	ढ़ोर्रा (संशोधित)	ढ़ोर्रा	1	3	3	253	230.42	9966	65000	91074
4	बड़ागॉव	अकोढ़ा (संशोधित)	अकोढ़ा	1	1	4	306	193.67	8052	50000	63290
5	बड़ागॉव	मकसूदन पट्टी (संशोधित)	मकसूदन पट्टी	1	3	4	180	194.49	9974	65000	108052

6	हरहुआ	अहिरान (संशोधित)	अहिरान	1	1	1	322	184.36	5586	35000	57256
7	हरहुआ	कांकलपुर (संशोधित)	कांकलपुर	1	2	16	445	289.43	6222	65000	65039
8	पिण्ड्रा	शाहपुर (संशोधित)	शाहपुर	1	1	5	268	189.08	6634	50000	70551
9	पिण्ड्रा	विक्रमपुर (संशोधित)	विक्रमपुर	1	1	7	183	172.52	8366	50000	94272
10	थिरईगॉव	रैमला (संशोधित)	रैमला	1	1	1	212	166.64	7198	35000	78601
11	हरहुआ	भगवानपुर (संशोधित)	भगवानपुर	1	3	4	383	376.24	9181	65000	88825
12	बड़ागॉव	ढोरा (संशोधित)	ढोरा	1	3	3	253	277.04	10835	65000	99015
13	बड़ागॉव	इशीपुर (संशोधित)	इशीपुर	1	2	4	190	219.93	10600	65000	104665
14	घोलापुर	बेनीपुर कलां (संशोधित)	बेनीपुरकलां	1	1	1	175	171.31	7943	35000	88513
15	हरहुआ	घमांव (संशोधित)	घमांव	1	1	1	150	159.17	8471	35000	98580
16	पिण्डरा	कोईरीपुर खुर्द (संशोधित)	कोईरीपुर खुर्द	1	1	1	188	183.36	11083	35000	88188
17	सेवापुरी	मनियारीपुर (संशोधित)	मनियारीपुर	1	1	1	248	193.30	6211	35000	70479
18	थिरईगॉव	धोबहीं (संशोधित)	धोबहीं	1	1	2	189	176.59	9057	50000	84485
19	घोलापुर	सिंहपुर (संशोधित)	सिंहपुर	1	1	7	273	257.69	9170	50000	85350
20	पिण्डरा	इन्दरखापुर (संशोधित)	इन्दरखापुर	1	4	7	269	288.71	8551	65000	97047
21	आराजी लाइन	पधाई (संशोधित)	पधाई	1	3	4	191	195.34	8351	65000	92474
22	आराजी लाइन	बेढ़हन	बेढ़हन	1	2	2	213	160.44	10350	65000	75324
23	हरहुआ	घमहापुर	घमहापुर	1	1	1	387	191.15	4394	35000	49391
24	सेवापुरी	गजापुर	गजापुर	1	3	6	264	210.30	7254	65000	79657
25	सेवापुरी	सकलपुर	सकलपुर	1	1	1	289	204.29	6579	35000	70690
26	काशी विद्यापीठ	महमूदपुर	महमूदपुर	1	1	2	855	276.08	2579	50000	32290
27	आराजी लाइन	बेरूका	बेरूका	1	1	1	151	146.08	8347	35000	96738
28	आराजी लाइन	गोरा	गोरा	1	1	4	350	185.91	6410	50000	53116
29	आराजी लाइन	सहावाबाद	सहावाबाद	1	1	2	261	156.83	5075	50000	60086
30	आराजी लाइन	बसन्तपुर	बसन्तपुर	1	5	9	367	281.10	6436	65000	69256
31	थिरईगॉव	घुकहॉ	घुकहॉ	1	1	5	347	218.37	6329	50000	62931
32	थिरईगॉव	खानपुर	खानपुर	1	1	3	268	172.45	6612	50000	64348
33	हरहुआ	माधोपुर	माधोपुर	1	1	1	206	143.40	7751	35000	69612
34	घोलापुर	सरैया	सरैया	1	3	3	363	247.36	5201	65000	61616
35	हरहुआ	अदमापुर	अदमापुर	1	3	7	518	307.90	4842	65000	53745

36	पिण्डरा	क.सी	क.सी	1	3	6	369	335.92	7067	65000	82538
37	गोरतापुर	बावतापुर	बावतापुर	1	1	4	313	206.11	6707	50000	65850
		योग–	37	37	67	148	11458	8063.96			

पुनर्गठन परियोजनाएं–

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	जोन सं0	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ.एच. टी.सी. लागत (रु0 में)	प्रति एफ.एच. टी.सी. लागत (रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	काशी विद्यापीठ	कंदवा	4	रमरीपुर, पण्डितपुर	2	2	2	2077	587.61	2683	65000	28219
2	काशी विद्यापीठ	कंदवा	6	महाव	1	1	6	851	387.49	4221	50000	41172
3	काशी विद्यापीठ	कोटवां	1	कोटवां	1	1	1	2054	559.34	2111	35000	24623
4	आराजीलाई न	बेनीपुर	2	बेनीपुर	1	1	7	2329	560.69	2414	50000	21766
5	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव	1	1	27	1400	507.65	2933	50000	32787
6	पिण्डरा	पिण्डरा	1	पिण्डरा	1	1	9	2505	708.38	2702	50000	25570
7	सेवापुरी	ठठरा	1	ठठरा	1	2	6	1620	717.28	3334	65000	40035
8	पिण्डरा	थाना रामपुर	1	थाना, रामपुर	2	2	15	1317	446.26	3510	65000	33884
		योग–		8	10	11	73	14153	4474.70			
		महायोग–		45	47	78	221	25611	12538.66			

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रेपित एजेंण्डा नोट उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 45 नग प्रस्तुत डी0पी0आर0 व सुसंगत अभिलेखों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की जाती है।

(राजीव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

(हिमांशु नागपाल)
मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

(एस0 राजलिंगम)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के विभिन्न विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. एवं तत्सम्बधी कार्यो की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 13.03.2023 हेतु एजेन्डा नोट पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समति के सदस्यों के हस्ताक्षर हेतु।

जिला विकास अधिकारी,
वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वाराणसी।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क
अधिकारी,
वाराणसी।

मुख्य चिकित्साधिकारी,
वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता,
वाटर रिसोर्सेस/सिचाई,
वाराणसी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्राउण्ड वाटर,
वाराणसी।

जिला कृषि अधिकारी,
वाराणसी।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के विभिन्न विकासखण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों की पाइप पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की संस्तुति/स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 13.03.2023 हेतु एजेन्डा नोट :-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने हेतु जनपद के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक 1944/सत्रू-22/एन.आई.टी./2020-21 दिनांक 10 दिसम्बर 2020 द्वारा निर्माण एजेंसी मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो लि0, माउन्ट पुनामल्ली रोड, मनपक्कम पी0बी0 नं0-979, चेन्नई-600089 नामित किया गया है।

पेयजल योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन एवं उनके अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20-स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति ग्रामीण अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20-स्वजल/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष निर्माण एजेंसी द्वारा पेयजल से सम्बन्धित प्रस्तुत डी0पी0आर0 को जल निगम द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जॉचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है। अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ के नये निर्देश के अनुसार पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेन्च की चौड़ाई जो पूर्व में 600एम0एम0+ पाइप की मोटाई थी, को कम करते हुए 300एम0एम0+ पाइप की मोटाई निर्धारित कर दी गई है। नये निर्देश के तहत किसी ग्राम पंचायत में 01 राजस्व ग्राम/01 मजरा होने पर रू0 35000.00, 01 राजस्व ग्राम/01 से अधिक मजरा होने पर रू0 50000.00 तथा 01 राजस्व ग्राम से अधिक होने पर रू0 65000.00 प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत निर्धारित की गई है। उक्त निर्देश के अनुसार प्राक्कलनों को संशोधित किया गया है। मे0 एल0एंड0टी0 द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों की नई योजनाओं की 37 नग प्राक्कलन एवं पुनर्गठन योजनाओं की 08 नग प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी तकनीकी जॉच जल निगम के सक्षम स्तर से की जा चुकी है। कुल 45 नग प्राक्कलनों से 47 ग्राम पंचायत आच्छादित होगें। 45 योजनाओं में से 31 नग योजनाओं की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत ग्रामों एवं मजरों की भौगोलिक स्थिति दूर-दूर बसावट होने एवं आबादी कम होने के कारण अनुमन्य लागत से अधिक आयी है। कुल 45 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

नई परियोजनाएं-

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)	प्रति एफ. एच.टी. सी. लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	आराजी लाइन	चन्दापुर (संशोधित)	चन्दापुर	1	1	10	792	269.00	3046	50000	31027
2	आराजी लाइन	बढ़ैनी खुर्द (संशोधित)	बढ़ैनी खुर्द	1	3	5	468	231.98	4882	65000	50556

3	बड़ागॉव	ढोरां (संशोधित)	ढोरां	1	3	3	253	230.42	9966	65000	91074
4	बड़ागॉव	अकोढा (संशोधित)	अकोढा	1	1	4	306	193.67	8052	50000	63290
5	बड़ागॉव	मकसूदन पट्टी (संशोधित)	मकसूदन पट्टी	1	3	4	180	194.49	9974	65000	108052
6	हरहुआ	अहिरान (संशोधित)	अहिरान	1	1	1	322	184.36	5586	35000	57256
7	हरहुआ	कांकलपुर (संशोधित)	कांकलपुर	1	2	16	445	289.43	6222	65000	65039
8	पिण्ड्रा	शाहपुर (संशोधित)	शाहपुर	1	1	5	268	189.08	6634	50000	70551
9	पिण्ड्रा	विक्रमपुर (संशोधित)	विक्रमपुर	1	1	7	183	172.52	8366	50000	94272
10	चिरईगॉव	रैमला (संशोधित)	रैमला	1	1	1	212	166.64	7198	35000	78601
11	हरहुआ	भगवानपुर (संशोधित)	भगवानपुर	1	3	4	383	376.24	9181	65000	88825
12	बड़ागॉव	ढोरा (संशोधित)	ढोरा	1	3	3	253	277.04	10835	65000	99015
13	बड़ागॉव	इशीपुर (संशोधित)	इशीपुर	1	2	4	190	219.93	10600	65000	104665
14	घोलापुर	बेनीपुर कलां (संशोधित)	बेनीपुरकलां	1	1	1	175	171.31	7943	35000	88513
15	हरहुआ	चमांव (संशोधित)	चमांव	1	1	1	150	159.17	8471	35000	98580
16	पिण्डरा	कोईरीपुर खुर्द (संशोधित)	कोईरीपुर खुर्द	1	1	1	188	183.36	11083	35000	88188
17	सेवापुरी	मनियारीपुर (संशोधित)	मनियारीपुर	1	1	1	248	193.30	6211	35000	70479
18	चिरईगॉव	धोबहीं (संशोधित)	धोबहीं	1	1	2	189	176.59	9057	50000	84485
19	घोलापुर	सिंहपुर (संशोधित)	सिंहपुर	1	1	7	273	257.69	9170	50000	85350
20	पिण्डरा	इन्दरखापुर (संशोधित)	इन्दरखापुर	1	4	7	269	288.71	8551	65000	97047
21	आराजी लाइन	पचाई (संशोधित)	पचाई	1	3	4	191	195.34	8351	65000	92474
22	आराजी लाइन	बेढ़हन	बेढ़हन	1	2	2	213	160.44	10350	65000	75324
23	हरहुआ	घमहापुर	घमहापुर	1	1	1	387	191.15	4394	35000	49391
24	सेवापुरी	गजापुर	गजापुर	1	3	6	264	210.30	7254	65000	79657
25	सेवापुरी	सकलपुर	सकलपुर	1	1	1	289	204.29	6579	35000	70690
26	काशी विद्यापीठ	महमूदपुर	महमूदपुर	1	1	2	855	276.08	2579	50000	32290
27	आराजी लाइन	बेरूका	बेरूका	1	1	1	151	146.08	8347	35000	96738
28	आराजी लाइन	गोरा	गोरा	1	1	4	350	185.91	6410	50000	53116
29	आराजी लाइन	सहावाबाद	सहावाबाद	1	1	2	261	156.83	5075	50000	60086
30	आराजी	बसन्तपुर	बसन्तपुर	1	5	9	367	281.10	6436	65000	69256

	लाइन										
31	धिरईगॉव	धुकहाँ	धुकहाँ	1	1	5	347	218.37	6329	50000	62931
32	धिरईगॉव	खानपुर	खानपुर	1	1	3	268	172.45	6612	50000	64348
33	हरहुआ	माधोपुर	माधोपुर	1	1	1	206	143.40	7751	35000	69612
34	धोलापुर	सरैया	सरैया	1	3	3	363	247.36	5201	65000	61616
35	हरहुआ	अदमापुर	अदमापुर	1	3	7	518	307.90	4842	65000	53745
36	पिण्डरा	कर्मी	कर्मी	1	3	6	368	335.92	7067	65000	82538
37	धोलापुर	बाबतपुर	बाबतपुर	1	1	4	313	206.11	6707	50000	65850
		योग–	37	37	67	148	11458	8063.96			

पुनर्गठन परियोजनाएं–

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	जोन नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायतों का नाम	सम्मिलित ग्राम पंचायत की संख्या	सम्मिलित राजस्व ग्राम की संख्या	मजरों की संख्या	गृह संयोजनों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत	अनुमन्य प्रति एफ.एच. टी.सी. लागत (रू0 में)	प्रति एफ.एच. टी.सी. लागत (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	काशी विद्यापीठ	कंदवा	4	रमसीपुर, पण्डितपुर	2	2	2	2077	587.61	2683	65000	28219
2	काशी विद्यापीठ	कंदवा	6	मडाव	1	1	6	851	387.49	4221	50000	41172
3	काशी विद्यापीठ	कोटवां	1	कोटवां	1	1	1	2054	559.34	2111	35000	24623
4	आराजीलाई न	बेनीपुर	2	बेनीपुर	1	1	7	2329	560.69	2414	50000	21766
5	हरहुआ	गोसाईपुर मोहाव	1	गोसाईपुर मोहाव	1	1	27	1400	507.65	2933	50000	32787
6	पिण्डरा	पिण्डरा	1	पिण्डरा	1	1	9	2505	708.38	2702	50000	25570
7	सेवापुरी	ठठरा	1	ठठरा	1	2	6	1620	717.28	3334	65000	40035
8	पिण्डरा	थाना रामपुर	1	थाना, रामपुर	2	2	15	1317	446.26	3510	65000	33884
		योग–		8	10	11	73	14153	4474.70			
		महायोग–		45	47	78	221	25611	12538.66			

(राजीव कुमार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
वाराणसी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, गोमती नगर,,
लखनऊ।

पत्रांक– 50 /जल जीवन मिशन/ 40-13 / 11 दिनांक–5 जनवरी, 2023

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्व फर्म मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा 191 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष पूर्व में 163 प्राक्कलन आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे। उक्त के तारतम्य में 24 प्राक्कलन, जिनसे 29 ग्राम पंचायतों के 29 राजस्व ग्राम पेयजल से आच्छादित होगें, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। **जिनमें सिरसलगढ दरकावदा ग्राम पेयजल योजना पूर्व में एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत है, का प्राक्कलन राजस्व ग्राम अहमदाबाद गढी, मजरा–सिरसलगढ एवं मुकीमपुरा को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन शामिल हैं।**

इन योजनाओं में से 23 प्राक्कलन जिनकी लागत रू0 5 करोड से कम है, को परीक्षणोपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक–30.12.2022 की बैठक में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं एवं 01 प्राक्कलन जिसकी लागत रू0 5 करोड से अधिक है, को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया हैं। तदानुसार कुल 23 प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग के शासनादेश संख्या–1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक–21.05.2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर विशिष्टियां अंकित करते हुए संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक में सम्मिलित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुजॉ कमल यादव)
जिलाधिकारी,
बागपत।

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) , 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत।
7. मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद को अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बागपत।

JJM

Details for proposed Scheme: Jal Jivan Mission

Sl. No.	Agency	District	Block	Phase 2 / Phase 3	Name of Scheme	Type of Scheme (New Scheme / Reorganisation)	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habitations	Name of Habitations	No. of FHTC	Population Details		
																Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	ABDULLAPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	NOORPUR MUZ8IDA	1	ABDULLAPUR	1	ABDULLAPUR	67	441	558	704
2	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	HIMMATPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SUJTI	1	HIMMATPUR	1	HIMMATPUR	727	4601	5515	6521
3	LC INFRA	BAGHPAT	BARAUT	Phase 2	KHERI PRADHAN Village Water Supply Scheme	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	KOTANA	1	KHERI PRADHAN	1	Kheri Pradhan	92	547	656	794
4	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	LATIFPUR SABHAKHERI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	LATIFPUR SABHAKHERI	1	LATIFPUR SABHAKHERI	1	LATIFPUR SABHAKHERI	118	828	1046	1324
5	LC INFRA	BAGHPAT	Chhapraul	Phase 2	NANGAL WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	kurdi	1	Nangal	1	Nangal	655	4270	4806	5341
6	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	Niwara WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Niwara	1	Niwara	1	Niwara	1469	10197	13318	16299
7	LC INFRA	BAGHPAT	Khekada	Phase 2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi` VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Noorpur Muzbida	2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi	2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi	377	2274	2845	3441
8	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	QASAMABAD URF DUDBA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	QASAMABAD URF DUDBA	1	QASAMABAD URF DUDBA	1	QASAMABAD URF DUDBA	192	1119	1447	1790
9	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	RO-ACHRAJ KHERAWATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	GOONGA KHERI	1	ACHRAJ KHERA	1	ACHRAJ KHERA	127	818	915	1023
10	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	RO-FATEHPUR CHAK KHADANA WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	FATEHPUR CHAK	1	FATEHPUR CHAK	1	FATEHPUR CHAK	294	1893	2175	2457
11	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	RO-GOPALPUR KHADANA WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	FATEHPUR CHAK	1	GOPALPUR KHADANA	1	GOPALPUR KHADANA	222	1333	1519	1732
12	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	SANTOSHPUR & BAGHU WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	2	SANTOSHPUR & BAGHU	2	SANTOSHPUR & BAGHU	2	SANTOSHPUR & BAGHU	841	5151	6261	7581
13	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKADA	Phase 2	SHAHBANPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	GAUNA	1	SHAHBANPUR	1	SHAHBANPUR	230	1400	1764	2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	SIRSAL DARKAODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SIRSAL DARKAODA	2	DARKAODA & Ahamadabad Garhi	4	Sirsalgarh, Darkawada, Ahamadabad Garhi & Mukimpura	1254	8073	9329	10586
15	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	RO-Hasanpur Jiwani & karimpur Multi Village Water Supply Scheme	RO Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Hasanpur Jiwani	2	Hasanpur Jiwani & karimpur	2	Hasanpur Jiwani & karimpur	532	3459	4276	5240
16	LC INFRA	BAGHPAT	Chhaprauli	Phase 2	Kirthal Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Kirthal	1	Kirthal	1	Kirthal	2094	14048	15975	17903
17	LC INFRA	BAGHPAT	Khekada	Phase 2	Fakhapur Mohammad Shahpur Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	964	5638	6436	7234
18	LC INFRA	BAGHPAT	Chhaprauli	Phase 2	Sherpura Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Sherpura	1	Sherpura	1	Sherpura	384	2201	2460	2748
19	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri Multi Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	2	Hazurabad Garhi & MUZAFFARPUR KAMBALA	2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri	2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri	523	3093	3714	4460
20	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	TIGRI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Tigri	1	Tigri	1	Tigri	190	1100	1350	1600
21	LC INFRA	BAGHPAT	Pilana	Phase 2	Gospur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Gospur	1	Gospur	1	Gospur	891	5417	7233	8667
22	LC INFRA	BAGHPAT	Chhaprauli	Phase 2	SOOP WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SOOP rajpur	1	SOOP rajpur	1	SOOP rajpur	1137	7108	8486	10249
23	LC INFRA	BAGHPAT	Chhaprauli	Phase 2	Tilwara Sakin WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Tilwara	1	Tilwara	1	Tilwara	334	1900	2138	2397
24	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	Nagla Bahlolpur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Nagla Bahlolpur	1	Nagla Bahlolpur	1	Nagla Bahlolpur	191	1050	1231	1413

Note: Amount mentioned in Column No. 24 excluding Operation and maintenance cost for 10 Years.

Increase (%)	FHTC Population Ratio	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh)	Cenatge (Rs. in Lakh)	Estimated Cost (Rs. in Lakh)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (In Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Electrification Cost / Solar Cost (In Cr.)	Staff Quater Cost(In Cr.)	Chlorination Cost/ Disinfection Cost(In Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity	Solar plant / Electric Connection (KW)
					Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)												Cost (In Cr.)	% of distribution cost					
20 (19-17/17)	21 (17/16)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
59.64%	6.58	93.18	9.87	103.05	21129	13236	1	25	0.1296	10	1	0.1458	100	50	0.0045	1925	0.1606	0.0513	31.94%	0.0515	0	0.0343	Solar	6
41.73%	6.33	279.72	29.63	309.35	6080	4290	1	275	0.4708	12	1	0.1771	915	50	0.0074	8663	0.9725	0.3851	39.60%	0.0515	0	0.0651	Solar	37
45.16%	5.95	97.86	10.37	108.23	17890	12325	1	25	0.1362	12	1	0.1549	110	40	0.0036	1404	0.1452	0.0398	27.41%	0.0811	0	0.0333	Solar	9
59.90%	7.02	100.78	10.68	111.46	12171	7612	1	50	0.1713	10	1	0.119	180	50	0.0045	1476	0.1599	0.0377	23.58%	0.0515	0	0.0414	Solar	7
25.08%	6.52	286.28	30.33	316.61	6704	5360	1	250	0.4774	16	1	0.1537	800	30	0.0044	8658	1.0934	0.5051	46.20%	0.0628	0	0.077	Solar	37
59.84%	6.94	358.54	37.36	395.9	3516	2200	1	350	0.6094	14	1	0.1694	900	50	0.0092	12258	1.8285	0.709	38.77%	0.079	0	0.0604	Electric	0
51.32%	6.03	182.41	19.32	201.73	8022	5301	1	150	0.3458	16	1	0.1437	480	50	0.00714	6414	0.5289	0.1384	26.17%	0.0515	0	0.0708	Solar	18
59.96%	5.83	125.24	31.56	329.48	11192	6997	1	75	0.3064	12	1	0.1266	240	30	0.0047	1857	0.2678	0.0797	29.76%	0.1085	0	0.0595	Solar	12.5
25.06%	6.44	71.54	7.58	79.12	8746	6993	1	28	0.0241	8	1	0.1201	70	25	0.0022	3124	0.2287	0.0656	28.68%	0.0781	0	0.0424	Electric	0
29.79%	6.44	110	11.65	121.65	5811	4477	1	50	0.0325	12	1	0.126	150	40	0.0058	3229	0.4773	0.2138	44.79%	0.0721	0	0.0424	Electric	0
29.93%	6.00	89.43	9.47	98.9	6709	5163	1	50	0.0225	10	1	0.126	110	40	0.0058	3123	0.3473	0.1315	37.86%	0.0721	0	0.0424	Electric	0
47.18%	6.12	311.68	33.02	344.7	6051	4111	1	300	0.4878	12	1	0.167	1040	50	0.0074	8642	1.2403	0.6139	49.50%	0.0515	0	0.0708	Solar	35
52.00%	6.09	148.72	15.75	164.47	10623	6989	1	100	0.29	12	1	0.1432	295	50.0000	0.0050	3353	0.3463	0.1375	39.71%	0.0515	0	0.1375	Solar	14

20 (19-17/17)	21 (17/16)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
31.13%	6.44	452.63	47.32	499.95	5607	4276	1	225	0.444	16	1	0.1556	630	30	0.0051	19172	2.7624	1.3511	48.91%	0	0	0.065	Electric	17.5
51.49%	6.50	264.01	27.97	291.98	7633	5038	2	100 & 75	0.2428	10 & 12	2	0.2536	220 & 180	60	0.008	7680	1.012	0.459	45.36%	0.1085	0	0.122	Solar	12.5
27.44%	6.71	523.67	55.47	579.14	3728	2925	1	400	0.0876	16	0	0	0	30	0	34.459	4.0687	1.7917	44.04%	0	0	0.0743	Electric	15
28.31%	5.85	321.66	34.07	355.73	5705	4447	1	300	0.4878	12	1	0.1737	1070	50	0.0096	11303	1.3264	0.5287	39.86%	0.376	0	0.068	Solar	37
24.85%	5.73	189.72	20.1	209.82	8620	6904	1	125	0.2762	10	1	0.1269	410	40	0.004	5794	0.7022	0.3249	46.27%	0.1517	0	0.0613	Solar	17.5
44.20%	5.91	292.68	31	323.68	9463	6562	1	200	0.3942	14	1	0.1507	620	40	0.0062	9425	1.2678	0.6288	49.60%	0.23	0	0.065	Solar	26.5
45.45%	5.79	117.86	12.43	130.29	10715	7335	1	50	0.1713	10	1	0.1428	230	50	0.0045	2567	0.242	0.0689	28.47%	0.0515	0	0.007	Solar	11
60.00%	6.08	311.81	33.03	344.84	5756	3598	1	350	0.6094	14	1	0.162	1200	30	0.0044	8416	1.0736	0.3533	32.91%	0.0628	0	0.0842	Solar	44
44.19%	6.25	317.96	33.06	351.02	4473	3045	1	225	0.417	12	1	0.1524	580	50	0.0092	19023	1.6863	0.6678	39.60%	0.0752	0	0.0604	Electric	0
26.16%	5.69	167.72	17.77	185.49	8827	6997	1	100	0.2886	12	1	0.147	360	50	0.005	5168	0.4566	0.1464	32.06%	0.0515	0	0.0546	Solar	20
34.57%	5.50	121.73	12.9	134.63	11593.3	8615	1	50	0.1713	10	1	0.139	210	50	0.0045	3023	0.2819	0.0781	27.70%	0.0515	0	0.007	Solar	11

(M/s L.C. Infra TCEL JV)

L.C. INFRA PROJECTS PVT. LTD. AHMEDABAD

अधिशासी अभियन्ता
(सदस्य सचिव)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
बागपत।

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
बागपत।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक–30.12.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जा दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बना तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हु जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक **दिनांक–30.12.2022** को मुख विकास अधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री विद्यानाथ शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री प्रतिपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बागपत	–	–
3.	श्रीमति अपूर्णा, उप जिलाधिकारी, खेकडा	–	–
4.	श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
5	श्री अमित त्यागी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
6.	श्री पुष्पेनद्र कुमार, प्रतिनिधि जिला बेसिंक शिक्षा अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
7.	श्रीमति ज्याति बाला, खण्ड विकास अधिकारी, बडौत/बागपत।	–	सदस्य
8.	श्रीमति सोनिका चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	–	सदस्य
9.	श्री सन्दीप पाल, खण्ड विकास अधिकारी, छपरौली	–	सदस्य
10.	श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनौली	–	सदस्य
11.	श्री माधव मुकुन्द, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य
12.	श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै0 एल0सी0 इन्फ्र, अहमदाबाद	–	सदस्य
13.	श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉडिनेटर मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0,	–	सदस्य
14.	श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
15.	श्री मौ0 अली, यू0ए0/क्यू0सी0, मै0 आरवी एसोसिट्स0, मेरठ	–	सदस्य
16.	श्री श्याम सुन्दर मै0 आर0एम0ई0 सोसाईटी, नई दिल्ली	–	सदस्य
17.	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य सचि

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य:–

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञा सं0–1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमांमि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनउ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइ पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति क उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04 एवं 23 कुल 165 ग्रामों की 16 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छत

JJM

समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक–07.06.202 दिनांक–09.07.2021, दिनांक–23.07.2021, दिनांक–31.07.2021, दिनांक–27.08.2021, दिनांक–12.10.202 दिनांक–22.10.2021, दिनांक–16.09.2022, दिनांक–29.10.2022, दिनांक–18.11.2022 एवं दिनांक–16.12.202 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषि किया गया है।

वर्तमान में 24 पेयजल योजनाओं (29 ग्रामों) की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। **जिन सिरसलगढ दरकावदा ग्राम पेयजल योजना पूर्व में एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत है, का प्राक्कल राजस्व ग्राम अहमदाबाद गढी, मजरा–सिरसलगढ एवं मुकीमपुरा को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कल शामिल हैं।** समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। परन्तु 09 पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 Non-Compliance हैं डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथ नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैंटेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथ योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गय है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजन हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गय है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/ 2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रू0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये 24 प्राक्कलनों (29 ग्राम) में से Non-Compliance 09 प्राक्कलन को जोडते हुये 23 (28 ग्राम) प्राक्कलनों में से जिनकी लागत रू0 5.00 करोड से कम है उन 23 प्राक्कलनों (28 ग्राम) की **स्वीकृति** जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है एव कमांक 24 पर अंकित किरठल पेयजल योजना जिसकी लागत रू0 5.00 करोड से अधिक है, को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु **संस्तुति** करने का भी निर्णय लिया गया है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)	Non-Compliance की स्थिति
1	अचरजखेडा	बडौत	1	127	71.54	7.58	79.12	6993	Non-Compliance
2	अब्दुल्लापुर	खेकडा	1	67	93.18	9.87	103.05	13236	Non-Compliance
3	खेडी प्रधान	बडौत	1	92	97.86	10.37	108.23	12325	Non-Compliance

JJM

4	शेरपुर	छपरौली	1	384	189.72	20.10	209.82	6904	Non-Compliar
5	फतेहपुर चक	बडौत	1	294	110.00	11.65	121.65	4477	Non-Compliar
6	गोपालपुर खडाना	बडौत	1	222	89.43	09.47	98.90	5163	Non-Compliar
7	हिम्मतपुर	बिनौली	1	727	279.72	29.63	309.35	4290	–
8	लतिफपुर सभाखेडी	बडौत	1	118	100.78	10.68	111.46	7612	Non-Compliar
9	नंगला	छपरौली	1	655	286.28	30.33	316.61	5360	–
10	निवाडा	बागपत	1	1469	358.54	37.36	395.90	2199	–
11	नूरपुर मुजविदा एवं खालसा गढी	खेकडा	2	377	182.41	19.32	201.73	5301	–
12	कासमाबाद उर्फ दुढभा	बागपत	1	192	125.24	31.56	329.48	6997	Non-Compliar
13	सन्तोषपुर एवं बाघू	बागपत	2	841	311.68	33.02	344.70	4111	–
14	सुभानपुर	खेकडा	1	230	148.72	15.75	164.47	6989	–
15	हसनपुर जिवानी एवं करीमपुर	बडौत	2	532	264.01	27.97	291.98	5038	–
16	फखरपुर मौहम्मद शाहपुर	खेकडा	1	964	321.66	34.07	355.73	4447	–
17	हजूराबाद गढी एवं इब्राहिमपुर गांवडी	बिनौली	2	523	292.68	31	323.68	6562	–
18	गौसपुर	पिलाना	1	891	311.81	33.03	344.84	3598	–
19	सूप राजपुर	छपरौली	1	1137	317.96	33.06	351.02	3045	–
20	तिलवाडा	छपरौली	1	334	167.72	17.77	185.49	6997	–
21	तिगरी	खेकडा	1	190	117.86	12.43	130.29	7335	–
22	नंगला बंहलोलपुर	खेकडा	1	191	121.73	12.90	134.63	8615	Non-Compliar
23	सिरसलगढ दरकावदा एवं अहमदाबाद गढी (पुनरीक्षित)	बिनौली	2	1254	452.63	47.32	499.95	4276	–
24	किरठल	छपरौली	1	2094	532.67	55.47	579.14	2925	–

उपरोक्त 24 पेयजल योजना हेतु प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में से 09 प्राक्कलन एवं पूर्व में प्रे किये गये कुल 163 प्राक्कलनों में से 12 प्राक्कलन इस प्रकार कुल 21 प्राक्कलन Non-Compliance है। N Compliance प्राक्कलन का विस्तृत परीक्षण किया गया ग्रामों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाओं प्राविधानित किये गये कार्य वास्तविकता के अनुसार है। निर्गत गाईडलाइन के अनुसार प्राक्कलन पुनरीक्षित करने उपरान्त भी प्राक्कलन को Compliance किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। **Non-Compliance प्राक्कलन परीक्षण के लिए दिनांक–18.11.2022 को गठित तकनीकी समिति द्वारा Non-Compliance प्राक्कलनों में प्रस्तावित व वास्तविकता के अनुसार होने की संस्तुति की गई है। सम्यक विचारोपरान्त Non-Compliance प्राक्कलनों को रा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

इन डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052(रु.)	Non-Complian की स्थिति
1	अचरजखेडा	बडौत	1	127	71.54	7.58	79.12	6993	Per FHT Cost>350 (56331)
2	अब्दुल्लापुर	खेकडा	1	67	93.18	9.87	103.05	13236	Per FTH Cost>350 (139075

JJM

									Per Capita Cost>7000 (13236)
3	खेडी प्रधान	पिलाना	1	92	97.86	10.37	108.23	12325	Per FTHC Cost>35000 (106370) Per Capita Cost>7000 (12325)
4	शेरपुर	पिलाना	1	384	189.72	20.10	209.82	6904	Per FHTC Cost>35000 (49406)
5	फतेहपुर चक	बडौत	1	294	110.00	11.65	121.65	4477	Per FHTC Cost>35000 (37415)
6	गोपालपुर खडाना	बडौत	1	222	89.43	09.47	98.90	5163	Per FHTC Cost>35000 (40284)
7	लतिफपुर सभाखेडी	बडौत	1	118	100.78	10.68	111.46	7612	Per Capita Cost>7000 (7612)
8	कासमाबाद उर्फ दुडभा	बागपत	1	192	125.24	31.56	156.80	6536	Per FHTC Cost>35000 (65229)
9	तिगरी	खेकडा	1	190	117.86	12.43	130.29	7366	Per Capita Cost>7000 (7366)
10	बोहला	बडौत	1	131	123.86	13.12	136.98	9243	Per FHTC Cost>35000 (94550)
11	ढोढरा	बागपत	1	206	127.29	13.48	140.77	6668	Per FHTC Cost>35000 (61791)
12	सूजरा	बागपत	1	427	189.08	20.03	209.11	6195	Per FHTC Cost>35000 (44281)
13	मु0पोईस	बिनौली	1	367	181.72	19.25	200.97	5906	Per FHTC Cost>35000 (49515)
14	मेहरमपुर	खेकडा	1	171	136.72	14.48	151.20	7733	Per FHTC Cost>35000 (79953)
15	मन्सूरपुर	खेकडा	1	300	163.19	17.29	180.48	6037	Per FHTC Cost>35000 (54397)
16	नोराजपुर ऐम्मा	खेकडा	2	196	138.92	14.72	153.64	7667	Per FHTC Cost>35000 (70878)
17	सैदपुर कलां	खेकडा	1	204	120.42	12.76	133.18	7871	Per FHTC Cost>35000 (59029)
18	अब्दुल्लापुर मेवला	पिलाना	1	191	133.70	14.16	147.86	6849	Per FHTC Cost>35000 (70000)
19	हरसिया	पिलाना	1	74	94.85	10.05	104.90	13329	Per FHTC Cost>35000 (128176)
20	खासपुर	पिलाना	1	100	95.81	10.15	105.96	10851	Per FHTC Cost>35000 (95810)
21	नंगला बहलोलपुर	खेकडा	1	191	121.73	12.90	134.63	8615	Per Capita Cost>7000 (8615)

JJM

(iii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :–

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्र प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉसिंग रोड, एस.जी हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु राल्य पेयजल एव स्वच्छता मिशन स्तर से आद्यतन स्वीकृत 9(पेयजल योजनाओं के सापेक्ष निम्नानुसार आवरण अनुबंध निष्पादित किये जा चुके है:–

क0सं0	आवरण अनुबंध की संख्या	निहित पेयजल योजनाये	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1	188/ईडी/2021–22, दिनांक–18.11.2021	35	18.11.2021
2	261 /ईडी/2021–22/II, दिनाक–09.02.2022	35	09.02.2022
3	48/ईडी/फेज–2/2022–23/III, दिनाक–06.08.2022	04	06.08.2022
4	169/ईडी/फेज–2/2022–23/IV, दिनाक–31.10.2022	07	31.10.2022
5	226/ईडी/फेज–2/2022–23/VI, दिनाक–03.12.2022	04	03.12.2022

अवशेष स्वीकृत 11 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध गठन कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये हैं।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधो के अनुसार 85 नग (35+35+4+7+4) पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशो के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :–

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 96 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 85 पेयजल योजनाओ हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 72 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 64 नग नलकूप का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 56 पेयजल योजनाओं पर पम्प हाउस एवं 50 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 59 ग्रामों में 210 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 20323 गृह संयोजन दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 43 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये है, जिसका परीक्षण किया जा चुका हैं। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित हैं। उक्त 43 के सापेक्ष 32 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्यो की उक्त प्रगति सन्तोषजनक नही हैं। कराये गये कार्यो के सापेक्ष रू0–28.64 करोड का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच0पी0 शर्मा को कार्यो में मैनपावर बढाकर लक्ष्यानुरूप वांछित एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति को बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ का कार्य पूर्ण कर लिया जाये उन्हे ग्राम पंचायत को हैण्ड ओवर कर दिया जाये तथा किसी ग्राम में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधानों के लिये खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क किया जाये।

इसके अतिरिक्त आई0एस0ए0 द्वारा की जारी गतिविधियों के सम्बंध में एक रोस्टर तैयार कर जिले स्तर से जारी किया जाये जिसमें समय–समय पर खण्ड विकास अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देश दिये गयें।

(v) भूमि उपलब्धता:–

वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि किसी भी ग्राम में भूमि उपलब्ध होनी शेष नही हैं। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को छोडकर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों मे भूमि उपलब्ध हैं	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके है	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी0पी0आर0 विरिचत की जा जानी है	शेष विरचित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	191	191	0	0	0

(vi) नामित सपोर्ट एजेसिंयों की गतिविधियां:–

▶ जनपद बागपत हेतु नामित आई0एस0ए0:–

▶ 1–मै0 आर0एम0ई0 सामुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।

▶ 2– मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

▶ जनपद बागपत में नामित दोनों आई0एस0ए0 को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है–

क0सं0	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044।	1–बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2–खेकडा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	1–पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2–बडौत (44 ग्राम पंचायत)। 3–छपरौली (26 ग्राम पंचायत)। 4–बिनौली (53 ग्राम पंचायत)।

उक्त कलस्टर के सापेक्ष आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेस में किये गये कार्यक्रम के बिल भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित बिल के सापेक्ष प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत के अनुसार ही भुगतान किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत के पत्रांक–1072/पेय0–13/104, दिनांक–12.05.2022 के द्वारा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी किये गये थे जिसके सापेक्ष मैं0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044 द्वारा अपने पत्रांक–RME/BAGHPAT-JJMUP/2022-23/545, DATED-19-09-2022 विकास खण्ड बागपत एवं खेकडा में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0) द्वारा अपने पत्रांक–GVT/JJM-बागपत/09/22, दि नांक–20.09.2022 द्वारा विकास खण्ड पिलाना, बडौत, छपरौली एवं बिनौली में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। जिनको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) द्वारा दिनांक–29.10.2022 को किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रस्तुत देयक इस कार्यालय के पत्रांक–2658/पेय0–12/39, दिनांक–03.11.2022 एवं पत्रांक–2692/पेय0–12/42, दिनांक–07.11.2022 द्वारा भुगतानार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं।

(vi) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों की क्षमता संवर्धन गतिविधियाँ :–

जनपद बागपत हेतु नामित मै0 प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन, लखनऊ को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में नामित महिलाओं को ब्लॉक स्तर पर सम्पर्क कर एफ0टी0के0 के वितरण एवं ट्रेनिंग प्रदान कर जल नमूनों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना एवं तकनीकी कार्मिकों (कुशल मानव संसाधन) प्रति ग्राम पंचायत से कुल 13 प्रतिभागियों (02 प्लम्बर, 02 इलेक्ट्रीशियन, 02 फिटर, 02 पम्प ऑपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक व 03 राजमिस्त्री) को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत स्तर पर चिन्हित कर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु नामित किया गया है। जनपद बागपत में कुल 3172 तकनीकी कार्मिकों का एजेन्सी द्वारा चयन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष एजेन्सी द्वारा दिनांक–17.12.2022 से दिनांक–30.12.2022 तक विकास खण्डों के सभा कक्ष में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्रीमति प्राची सिंह, सी0बी0 एण्ड टी0 कॉर्डीनेटर, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित पी0एस0यू0 द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति निम्नवत है:–

Progress of Capacity Building of beneficiaries of Drinking Water Scheme																
S.N.	Block	Gram Panchayat	Plumber		Electrician		Fitter		Pump Operator		Motor Mechanic		Mason		Overall progre	
			Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progr
1	Baghpat	42	88	28	88	24	88	11	88	22	88	13	132	30	572	128
2	Pilana	41	82	15	82	19	82	3	82	11	82	0	123	19	533	67
3	Baraut	44	88	Nil	88	Nil	88	Nil	88	Nil	88	Nil	132	Nil	572	0
4	Binauli	53	106	6	106	10	106	3	106	8	106	4	159	8	689	39
5	Chhaprauli	26	52	51	52	53	52	25	52	24	52	22	78	64	338	237
6	Khekra	36	72	Nil	72	Nil	72	Nil	72	Nil	72	Nil	108	Nil	468	0
-	Total	244	488	97	488	106	488	40	488	65	488	39	732	121	3172	468

अवशेष लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता पर कराकर परीक्षण किये जाने के निर्देश मै0 प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन को दिये गये एवं बैठक में प्रतिनिधि की उपस्थिति न होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

31/12/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 3214 / विविध–3 01 / **209 दिनांक–31.12.2022**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत ।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एव जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एनटीपीसी गेट–1, बीआईडब्ल कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली–110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभको भवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गोतमबुद्धन गर।
21. मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, मेधज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ–2260121

31/12/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

JJM

Sl. No.	Agency	District	Block	Phase 2 / Phase 1	Type of Scheme (New Scheme / Reorganization)	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of No. Vill.	Name of No. Village	Total No. of Habitation s	Name of Habitations	No. of HH as per SC	New Sr. 2021/22
1	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	DAHERPUR RAJJAQPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Dahirpur Rajjakpur	1	Dahirpur Rajjakpur	1	Dahirpur Rajjakpur	448	1883
2	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	Mubarikpur Badarikha VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Mubarikpur Badarikha	1	Mubarikpur Badarikha	1	Mubarikpur Badarikha	108	451
3	LCINFRA	Hapur	DHAULANA	Phase 2	New scheme	11-12-2021	2535/YO-63/136	BHAVA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Bhava	1	Bhava	1	Bhava	306	1281
4	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	28-10-2021	1481/YO-34/25	Pipla bandpur village water supply scheme	1	Pipla Bandpur	1	Pipla Bandpur	1	Pipla Bandpur	396	1662
5	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	28-10-2021	1481/YO-34/25	Meerapur village water supply scheme	1	Meerapur	1	Meerapur	1	Meerapur	380	1596
6	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	19-04-2021	545/YO-34/6	SHIKANPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Shikanpur	1	Shikanpur	1	Shikanpur	432	2632
7	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	11-12-2021	2535/YO-63/136	SHAHPUR JATT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Shahpur Jatt	1	Shahpur Jatt	1	Shahpur Jatt	817	4543
8	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	28-10-2021	1481/YO-34/25	Lakhrada village water supply scheme	1	Lakhrada	1	Lakhrada	1	Lakhrada	759	4135
9	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	28-10-2021	1481/YO-34/25	Ichgpura village water supply scheme	1	Ichgpura	1	Ichgpura	1	Ichgpura	393	1831
10	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme	28-10-2021	1481/YO-34/25	Bhowapur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Bhowapur	1	Bhowapur	1	Bhowapur	476	1953
11	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme	18.01.2021	SE/YO-34/4	Bhowapur Mastannagar village water supply scheme	1	Bhowapur Mastannagar	1	Bhowapur Mastannagar	1	Bhowapur Mastannagar	1036	8365
12	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	peer nagar VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	peer nagar	1	peer nagar	1	peer nagar	261	1458
13	LCINFRA	Hapur	simbhavali	Phase 2	New scheme	11-12-2021	2535/YO-63/136	DHANPURA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Dhanpura	1	Dhanpura	1	Dhanpura	195	1180
14	LCINFRA	Hapur	simbhavali	Phase 2	New scheme	11-12-2021	2535/YO-63/136	ASRA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Asra	1	Asra	1	Asra	180	1290
15	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	GOSHN ABDUSSHAFUR CHHATNADRA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Goshmahbuddinpur	1	Goshmahbuddinpur	1	Goshmahbuddinpur	520	2340
16	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme			Agapur sarai VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Mandaur Nizampur	1	Agapur Sarai	1	Agapur sarai	86	445
17	LCINFRA	Hapur	Simbhavali	Phase 2	New scheme			Dayanagar village water supply scheme	1	Dayanagar	1	Dayanagar	1	Dayanagar	140	585
18	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	Gadawali VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Gadawali	1	Gadawali	1	Gadawali	374	1571
19	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	Kalyanpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Kalyanpur	1	Kalyanpur	1	Kalyanpur	420	1762
20	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	Nawada khurd VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Nawada khurd	1	Nawada khurd	1	Nawada khurd	288	1230
21	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-03-2022	1050/YC-34/14	ALAMPUR BHAGWANTPUR VILLAGE WATER SUPPLY	1	Alampur Bhagwantpur	3	Alampur Bhagwantpur, Gulistanpur Abdullapur	3	Alampur Bhagwantpur,Gulistanpur,	153	922

-192-

प्रेशक,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ ।

पत्रांक 2333 / H-14 / 296 दिनांक 26/12/2022

विषयः– जनपद–गोरखपुर के कार्यक्रम के अन्तर्गत विचरित डी0पी0आर0. प्रेषण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनपद–गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नई पाइप पेयजल योजनाओं हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा चयनित मेसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबद को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा 580 ग्राम पंचायतों के 1329 राजस्व ग्रामों की सूची आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी थी तत्क्रम में अवगत कराना है कि पत्र संख्या 1995/डब्लू–14/208, दिनांक 14.10.2022, 1128/डब्लू–14/120, दिनांक 15.07.2022 एवं 605/डब्लू– 14 /146, दिनांक 27.07.2021 के द्वारा 24 नग डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये है।

S.No.	District	Agency	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost	
									Base Yr. 2022/23	Design Yr. 2052/53	Increase (%)		Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)
Single Villages Scheme														
1	Gorakhpur	NCC Ltd	BELGHAT	RATANPURA WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	165	1280	1800	41%	2.3749	16753	11913
2	Gorakhpur	NCC Ltd	GAGHA	Kesawapar Water Supply Scheme	1	1	1	304	1850	2925	58%	2.1623	10569	6684
3	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Naraichpar Water Supply Scheme.	1	1	1	189	1337	2036	52%	2.2543	15245	10011
4	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Eakdanga Water Supply Scheme	1	1	1	218	1317	2083	58%	2.1953	15188	9530
5	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	RAUJA DARGAH WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	272	1895	2636	39%	2.4231	11124	8312
6	Gorakhpur	NCC Ltd	Belghat	Nargada Jagga Singh WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	209	1310	1950	49%	2.305643	15915	10691
7	Gorakhpur	NCC Ltd	GOLA	Nauli Water Supply Scheme.	1	1	1	202	1240	1790	44%	1.873	13657	9461
8	Gorakhpur	NCC Ltd	Pali	Bahilpar WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	287	1490	2020	35%	1.6551	10044	7409
9	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Keotali WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	237	1470	1990	35%	1.6996	10436	7709
10	Gorakhpur	NCC Ltd	Pipraich	Rudrapur WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	1477	9150	13700	50%	7.4655	7377	4927
11	Gorakhpur	NCC Ltd	Piprauli	Talnaur WATER SUPPLY SCHEME	1	1	6	686	4180	5740	37%	3.9847	8620	6277
12	Gorakhpur	NCC Ltd	Pali	Narang patti WATER SUPPLY SCHEME	1	1	1	303	2150	2880	34%	2.2226	9348	69[illegible]
13	Gorakhpur	NCC Ltd	Campier eganj	Baijanthpur WATER SUPPLY SCHEME	1	1	5	350	1930	2810	45%	2.1655	10146	6968
Multi Villages Scheme														

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost	
									Base Yr. 2022/23	Design Yr. 2052/53	Increase (%)		Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)
1	Gorakhpur	NCC Ltd	BANSGAON	JANGAL SARIAYA BELWARIA WATER SUPPLY SCHEME	1	2	8	325	1910	2959	55%	2.3573	11160	7203
2	Gorakhpur	NCC Ltd	BANSGAON	Baliya Water Supply Scheme	1	2	3	263	1866	2965	59%	2.1308	10381	6498
3	Gorakhpur	NCC Ltd	BANSGAON	Puraspar Water Supply Scheme	1	3	3	183	1350	1850	37%	2.1781	14589	10646
4	Gorakhpur	NCC Ltd	BARHAL GANJ	Gonghat Water Supply Scheme.	1	3	2	186	975	1225	26%	1.7556	16281	12958
5	Gorakhpur	NCC Ltd	BARHAL GANJ	Mohan Pauharia Water Supply Scheme	1	3	7	281	1740	2710	56%	2.2267	11571	7430
6	Gorakhpur	NCC Ltd	BELGHAT	Jadwapur Water Supply Scheme	1	6	6	321	2190	3210	47%	2.5621	10579	7217
7	Gorakhpur	NCC Ltd	BELGHAT	Barla Water Supply Scheme	1	2	2	223	1651	2615	58%	2.0172	11115	6975
8	Gorakhpur	NCC Ltd	GAGHA	Dihulpar Water Supply Scheme.	1	2	2	185	1300	1750	35%	1.9576	13616	10115
9	Gorakhpur	NCC Ltd	GOLA	Ahirauli Water Supply Scheme	1	2	2	192	1210	1790	48%	1.8255	13640	9221
10	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Indrapar Bujurg Water Supply Scheme	1	4	3	208	1350	1975	46%	2.0788	13924	9517
11	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Hundari Water Supply Scheme	1	6	6	304	2035	3109	53%	2.7584	12257	8023
12	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Rasulpur Mafi Water Supply Scheme	1	5	6	355	2375	3250	37%	2.8832	10977	8022
13	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Pachauha Water Supply Scheme	1	2	2	284	1761	2611	48%	2.2876	11746	7922
14	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Marwatia Water Supply Scheme	1	3	3	209	1508	2048	36%	1.9184	11503	8470
15	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	Rukunpur Water Supply Scheme	1	10	10	623	4325	5950	38%	5.2208	10915	7934
16	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	BANKAT WATER SUPPLY SCHEME	1	5	5	268	1625	2375	46%	2.833	15764	10786
17	Gorakhpur	NCC Ltd	URUWA	HAMIDPUR WATER SUPPLY SCHEME	1	5	5	177	1246	1823	46%	2.0436	13895	9497
18	Gorakhpur	NCC Ltd	Shajanwa	Raghunathpur WATER SUPPLY.	1	6	7	646	4090	5660	38%	3.2875	7268	5252

13 नग डी0पी0आर0 जो कि एकल गाम योजना है जिनकी FHTC per capita cost 35000.00 रहनी चाहिए परन्तु जनसंख्या कम होने के कारण 13 नग डी0पी0आर0 की FHTC per capita cost 35000.00 से अधिक (83000 से 130000) है।

18 नग डी0पी0आर0 जो कि ग्राम समूह योजना है जिनकी FHTC per capita cost 65000.00 रहनी चाहिए परन्तु जनसंख्या कम होने के कारण 18 नग डी0पी0आर0 की FHTC per capita cost 65000.00 से अधिक (65500 से 104000) है।

जिनकी जांच परख Site Conditions के कारण लागत को कम किया जाना संभव नहीं है के क्रम में उक्त डी0पी0आर0 अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित है।

संलग्नक–

1. 31 नग डी0पी0आर0 का विवरण
2. 44 कालम प्रारूप

भवदीय,

(कृष्णा करुणेश)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

पृ0सं0

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
4. अधिशासी अभियन्ता, दशम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचना एवं प्राक्कलन की प्रति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. मेसर्स एन0सी0सी0 लिमिटेड, एन0सी0सी0 हाउस, माधापुर, हैदराबाद, स्थानीय पता–प्लाट नं0–287 एवं 412, ग्राम–रूद्रपुर कुस्मही, तहसील–चौरी–चौरा, गोरखपुर,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

C:\Users\Win\Downloads\DM Letter.Doc

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
हरदोई।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 602 / एन0-73 / 22 दिनांक 06/3/23

विषय: **Per Capita Cost/ Per FHTC Cost अधिक के प्राक्कलनों के परीक्षणोपरान्त पुनः प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संलग्न विवरण के अनुसार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (फेज-III) के अन्तर्गत जनपद हरदोई में एन0सी0सी0 लि0, पावना तल, सर्वे नं0-64, मल्लापुर हैदराबाद द्वारा निर्मित 02 नग योजनाओं के प्राक्कलनों पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा संस्तुति प्रदान करते हुये स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये, जिस पर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा परीक्षणोपरान्त प्राक्कलनों को Per Capita Cost/ Per FHTC Cost अधिक होने के कारण स्वीकृति प्रदान न करते हुये परीक्षण हेतु पुनः वापस कर दिया गया। सम्बन्धित प्राक्कलनों का अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) से पुनः परीक्षण कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्राक्कलनों में जितनी Cost की गणना की जा सकती थी, कर ली गयी है किन्तु अब किसी भी प्रकार की मूल्य में कमी की सम्भावना नहीं है तथा Per Capita Cost/ Per FHTC Cost के अधिक होने का कारण वर्ष 2011 में सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की आबादी का कम होना तथा मजरों का दूर-दूर होना है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत संलग्न योजनायें (02 नग) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित कराते हुये स्वीकृति प्रदान कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मंगला प्रसाद सिंह)
जिलाधिकारी
हरदोई

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण/ लखनऊ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), हरदोई।
6. मै0 एन0सी0सी0लि0, एन0सी0हाउस, पावना तल, सर्वे नं0-64, मल्लापुर, हैदराबाद को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी
हरदोई।

Scanned with CamScanner

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, HARDOI DISTRICT LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

Sl. No.	Agency	District	Block	Type of Scheme (New Scheme / Reorganisation)	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habitations	Name of Habitations	Distribution System (%)	Total Cost of D.S. as per SWSM Guidelines (in Cr.)	Total Cost of D.S. as per DPR Prepared (in Cr.)	T.W. (Nos)	Cost of T.W. as per SWSM Guidelines (in Cr.)	Cost of T.W. as per DPR Prepared (in Cr.)	Per Capita cost		No. of FHTC	Population Details		Work Cost as per DPR (included contingency & GST) (Rs. in Cr.)	Per FHTC Cost in Base Year as per SWSM Guidelines (in Rs.)	Per FHTC Cost in Base as per DPR Prepared (in Rs.)	Revised				Reasons for high Cost	Remarks
																		Design Year as per SWSM Guidelines (in Rs.)	Design Year as per DPR Prepared (in Rs.)		Base Yr. 2021-22	Design Yr. 2051-52				Work Cost (included contingency & GST) (Rs. in Cr.)	Per FHTC Cost in Base as per DPR Prepared (in Rs.)	Per Capita cost	Reduced Amount (Cr.)		
1	NCC	HARDOI	KACHAUNA	New Scheme	NARAYAN DEO	1	NARAYAN DEO	2	Kanhoa, Narayan Deo	2	Kanhoa, Narayan Deo	7228	1.08	1.07	1	0.75	0.143	7,000.00	10,933.53	285	1570	2380	2.60	65,000.00	91,304.55	2.54	89,222.29	10,934	0.06	1. Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than Rs. 7000. 2. No. of Households are less in base year due to that per FHTC costs is more for Multi Revenue Village than Rs. 65000.	Cost deductions can not be done due to technical reasons and clubbing of Multiple GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC.
2	NCC	HARDOI	BHARKHANI	New Scheme	KAHARKOLA	1	KAHARKOLA	1	KAHARKOLA	2	Kaharkola, Khajhuhar	10573	1.59	0.88	1	0.25	0.140	7,000.00	9,857.31	384	1600	2530	2.49	50,000.00	64,945.28	2.43	63,263.08	9,857	0.06	1. Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than Rs. 7000. 2. No. of Households are less in base year due to that per FHTC costs is more for Single Revenue Village and Multi Habitation than Rs. 50000.	

सहायक अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण).
हरदोई

सहायक अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ०प्र०जल निगम (ग्रामीण).
हरदोई

EXECUTIVE ENGINEER
DIVISION OFFICE U.P. JAL NIGAM (GRAMIN)
HARDOI

SWSM PROJECT NCC LTD. HARDOI (U.P.)

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
जनपद – लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, विभाग
लखनऊ।

पत्रांक : 11 / WS-36 (B)/ 6 दिनांक: 3-01-2023

विषय– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज–2) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के 12 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मैसर्सएन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा जलजीवन मिशन'' **(फेज–2)** के 12 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान की चुकी है। उपरोक्त 12 नग ग्रामपंचायतें गुणताप्रभावित होने के कारण प्राक्कलन में बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है। अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्याल्य (वि0/यॉ0) लखनऊ की टिप्पणी (संलग्न) के अनुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं स्ट्रेटा सीलिंग का प्राविधान किया किया गया है जिसके कारण नलकूप की लागत 25.00 लाख से अधिक हो रही है, जिसे किसी भी दशा में कम किया जाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त 12 नग गुणताप्रभावित ग्रामपंचायतों के डी0पी0आर0 को संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी

पृ0स0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी ।
5. मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
6. श्री बी0एस0एस0 मल्लिकार्जुन प्रोजेक्ट मैनेजर एन0सी0सी0 लि0, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज चौराहा, निकट मनु ला कालेज सीतापुर रोड, लखीमपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
जनपद – लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, विभाग
लखनऊ।

पत्रांक : 6 / WS-36 (B)/ 5 दिनांक: 2–01–2023

विषय– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज–2 एवं फेज–3) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के 39 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/948 /छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या 1197/छिहत्तर–1–2021 –22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार 05 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जानी है एवं 05 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की हार्डकापी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जानी है।

उक्त के क्रम में मैसर्सएन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा जलजीवन मिशन'' **(फेज–2 एवं फेज–3)** के 36 नग डी0पी0आर0 एवं मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0 गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी. , क्लव–125 , छठा तल, टावर–ए, प्लाट न0–3,4 एवं 5 , सेक्टर–125, नोयडा (उ0प्र0) **द्वारा** ''जलजीवन मिशन'' **(फेज–3)** के अन्तर्गत 3 नग डी0पी0आर0 कुल 39 नग डीपी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 02.01.2023 को प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 39 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, समस्त 39 नग डी0पी0आर0 जो कि निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये (कार्यवृत्त की छाया प्रति संलग्न)। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की गयी एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति लखनऊ को संस्तुति सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

अतः बैठक में अनुमोदित उक्त सभी 39 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 एवं निर्धारित प्रारूप पर संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी

पृ0स0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी ।
5. मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
6. श्री बी0एस0एस0 मल्लिकार्जुन प्रोजेक्ट मैनेजर एन0सी0सी0 लि0, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज चौराहा, निकट मनु ला कालेज सीतापुर रोड, लखीमपुर एवं श्री सुरेन्द्र सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0 गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी

दिनांक 02.01.2023 को जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 02.01.2023 को जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में **"जल जीवन मिशन" (फेज–2 एवं फेज–3)** के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट सभागार खीरी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

1– मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
2– जिला विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी लखीमपुर खीरी।
4– जिला थारू जनजाति के विकास कार्यो के परियोजना अधिकारी ।
5– जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी ।
7– अधिशासी अभियन्ता ग्राउन्ड वाटर, नलकूप खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी।
8– जिला सूचना अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखीमपुर खीरी।
9– जिला पंचायत राज अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
10– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई।
11– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम लखीमपुर खीरी।

मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वाँ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा विरचित **"जलजीवन मिशन" (फेज–2)** के अन्तर्गत 23 नग डी0पी0आर0 एवं "जलजीवन मिशन" **(फेज–3)** के अन्तर्गत 13 नग डी0पी0आर0 कुल 36 नग डी0पी0आर0 एवं मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0 गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी. (VTL) नोयडा द्वारा विरचित **"जलजीवन मिशन" (फेज–3)** के अन्तर्गत 3 नग डी0पी0आर0 खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी में प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें जांचोपरान्त समस्त 39 नग डी0पी0आर0 सही पाये गये, जिनकी तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को प्रेषित किये गये थे, उक्त 39 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा 39 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत 39 नग डी0पी0आर0 में से 10 नग डी0पी0आर0 में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापना की लागत निर्धारित मानक 25 प्रतिशत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में रोडकटिंग की जांच जल निगम के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 एवं मै0 वी0टी0एल0 फर्म के अभियन्ताओं द्वारा कर ली गयी है जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित डी0पी0आर0 में संलग्न है।

उपरोक्त समस्त 39 नग डी0पी0आर0 पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत की गयी उपरोक्त 39 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की कार्य कुल लागत (रू0 लाख में)	अभियुक्ति
मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2				
1	मितौली	मुल्तानपुरग्रन्ट	686.51	
2	बेहजम	खरगपुर	325.89	
3	ईशानगर	गौधी	248.60	
4	पसगवां	बनिकागांव	465.66	
5	नकहा	अटकोहना	739.27	
जल जीवन मिशन फेज–3				
1	मितौली	सेमराघाठ	168.62	
Non Compliant डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2				
1	फूलबेहड़	सफीपुर	258.46	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2022 की अनुमानित जनसंख्या 2385 है एवं वितरण प्रणाली की लम्बाई 13.359 कि0मी0 होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8822.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है।

2	मोहम्मदी	फिरोजपुर	174.33	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2022 की अनुमानित जनसंख्या 1521 है जो कि काफी कम है एवं वितरण प्रणाली की लम्बाई 9.179 कि0मी0 होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 7359.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 68098 आ रही है। जो कि रू0 50000 से अधिक है।
3	मितौली	बिशोखर	180.38	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2022 की अनुमानित जनसंख्या 1375 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8203.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 77416.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
Non Compliant डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–3				
1	मोहम्मदी	हरनाजाट	171.33	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1330 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8101.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 58078.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
2	मोहम्मदी	खेतहरा	180.11	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1760 है जो कि काफी कम है जिस कारण एकल ग्राम/एकल मजरा योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 54912.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
3	मोहम्मदी	अजेहरा	195.67	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1995 है जो कि काफी कम है जिस कारण एकल ग्राम एक से अधिक मजरे योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 68416.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
4	मोहम्मदी	शंकरपुर राजा	215.63	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2125 है एवं वितरण प्रणाली की लम्बाई 9.874 कि0मी0 होने के कारण एकल ग्राम एक से अधिक मजरे योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 64754.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
5	बेहजम	रायपुर	196.70	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1560 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 7931.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 58542.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।

6	बेहजम	भरेहटा	174.57	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1405 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8642.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 68191.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
7	बेहजम	मलिगांव	179.51	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2025 है जो कि काफी कम है। एकल ग्राम एकल मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 38275.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
8	परगवां	चपरतला	208.75	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1375 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 9550.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एकल मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 84173.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
9	मितौली	थरनतन स्मिथ ग्रान्ट	188.00	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1320 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 9766.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 61438.00 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
10	पसगवां	नरायनपुर अहल्दा	263.79	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1865 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 9305.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एक से अधिक ग्रामों की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 71877.00 आ रही है जो कि रू0 65000 से अधिक है।
11	नकहा	गिनहौना	195.21	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2355 है। जिस कारण एकल ग्राम/एकल मजरा योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 49171.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
12	मितौली	बेहड़ालाल	162.46	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1490 है जो कि काफी कम है जिस कारण एकल ग्राम/एकल मजरा योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 45003.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
गुणता प्रभावित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2				
1	निघासन	बिनौरा	367.13	उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के
2	नकहा	कोठिया	446.51	
3	नकहा	गरौंसा	384.51	

4	धौरहरा	अदलीसपुर	697.26	निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है।
5	धौरहरा	कुम्हेना	551.89	
6	लखीमपुर	रजागंज	234.49	
7	धौरहरा	रामलोक	627.60	
8	रमियांबेहड़	लखाही	418.61	
9	धौरहरा	पैकापुर	194.76	
10	नकहा	कटकुशमा	281.89	
11	लखीमपुर	बेलबूड़ी	277.52	
12	धौरहरा	सरैयन	209.82	
13	निघासन	बिनौरा	367.13	
14	फूलबेहड़	तेन्दुआ	469.24	
15	धौरहरा	कोनिया	177.38	उक्त ग्रामपंचायत की योजना गुणताप्रभावित होने के कारण इसमें बोरिंग की गहराई 280 मी0 ली गयी है अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0) के निर्देशानुसार विकास खण्ड लखीमपुर खीरी, नकहा, फूलबेहड़, पलिया, रमियांबेहड़, निघासन, धौरहरा एवं ईशानगर में गहरे नलकूप 260 मी0 का निर्माण कार्य के साथ जोन टेस्टिंग एवं सिलिंग का प्राविधान किया जा रहा है। जिसके कारण नलकूप का लागत 25.00 लाख से अधिक जा रही है। उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2022 की अनुमानित जनसंख्या 1330 जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8340.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एवं एक से अधिक मजरे की योजना की लागत रू0 101360 आ रही है जो कि निर्धारित मानक रू0 50000 से अधिक है।
मैसर्स वी0टी0एल0 द्वारा विरचित Non Compliant डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–3				
1	रमियांबेहड़	बबियारी	207.11	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2015 है। एकल ग्राम एवं एक से अधिक मजरे की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 54503 आ रही है जो कि रू0 50000 से अधिक है।
2	पलिया	चौरी	170.38	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1345 है। जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8536.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एकल ग्राम एवं एकल मजरा की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 68152.00 आ रही है जो कि रू0 35000 से अधिक है।
3	फूलबेहड़	मिठानाभोजी	465.97	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 3633 है। एवं वितरण प्रणाली 22.156 कि0मी है जो कि अधिक है। जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8045.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है। एक से अधिक ग्रामों की योजना की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत रू0 71688.00 आरही है जो कि रू0 65000 से अधिक है।

उक्त 39 नग परियोजनाओं कें डी0पी0आर0 निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये, जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती सम्भव नहीं है। समस्त 39 नग डी0पी0आर0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामपंचायतों में पेयजल योजना कार्य चल रहा है उनमें पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर उन्हें चलने योग्य बना दिया जाय, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो साथ ही समस्त कार्य मानक के अनुसार कराये जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन कार्य स्थलों पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ वहाँ तत्काल शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें एवं प्रत्येक दिन न्यूनतम 1000 नग एफ0एच0टी0सी0 उपलब्ध करायें।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त 39 नग परियोजनाओं का डी0पी0आर0 (निर्धारित प्रारूप–44 कालम पर) अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किया जाय। तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम सदस्य सचिव	सहायक अभियन्ता लघुसिंचाई	जिला पंचायत राज अधिकारी लखीमपुर खीरी।	जिला स्तर जनजाति के विकास कार्यो के परियोजना अधिकारी
अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड लखीमपुर खीरी।	जिला सूचना अधिकारी, लखीमपुर खीरी।	मुख्य चिकित्साधिकारी लखीमपुर खीरी।	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड प्रथम लखीमपुर खीरी।	प्रभागीय वनाधिकारी लखीमपुर खीरी।

जिला विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।	मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी। उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी। अध्यक्ष

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
मुरादाबाद।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।

पत्रांक 301 / जे०जी०एम० / 102 दिनांक 23/02/2023

विषयः— जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेस–3 के अन्तर्गत नामित संस्था मै0 एन0के0जी0 प्राइमस प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत 6 नग परियोजनाओं में 6 ग्राम पंचायत के संशोधित डी0पी0आर0 (प्राक्कलन) प्रेषित करने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन फेस–3 के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद M/s NKG Primus JV New Delhi द्वारा 10 राजस्व ग्राम/6 ग्राम पंचायतो हेतु 6 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी है। उक्त ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओ का सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के माध्यम से कार्य स्थल के अनुसार भली–भांति परीक्षण करा लिया गया है। जिसमें प्रति एफ0एच0टी0सी0/व्यक्ति लागत अधिक होने के कारण एस0एल0एस0एस0सी नहीं हो पा रही है।

उक्त डी0पी0आर0 की पुनः जांच कराई गयी है। जिसमें प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत अधिक होने के कारण लागतो को कम करने हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 द्वारा विभिन्न मिटिंग मे दिये गये निर्देशो के अनुरूप उच्च जलाशय एव सोलर को हटाते हुये डायरेक्ट पम्पिंग विद्युत आधारित योजना बनाते हुये पुनः योजनाओं को विरचित किया गया। तदोपरान्त भी सन्दर्भित योजनाये शासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड प्रति व्यक्ति/प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत के अन्तर्गत नहीं आ रही है। प्रस्तुत परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

Sl No.	District	Block	Name of Scheme	With OHT and Electric base			Without OHT (Direct pumping) Electric base		
				Estimated Cost (Rs. in Lakh)	Per FHTC Cost (in Rs.)	Per capita cost Design Year (in Rs.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh)	Per FHTC Cost (in Rs.)	Per capita cost Design Year (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Moradabad	Bhagatpur Tanda	Kala Jhanda Village WSS	135 84	100276	15476	112 52	81317	12550
2	Moradabad	Chhajlet	Faizabad G o V WSS	183.73	171784	25919	154 83	141887	22234
3	Moradabad	Chhajlet	Govindpur Gyanpur Village WSS	131 74	122051	18678	108 33	79587	12621
4	Moradabad	Mundapandey	Kangara village WSS	106 81	82271	12858	90 18	67932	10617
5	Moradabad	Mundapandey	Rustampur Badhmar Ahatmali GP WSS	165 89	94654	14755	144 54	80805	12596
6	Moradabad	Thakurdwara	Mahmoodpur Kesha Village WSS	133 77	133473	16538	110 4	82471	13444
Total				857.78	704519	102324	720.8	533998	84062

उपरोक्त परियोजनाओं का परीक्षण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद द्वारा कर लिया गया है तथा उक्त 6 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 एस0एल0एस0एस0सी0 को स्वीकृति हेतु संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— 1. 6 नग डी0पी0आर0 (10 नग राजस्व ग्राम)
2. 35 कॉलम सूचना

भवदीय

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं
स्वच्छता मिशन" समिति मुरादाबाद

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
6. मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
7. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मुरादाबाद।
9. जिला पंचायत अधिकारी, मुरादाबाद।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मुरादाबाद।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मुरादाबाद।
14. जिला कृषि अधिकारी, मुरादाबाद।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, मुरादाबाद।
16. M/s NKG Primus JV 204 Kailash Building, 26, K.G. Marg, New Delhi& 110001

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं
स्वच्छता मिशन" समिति मुरादाबाद

JJM

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

पत्रांक 356 / 104 / 61 दिनॉक 15.03.2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),
किसान बाजर, प्रथम तल,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सहारनपुर की डी0पी0आर0 प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम मे जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0) नई दिल्ली द्वारा आवंटित ग्रामों के सापेक्ष पूर्व में 654 नग प्राक्कलन आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किय गये थे, उक्त के तारतम्य में 40 (55) नग विस्तृत प्राक्कलनों में 39 नग डी0पी0आर0 रु0 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं तथा 01 नग डी0पी0आर0 5 करोड़ से अधिक लागत के है। प्रस्तुत 40 नग डी0पी0आर0 में से 27 नग डी0पी0आर गाईडलाईन के अनुसार अर्ह पायी गयी है तथा 13 नग डी0पी0आर0 अनर्ह पायी गयी है, जिनसे 55 नग ग्राम पेयजल से आच्छादित होंगे, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

फर्म– मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0)

05 करोड़ से कम लागतः–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC	Design Yr. Per Capita Cost (in Rs.)	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh.)	Cenatge (Rs. in Lakh.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PUNWARKA	AMARPUR SHEIKHPURR CHANDPUR	1	533	5749	266.1860	28.20	294.3840
2	PUNWARKA	BONDKI & LADWA MV GP WSS	2	615	5741	314.5900	33.33	347.9150
3	SADHAULI QADEEM	CHATKI GP WSS	1	612	6206	213.4860	22.62	236.1010
4	MUZAFFRABAD	JHIJHOLI MAHMOODPUR & SAHABPURA MV GP WSS	2	630	6071	380.0370	40.26	420.2950
5	MUZAFFRABAD	SHAHZADPUR GP WSS	1	375	7871	187.3260	19.8440	207.1700

Scanned with OKEN Scanner

	SADHAULI QADEEM	SULTANPUR MALI GP WSS	1	650	6167	225.7160	23.9110	249.6270
7	GANGOH	FATEH CHANDPUR GP WSS	1	243	8133	121.3400	12.8500	134.1900
8	SARSAWA	MAJHAR GP WSS	1	370	8346	184.3600	19.5300	203.8900
9	PUNWARKA	MOHINDDINPUR GP WSS	1	839	3910	293.2240	31.0620	324.2860
10	BALIAKHEDI	MEGH CHAPPAR GP WSS	1	389	6628	188.2230	19.9390	208.1620
11	SADHAULI KADEEM	JANDHEDI GP WSS	1	307	7866	153.3900	16.25	169.6400
12	BALIAKHEDI	CHAJPURA GP WSS	1	962	5981	334.9350	35.4800	370.4150
13	NAGAL	GUDZAGPUR GP WSS	1	559	4979	190.5100	20.1800	210.6900
14	PUNWARKA	DHAMOLA GP WSS	1	425	5719	145.5400	15.4200	160.9600
15	GANGOH	RASOOLPUR URF BALLA MAZRA GP WSS	1	366	7740	181.5100	19.2300	200.7400
16	BALIAKHEDI	ROOPRI GUJJAR GP WSS	1	453	6123	157.5500	16.6900	174.2400
17	MUZAFFARABAD	BHOOLNI MV GP WSS	2	530	6953	340.6730	36.0880	376.7610
18	GANGOH	NAGAL RAJPUT MV GP WSS	3	578	4782	243.6300	25.8100	269.4400
19	SARSAWA	SARSAWA DEHAT GP WSS	1	692	5977	340.0400	36.0200	376.0600
20	SARSAWA	BANDAR ZUDDA GP WSS	1	365	5776	167.7800	17.7700	185.5500
21	DEOBAND	FULAS AKBARPUR GP WSS	1	1018	3841	317.6100	33.6500	351.2600
22	GANGOH	DURBHER KISHANPUR GP WSS	1	767	4730	255.1900	27.0300	282.2200
23	MUZAFFRABAD	MUSAPUR GP WSS	1	509	6641	215.7700	22.8600	238.6300
24	DEOBAND	NOORPUR DEHAT GP WSS	1	863	6105	301.7300	31.9600	333.6900
25	SADHAULI KADEEM	KHIZARPUR CHAK MUSTAFAPUR GP WSS	1	615	6080	285.4700	30.2400	315.7100
26	MUZAFFRABAD	MUZAFFRABAD MV GP WSS	2	515	8954	333.9920	35.3810	369.3730
TOTAL			35	14780		6339.808	671.605	7011.40

05 करोड़ से अधिक लागतः–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC	Design Yr. Per Capita Cost (in Rs.)	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh.)	Cenatge (Rs. in Lakh.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SADHAULI QADEEM	QASIMPUR MAZRA PADLI GP WSS	1	1367	4330	478.0450	50.64	528.6850
TOTAL			1	1367		478.0450	50.64	528.6850

Scanned with OKEN Scanner

13 नग अनर्ह पायी गयी डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है एवं विस्तृत विवरण संलग्नक (पताका–5) अनुसार है।

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC	Design Yr. Per Capita Cost (in Rs.)	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh.)	Cenatge (Rs. in Lakh.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	MUZAFFARABAD	FATEHPUR PELO GP WSS	1	334	10886	238.401	25.2540	263.6550
2	RAMPUR MANIHARAN	SAKATPUR GP WSS	1	262	8384	140.01	14.832	154.842
3	GANGOH	TITRO DEHAT GP WSS	2	307	9138	283.283	30.0090	313.2920
4	SARSAWAN	NARAYANPUR GUZZAR MUST GP WSS	3	196	10145	184.644	19.5600	204.2040
5	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	2	199	10614	197.429	20.9140	218.3430
6	MUZAFFRABAD	MALAKKPUR GP WSS	1	171	9385	169.86	17.994	187.854
7	NAKUR	CHHUCHAKPUR SV WSS	1	63	14978	81.18	8.6	89.78
8	SADHAULI QADEEM	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	1	205	10716	187.95	19.91	207.86
9	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR GP WSS	1	357	9273	211.417	22.396	233.813
10	GANGOH	GOOD CHAPPAR MV WSS	2	60	15092	143.98	15.25	159.23
11	NANAUTA	KALAN HERI SV WSS	1	156	8596	113.04	11.98	125.02
12	PUNWARKA	CHALHEDA SV WSS	1	185	9986	118.833	12.588	131.421
13	SADHAULI QADEEM	NITYANANDPUR MUST MV GP WSS	2	154	16686	163.521	17.322	180.843
TOTAL			19	2649		2233.548	236.609	2470.157

Scanned with OKEN Scanner

जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	सहारनपुर	फेज–3	40	55
कुल			40	55

प्रस्तुत 13 नग अनर्ह पायी गयी डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रु0 9000 एवं प्रति FHTC लागत रु0 35000 से अधिक है जिसका मुख्य कारण यह पाया गया कि सर्वेक्षण में ग्राम में सी0सी0 रोड़ अत्यधिक होने, ग्राम की आबादी कम होने एवं टयूबवैल की लागत अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति FHTC लागत में वृद्धि हई है जिसका सत्यापन अधोहस्ताक्षरी स्तर से कराकर प्रमाण पत्र प्राक्कलन में लगाया गया है। अतः 13 नग अनर्ह पायी गयी डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है जिनका विवरण निम्नानुसार है–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	Design Yr. Per Capita Cost (in Rs.)	Per FHTC Cost
1	2	3	4	5	6
1	MUZAFFARABAD	FATEHPUR PELO GP WSS	1	10886	71377
2	RAMPUR MANIHARAN	SAKATPUR GP WSS	1	8384	53439
3	GANGOH	TITRO DEHAT GP WSS	2	9138	92274
4	SARSAWAN	NARAYANPUR GUZZAR MUST GP WSS	3	10145	94206
5	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	2	10614	99210
6	MUZAFFRABAD	MALAKKPUR GP WSS	1	9385	99333
7	NAKUR	CHHUCHAKPUR SV WSS	1	14978	128857
8	SADHAULI QADEEM	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	1	10716	91682
9	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR GP WSS	1	9273	59220
10	GANGOH	GOOD CHAPPAR MV WSS	2	15092	239967
11	NANAUTA	KALAN HERI SV WSS	1	8596	72461
12	PUNWARKA	CHALHEDA SV WSS	1	9986	64234
13	SADHAULI QADEEM	NITYANANDPUR MUST MV GP WSS	2	16686	106182
TOTAL			19		

Scanned with OKEN Scanner

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा टयूबवैल छिद्रण की RC/DC पद्वति हेतु दरें स्वीकृत है, परन्तु घाड क्षेत्र में जल स्तर 60 मी0 पर पाये जाने एवं मिक्स स्ट्रेटा होने के कारण टयूबवैल छिद्रण Percussion Rig Machine द्वति द्वारा किया जाना है, जिसकी स्वीकृत दरे अधिक होने के कारण टयूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाओं में अधिष्ठापित किये गये नलकूपो की गहराई 150 मी0 से अधिक ली गयी है, जिस कारण से हैड 50 मी0 से अधिक आता है। प्रस्तुत 40 नग डी0पी0आर0 में 17 नग डी0पी0आर0 में टयूबवैल की लागत 25 लाख से अधिक है, जिसका सत्यापन फर्म द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) मेरठ से कराते हुए प्रमाण पत्र प्राक्कलन में लगाया गया है। उक्त 17 नग डी0पी0आर0 जिसकी लागत रू0 25.00 लाख से अधिक है को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने हेतु सहमति दी जानी है।

17 नग पेयजल योजना की डी0पी0आर0 जिनमें वास्तविकता एवं कार्य स्थल के अनुसार टयूबवैल की लागत 25.00 लाख से अधिक है का विवरण निम्नानसुार है।

25 लाख से अधिक लागत के टयूबवैल :-

Sl. No.	Block	Name of Scheme	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)
1	2	3	4	5
1	SADHAULI QADEEM	CHATKI GP WSS	1	0.4218
2	MUZAFFRABAD	HIJHOLI MAHMOODPUR & SAHABPURA MV GP WSS	1	0.4649
3	SADHAULI QADEEM	QASIMPUR MAZRA PADLI GP WSS	1	0.4648
4	MUZAFFRABAD	SHAHZADPUR GP WSS	1	0.3953
5	SADHAULI QADEEM	SULTANPUR MALI GP WSS	1	0.4281
6	SARSAWA	MAJHAR GP WSS	1	0.3793
7	SADHAULI KADEEM	JANDHEDI GP WSS	1	0.3626
8	MUZAFFARABAD	BHOOLNI MV GP WSS	1	0.4649
9	MUZAFFARABAD	MUSAPUR GP WSS	1	0.3503
10	SADHAULI KADEEM	KHIZARPUR CHAK MUSTAFAPUR GP WSS	1	0.3503
11	MUZAFFARABAD	MUZAFFARPUR MV GP WSS	1	0.4649
12	MUZAFFARABAD	FATEHPUR PELO GP WSS	1	0.4659
13	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	1	0.5609
14	MUZAFFRABAD	MALAKKPUR GP WSS	1	0.4649
15	SADHAULI QADEEM	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	1	0.4604
16	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR GP WSS	1	0.4649
17	SADHAULI QADEEM	NITYANANDPUR MUST MV GP WSS	1	0.4219

Scanned with OKEN Scanner

40 नग योजनाओं के प्राक्कलनों को परीक्षणोंपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 15.03.2023 की में स्वीकृति/संस्तुति करने का निर्णय लिया गया है। उक्त 40 नग प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को मुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग के शासनादेश संख्या– 1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर विशिष्टियां अंकित करते हुए संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक में सम्मिलित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अखिलेश सिंह)
जिलाधिकारी, सहारनपुर।

पृ0 सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सहारनपुर।
7. मै0 एन0के0जी0 प्राइमस (जे0वी0) नई दिल्ली।

जिलाधिकारी, सहारनपुर।

Scanned with OKEN Scanne

Sl. No.	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of GP	Total No. of Rev. VIL	Total No. of Habitation	No. of FHTC	Population Details		Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Lakh.)	Cenatge (Rs. in Lakh.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L)	OHSR Cap. (in Cr.)	OHSR Staging (m)	T.W. (Nos)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distribution System (km)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Electrification Cost [Other than Solar/ Power cost](Cr.)	Staff Quater Cost(in Cr.)	Chlorination Cost/Disinfection Cost(Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity
									Base Yr. 2022/23	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)												Cost (in Cr.)	Percentage of distribution cost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	FAIZPUR PELO GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	3	334	1780	2190	238.403	25.2540	263.6550	13942	10886	1	50	0.1858	12	1	0.4659	140	30	0.002742	10.839	0.8878	0.356336	40%	0.0705	0	0.0064	ELECTRIC
2	SAHARANPUR	RAMPUR MANIHARAN	SAKATPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	1	262	1050	1670	140.01	14.832	154.842	13334	8384	1	50	0.2044	14	1	0.1374	90	30	0.0027	2.587	0.3816	0.146329	38%	0.0464	0	0.0064	ELECTRIC
3	SAHARANPUR	GANGOH	TITRO DEHAT GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	2	4	307	1930	3100	283.285	30.0090	313.2920	14527	9138	1	75	0.2585	14	1	0.1387	170	30	0.002731	13.748	1.4909	0.577094	39%	0.0625	0	0.0064	ELECTRIC
4	SAHARANPUR	SARSAWAN	NARAYANPUR GUZZAR MUST GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	3	3	196	1220	1820	184.644	19.5600	204.2040	15135	10145	1	50	0.1858	12	1	0.1374	150	30	0.002731	8.198	0.7624	0.217246	28%	0.0625	0	0.0064	ELECTRIC
5	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	CHODA HEDI	NKG-PRIMUS (JV)	1	2	2	199	1180	1880	197.429	20.9140	218.3430	16731	10614	1	50	0.1858	12	1	0.5609	100	30	0.0027	3.741	0.4439	0.197318	44%	0.0705	0	0.0064	ELECTRIC
6	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	MALAKPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	2	171	1150	1810	169.86	17.994	187.854	14770	9383	1	50	0.1858	12	1	0.4649	100	30	0.002742	2.68	0.3207	0.139893	44%	0.073	0	0.0064	ELECTRIC
7	SAHARANPUR	NAKUR	CHIRCHARPUR SV WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	1	63	347	542	81.18	8.6	89.78	23395	14978	0	0	0	0	1	0.1374	30	40	0.0027	1.682	0.1341	0.04336	32%	0.0445	0	0.0064	ELECTRIC
8	SAHARANPUR	SADHAULI GADEEM	ALLAUDIN PUR BANS MUST SV WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	1	305	1125	1754	187.95	19.91	207.86	16707	10736	1	50	0.1958	14	1	0.4604	100	40	0.0027	5.511	0.5046	0.146243	29%	0.0592	0	0.0064	ELECTRIC
9	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	BADSHAHPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	2	257	1430	2280	211.417	22.396	233.813	14784	9273	1	50	0.2416	16	1	0.4649	130	30	0.0027	4.546	0.585	0.255731	43%	0.0705	0	0.0064	ELECTRIC
10	SAHARANPUR	GANGOH	GOOD CHAPPAR MV WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	2	2	60	588	954	143.10	15.25	158.23	24077	15092	1	50	0.2168	18	1	0.1379	60	40	0.0082	9.852	0.4637	0.116453	25%	0.0445	0	0.0064	ELECTRIC
11	SAHARANPUR	NANAUTA	KALAN HERI SV WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	1	158	856	1215	113.04	11.98	125.02	13206	8596	1	50	0.1858	12	1	0.1379	80	40	0.0037	1.893	0.2128	0.078324	37%	0.0592	0	0.0064	ELECTRIC
12	SAHARANPUR	PURWARKA	CHALMEDA SV WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	1	1	165	730	1190	118.833	12.588	131.421	15868	9996	1	50	0.1858	12	1	0.1374	70	30	0.002731	2.409	0.256	0.096451	38%	0.0625	0	0.0064	ELECTRIC
13	SAHARANPUR	SADHAULI GADEEM	SITYANANDPUR MUST MV GP WSS	NKG-PRIMUS (JV)	1	2	2	154	620	980	163.521	17.322	180.843	26374	16686	1	50	0.1858	12	1	0.4219	60	30	0.0027	2.509	0.3011	0.128435	43%	0.0705	0	0.0064	ELECTRIC
					13	19	25																									

अधिशासी अभियन्ता, (सदस्य सचिव),
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति,
सहारनपुर

जिलाधिकारी (अध्यक्ष),
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति,
सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner

Sl. No.	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitation	No. of PoTC	Population Details		Work Cost (Including contingency & GST)(Rs. in Lakh.)	Coverage (Rs. in Lakh.)	Estimated Cost (Rs. in Lakh.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (M.L.)	OHSR Cost (in Cr.)	OHSR Staging (m)	No. of PoTC (Nos)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPHs)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(in Cr.)	Distributio n System (Nos)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting		Electrification Cost (Other than Solar/ Power cost) (Cr)	Staff Quarter Cost(in Cr.)	Chlorination Cost/Disinfect ion Cost(Cr.)	Type of Scheme - Solar / Electricity
									Base Yr. 2022/23	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)												Cost (in Cr)	Percentage of distribution cost				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	SAHARANPUR	PUNWARKA	AMARPUR SHEIKHPURA CHANDPUR	NKG PRIMUS (IV)	1	1	2	533	2910	4630	266 1860	28 20	294.3840	9147	5709	1	200	0.3937	12	1	0.173	620	30	0.0039346	8.326	0.9586	0.4482	46.76%	0.1008	0	0.0064	SOLAR
2	SAHARANPUR	PUNWARKA	BONDKI & LADWA MV GP WSS	PKG-PRIMUS (IV)	2	2	2	615	3510	5480	314 5900	33 53	347.9150	8963	5741	1	225	0 4808	14	1	0.1738	740	30	0.0039346	10 194	1.2361	0.5799	46.91%	0.1008	0	0.0064	SOLAR
3	SAHARANPUR	PUNWARKA	CHATKI GP WSS	NKG PRIMUS (IV)	1	1	1	632	2450	3440	213 4860	22 62	236.3010	8714	6206	1	75	0.235	12	1	0.4218	200	30	0.0027417	4.449	0.6212	0.2168	34.89%	0.073	0	0.0064	ELECTRICITY
4	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	JHUNOLI MAHMOODPUR & SAHABPURA MV GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	2	2	2	630	3970	6280	380 0370	40 26	420.2950	9573	6071	1	125	0.375	18	1	0.4648	340	30	0.0030459	12 401	3 7363	0.8308	47.85%	0.082	0	0.0064	ELECTRICITY
5	SAHARANPUR	SADHAULI QADEEM	QASIMPUR MAZRA PADLI GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	1367	6990	11040	478 0450	50 64	528 6850	6878	4330	1	225	0.4808	14	1	0.4648	500	30	0.0039	20.418	2 4221	0.9445	38 99%	0.0858	0	0.0064	ELECTRICITY
6	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	SHAKZADPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	375	1500	2380	187 1760	19 8440	207.1700	12483	7871	1	50	0 1858	12	1	0.3953	130	30	0 0027417	4 968	0 5312	0.1500	28.23%	0.0705	0	0.0064	ELECTRICITY
7	SAHARANPUR	SADHAULI QADEEM	SULTANPUR MALI GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	650	2600	3660	225 7160	23 9110	249.6270	8683	6167	1	75	0.235	12	1	0.4281	220	30	0 0027417	4 59	0 689	0 2498	36.26%	0 073	0	0.0064	ELECTRICITY
8	SAHARANPUR	GANGOH	FATEH CHANDPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	243	974	1492	121 3400	12 8500	134.1900	12458	8133	1	50	0.1858	12	1	0.1379	90	40	0.0036556	2.935	0.2819	0.0889	31.55%	0.0592	0	0.0064	ELECTRICITY
9	SAHARANPUR	SARSAWA	MAINAR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	370	1482	2299	184 9600	19 5300	203.8900	12440	8946	2	50	0.1968	14	1	0.8793	130	40	0 0036556	4 487	0.5341	0.2182	40.48%	0.0675	0	0.0064	ELECTRICITY
10	SAHARANPUR	PUNWARKA	MOHINDDHEPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	839	5260	7500	293 2240	31 0620	324.2860	5575	3910	1	150	0.3387	12	1	0.1374	440	30	0 0035678	10 211	1 455	0 6404	44 02%	0.085	0	0.0064	ELECTRIC
11	SAHARANPUR	BALIAKHEDI	MEGH CHAPPAR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	389	1780	2840	188 2230	19 9990	208.1620	10574	6628	1	75	0 215	12	1	0 1374	160	30	0 0027	6 213	0 7221	0 3520	48 74%	0.0625	0	0 0064	ELECTRIC
12	SAHARANPUR	SADHAULI KADEEM	JANDHEDI GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	307	1230	1950	153 3900	16.25	169 6400	12471	7866	1	50	0 1858	12	1	0.8526	110	30	0 0027	2	0.2998	0.0702	23.41%	0 0705	0	0 0064	SOLAR
13	SAHARANPUR	BALIAKHEDI	CHAIPURA GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	962	3850	5600	334 9350	35 4800	370 4150	8700	5981	1	250	0 4932	16	1	0.1738	790	30	0 0039346	10.665	1 3647	0 5177	37 93%	0 1088	0	0 0064	ELECTRIC
14	SAHARANPUR	NAGAL	GUOJAGPUR GP WSS	NKG PRIMUS (IV)	1	1	1	559	2401	3826	190 5100	20 1800	210 6900	7926	4979	1	75	0 2447	14	1	0.1433	210	40	0 0040611	4 857	0 7122	0.3332	46 78%	0 0743	0	0 0064	ELECTRIC
15	SAHARANPUR	PUNWARKA	DHAMOLA GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	425	1705	2545	145 5400	15 4200	160 9600	8536	5719	1	50	0.1968	16	1	0.1374	150	40	0.0036556	3 566	0.4237	0 1385	32.68%	0.0675	0	0.0064	ELECTRIC
16	SAHARANPUR	GANGOH	RASOOLPUR URF BALLA MAZRA GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	386	1468	2345	181 5100	19 2300	200 7400	12384	7740	1	50	0.1968	16	1	0.1438	130	40	0.0036556	7 153	0 7173	0.3024	42 16%	0 0705	0	0 0064	ELECTRIC
17	SAHARANPUR	BALIAKHEDI	ROOPRI GUJAR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	453	1816	2573	157 5500	16 6900	174.2400	8676	6123	1	50	0 1968	14	1	0.1433	150	40	0.0036565	5 243	0 5703	0 2258	39 80%	0 0705	0	0 0064	ELECTRIC
18	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	BHOOLNI MV GP WSS	NKG PRIMUS (IV)	1	2	2	530	3090	4900	340 6730	36 0880	376.7610	11025	6958	1	100	0 3024	12	1	0.4649	270	30	0 0027417	11.649	1.5553	0 6957	44.73%	0 073	0	0 0064	ELECTRIC
19	SAHARANPUR	GANGOH	NAGAL RAJPUT MV GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	3	8	578	3465	5085	248 6300	25 8100	260.4400	7031	4782	1	100	0.3211	16	1	0.1433	330	40	0.0040611	11.948	1 7868	0.4284	24.00%	0.0769	0	0 0064	ELECTRIC
20	SAHARANPUR	SARSAWA	SARSAWA DEHAT GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	692	3807	5689	340 0400	36 0700	376 0600	8932	5977	1	125	0.3869	20	1	0 1433	160	40	0.0036556	5.046	0.5994	0.2909	48.49%	0.0705	0	0 0064	ELECTRIC
21	SAHARANPUR	SARSAWA	BANDAR ZUDDA GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	369	1823	2805	167 7800	17 7970	185 5600	9204	5776	1	50	0 1968	14	1	0 1433	160	40	0 0036556	5.046	0.5994	0.2909	48.49%	0.0705	0	0 0064	ELECTRIC
22	SAHARANPUR	DEOBAND	FULAS AKBARPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	1018	6110	8370	317 6100	33 6500	351.2600	5198	3841	1	175	0 3859	16	1	0.1433	490	40	0 0052246	13 147	1.5847	0.7279	45.94%	0 0782	0	0.0064	ELECTRIC
23	SAHARANPUR	DEOBAND	DURBHER KISHANPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	707	3835	5395	295 1900	27.0300	282.2200	8654	4730	1	100	0 3211	16	1	0.1438	310	40	0.0040611	9.856	1 1525	0.5336	46.30%	0 0769	0	0.0064	ELECTRIC
24	SAHARANPUR	GANGOH	MUSAPUR GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	2	509	2043	3249	215 7700	22 8600	238.6300	10581	6641	1	75	0 2447	14	1	0 3503	180	40	0.0036556	5.81	0.7176	0 3312	46.15%	0.0741	0	0.0064	ELECTRIC
25	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	NOORPUR DEHAT GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	1	1	863	3626	4942	301 7300	31 9600	333 6900	8321	6105	1	100	0 3211	16	1	0.1433	290	40	0.0040611	13.838	1.5318	0 6628	43 27%	0.0769	0	0.0064	ELECTRIC
26	SAHARANPUR	SADHAULI KADEEM	KHIZARPUR CHAK MUSTAFAPUR GP WSS	NKG PRIMUS (IV)	1	4	4	615	3320	4695	285 4700	30 2400	315 7100	8446	6080	1	100	0 3211	16	1	0.3503	280	40	0 0040611	12.871	1.1914	0.4677	40.94%	0.0769	0	0.0064	ELECTRIC
27	SAHARANPUR	MUZAFFARABAD	MUZAFFARPUR MV GP WSS	NKG-PRIMUS (IV)	1	2	4	515	2350	3730	333 9920	35 5810	369 3730	14212	8954	1	75	0.4466	28	1	0.4648	210	30	0.0027417	18.945	1.3779	0 4740	34 40%	0 073	0	0.0064	ELECTRIC
					29	36	47																									

अधिशासी अभियन्ता, (सदस्य सचिव),
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति,
सहारनपुर

जिलाधिकारी (अध्यक्ष),
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति,
सहारनपुर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद इटावा

पत्रांक : 759/ W-15 /139 दिनांक : 13-01-23

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय : **जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत जनपद इटावा हेतु नामित कार्यदायी संस्था मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग, फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग प्राक्कलन एवं नॉन कम्प्लाइंस प्राक्कलन प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद इटावा में फेज–3 के अन्तर्गत जनपद इटावा हेतु नामित कार्यदायी संस्था मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग डी0पी0आर0 (81 नग राजस्व ग्राम) एवं फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग प्राक्कलन (12 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से संस्तुति दी गयी, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित प्राक्कलनों में विभिन्न कारणों यथा भूमि उपलब्धता, रेलवे क्रॉसिंग/हाई–वे क्रॉसिंग/कैनाल क्रासिंग, गुणता प्रभावित, इत्यादि होने के कारण प्राक्कलन अधिशासी अभियंता (जल निगम) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण एवं प्रमाण–पत्र संलग्न कर समिति की संस्तुति उपरांत निम्न 71 नॉन कम्प्लाइंस प्राक्कलन प्रेषित किये जा रहे हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है–

S. No.	JJM Phase	Agency	Name of Block	Name of Scheme	Est Cost in Cr.
1	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	BAKAULI	1.956
2	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	ASHA NANDPUR	1.773
3	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NANDGAWAN	2.607
4	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NAGLA BILHATI	3.002
5	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	CHINDOLI	2.951
6	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	KURKHA	2.053
7	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	KHADKOLI	2.001
8	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	KANDHESI PACHAR	2.160
9	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	NAGLA RAMSUNDER	2.100
10	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BICHARPUR	2.372
11	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	SARAI ESAR	4.412
12	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BULAKIPUR LUHUNNA	3.735
13	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	RAJPURA JANEWRASI	2.887
14	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	NINAWA	2.443
15	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	BANAMAI	1.781
16	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	BAKEWER DEHAT	1.929
17	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	SINGOLI	1.776
18	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	JAIMALPUR	2.409
19	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	MURAINA KALAN KHURD	2.949

20	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	NAGLA KALE	1.819
21	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	BARAUKH	1.636
22	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	RUDAULI	1.899
23	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	GOHANI	2.065
24	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	ANHATHA	2.234
25	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BACHHEDI	1.689
26	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KHIRITI	1.776
27	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	DILAULI	2.250
28	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	TURAIYA	3.315
29	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	RAMAIN	5.262
30	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Basrehar	GANGAPUR BITHOLI	3.472
31	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Chakarnagar	MAHUA SUNDA -GARHA KASDA	4.067
32	Phase-III	OMIL-JWIL (JV)	Chakarnagar	TITAWALI	2.235
33	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	UDHANNPURA	1.828
34	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	TAKRUPUR	2.436
35	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	HATHNOLI	1.951
36	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	SALIMPUR	2.411
37	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	BARAKHERA	2.907
38	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	GAATI	2.668
39	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	BAIDPURA	2.256
40	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	HENWARA	4.068
41	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	RANUAH	1.928
42	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	ATIRAJPUR	1.606
43	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	NAGALA ANIYA	2.929
44	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	NAIKPUR	2.164
45	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Sefai	CHHITONI	2.330
46	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	NEVASAI	1.986
47	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Basrehar	BAKHTYARPUR	2.322
48	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	ANDAWALI	1.878
49	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	MALHOOPUR	2.839
50	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	NOGAWAN	1.999
51	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	PASIYA	2.460
52	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	KHITORA	2.272
53	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	HARAULI BAHDURPUR	1.750
54	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BHOYA	2.031
55	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	GANIYAWER	1.770
56	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KANDHESI DHAR	2.708
57	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	KACHAHARI	1.591
58	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	KUSHGAWAN AHIRAN	2.778
59	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	TEJPURA	1.771
60	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	MUSAWALI	1.729
61	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BINDWAN KALAN	1.984
62	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Chakarnagar	BARECHA	2.289
63	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Takha	NAGRIYA SARAWA	2.824
64	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Mahewa	MAHIPALPUR	2.111
65	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	AWARI	2.876

66	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Barhpura	GARAITA & SARAI BHAGAT	3.862
67	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Bharthana	SIHPUR	3.040
68	Phase-III	OMIL-JWIL(JV)	Jaswantnagar	ARAZI SARAI BHOPAT	2.931
69	Phase-II	Indian Hume Pipe	Basrehar	JAITPUR TOTARAM	1.460
70	Phase-II	Indian Hume Pipe	Bharthana	GOPIYAGANJ	1.905
71	Phase-II	Indian Hume Pipe	Bharthana	KUNETHI	1.566

उपरोक्त 71 नग प्राक्कलन में क्रमांक 1 से 29 तक के प्राक्कलन पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं परन्तु विभिन्न कारणों से स्वीकृत नहीं हुए हैं तथा क्रम संख्या 30 से 71 तक के प्राकक्लन वर्तमान में प्रेषित किये जा रहे हैं।

उक्त के अतिरिक्त फेज–3 के अन्तर्गत ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) के 54 नग डी0पी0आर0 (81 नग राजस्व ग्राम) एवं फेज–2 के अन्तर्गत मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 के 09 नग (12 नग राजस्व ग्राम) पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से संस्तुति उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

S.No.	District	Block	Name of Scheme	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Total No. of Rev. Vill.
1	2	3	4	5	6
मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0) (फेज–3)					
1	Etawah	Mahewa	KUNETHA	2.6695	1
2	Etawah	Mahewa	DHARAMPUR	1.9567	1
3	Etawah	Mahewa	UDHANNPURA	1.8277	1
4	Etawah	Mahewa	TAKRUPUR	2.4357	3
5	Etawah	Bharthana	LAKHANPUR PACHAR	2.2668	2
6	Etawah	Bharthana	HATHNOLI	1.9511	1
7	Etawah	Bharthana	SALIMPUR	2.4111	1
8	Etawah	Barhpura	BARAKHERA	2.9069	1
9	Etawah	Barhpura	GAATI	2.6676	3
10	Etawah	Barhpura	SANGAWALI	2.8560	2
11	Etawah	Sefai	BAIDPURA	2.2559	1
12	Etawah	Sefai	HENWARA	4.0684	1
13	Etawah	Sefai	KATHUA	4.0146	1
14	Etawah	Sefai	RANUAH	1.9285	1
15	Etawah	Sefai	ATIRAJPUR	1.6062	1
16	Etawah	Sefai	NAGALA ANIYA	2.9285	1
17	Etawah	Sefai	NAIKPUR	2.1639	1
18	Etawah	Sefai	CHHITONI	2.3300	2
19	Etawah	Basrehar	RAHIN	2.3976	1
20	Etawah	Basrehar	NEVASAI	1.9862	1
21	Etawah	Basrehar	BAKHTYARPUR	2.3223	1
22	Etawah	Jaswantnagar	ANDAWALI	1.8785	1
23	Etawah	Jaswantnagar	MALHOOPUR	2.8388	2
24	Etawah	Chakarnagar	NOGAWAN	1.9991	1
25	Etawah	Mahewa	MARAULI	3.7181	1
26	Etawah	Chakarnagar	PASIYA	2.4603	1
27	Etawah	Mahewa	SUNBARSA BHATPURA	2.8185	2
28	Etawah	Chakarnagar	CHANDAI	2.8915	2
29	Etawah	Chakarnagar	PATHARRA	2.1121	1
30	Etawah	Chakarnagar	BHAREH	2.5255	4
31	Etawah	Chakarnagar	CHAURELA	3.0856	2
32	Etawah	Mahewa	KHITORA	2.2722	1
33	Etawah	Chakarnagar	HARAULI BAHDURPUR	1.7502	1
34	Etawah	Chakarnagar	BHOYA	2.0315	1
35	Etawah	Chakarnagar	GANIYAWER	1.7703	1
36	Etawah	Chakarnagar	KANDHESI DHAR	2.7084	1
37	Etawah	Chakarnagar	KACHAHARI	1.5912	1
38	Etawah	Mahewa	KUSHGAWAN AHIRAN	2.7777	1
39	Etawah	Bharthana	MUDAINA MALHOSI	1.9271	2
40	Etawah	Chakarnagar	TEJPURA	1.7710	1
41	Etawah	Barhpura	MUSAWALI	1.7290	1
42	Etawah	Mahewa	BISHUNA MAI	2.4777	1

43	Etawah	Chakarnagar	BINDWAN KALAN	1.9838	1
44	Etawah	Chakarnagar	BINDWA KHURD	3.2954	3
45	Etawah	Chakarnagar	BARECHA	2.2888	1
46	Etawah	Takha	NAGRIYA SARAWA	2.8241	2
47	Etawah	Mahewa	MAHIPALPUR	2.1109	1
48	Etawah	Barhpura	AWARI	2.8764	2
49	Etawah	Barhpura	GARAITA & SARAI BHAGAT	3.8616	2
50	Etawah	Barhpura	INDHAUA & PHOPHI	3.5008	2
51	Etawah	Bharthana	SIHPUR	3.0399	2
52	Etawah	Basrehar	LAKHAPUR KATRA & JUGARAMAU	3.4134	2
53	Etawah	Jaswantnagar	ARAZI SARAI BHOPAT	2.9305	3
54	Etawah	Jaswantnagar	HAZARATPUR & BICHPURI KHERA	4.1950	3
Total				**137.4064**	**81**
मै0 आई0एच0पी0 कं0लि0 (फेज–2)					
1	Etawah	Barhpura	UDI	2.280	1
2	Etawah	Jaswant Nagar	NAGLA SALEHADI	1.869	1
3	Etawah	Mahewa	NIWARI KALAN	4.618	1
4	Etawah	Basrehar	JAITPUR TOTARAM	1.460	1
5	Etawah	Bharthana	GOPIYAGANJ	1.905	1
6	Etawah	Bharthana	KUNETHI	1.566	1
7	Etawah	Jaswant Nagar	DHARWAR	7.222	1
8	Etawah	Barhpura	KAMET (ZONE 1 & 2)	9.979	3
9	Etawah	Jaswant Nagar	DHANUA (ZONE 1 & 2)	7.788	2
Total				**38.6867**	**12**
Sub total				**176.0931**	**93**

संलग्नक :–

1. फेज–2 के 9 डी.पी.आर. हेतु 44 कॉलम की सूचना का प्रपत्र।
2. फेज–3 के 54 डी.पी.आर. हेतु 44 कॉलम की सूचना का प्रपत्र।
3. 63 नग प्राक्कलन मूल प्रति में।
4. नॉन कम्पलाइन्स प्राक्कलन सीट।

13/01/23

(अवनीश राय)
जिलाधिकारी इटावा/
अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

पृ0सं0 एवं दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), इटावा।
7. मै0 ओ0एम0आई0एल0–जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जे0वी0), नई दिल्ली।
8. मै0 द इण्डियन हयूम पाइप कं.लि., प्लाट नं0 168/5, ग्राउण्ड फ्लोर, गायत्रीनगर, जालौन रोड, औरैया।

जिलाधिकारी इटावा/
अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

विश्व बैंक पत्राचार

तराई जल निगम

दूरभाष : 0522-2625586 105
फैक्स : 0522-2625586 2325
22-12-18

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि0/यों0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

प्रधान-कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक 1102 /मु0अभि0(वि0/यों0) /2062-0336/18 दिनांक 11 2018

WS-4
333
7127
13-12-18

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड(वि0/यों0),
उ0प्र0 जल निगम,
गोण्डा।

विषयः जनपद-बहराईच में विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना में गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्मित होने वाले नलकूपों का प्रस्तावित गहराई से अधिक गहराई के नलकूप के निर्माण के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयक आप द्वारा दिनांक 01.11.2018 को नोटशीट पर जनपद बहराईच में में विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना में गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के नलकूप निर्माण में प्रस्तावित गहराई तक आर्सेनिक प्राप्त होता है। वहाँ पर नलकूप निर्माण हेतु छिद्रण 300 मी0 तक लोअरिंग 275 मी0 एवं स्ट्रेटा सिलिंग 160 मी0 से 200 मी0 तक करना उचित होगा, का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव की पत्रावली(2062-0336 टी0एफ0सी0) पर मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ने अपना अभिमत दिया कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार मदों में variation की स्थिति में 15% तक मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र) सक्षम है। इसके ऊपर के variation के लिए विस्तृत विवरण विश्व बैंक को प्रेषित किया जाना होगा। कार्य सम्पादन के उपरान्त पूरी योजना हेतु यदि variation 15% से अधिक हो तो उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जायें, जिससे उसकी अनुमति/सहमति हेतु विश्व बैंक को प्रेषित किया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के दिये गये उपरोक्त अभिसमत के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

All Assembly

(सत्य प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता(वि0/यों0)

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोक्त-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(फै0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता(नि0इ0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, देवी पाटन मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, गोण्डा।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बहराईच।

मुख्य अभियन्ता(वि0/यों0)

A SE गोण्डा बहराईच / Exm गोण्डा
Rlm
5/12/18

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,देवी पाटन मण्डल उ0प्र0 जल निगम, गोण्डा
पृ0 सं0 7128 /W.S-4 1333 दिनांक 13-12-18
प्रतिलिपि सादर...अधिशासी अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराकर सुनिश्चित करें।

Rlm
अधीक्षण अभियन्ता

P/D Drive backup/Letter2018 1441

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड लखनऊ क्षेत्र
भूजल भवन, एयरपोर्ट के
सीतापुर रोड योजना, अलीगंज
लखनऊ 226 020
दिनांक

19 NOV 2018

26-12-18
-विजयवेर सार्दूल

234।
27-12-2018

सेवा में,

अधिशासी,
भूजल इकाई
उ.प्र. जल निगम (वि0यो0)
G- राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

विषयः जनपद बहराइच के विश्व बैंक पोषित और निर्गत परियोजना से गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं से निर्गित होने वाले नलकूपों का प्रस्तावित गहराई से अधिक गहराई पर नलकूप निर्माण के संबंध में।

महोदय,

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, लखनऊ ने बहराइच जनपद में 7 अन्वेषणात्मक (Exploratory Well) तथा 2 पीज़ोमेटर का निर्माण किया है। अधिकतम ड्रिल गहराई (Drilling Depth) 453.82 मीटर थी। इन EWs से प्राप्त आंकड़े यह बताते है की बहराइच जनपद में मुख्यतः तीन एक्यूफर जोन पाये जाते हैं। प्रथम एक्यूफर सतह से 90 मीटर गहराई तक अवस्थित है। जबकि दूसरा एक्यूफर 100-220 मीटर तक तथा तीसरा एक्यूफर 220 मीटर से लेकर 400 मीटर की गहराई तक अवस्थित है। प्रायः पहले एक्यूफर के भूजल में आर्सेनिक के पाये जाने की सम्भावना ज्यादा होती है। आर्सेनिक का भूजल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर (Vertical) वितरण बहुत ही अनियमित(erratic) है। दूसरे तीसरे एक्यूफर में आर्सेनिक की उपस्थिति, इन एक्यूफर के ऊपर पाये जाने वाले चले परत (clay layer) की मोटाई पर निर्भर करता है। चूंकि 180 मीटर तक चले परत की मोटाई प्रायः कम होती है, आर्सेनिक का इस गहराई तक पाये जाने की संभावना बढ़ जाती है।

अतः आर्सेनिक मुक्त भूजल के लिए 300 मीटर की ड्रिलिंग तथा 180-220 मीटर पर जाने वाले Clay परत पर सीमेंट सीलिंग करके उसके नीचे (230-300 मीटर) के स्ट्रेटा को टैप करना उचित होगा। तीसरे एक्यूफर में छोटे साइज़ की बालू (Sand) पायी जाती है, slot Size 0.75mm के होने चाहिए। विभिन्न एक्यूफर तथा clay zone के निर्धारण के लिए इलेक्ट्रीकल व गामा लागिंग किया जाना आवश्यक होगा। नलकूप निर्माण के पहले भूजल की गुणवता जानने के लिए जोन टेस्ट जरूरी है। गुणवता ठीक होने पर ही नलकूप का निर्माण किया जाये।

भवदीय

(वाई. बी. कौशिक)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि -

1. मुख्य अभियन्ता, (वि0/यो0), उ.प्र. जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

(वाई. बी. कौशिक)
क्षेत्रीय निदेशक

कार्यालय मुख्य अभियन्ता(वि0/यो0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

पत्रांक 1194/गु0अ0(वि0/यो0)/2062-0336/18 दिनांक 26/12/2018

उपरोक्त की प्रति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(वि0/यो0), उ0प्र0 जल निगम, गोण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गि0एन0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता(गि0अ0)

पत्रांक: 2342/केन्द्रीय भूजल बोर्ड बहराईच/109 दिनांक 27-12-2018
प्रतिलिपि निम्न अधिशासी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह वे सीधे अपने सुझाव/दिशा निर्देश से अवगत कराकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
1. अवर सहायक अभियन्ता।
2. श्री- राम देवक मसाद जूनियर इन्जीनियर।
3. श्री- दामोदर कुशवाहा जूनियर इन्जीनियर।

उपजिलाधिकारी अभियन्ता

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(1)

टिप्पणी एवं आदेश

उत्तर प्रदेश जल निगम

विषयः–जनपद बहराईच में विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना में गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्मित होने वाले नलकूपों का प्रस्तावित गहराई से अधिक गहराई के नलकूप निर्माण के सम्बन्ध में।

जनपद बहराईच में नीर निर्मल परियोजना(विश्व बैंक पोषित) के अतंर्गत गुणता प्रभावित विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्य टर्न–की आधार पर सिंगल पैकेज में कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं में नलकूपों के निर्माण हेतु 165 मीटर ड्रिलिंग, 150 मीटर लोअरिंग के उपरान्त 60 मीटर की गहराई पर सीलिंग का प्राविधान किया गया था, परन्तु कुछ योजनाओं के नलकूप निर्माण हेतु ड्रिलिंग के दौरान किये गये जोन टेस्टिंग में 165 मीटर तक आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पाये जाने के कारण उक्त गहराई के नलकूप निर्माण करने पर वांछित गुणता का नलकूप निर्माण सम्भव नहीं है। विकास खण्ड तेजवांपुर में दशरथपुर पेयजल योजना, विकास खण्ड फकरपुर के गजाधपुर एवं विकास खण्ड हुजूरपुर के धर्मपुर पेयजल योजना के नलकूप के निर्माण हेतु 150–165 मीटर तक ड्रिलिंग कर विभिन्न जोन की टेस्टिंग की गई, जिसमें आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी गई। दशरथपुर, गजाधरपुर एवं धर्मपुर के नलकूप निर्माण हेतु ड्रिलिंग के दौरान प्राप्त लिथालोजी रिर्पोट (पताका–1) एवं विभिन्न गहराईयों पर जोन टेस्टिंग से प्राप्त जल नमूने की परीक्षण आख्या (पताका–2) संलग्न है, जिसके अनुसार प्राप्त जल नमूनों में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक पायी है। गजाधरपुर पेयजल योजना के नलकूप निर्माण हेतु गहराई बढ़ाने पर 154–175 मीटर की गहराई के जोन टेस्टिंग के दौरान जल नमूने में आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत पायी गई। तत्पश्चात उक्त नलकूप से वांछित श्राव प्राप्त करने हेतु नलकूप की गहराई 208 मीटर करने के उपरान्त लोअरिंग करा दी गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में दिनांक 27.10.2018 की एस0टी0ए0 की बैठक में भी चर्चा की गई, जिसमें सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता एवं सदस्यों द्वारा उपरोक्त स्थिति वाले स्थलों पर नलकूपों की गहराई बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी।

उक्त के परीप्रेक्ष्य मे अनुरोध है कि जनपद बहराईच में विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना के अंतर्गत गुणता प्रभावित पेयजल योजना के नलकूपों के निर्माण में जहाँ प्रस्तावित गहराई 165 मीटर तक आर्सेनिक की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक प्राप्त होता है, वहाँ पर नलकूप निर्माण हेतु ड्रिलिंग 300 मीटर, लोअरिंग 275 मीटर एवं स्ट्रेटा सिलिंग 160 से 200 मीटर की गहराई पर करने की अनुमति प्रदान करना चाहें, ताकि जनहित एवं कार्यहित में उचित गुणता का पेयजल प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा सके।

अधिशासी अभियन्ता(वि0/याँ), गोण्डा/अधीक्षण अभियन्ता (नि0/इ0)

मुख्य अभियन्ता(वि0/याँ0)/मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण)

कृपया उपरोक्त परिस्थिति पर विचार हेतु 30 को संचालित एस.टी.ए. की बैठक 27.10.18 को S.T.A. की बैठक में प्रस्तुत किया गया। फैजाबाद/अयोध्या क्षेत्र की उक्त योजना के नलकूपों को आर्सेनिक अनुमन्य सीमा के अंतर्गत लाने हेतु प्रायोगिक तौर पर 300 मी० गहरी बोरिंग कराकर ड्रिल करें एवं जनहित में होना/कृपया के पत्र-अनुसार की गई की अनुमति प्रदान करने चाहें।

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

जनपद पेयजल

अनुरक्षण की मांगों के अनुसार मांग के अनुसार की जाती है। इसके अलावा अन्य मांगों के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है। अनुरक्षण के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है। अनुरक्षण के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है।

1.11.18

CE (EKM)

कृपया CE(R) की सिफारिश अनुसार/अनुमोदनानुसार कार्यवाही हेतु एतद्द्वारा कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01/11/18

S.E. I.W.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–अलीगढ़

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी, अलीगढ़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 22.02.2023 को आहूत की गयी बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0स0 16/2021/948 छियत्तर–1–2021–25 सग/2019 नमामि गंगे तथा जलापूर्ति अनुभाग–1 दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के कम में जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 28.02.2023 को आयोजित की गयी है। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मैसर्स पी.एन.सी.–एस.पी.एम.एल. (संयुक्त उद्यम), आगरा एवं मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर तथा शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद में विरचित फेज–3 में 25 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 जिनका तकनीकी परीक्षण डी.पी.एम.यू (District Programme Monitoring Unit) मेधज टेक्नो कांसेप्ट प्रा.लि. द्वारा कराते हुये प्रस्तुत की गई हैं। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. को SWSM द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन्स के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। SWSM द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैटेंज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में ही किया गया है। SWSM द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजना हेतु Per Capita Cost आकलन वर्क कॉस्ट, कनन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित करते हुए किया गया है। संस्तुति हेतु प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

मैसर्स पी.एन.सी., आगरा:–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total Nos. of R.V.	FHTC	Populations Details Design Year	Work cost (in Lakh)	Base cost of Work (in Lakh ex. GST)	Per FHTC Cost (in Rs.)	Centage (in Lakh)	Estimated cost (in Lakh)	Per Capita cost Design Year (in Rs.)
1	Khair	Garhi Urf Nagla Shyauram	1	256	2379	132.62	112.39	51805	14.0489	146.67	5575
2	Bijauli	Todarpur Gair Ahatmali	1	367	2722	169.56	143.69	46201	17.9617	187.52	6229
3	Gangiri	Hussainpur Dehmafi	1	714	6390	363.75	308.26	50945	38.5326	402.28	5692
4	Jawan	Gopalpur	1	262	2431	129.80	110.00	49542	13.7500	143.55	5339
5	Iglas	Rampur	1	253	2074	144.90	122.80	57273	15.3496	160.25	6987
6	Lodha	Pinjri Nagri	1	330	2949	155.31	131.62	47063	16.4521	171.76	5266
7	Chandaus	Chuharpur	1	274	2416	135.03	114.43	49280	14.3036	149.33	5589
8	Gangiri	Bhurla Majra Rampur	1	309	2920	174.36	147.76	56427	18.4703	192.83	5971
9	Chandaus	Dharmpur	1	266	2142	132.47	112.26	49800	14.0326	146.50	6184
10	Akrabad	Khera Narayan Sinh	1	277	2318	147.48	124.98	53241	15.6226	163.10	6362
11	Tappal	Bhojoka	1	215	2076	125.69	106.52	58463	13.3151	139.01	6055
		Total	11	3523	30817	1810.97	1534.71	570040	191.8391	2002.8	65249

मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड:–

Sl. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of Rev. Vill.	No. of FHTC(2023)	Population Details Design Yr.	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Lakh)	Cenatge (Rs. In Lakh)	Estimated Cost (Rs. In Lakh)	Per Capita cost Design Year (In. Rs.)
1	Gonda	Harautha	1	948	12055	438	46	484.25	7333
2	Khair	Salpur	1	963	10142	384	41	424.29	6493
3	Iglas	Tehara	1	495	4004	173	18	191.54	6747
4	Atrauli	Binamai	1	187	1163	85	9	99.65	7854
5	Akrabad	Gangalpur	1	205	1520	99	10	114.51	7096
6	Akrabad	Rajipur	1	233	1670	113	12	129.99	7505
7	Bijauli	Nagar	1	250	1543	121	13	139.37	4753
8	Iglas	Pilkhuniya	1	234	1596	113	12	130.56	5653
9	Khair	Roopppur	1	168	1074	081	9	94.52	5806

10	Iglas	Sahara Kalan	1	283	2306	110	12	126.58	9185
11	Iglas	Dalipur	1	197	1680	095	10	110.36	11325
12	Gonda	Kuagaon	1	269	2234	130	14	148.78	7333
13	Gangiri	Hameerpur	1	137	847	078	8	91.43	6493
14	Gonda	Nagla Kalua	1	123	703	080	8	93.41	6747
		Total	14	4692	42537	2100	222	2379.24	100323

ऊपर वर्णित सारणी के अनुसार मैसर्स पी.एन.सी.–एस.पी.एम.एल. (संयुक्त उद्यम), आगरा एवं मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, गांधीनगर (फेज–3) द्वारा कुल 25 नग डी.पी.आर. जिनकी लागत 5–करोड़ से कम है। 25 नग डी.पी.आर. में से 21 नग डी.पी.आर. ग्राम सिंगल ग्राम व सिंगल मज़रे के है, जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। इन ग्रामों को आस–पास के ग्रामों से सम्मिलित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी ग्रामों की डी.पी.आर. पूर्व में ही विचरित की जा चुकी है। 21 नग डी.पी.आर. जिनकी प्रति एफ.एच.टी.सी. की कॉस्ट अधिक आ रही थी, इसलिए एस.डब्ल्यू.एस.एम. व मुख्य अभियन्ता (आ.क्षे.) द्वारा प्रति एफ.एच.टी.सी. की कॉस्ट कम करने हेतु निर्देशित किया गया कि योजना से सौलर पैनल के कार्य को हटाकर डी.पी.आर. विद्युत पर विरचन की जाये। विद्युत कनेक्शन पर विरचन के उपरान्त भी प्रति एफ.एच.टी. सी. प्रति कप्टा कॉस्ट अधिक आ रही है, जिसको कम किया जाना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त सभी योजनाओं की स्वीकृति अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़ से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन, अलीगढ़ द्वारा की जाती है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को अग्रसारित की जाती है।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

पत्रांक 149 / SWSM / 14 दिनांक 1-3-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6– राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़।
6. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), अलीगढ़।
8. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़।
9. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, अलीगढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, अलीगढ़।
11. जिला कृषि अधिकारी, अलीगढ़।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ.प्र. जल निगम(ग्रामीण), अलीगढ़।
13. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, अलीगढ़।
14. मैसर्स पी.एन.सी. लिमिटेड, आगरा।
15. मैसर्स कल्प–तरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, मुम्बई।

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

	ya (JV)																			6		92	
18	Ritvik - Koya (JV)	Jungal Kaurla	Phase-3	28-09-2822	1912/W-14/196	Rampur (Raipur)	1	Rampur (Raipur)	1	Rampur (Raipur)		Rampur (Raipur)	553	3390	4030	4710	38.94	6.13	223.29	23.65	2466.94	6353.88	45733.18	0.404
19	Ritvik - Koya (JV)	Bhathat	Phase-3	10-11-2022	2105/W-14/243	Chak Jalal	1	Chak Jalal	1	Chak Jalal		Chak Jalal	597	2386	2540	3817	59.97	4	204.79	21.69	226.48	7842.56	49023.37	0.353
				Total			19		19		9		7098						3347.33	3545.9	3701.9		54891.162	0.492
																							Avg. Value

कृपया उक्तानुसार सहमति की दशा में पत्रावली के दाहिने तरफ संलग्न 19 नग डी0पी0आर0 को अनुमोदित करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता दशम् खण्ड
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
सदस्य सचिव

मुख्य चिकित्साधिकारी
सदस्य

जिला पंचायत राज्य अधिकारी
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता ग्राउण्ड वाटर
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी
सदस्य

जिला सूचना अधिकारी
सदस्य

21/1/23
जिला विकास अधिकारी
सदस्य

21/01/23
मुख्य विकास अधिकारी
सदस्य

जिलाधिकारी
सदस्य

प्रेशक,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ ।

पत्रांक 130 / W-14 / 03 दिनांक 24-1-23

विषयः– एस0एल0एस0एस0सी0 स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिला–गोरखपुर के अन्तर्गत 464 राजस्व ग्राम जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत रित्विक कोया जे0वी0, हैदराबाद को आवंटित किया गया है । फर्म द्वारा 162 डी0पी0आर0 जिसमें 172 ग्राम पंचायत एवं 351 राजस्व ग्राम सम्मिलित है । डी0डब्ल्यू0एस0एम0 से अनुसंशा किये जाने के पश्चात एस0एल0एस0एस0सी0 हेतु एस0डब्लू0एस0एम0 में समर्पित किये गये है । एस0डब्लू0एस0एम0 के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति घर 35000.00 स्वीकृत है जिसमें 19 नग डी0पी0आर0 एकल ग्राम पंचायत होने के कारण संलग्न राजस्व ग्राम जो कि एकल ग्राम योजना और एकल बस्ती होने के वजह से प्रति एफ0एच0टी0सी0. लागत औसतन 49189 है।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें जिससे योजना को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जा सके ।

संलग्नक–19 डी0पी0आर0(19 ग्राम पंचायत/19 राजस्व ग्राम/19 बस्ती)।

भवदीय,

(कृष्णा करूणेश)
जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

पृ0सं0

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
4. अधिशासी अभियन्ता, दशम खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सूचना एवं प्राक्कलन की प्रति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. M/s Rithwik Koya JV, Plot No. 37 & 39 Navodaya Colony Road No-2 Banjara Hills Hyaderabad

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

D:\D\Ramakant Gautam (Naresh) 18-01-2022 To\FASE 3 RITHWIKJAL JIVAN MISAN HAR GHAR NAL 02.Doc

अधि0 अभि0 जल निगम ग्रामीण / जि0वि0अ0 / मु0 वि0अ0 / जिलाधिकारी

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में ओवर हेड टैंक निर्माण हेतु फेज–3 के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स रित्विक कोया जे0वी0, हैदराबाद द्वारा 206 ग्राम पंचायत में 464 ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा 172 ग्राम पंचायत में 162 डी0पी0आर0 स्वीकृत करते हुए SLSSC को प्रेषित किया गया है। राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन निर्धारित मानकों के अनुसार जिस एकल ग्रामों FHTC Per Capita लागत रू0 35000.00 से ज्यादा तथा जिन ग्रामों समूहों के FHTC Per Capita लागत रू0 65000.00 से अधिक है। आपकी सहमति आपेक्षित है। ग्रामों की सूची निम्नवत् है–

SVS+GHB Details																							
Sl. No.	Agency	Block	Phase2/Phase3	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total no. of Habitations	Name of Habitations	No. of FHTC	Population Details				FHTC Population Ratio	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Centage (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		Cost per FHTC in lakhs
														Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53	Increase (%)					Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)	
1	Ritvik-Koya (JV)	Kauriram	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Mano Kishunpur	1	Mano Kishunpur	1	Mano Kishunpur		Mano Kishunpur	321	1860	2210	2620	40.86	5.79	158.79	16.82	175.61	8321.67	59075	0.495
2	Ritvik-Koya (JV)	Bharohiya	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Baighata	1	Baighata	1	Baighata		Baighata	230	1290	1680	2210	71.32	5.61	150.78	15.97	166.75	11206.54	6541.38	0.656
3	Ritvik-Koya (JV)	Gagha	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Bhiti (Jamin)	1	Bhiti (Jamin)	1	Bhiti (Jamin)		Bhiti (Jamin)	383	2110	2660	3360	59.24	5.51	182.89	19.37	202.26	8590.06	5394.36	0.478
4	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurila	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Dhadhadih	1	Dhadhadih	1	Dhedhedih		Dhadhadih	243	1610	2030	2570	59.63	6.63	161.27	17.08	178.35	9603.39	6016.13	0.664
5	Ritvik-Koya (JV)	SAHUANWA	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	KUCHDEHARI	1	KUCHDEHARI	1	KUCHDEHARI		KUCHDEHARI	269	1600	2050	2500	56.25	5.95	159.12	16.86	175.98	9694.26	6204.32	0.592
6	Ritvik-Koya (JV)	Pali	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Baraipar tetaria	1	Baraipar tetaria	1	Baraipar tetaria		Baraipar tetaria	250	1520	1810	2170	42.76	6.08	137.96	14.61	152.57	8682.57	6081.78	0.552
7	Ritvik-Koya (JV)	Pali	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Akhuwapar	1	Akhuwapar	1	Akhuwapar		Akhuwapar	379	1970	2440	3010	52.79	5.2	160.45	17	177.45	7896.1	5167.86	0.423
8	Ritvik-Koya (JV)	Urwa	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Dhebra Buzurg	1	Dhebra Buzurg	1	Dhebra Buzurg		Dhebra Buzurg	387	2340	2810	3280	40.17	6.05	186.34	19.74	206.08	7715.38	5504.26	0.481
9	Ritvik-Koya (JV)	Bhathat	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Samastpur urf Murila	1	Samastpur urf Murila	1	Samastpur urf Murila		Samastpur urf Murila	429	2660	3140	3630	36.47	6.2	205.1	21.73	226.83	7538.82	5520.65	0.478

	)																							
7	Ritvik - Koya (JV)	Pali	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Akhuwapar	1	Akhuwapar	1	Akhuwapar		Akhuwapar	379	1970	2440	3010	52.79	52	1604.5	17	177.45	7896.1	51667.86	0.423
8	Ritvik - Koya (JV)	Uruwa	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Dhebra Buzurg	1	Dhebra Buzurg	1	Dhebra Buzurg		Dhebra Buzurg	387	2340	2810	3280	40.17	6.05	1863.4	19.74	2006.08	7715.38	55044.26	0.481
9	Ritvik - Koya (JV)	Bhatahat	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Samastpur urf Murila	1	Samastpur urf Murila	1	Samastpur urf Murila		Samastpur urf Murila	429	2660	3140	3630	36.47	6.2	205.1	21.73	226.83	7533.82	55220.65	0.478
10	Ritvik - Koya (JV)	Shahjanwa	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Kodarikala	1	Kodarikala	1	Kodarikala		Kodarikala	323	1920	2310	2700	40.63	5.94	157.17	16.65	173.82	7998.92	56888.13	0.487
11	Ritvik - Koya (JV)	Bhatahat	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Kaithwalia	1	Kaithwalia	1	Kaithwalia		Kaithwalia	339	1900	2300	2700	42.11	5.6	1682.2	17.82	186.04	8641.2	60800.85	0.496
12	Ritvik - Koya (JV)	PALI	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	BARGO	1	BARGO	1	BARGO		BARGO	357	2200	2590	2990	35.91	6.16	1689.3	17.9	186.83	7434.97	54700.55	0.473
13	Ritvik - Koya (JV)	Jungal Kauria	Phase-3	22-08-2022	1442/W-14/147	Manjharia	1	Manjharia	1	Manjharia		Manjharia	421	2960	3650	4430	49.66	7.03	208.22	22.06	230.28	6759.68	45162.62	0.495
14	Ritvik - Koya (JV)	Jungal Kauria	Phase-3	22-08-2022	1442/W-14/147	Bhiti	1	Bhiti	1	Bhiti		Bhiti	335	1930	2370	2900	50.26	5.76	166.97	17.69	184.66	8442.67	56188.75	0.498
15	Ritvik - Koya (JV)	Bhatahat	Phase-3	02-09-2022	1529/W-14/167	Bancharа	1	Bancharа	1	Bancharа		Bancharа	375	2060	2630	3290	59.71	5.49	181.32	19.21	200.53	8418.18	52270.98	0.484
16	Ritvik - Koya (JV)	Jungal Kauria	Phase-3	02-09-2022	1529/W-14/167	Nayagaon	1	Nayagaon	1	Nayagaon		Nayagaon	327	2190	2600	3010	37.44	6.7	162.76	17.24	180	7287.56	53022.23	0.498
17	Ritvik - Ko	Uruwa	Phase-3	28-09-2822	1912/W-14/196	Besahani	1	Besahani	1	Besahani		Besahani	578	2886	2989	4086	41.58	4.99	202.96	21.5	224.4	6416.28	45311.	0.351

अधि0 अभि0 जल निगम ग्रामीण/जि0वि0अ0/मु0 वि0अ0/जिलाधिकारी

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर में ओवर हेड टैंक निर्माण हेतु फेज–3 के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था मेसर्स रित्विक कोया जे0वी0, हैदराबाद द्वारा 206 ग्राम पंचायत में 464 ग्रामों को आच्छादित किया जाना है। जिला पेयजल स्वच्छता मिशन समिति द्वारा 172 ग्राम पंचायत में 162 डी0पी0आर0 स्वीकृत करते हुए SLSSC को प्रेषित किया गया है। राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन निर्धारित मानकों के अनुसार जिस एकल ग्रामों FHTC Per Capita लागत रू0 35000.00 से ज्यादा तथा जिन ग्रामों समूहों के FHTC Per Capita लागत रू0 65000.00 से अधिक है। आपकी सहमति आपेक्षित है। ग्रामों की सूची निम्नवत् है–

SVS+SHS Details																						
Sl. No.	Agency	Block	Phase 2 / Phase 3	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habitations	Name of Habitations	No. of FHTC	Population Details				FHTC Population Ratio	Work Cost (including contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Cenatge (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		Cost per FHTC in lakhs
														Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53	Increase (%)					Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)	
1	Ritvik-Koya (JV)	Kauriram	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Mano Kishunpur	1	Mano Kishunpur	1	Mano Kishunpur		Mano Kishunpur	321	1860	2210	2620	40.86	5.79	158.79	16.82	175.61	8321.67	59075	0.495
2	Ritvik-Koya (JV)	Bharohiya	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Bairghata	1	Bairghata	1	Bairghata		Bairghata	230	1290	1680	2210	71.32	5.61	150.78	15.97	166.75	11206.54	65413.38	0.656
3	Ritvik-Koya (JV)	Gagha	Phase-3	16-07-2022	1129/W-14/121	Bhiti (Jamin)	1	Bhiti (Jamin)	1	Bhiti (Jamin)		Bhiti (Jamin)	383	2110	2660	3360	59.24	5.51	182.89	19.37	202.26	8590.06	53943.36	0.478
4	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurila	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Dhadhadih	1	Dhadhadih	1	Dhadhadih		Dhadhadih	243	1610	2030	2570	59.63	6.63	161.27	17.08	178.35	9603.39	60161.13	0.664
5	Ritvik-Koya (JV)	SAHJANWA	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	KUCHDEHARI	1	KUCHDEHARI	1	KUCHDEHARI		KUCHDEHARI	269	1600	2050	2500	56.25	5.95	159.12	16.86	175.98	9694.26	62044.32	0.592
6	Ritvik-Koya (JV	Pali	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Baraiparteteria	1	Baraiparteteria	1	Baraiparteteria		Baraiparteteria	250	1520	1810	2170	42.76	6.08	137.96	14.61	152.57	8682.57	60881.78	0.552

C:\Users\HCL\Downloads\UAL JIVAN MISAN HAR GHAR NAL 02.Doc

10	Ritvik-Koya (JV)	Shahjanwa	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Kodarikala	1	Kodarikala	1	Kodarikala		Kodarikala	323	1920	2310	2700	40.63	59.4	157.17	16.65	173.82	79989.2	5688.13	0.487
11	Ritvik-Koya (JV)	Bhatahat	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	Kaithwalia	1	Kaithwalia	1	Kaithwalia		Kaithwalia	339	1900	2300	2700	42.111	5.6	168.22	17.82	186.04	8641.2	6080.85	0.496
12	Ritvik-Koya (JV)	pALI	Phase-3	21-07-2022	1175/W-14/123	BARGO	1	BARGO	1	BARGO		BARGO	357	2200	2590	2990	35.991	6.16	168.93	17.9	186.83	74349.7	5470.55	0.473
13	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurla	Phase-3	22-08-2022	1442/W-14/147	Manjharia	1	Manjharia	1	Manjharia		Manjharia	421	2960	3650	4430	49.666	7.03	208.22	22.06	230.28	6759.68	4516.62	0.495
14	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurla	Phase-3	22-08-2022	1442/W-14/147	Bhiti	1	Bhiti	1	Bhiti		Bhiti	335	1930	2370	2900	50.266	5.76	166.97	17.69	184.66	8442.67	5618.75	0.498
15	Ritvik-Koya (JV)	Bhatahat	Phase-3	02-09-2022	1529/W-14/167	Banchara	1	Banchara	1	Bancharra		Banchara	375	2060	2630	3290	59.711	5.49	181.32	19.21	200.53	8418.18	5270.98	0.484
16	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurla	Phase-3	02-09-2022	1529/W-14/167	Nayagaon	1	Nayagaon	1	Nayagaon		Nayagaon	327	2190	2600	3010	37.444	6.7	162.76	17.24	180	7287.56	5302.23	0.498
17	Ritvik-Koya (JV)	Uruwa	Phase-3	28-09-2822	1912/W-14/196	Besahani	1	Besahani	1	Besahani		Besahani	578	2886	2989	4086	41.558	4.99	202.96	21.5	224.46	6416.28	4531.92	0.351
18	Ritvik-Koya (JV)	Jungal Kaurla	Phase-3	28-09-2822	1912/W-14/196	Rampur (Raipur)	1	Rampur (Raipur)	1	Rampur (Raipur)		Rampur (Raipur)	553	3390	4030	4710	38.944	6.13	223.29	23.65	246.94	6353.88	4573.18	0.404
19	Ritvik-Koya (JV)	Bhathat	Phase-3	10-11-2022	2105/W-14/243	Chak Jalal	1	Chak Jalal	1	Chak Jalal		Chak Jalal	597	2386	2540	3817	59.977	4	204.79	21.69	226.48	7842.56	4902.37	0.353
			Total				19		18		19		7096						3347.33	354.59	3701.9		54891.62	0.492
																							Avg. Value	

कृपया उक्तानुसार सहमति की दशा में पत्रावली के दाहिने तरफ संलग्न 19 नग डी0पी0आर0 को अनुमोदित करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता दशम् खण्ड
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
गोरखपुर
Executive Engineer
Xth Divn. U. P. Jal Nigam
Gorakhpur

जिलाअधिकारी
गोररखपुर

Put up to the DSO
Approval of Dist. committee
- प्रस्ताव की स्वीकृति करने के

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
पीलीभीत।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
1" फ्लोर मल्टीपर्पस हॉल,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांकः 22 / जजी-03 / 03 दिनांकः 11.01.2023

विषयः— "जल जीवन मिशन" (फेज–।।।) कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु जनपद–पीलीभीत में सूचीबद्ध फर्म मै0 विश्वराज एनवायरनमेंट प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तुत विरचित प्राक्कलनों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" (फेज–3) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत के ग्रामीण क्षेत्रों मे पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा मै0 Vishwraj Environment Private Limited, Nagpur को चयनित किया गया है। दिनांक 10.12.2022 तक फर्म द्वारा 636 राजस्व ग्रामों की 181 नग डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत को उपलब्ध करायी गयी है, जिनको परीक्षण उपरान्त सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर विभिन्न पत्रों के माध्यम से दिनांक 15.12.2022 तक शासन को प्रेषित किया जा चूका है। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा 181 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 166 नग डी0पी0आर0 को प्रशानिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चूकी है। शेष 15 नग डी0पी0आर0 में प्रति FHTC लागत निर्धारित मानक से अधिक होने (09 नग डी0पी0आर0) तथा प्रति कि0मी0 वितरण प्रणाली की लागत (06 नग डी0पी0आर0) अधिक होने के कारण पुनः परीक्षण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत को वापस की गयी है। उक्त सभी 15 डी0पी0आर0 का फर्म एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा पुनः परीक्षण कर लिया गया है। समस्त 15 नग डी0पी0आर0 में Site Conditions की बाध्यता जैसे कि ग्राम के अन्तर्गत सम्मिलित बस्तियों का दुर–दुर बसना, ग्राम में सी0सी0 रोड़ अधिक होना, ग्राम की जनसंख्या अत्याधिक कम होना आदि के कारण उक्त डी0पी0आर0 की लागत कम किया जाना सम्भव नहीं है। डी0पी0आर0 का विवरण संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

अतः उक्त समस्त 15 नग डी0पी0आर0 पुनः इस अनुरोध के साथ अग्रेसारित की जा रही है कि उक्त समस्त डी0पी0आर0 को अगामी राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण कुमार लक्षकार)
जिलाधिकारी
पीलीभीत।

पृ0सं0एवं दिनांकःउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(मु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मै0 विश्वराज एनवायरनमेंट प्रा0लि0।

11/01
जिलाधिकारी
पीलीभीत।

P.N.New/1630

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
जनपद – लखीमपुर खीरी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामिगंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति, विभाग
लखनऊ।

पत्रांक : 679 / WS-36 (B)/ 233 दिनांक: 14 / 03 / 2023

विषय– <u>जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज–2 एवं फेज–3) के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के 31 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित करने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 16/2021/948 /छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या 1197/छिहत्तर–1–2021 –22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 –25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार 05 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जानी है एवं 05 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की हार्डकापी अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जानी है।

उक्त के क्रम में **मैसर्स एन0सी0सी0 लि0**, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा जलजीवन मिशन" **(फेज–2)** के अन्तर्गत 17 नग डी0पी0आर0 एवं **मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0** गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी., क्लव–125 ', छठा तल, टावर–ए, प्लाट न0–3,4 एवं 5 , सेक्टर–125, नोयडा (उ0प्र0) द्वारा "जलज़ीवन मिशन" **(फेज–3)** के अन्तर्गत 14 नग डी0पी0आर0 कुल 31 नग **डीपी0आर0** जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 14.03.2023 को प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 31 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, समस्त 31 नग डी0पी0आर0 जो कि निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये। जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की गयी एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति लखनऊ को संस्तुति सहित अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया।

अतः बैठक में अनुमोदित उक्त सभी <u>31 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 एवं निर्धारित प्रारूप</u> पर संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

<u>संलग्नक– उपरोक्तानुसार।</u>

14.03.23

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
जिलाधिकारी , खीरी

<u>पृ0स0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी ।
5. मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद।
6. श्री बी0एस0एस0 मल्लिकार्जुन प्रोजेक्ट मैनेजर एन0सी0सी0 लि0, ग्राम डिम्हौरा, बाबागंज चौराहा, निकट मनु ला कालेज सीतापुर रोड, लखीमपुर एवं श्री सुरेन्द्र सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0 गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी, खीरी

दिनांक 14.03.2023 को जिलाधिकारी /अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 15.03.2023 को जिलाधिकारी खीरी की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" (फेज–2 एवं फेज–3) के अन्तर्गत कलेक्ट्रेट सभागार खीरी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे।

1– मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
2– जिला विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी।
3– प्रभागीय वनाधिकारी लखीमपुर खीरी।
4– जिला थारू जनजाति के विकास कार्यो के परियोजना अधिकारी ।
5– जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी ।
7– अधिशासी अभियन्ता ग्राउन्ड वाटर, नलकूप खण्ड, प्रथम लखीमपुर खीरी।
8– जिला सूचना अधिकारी एवं जनसम्पर्क अधिकारी लखीमपुर खीरी।
9– जिला पंचायत राज अधिकारी, लखीमपुर खीरी।
10– सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई।
11– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, जल निगम लखीमपुर खीरी।

मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, एन0सी0सी0 हाऊस, 5 वॉ तल, सर्वे नं0 64, मधापुर हैदराबाद द्वारा विरचित "जलजीवन मिशन" (फेज–2) के अन्तर्गत 17 नग डी0पी0आर0 एवं मैसर्स विन्ध्या टेलेलिंक्स लि0 गाजा इन्जीनियरिंग प्रा0लि0 जे.वी. (VTL) नोयडा द्वारा विरचित "जलजीवन मिशन" (फेज–3) के अन्तर्गत 14 नग डी0पी0आर0 कुल 31 नग डी0पी0आर0 खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखीमपुर खीरी में प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें जांचोपरान्त समस्त 10 नग डी0पी0आर0 सही पाये गये, जिनकी तकनीकी स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को प्रेषित किये गये थे, उक्त 31 नग डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा 31 नग पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये, प्रस्तुत 10 नग डी0पी0आर0 में से 13 नग डी0पी0आर0 में रोड कटिंग एवं पुनर्स्थापना की लागत निर्धारित मानक 25 प्रतिशत से अधिक है जिसके सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त डी0पी0आर0 में रोडकटिंग की जांच जल निगम के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं मैसर्स एन0सी0सी0 एवं मैसर्स वी0टी0एल0 फर्म के अभियन्ताओं द्वारा कर ली गयी है जिसका प्रमाण पत्र सम्बन्धित डी0पी0आर0 में संलग्न है।

उपरोक्त समस्त 31 नग डी0पी0आर0 पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रस्तुत की गयी उपरोक्त 31 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की कार्य कुल लागत (रू0 लाख में)	अभियुक्ति
मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2				
1	पसगवॉ	सल्लिया	564.82	
2	बेहजम	बेहजम	738.23	
3	बेहजम	अटवा	326.87	
4	फूलबेहड़	ओदरहा	837.84	
5	बॉकेगंज	रामनगर ग्रान्ट न0–18	773.58	
6	निघासन	बरौठा	590.70	
7	मोहम्मदी	भुड़िया	497.37	
8	निघासन	खमरिया	301.88	
9	पसगवॉ	उचौलिया	488.43	

मैसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2 (पुर्नगठन योजना)				
1	पलिया	कोठिया	334.08	
2	ईशानगर	बिरसिंगपुर	502.30	
3	ईशानगर	ईशानगर	762.24	
4	धौरहरा	नयागॉव	301.11	
5	धौरहरा	कलुआपुर	430.01	
6	रमियाबेहड़	तेलियार	782.34	
7	लखीमपुर	रमुआपुर	256.06	
मैसर्स एन0सी0सी0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–2 (पुर्नगठन योजना) (No n Complaint)				
1	पलिया	गदनिया	589.83	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 7980 है । जिस कारण से एफ0एस0टी0सी0 लागत 67340.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 65000 हजार से अधिक है।
मैसर्स वी0टी0एल0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–3				
1	बिजुआ	फुटहा	196.19	
2	ईशानगर	डेबर	225.14	
3	ईशानगर	दिलावलपुर–मतारिया	359.74	
4	ईशानगर	सुरजनपुर	309.29	
5	ईशानगर	कोड़रीरूप	204.19	
6	पलिया	चन्दनचौकी	277.10	
7	निघासन	खमरिया कोइलार	309.75	
8	बिजुआ	ज्हानपुर–लखहाभूड़	302.25	
मैसर्स वी0टी0एल0 द्वारा विरचित डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन फेज–3 (Non Complaint)				
1	पलिया	सरखनापूरब	384.46	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 8161 है । जिस कारण से एफ0एस0टी0सी0 लागत 87788.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।
2	पलिया	मुरारखेड़ा	303.55	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2670 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 10280.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है एवं एफ0एस0टी0सी0 लागत 79790.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।
3	पलिया	बमनगर	360.30	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2669 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 12206.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है एवं एफ0एस0टी0सी0 लागत 83750.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।

4	पलिया	गुलरा	210.96	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 2196 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 8687.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है एवं एफ0एस0टी0सी0 लागत 64664.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।
5	ईशानगर	नन्दूरा	205.76	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 1895 है जो कि काफी कम है जिस कारण प्रति व्यक्ति लागत रू0 9818.00 आ रही है जो निर्धारित मानक प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000.00 से अधिक है एवं एफ0एस0टी0सी0 लागत 54401.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।
6	कुम्भी गोला	जंगल न0–13	224.21	उक्त डी0पी0आर0 में न्यूनतम इन्फ्रास्टक्चर मानक के अनुरूप लिया गया है, परन्तु ग्रामपंचायत की वर्ष 2023 की अनुमानित जनसंख्या 3110 है । जिस कारण से एफ0एस0टी0सी0 लागत 54953.00 आ रही है। जो निर्धारित मानक 50000 हजार से अधिक है।

उक्त 31 नग परियोजनाओं कें डी0पी0आर0 निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये, जिसमें किसी भी प्रकार की कटौती सम्भव नहीं है। समस्त 31 नग डी0पी0आर0 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा प्रदान की गयी।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि जिन ग्रामपंचायतों में पेयजल योजना कार्य चल रहा है उनमें पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर उन्हें चलने योग्य बना दिया जाय, जिससे आम जनता को कोई असुविधा न हो साथ ही समस्त कार्य मानक के अनुसार कराये जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जिन कार्य स्थलों पर शिरोपरि जलाशय का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ वहॉ तत्काल शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें एवं प्रत्येक दिन न्यूनतम 1000 नग एफ0एच0टी0सी0 उपलब्ध करायें।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त 31 नग परियोजनाओं का डी0पी0आर0 **(निर्धारित प्रारूप–44 कालम पर)** अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अधिशासी. निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किया जाय। तत्पश्चात सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

अधिशासी अभियन्ता
जल निगम
सदस्य सचिव

सहायक अभियन्ता
लघुसिंचाई

जिला पंचायत
राज अधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

जिला थारू जनजाति के
विकास कार्यो के
परियोजना अधिकारी

अधिशासी अभियन्ता,
नलकूप खण्ड
लखीमपुर खीरी।

जिला सूचना
अधिकारी,
लखीमपुर
खीरी।

मुख्य
चिकित्साधिकारी
लखीमपुर खीरी।

अधिशासी
अभियन्ता, सिंचाई
खण्ड प्रथम
लखीमपुर खीरी।

प्रभागीय
वनाधिकारी
लखीमपुर खीरी।

जिला विकास
अधिकारी लखीमपुर
खीरी।

मुख्य विकास अधिकारी
लखीमपुर खीरी।
उपाध्यक्ष

14.03.23
जिलाधिकारी
लखीमपुर खीरी।
अध्यक्ष
महेन्द्र बहादुर सिंह
जिलाधिकारी
लखीमपुर–खीरी

कार्यालय जिलाधिकारी अमेठी

पत्रांक / / दिनांक

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः–जनपद अमेठी में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत विरचित योजनाओं की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद अमेठी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे पाइप पेयजल योजनाओं हेतु 03 फर्म यथा मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई, मेसर्स गायत्री–रैम्की(जे0वी0), हैदराबाद एवं मेसर्स विन्ध्या–गाजा, इंजीनियरिंग नोएडा नामित है। जनपद अमेठी में पाइप पेयजल योजनाओं के विरचित डी0पी0आर0 "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" के अनुमोदन के उपरान्त "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" को प्रेषित किये गये। प्रेषित डी0पी0आर0 के सापेक्ष निम्न विवरण के अनुसार डी0पी0आर0 एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाये है।

मेसर्स गायत्री–रैम्की (जे0वी0), हैदराबाद।

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना के प्रेषण का पत्रांक एवं दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	मोहइया केसरिया ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	455.49	1044/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/249 दिनांक 28.06.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
2	फरीदपुर परवार ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	849.91	1723/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
3	पीढ़ी ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	1189.44	1723/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
4	सरवन ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	434.47	1723/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
5	नवांवा ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	755.78	1987/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
6	मुबारकपुर मुखेटिया ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	571.64	1987/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
7	ओदारी पुर्नगठन ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	953.58	1987/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
8	मवई आलमपुर ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	391.03	1987/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
9	भदैइया महमूदपुर ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	454.48	1987/कार्य–7(जे0जे0एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
10	मोहाना ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	1057.68	1987/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/534 दिनांक 14.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।

11	बोझीभोलामऊ ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	715.53	2141/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
12	जमालपुर रामपुर ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	655.54	2141/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
13	उरवा ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	660.43	2141/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
14	महमूदपुर ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	816.75	2141/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
15	फतेहपुर भवईया ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	346.99	2249/कार्य–7(जे0जे0 एम0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।

मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना के प्रेषण का पत्रांक एवं दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	सरांयभागमानी ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	527.74	1943/कार्य–7(जे0जे0एम0)/516 दिनांक 05.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
2	शहबाजपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	396.57	1943/कार्य–7(जे0जे0एम0)/516 दिनांक 05.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
3	गुलालपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	510.88	1723/कार्य–7(जे0जे0एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
4	सेम्भुई ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	349.79	1723/कार्य–7(जे0जे0एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
5	पठानपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	321.41	1006/कार्य–7(जे0जे0एम0)/335 दिनांक 23.06.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
6	तुलसीपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	360.04	1006/कार्य–7(जे0जे0एम0)/335 दिनांक 23.06.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
7	कासिमपुर ग्रा0पे0 योजना	बहादुपुर	442.42	1723/कार्य–7(जे0जे0एम0)/436 दिनांक 29.09.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।

मेसर्स विन्ध्या–गाजा इंजीनियरिंग, नोएडा

क्र0सं0	योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	योजना के प्रेषण का पत्रांक एवं दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	बेहटा मुर्तजा ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	342.40	2085/कार्य–7(जे0जे0एम0)/573 दिनांक 28.11.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
2	कोटवारमऊ ग्रा0पे0 योजना	बहादुरपुर	267.80	2304/कार्य–7(जे0जे0एम0)/656 दिनांक 31.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
3	टिकरिया ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	346.39	2249/कार्य–7(जे0जे0एम0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।

4	चांदीपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	348.30	2141/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
5	संभावा ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	567.00	2141/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
6	बैसकपुर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	281.20	2141/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/593 दिनांक 06.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
7	अन्नी बैजल ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	427.20	2249/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
8	पंडरी ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	469.80	2249/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
9	बेलखौर ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	313.30	2304/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/656 दिनांक 31.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
10	सैंठा ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	619.00	2249/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
11	भटगवां ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	699.70	2249/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/634 दिनांक 23.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।
12	नरौली ग्रा0पे0 योजना	गौरीगंज	731.50	2304/कार्य–7(जे0जे0ए म0)/656 दिनांक 31.12.2022	वि0/यां0 द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार नलकूप की गहराई ली गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) अमेठी के पत्रांक 1278/कार्य–7(जे0जे0एम0)/304 दिनांक 29.07.2022 द्वारा भी आख्या आपको प्रेषित की गयी है (संलग्नक–1)।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" को प्रेषित डी0पी0आर0 को स्वीकृत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अमेठी

पृ0सं0 187 / कार्य-7 (JJM) / 66 दिनांक 27/1/2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रतार्प, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या (कैम्प–अमेठी)।
5. मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।

27/1/23

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अमेठी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 143 / W-2 /17 दिनांक 28/01/2023

विषयः–जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–सुलतानपुर की ग्रामीण पेयजल की डी0पी0आर0 प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजी0 सर्विसेज लि0, ठाणे को अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 1516/डब्ल्यू–25(अयोध्या)/2021–22 दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में पत्रांक 496/कार्य–1/209 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा 300 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी। पुनः अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 3939/डब्ल्यू–25(अयोध्या)/2022–23 दिनांक 21.12.2022 के अनुपालन में 14 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे।

उक्त के सापेक्ष पूर्व में प्रेषित 124 नग योजनाओं के प्राक्कलन के अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रेषित 03 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गए है। योजनाओं के प्राक्कलनों का परीक्षण करने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक 24.01.2023 की बैठक में योजनाओं के प्राक्कलन पर विचार विमर्श करते हुए स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

अतः 03 नग प्राक्कलन इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि "राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति"(SLSSC) की बैठक में सम्मिलित कराते हुये स्वीकृत कराने का कष्ट करें, जिससे योजना का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नकः–

1. 03 नग डी0पी0आर0 मूल प्रति में।
2. 26 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।

भवदीय

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
सुलतानपुर

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, मण्डल अयोध्या।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (अयोध्या) कैम्प, अमेठी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
8. मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजी0 सर्विसेज लि0, ठाणे।

File रा०/DWS/MGV/NP...07...

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
सुलतानपुर

Details of PROPOSED SCHEMES of District Sultanpur after Recommendation of DWSM Sultanpur

M/s Universal MEP Projects & Engineering Services Ltd

DATE - 27-01-2023

Sl.No.	District	Block	Name of Scheme	No.of				Population Details		Details of Cost			Per Capita Cost		OHT			Tubewell			Rising Main	Distribution System		Cost of Road Cutting & Reinstatement	
				GP	RV	Habitation	FHTC	Base Yr. (2023)	Design Yr. (2053)	Work Cost including GST (Rs. In Lakhs)	Centage (Rs. In Lakhs)	Estimated Cost (Rs. In Lakhs)	Base Yr. (2023)	Design Yr. (2053)	No.	Capacity (K. L.)	Staging (m)	No.	LPM	Amount (Rs.) (In Lacs)	Meter	Km	Amount (In Lacs)	Cost (In Lacs)	% of Item Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Sultanpur	WALDIRAI	SUKHBADERI	1	1	10	350	1950	3101	315.39	33.41	348.8	16175	10171	1	125	14	1	420	22.31	35	10495	140.63	41.09	29.22
2	Sultanpur	WALDIRAI	KUWASI	1	2	5	308	1400	2200	255.8	27.1	282.9	18272	11628	1	100	14	1	300	22.47	35	5750	97.04	30.31	31.23
3	Sultanpur	DHANPATGANJ	JAIJAUR	1	1	12	642	2566	3512	307.69	32.59	340.29	11991	8761	1	150	14	1	510	22.33	35	19120	132.62	36.86	27.79

अधिशासी अभियंता
उ0 प्र0 जल निगम, (ग्रामीण)
सुल्तानपुर

File नं० /DWSM/SLTNP...07...

Custodian संजय Initial

मुख्य विकास अधिकारी
सुल्तानपुर

जिलाधिकारी
सुल्तानपुर

-209-

S.No.	Name	Name	Block	Name of Gram Panchayat	Name of Village	Name of Habitation	Total No. of Habitations	Name of Habitation	No. of HHs	Population Details				HHs Provided with Safe Drinking Water	Work Code/ Scheme Name	Coverage (%) as on 01/04/2022	Approved Cost (Rs. in Lacs)	Fee Amount (HH)			HHs Provided with Safe Drinking Water	HHs Provided with Toilet	HHs Provided with Bathing Unit	Tap Stand	Type of Water Source	Pumping Mode	Water Quality Status	Drinking Water Quality (as on)	Water Source Type	Total Cost of O & M (Rs. in Lacs)	Cost of Water Testing		Name of Habitation having > Good / Safe Water Qual. (Yes / No)	Water Quality Tested (Yes / No)	Name of Habitation having > Good / Safe Water Qual. (Yes / No)	Total no. of Habitations having > Good / Safe Water Qual. (as on 2022)	Remarks
										Total No.	Schedule Caste No.	Schedule Tribe No.	Total No.																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Gola	Phase 1	Pataha	New Habitation			1	Pataha	1	Pataha	3	Pataha,Mirat Basti	436	1739	1301	2940	57.36	4	177.69	41867	30.79	196.19	10201	6474	1	606	0.1344	12	1	0.1399	370	40	0.0761	5921	0.4970	0.1192	24.00	0.1427	0	0.1161	Safe	12.5	
2	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Palya	Phase 1	Sarkhana Purab	New Habitation			1	Sarkhana Purab	1	Sarkhana Purab	4	Sarkhana Purab,Chhoon Purwa,Lapar Purwa	396	5137	6529	8166	59.49	12.98	347.64	87794	36.83	364.48	6798	4260	1	398	0.3782	12	1	0.1867	1160	40	0.1611	14897	1.2886	0.3462	27.31	0.4728	0	0.4998	Safe	27	PWFC Cost High
3	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Mohmmdee	Phase 1	Dahai	New Habitation			1	Dahai	1	Dahai	6	Dahai, Jamadar Purwa, , Gurparsad Purwa , Main Purwa , Mala Purwa , Gaudahai Purwa	698	3618	5143	3066	59.86	5.93	295.38	69897	31.37	237.64	8619	5286	1	158	0.3307	12	1	0.1472	950	40	0.0996	9684	0.3950	0.1376	26.49	0.1951	0	0.1585	Safe	16	
4	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Mohmmdee	Phase 1	Mandwara	New Habitation			1	Mandwara	1	Mandwara	8	Mandwara, Khata Purwa , Mau Raj Purwa , Nai Basti Pandeet , Madhuban , Madhuban Purab , Majdhat , Madhuar Purwa	342	1402	1648	1091	35.16	4.10	108.05	34594	19.71	205.76	11271	9849	1	95	0.3471	12	1	0.1397	286	40	0.0981	7776	0.3726	0.1888	24.23	0.1427	0	0.1363	Safe	12.5	PRA CAPPRA & PWFC COST HIGH
5	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Kamalapuri	Phase 2	Jungle No 13	New Habitation			1	Jungle No 13	1	Jungle No 13	5	Jungle No 13 ,Mahesh Pur ,Ramdeen Pur,	666	1956	2345	3610	59.88	4.79	234.33	56000	21.48	234.21	10362	6519	1	125	0.3529	16	1	0.1399	430	40	0.0781	3942	0.4000	0.1139	23.64	0.1951	0	0.1565	Safe	16	PWFC Cost High
6	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Mohmmdee	Phase 1	Khamariya	New Habitation			1	Khamariya	1	Khamariya	3	Khamariya, Pasi Purwa, , Rasul Tanda	363	2982	2557	4113	30.67	3.30	288.88	49741	29.67	189.75	6383	6777	1	175	0.4861	16	1	0.1432	390	40	0.0896	10913	1.1676	0.3660	29.48	0.2187	0	0.1756	Safe	20.5	
7	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Gaurigaon	Phase 2	Sarayanpur	New Habitation			1	Sarayanpur	1	Sarayanpur , Mahuwa	13	Sarayanpur, Ambar Pur, , Bhuya Purwa , Chamar Purwa , Dar Purwa , Kasar Purwa , Kasai Purwa , , Mahuwa , Purwa Purwa , Ahirah Purwa , Godwa Purwa	373	2830	3424	3998	48.28	4.44	278.67	68478	29.65	209.29	9013	6995	1	175	0.4861	16	1	0.1432	370	40	0.0896	11866	1.1676	0.3660	29.48	0.2289	0	0.1756	Safe	20.5	
8	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Mohmmdee	Phase 2	Dilwarghat Mazrwa	New Habitation			2	Dilwarghat Mazrwa	3	DILAWARPUR , LALPUR , MATARIA	8	Dilwarghat, Lalpur , Ardda Purwa, Chamarpa Purwa ,Balahaj Purwa , Bardar Purwa , Mahuwa , Jogia Purwa	909	3676	5085	6443	39.98	4.86	353.28	68826	34.46	330.34	8302	5892	1	250	0.52	16	1	0.1573	860	40	0.0930	13923	1.3790	0.3960	28.68	0.2630	0	0.1885	Safe	20	
9	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Palya	Phase 2	Chandan Chowki	New Habitation			1	Chandan Chowki	2	CHANDAN CHOKI,MANGHAL PURWA	9	RAMPUR, SAMBHAR CHAURA, BUDIYA BEHRA, DUBIYWA , DUDHWA KA PURWA, MADHUMATAN, MADHUMAYAN KA PURWA	697	2875	3698	4130	47.91	5.74	250.55	38600	26.54	277.1	9782	7027	1	175	0.4331	16	1	0.1713	600	40	0.0693	9984	0.8970	0.2284	32.52	0.2517	0	0.1972	Safe	20	
10	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Gola	Phase 1	Jahangeer,Lakhahmd	New Habitation			2	Jahangeer,Lakhahmd	2	Jahangeer,Lakhahmd	3	Jahangeer,Lakhahmd	518	3010	3913	4706	39.06	3.39	273.38	39000	28.95	302.23	9680	5760	1	200	0.431	16	1	0.1586	450	40	0.0896	12541	1.0530	0.3081	29.27	0.2307	0	0.1980	Safe	20.5	
11	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Palya	Phase 2	Mawar Mafa	New Habitation			1	Mawar Mafa	2	Mawar Mafa, Dalmagar	2	Mawar Mafa,Dalmagar	344	1938	2304	2670	33.79	3.63	234.65	39000	29.66	301.53	14001	10229	1	125	0.2813	16	1	0.1715	400	40	0.0866	21301	1.1522	0.2135	22.96	0.2334	0	0.1979	Safe	12.5	
12	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Palya	Phase 2	Ramnagar	New Habitation			1	Ramnagar	2	Ramnagar, Rahmath	2	Ramnagar, Jalpur	388	1959	2294	3649	39.08	4.49	225.39	43700	26.35	249.3	16379	12286	1	125	0.2983	12	1	0.2713	400	40	0.0866	27986	1.2066	0.2140	26.18	0.2214	0	0.1977	Safe	12.5	
13	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Palya	Phase 2	Gaha	New Habitation			1	Gaha	1	Gaha	1	Gaha	295	1376	1498	2398	39.83	4.66	198.78	60000	20.25	210.96	13063	8667	1	100	0.2983	12	1	0.1709	300	40	0.0868	6662	0.9196	0.1668	22.39	0.2214	0	0.1977	Safe	12.5	
14	VTL-GAJA	Lakhimpur Khiri	Mohmmdee	Phase 2	Kashyarup	New Habitation			1	Kashyarup	1	Kashyarup,Jungale	3	Kashyarup, Jungale, Sarayan	323	2428	3136	3884	39.68	4.64	188.63	38500	19.56	204.19	7884	4732	1	150	0.2007	12	1	0.1435	320	40	0.0696	3761	0.4699	0.0954	20.72	0.1951	0	0.1343	Safe	16	

-2/6-

जिला विकास अधिकारी
लखीमपुर–खीरी

14.03.23

महेन्द्र बहादुर सिंह
जिलाधिकारी
लखीमपुर–खीरी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मैनपुरी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6– राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ।

पत्रांकः– 410 / जलजीवन मिशन /108 दिनांकः– 21-3-2023

विषय– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 16/2021/948 छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 438 नग प्राक्कलन पूर्व प्रेषित है। पुनः सूचीबद्ध फर्म मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा 08 नग विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मैनपुरी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। जिनका विवरण निम्नवत् है:–

Sl. No.	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of G.P.	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations.	FHTC Base Year 2022	Population Details		Work Cost Included contigency & GST (Rs. In Cr.)	Centage (Rs. In Cr.)	Estimated Cost (Rs. In Cr.)	Per capita Cost	
									Base Yr. 2022	Design Yr. 2052				Base Yr. 2022 (in Rs.)	Design Year 2052 (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mainpuri	Kuraoli	Sujrai Dehat	NCC Ltd	1	2	4	354	2097	3028	2.242	0.237	2.479	10691	7404
2	Mainpuri	Sultanganj	DEVGANJ	NCC Ltd	1	1	1	315	1701	2148	1.324	0.14	1.464	7784	6164
3	Mainpuri	Ghiror	DEVPURA	NCC Ltd	1	1	1	296	1899	2685	1.1996	0.1271	1.3267	6317	4468
4	Mainpuri	Ghiror	DHAURASI	NCC Ltd	1	1	1	306	2110	3030	1.0952	0.116	1.2112	5191	3615
5	Mainpuri	Sultanganj	Fardpur	NCC Ltd	1	1	1	231	1309	1769	1.2842	0.136	1.4202	9811	7259
6	Mainpuri	Kishni	Gangadaspur	NCC Ltd	1	1	2	176	1145	1480	1.0828	0.1147	1.1975	9457	7316
7	Mainpuri	Ghiror	MUHAMMADPUR GHIROR	NCC Ltd	1	1	1	333	1980	2930	1.2556	0.133	1.3886	6341	4285
8	Mainpuri	Sultanganj	Usmanpur	NCC Ltd	1	1	2	188	1185	1674	1.0212	0.1082	1.1294	8618	6100

आपको सादर अवगत कराना है कि प्रेषित उक्त डी0पी0आर0 में से 07 नग डी0पी0आर0 देवगंज (वि0ख0–सुल्तानगंज), देवपुरा (वि0ख0– घिरोर), धौरसी (वि0ख0– घिरोर), फर्दपुर (वि0ख0– सुल्तानगंज), गंगादासपुर (वि0ख0– किशनी), मुहम्मदपुर (वि0ख0– घिरोर) एवं उस्मानपुर (वि0ख0– सुल्तानगंज) की जाँच कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण की आख्या के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक होने के कारण Non

Compliant पाये गये। उक्त 07 डी0पी0आर0 में कार्यालय अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण द्वारा जनसंख्या कम होने के कारण एवं Site Condition की बाध्यता के कारण प्रति व्यक्ति लागत एवं प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत कम किया जाना सम्भव नही है की आख्या प्रेषित की है। अतः उक्त आख्या के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के निर्णय के अनुसार लागत 5 करोड़ से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गई।

अतः उक्त सभी 08 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में अग्रेतर कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– प्राक्कलन 1–1 प्रति में मूल रूप में।

भवदीय
21/3/23
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति, मैनपुरी।

पृ0सं0– / / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2–मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
3–मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
5– अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
6– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मैनपुरी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति, मैनपुरी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मैनपुरी।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6– राणा प्रताप मार्ग
लखनऊ।

पत्रांकः– 38 / 33M / 101 दिनांकः– 15-3-2023

विषय– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 16/2021/948 छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 दिनांक 19 मार्च 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 425 नग प्राक्कलन पूर्व प्रेषित है। पुनः सूचीबद्ध फर्म मैसर्स एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद द्वारा 13 नग विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मैनपुरी के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। दिनांक ..... को बैठक में योजनाओं के प्राक्कलनों का परीक्षण करते हुये समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न 13 प्राक्कलनों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिन्हें राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन को स्वीकृति उपरान्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है जिनका विवरण निम्नवत् है:–

Sl. No.	District	Block	Name of Scheme	Agency	Total No. of G.P.	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations.	FHTC Base Year 2022	Population Details		Work Cost Included contigency & GST (Rs. In Cr.)	Centage (Rs. In Cr.)	Estimated Cost (Rs. In Cr.)	Per capita Cost	
									Base Yr. 2022	Design Yr. 2052				Base Yr. 2022 (in Rs.)	Design Year 2052 (in Rs.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5 करोड़ से कम															
1	Mainpuri	Ghiror+ Mainpuri	Bhatani,Sirauliya	NCC Ltd	2	3	9	563	3617	5147	3.620	0.383	4.003	10007	7033
2	Mainpuri	Ghiror	Vikrampur	NCC Ltd	1	1	2	570	3680	4980	2.825	0.299	3.124	7676	5672
5 करोड़ से अधिक															
3	Mainpuri	Kishni	Basait	NCC Ltd	1	1	13	1639	10269	14851	7.983	0.846	8.828	7774	5375
4	Mainpuri	Mainpuri	Dharmangadpur	NCC Ltd	1	1	11	1222	6013	8607	5.831	0.618	6.449	9697	6775
5	Mainpuri	Ghiror	Himmatpur Harayi+Hadai	NCC Ltd	2	3	16	832	5204	8046	4.872	0.516	5.388	9362	6055
6	Mainpuri	Sultanganj	Itaura+Pussaina+Mohanpur	NCC Ltd	3	3	6	1252	7857	11651	8.0544	0.8532	8.908	10251	6913
7	Mainpuri	Kishni	kamalner, Signee, Sakra, Murausee	NCC Ltd	4	7	35	2417	14734	19263	14.320	1.517	15.837	9719	7434
8	Mainpuri	Kishni	Ratibhanpur+Partappur+Dumahar	NCC Ltd	3	7	9	734	4781	6512	4.662	0.494	5.156	9751	7159
9	Mainpuri	Ghiror	Akbarpur Aunchha	NCC Ltd	1	1	8	1583	9987	13826	7.193	0.762	7.956	7203	5203

10	Mainpuri	Mainpuri	Auden Padaria+Lalpur Sathni	NCC Ltd	2	2	16	2301	14142	20713	13.552	1.436	14.988	9583	6543
11	Mainpuri	Karhal	Pandura + Rarua + Bhanti	NCC Ltd	3	3	21	1026	5858	8506	6.481	0.687	7.167	11063	7619
12	Mainpuri	Mainpuri	Ratibhanpur	NCC Ltd	1	1	6	1442	7782	10868	7.036	0.745	7.781	9041	6474
13	Mainpuri	Karhal	Nagla Jaat Karhal+Rajpur+Gopalpur+Marhapur+Kutubpur Bujurg+Paschupur	NCC Ltd	6	11	42	3129	16430	22919	17.806	1.886	19.692	10838	7769

नोटः–

1. उक्त डी0पी0आर0 में से 08 ग्राम पंचायत सिरौलिया (वि0ख0–मैनपुरी), कमलनेर (वि0ख0– किशनी), सिगनी (वि0ख0– किशनी), रतिभानपुर (वि0ख0– किशनी), प्रतापपुर (वि0ख0– किशनी), दूमाहार (वि0ख0– किशनी), पण्डूरा (वि0ख0– करहल) एवं रूरूआ (वि0ख0– करहल) की डी0पी0आर पूर्व में स्वीकृति हेतु एस0डब्लू0एस0एम0 को प्रेषित की गयी थी, जो एस0एल0एस0सी0 से अस्वीकृत कर दी गई थी तदोपरान्त संशोधित कर पुनः प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नकः– प्राक्कलन 1–1 प्रति में मूल रूप में।

भवदीय

16/3/22

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति, मैनपुरी।

पृ0सं0– / / दिनांकः–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2–मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
3–मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता(आगरा क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
5– अधीक्षण अभियंता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), आगरा।
6– अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मैनपुरी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति, मैनपुरी।

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME -Aina							
NAME OF BLOCK -Kyara							
NAME OF GP -Aina						No of GP -01	
NAME OF RV -Aina						No of RV -01	
NAME OF HABITATION-Aina,Madhopur Khalsa						No of HABITATION -02	
	No. of FHTC in base year	193					
	Population In Base Year	1180					
	Population In Design Year	1620					
	Work Cost (in Lakhs)	157.80					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines(Rs.)**	**Cost as per DPR prepared(Rs.)**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	OHT 75KL -12Mtr	1	NO.		22,61,000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	Tubewell	1	NO.	25,00,000	16,02,000		
3	Distribution Network	3.721	KM	55,81,500	31,33,000		
4	Per Capita cost in Design Year			7,000	9,741	Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Single Revenue & Multi Habitation villages			50,000	81,762	No. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 50000	

Executive Engineer
Division Office
U.P Jal Nigam (Rural)
Bareilly

खण्ड विकास अधिकारी
बरेली

जिलाधिकारी
बरेली

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME - Akbarabad							
NAME OF BLOCK -Baheri							
NAME OF GP -Rurki						No of GP -01	
NAME OF RV -Akbarabad						No of RV -01	
NAME OF HABITATION-Akbarabad						No of HABITATION -01	
	Population In Base Year	1140					
	Population In Design Year	1670					
	No. of FHTC in base year	183					
	Work Cost (in Lakhs)	151.69					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines(Rs.)**	**Cost as per DPR prepared(Rs.)**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	Distribution Network	2.574	KM	38,61,000	26,29,000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	OHT 75KL -12Mtr	1	NO.		22,61,000		
3	Tubewell	1	NO.	25,00,000	16,02,000		
4	Per Capita cost in Design Year			7,000	9,083	population is less in this village due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Single Revenue Village			35,000	82,891	Population is scattered in large area hence distribution network is very long due to that per FHTC cost is more than Rs. 35000	

-216-

Executive Engineer
Division Office
U.P Jal Nigam (Rural)
Bareilly

मुख्य विकास अधिक.
बरेली

जिलाधिकारी
बरेली

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 457 / जी0-01 / 314 दिनांक 28/03/2023

विषय : **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन के प्रेषण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद अयोध्या में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित फर्म द्वारा लक्ष्मणपुर ग्रन्ट विकासखण्ड– हरिग्टनगंज एवं शहबाज चक, विकासखण्ड–मवई का डी0पी0आर0 क्रमशः दिनांक 03.03.2023 एवं 27.01.2023 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपरोक्त दोनों डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत क्रमशः रू0 15760.00, रू0 12083.00 पायी गयी जो कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिए गए मानक रू0 7000.00 से अत्याधिक थी। जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 427/यो0–01/272 दिनांक 23.03.2023 (पताका–क) के द्वारा जिला स्तरीय जल जीवन मिशन परियोजना मूल्यांकन–सह–अभिसरण समिति (डी0एल0पी0ए0सी0सी0) का गठन कर लक्ष्मणपुर ग्रन्ट, विकासखण्ड–हरिग्टनगंज एवं शहबाज चक, विकासखण्ड–मवई के डी0पी0आर0 का मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। मूल्यांकन उपरान्त लक्ष्मणपुर ग्रन्ट, विकासखण्ड–हरिग्टनगंज की प्रति व्यक्ति लागत रू0 15760.00 से घटाकर रू0 11556.97 की गई एवं शहबाज चक, विकासखण्ड– मवई की प्रति व्यक्ति लागत का कम किया जाना सम्भव नही हो सका।

प्राक्कलन के परीक्षणोपरान्त योजना की लागत, प्रति व्यक्ति लागत निम्नवत् है –

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	मजरे की संख्या	योजना की लागत (रू0 लाख में)	SLSSC समिति गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत
1.	हरिग्टनगंज	लक्ष्मणपुर ग्रन्ट	01	02	119.04	7000.00	11556.97
2.	मवई	शहबाज चक	01	01	162.50	7000.00	12083.00

अतः उपरोक्त दोनों डी0पी0आर0 को एस0एल0एस0एस0सी0 में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी
अयोध्या

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. मेसर्स वी0एस0ए0 आई0पी0पी0एल0–एस0सी0एल0(जे0वी0), 8–2–502/1/ए, जीवी टॉवर्स, प्रथम तल, रोड नं0–7, बंजारा हिल्स, हैदराबाद।
4. मेसर्स यूनिवर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, वोल्टास हाउस 'ए', डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर रोड, चिंचपोकली, मुम्बई।

जिलाधिकारी
अयोध्या

3/23akydoc8-9

कार्यालय जिलाधिकारी–बस्ती

पत्रांक– 759 / W-6/ 64 दि॰ 20.12.22

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय– जल जीवन मिशन के नामित संस्था मै0 मेद्या इंजीनिररिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद द्वारा 04 नग परियोजनाओं मे 04 ग्राम पंचायत के संशोधित डी0पी0आर0 (प्राकलन) प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि, जल जीवन मिशन (Phase-2) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बस्ती में मै0 मेद्या इंजीनिररिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद द्वारा बस्ती जिले में 04 नग डी0पी0आर0 का प्राकलन प्रेषित किया गया था जिसमें प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत अधिक होने के कारण एस0एल0एस0सी0 नहीं हो पा रही है। उक्त डी0पी0आर0 की पुनः जॉच करायी गयी है, जिस कार्य में जितनी कटौती की जा सकती थी, की गयी है जिसका प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बस्ती के पत्रांक– 709/W-6/57 दिनांक– 22.11.2022 द्वारा दिया गया है तथा अवगत कराया गया है कि गॉव की आबादी कम है तथा मजरे दूर –दूर है, जिसके कारण कटौती के उपरान्त भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत निर्धारित सीमा के अन्दर नहीं आ रही है। उपरोक्त 04 नग डी0पी0आर0 की सूची तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है।

भवदीय,

ह॰
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बस्ती।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बस्ती।

कार्यालय, अधिषासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
बांसी रोड, बरगदवा, बस्ती।

Email: eeupjnruralbasti@gmail.com

पत्रांक–709/ W-61/ 57

दिनांक–22-11-2022

प्रमाण–पत्र

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन (Phase-2) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बस्ती में मै0 मेधा इंजीनिररिंग एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट, बस्ती के द्वारा ग्राम पंचायत बस्ती विकास खण्ड बस्ती (04) डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रति व्यक्ति कार्य की लागत निर्धारित सीमा से अधिक है। ग्राम पंचायत का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	तहसील	ब्लाक	ग्राम पंचायत
1.	बस्ती	बनकटी	खरहुआं उर्फ छबिलहा
2.	बस्ती	कुदरहा	मन्सुरिहा
3.	बस्ती	हर्रैया	आमा पाण्डेय
4.	बस्ती	बनकटी	जय विजय

अतः प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत डी0पी0आर0 में उक्त ग्राम पंचायत की ज़नसंख्या काफी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक हो जा रही है, उक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को विशेष परिस्थितियों के आधार पर स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

ग्राम पंचायत

अधिशासी अभियन्ता　　अधीक्षण अभियन्ता　　मुख्य अभियन्ता

क्र0सं0	तहसील	ब्लाक	ग्राम पंचायत	जिलाधिकारी कार्यालय पत्र क्र0	पत्र दिनांक	प्राकलन की पिछली लागत (रू0 लाख में)	प्राकलन की अद्यतन लागत (रू0 लाख में)	एफ0एच0टी0 सी0 सीमा(रू0 में)	पिछली एफ0एच0टी0 सी0 लागत(रू0 में)	अद्यतन एफ0एच0टी0सी0 लागत (रू0 में)	एफ0एच0टी0सी0 संख्या
1.	बस्ती	बनकटी	खरहुआं उर्फ छबिलहा	04/जल निगम (ग्रा0)/जल जीवन मिशन	1/11/2021	156.90	156.75	35000	92850	88131	160
2.	बस्ती	कुदरहा	नन्सुरिहा	06/जल निगम (ग्रा0)/जल जीवन मिशन	6/1/2022	208.60	174.71	65000	79706	63375	248
3.	बस्ती	हर्रया	आमा पाण्डेय	06/जल निगम (ग्रा0)/जल जीवन मिशन	6/1/2022	154.27	130.54	65000	71576	57288	205
4.	बस्ती	बनकटी	जय विजय	06/जल निगम (ग्रा0)/जल जीवन मिशन	6/1/2022	184.82	144.84	65000	80753	77041	170

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Basti

S.No.	District	Block Name	Name of Gram Panchayat/s Covered	DM OFFICE LETTER NO	APPROVED DATE	DPR PREVIOUS COST (In Lac)	DPR UPDATED COST (In Lac)	FHTC LIMIT (In Rs)	PREVIOUS FHTC COST (In Rs)	UPDATED FHTC COST (In Rs)	NO OF FHTC
1	BASTI	BANKATI	KHWORA URF CHABILHA	04/JJN/JJM	1/11/2021	156.90	156.75	35000	92850	88131	160
2	BASTI	HARRIYA	AAMA PANDEY	06/JJN/JJM	6/1/2022	208.60	174.71	65000	79706	63375	248
3	BASTI	BANKATI	JAY VIJAY	06/JJN/JJM	6/1/2022	154.27	130.54	65000	71576	57288	205
4	BASTI	KUDARAHA	MASURIHA	06/JJN/JJM	6/1/2022	184.82	144.84	65000	80753	77041	170

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Basti

- 221 -

कार्यालय जिलाधिकारी–बस्ती

पत्रांक– 760/ W-6/65 दि॰ 20.12.22

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय– जल जीवन मिशन के नामित संस्था मै0 मेद्या इंजीनिररिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद द्वारा 37 नग परियोजनाओं मे 37 ग्राम पंचायत के संशोधित डी0पी0आर0 (प्राकलन) प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि, जल जीवन मिशन (Phase-3) कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बस्ती में मै0 मेद्या इंजीनिररिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद द्वारा बस्ती जिले में 37 नग डी0पी0आर0 का प्राकलन प्रेषित किया गया था जिसमें प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत अधिक होने के कारण एस0एल0एस0सी0 नहीं हो पा रही है। उक्त डी0पी0आर0 की पुनः जॉच करायी गयी है, जिस कार्य में जितनी कटौती की जा सकती थी की गयी है जिसका प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बस्ती के —— पत्रांक –758/W-6 /63 दिनांक–20/12/2022 द्वारा दिया गया है तथा अवगत कराया गया है कि गॉव की आबादी कम है तथा मजरे दूर –दूर है, जिसके कारण कटौती के उपरान्त भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत निर्धारित सीमा के अन्दर नहीं आ रही है। उपरोक्त 37 नग डी0पी0आर0 की सूची तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न की गयी है।

भवदीय,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बस्ती।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बस्ती।

कार्यालय, अधिषासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)
बांसी रोड, बरगदवा, बस्ती।

Email: eeupjnruralbasti@gmail.com

पत्रांक-758/W-6 /63

दिनांक- 20/12/2022

प्रमाण–पत्र

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन (Phase-3) कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बस्ती में मै0 मेघा इंजीनिररिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, एस–2 टैक्नोक्रेट इण्डस्ट्रियल स्टेट, बस्ती के द्वारा ग्राम पंचायत बस्ती विकास खण्ड बस्ती (37) डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। जिसमें प्रति व्यक्ति कार्य की लागत निर्धारित सीमा से अधिक है। ग्राम पंचायत का विवरण निम्न प्रकार है।

S.No.	District	Block Name	Name of Gram Panchayat/s Covered
1	Basti	BAHADURPUR	KURHA PATTI PIRTHVI
2	Basti	BANKATI	THALAHAPAR
3	Basti	GAUR	SITKOHAR
4	Basti	HARRAIYA	BELBHARIYA RAM GULAM
5	Basti	HARRAIYA	BARHAR KALAN
6	Basti	RAMNAGAR	ATARDEEHA
7	Basti	RAMNAGAR	CHITIR GAWAN
8	Basti	RAMNAGAR	AMARE DEEHA
9	Basti	RAMNAGAR	JAMOHANA
10	Basti	RAMNAGAR	CHIRAI BUJURG
11	Basti	RUDHAULI	KERAUNA
12	Basti	RUDHAULI	BASHKHOR KALA
13	Basti	RUDHAULI	PIPARA KALA
14	Basti	RUDHAULI	CHAND CHAURA
15	Basti	RUDHAULI	MUNDADEEHA URFGOPALPUR
16	Basti	RUDHAULI	MANJHAWA KALAN II
17	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	SIHAWARA
18	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	JOGIA JOORI KUIYAN
19	Basti	SAU GHAT	PARSA JAFER
20	Basti	SAU GHAT	PARSA SURT
21	Basti	BANKATI	CHITAUNI
22	Basti	BASTI	JOGYA
23	Basti	HARRAIYA	BHAISA CHAUBE
24	Basti	BANKATI	PIPARA SHUKALI
25	Basti	BASTI	SUKARAULI

26	Basti	GAUR	IMILIYA
27	Basti	RUDHAULI	JIGNA
28	Basti	SAU GHAT	CHHAPIYA SHIV BARAN
29	Basti	SAU GHAT	DHAURAHARA
30	Basti	DUBAULIA	BHELMAPUR
31	Basti	DUBAULIA	PAYAKPUR
32	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	SARI HICHCHHA
33	Basti	SAU GHAT	BDHYA RAJA
34	Basti	BAHADURPUR	MITANJOT
35	Basti	KUDARAHA	GANGAPUR
36	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	CHETARA
37	Basti	BASTI	RAIKWAR

अतः प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत डी0पी0आर0 में उक्त ग्राम पंचायत की जनसंख्या काफी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक हो जा रही है, उक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को विशेष परिस्थितियों के आधार पर स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (Rural)
Basti

ANNEXURE-I

S.No.	DISTRICT	BLOCK NAME	NAME OF GRAM PANCHAYAT	DM OFFICE LETTER NO.	LETTER DATE	PREVIOUS COST (In Lac)	UPDATED COST (In Lac)	FHTC LIMIT (In Rs.)	PREVIOUS FHTC COST (In Rs.)	UPDATED FHTC COST (In Rs.)	No. of FHTC
1	Basti	BAHADURPUR	KURHA PATTI PIRTHVI	703/W-6/55	11/17/2022	156.81	151.5	35000	67013	58543	234
2	Basti	BANKATI	THALAHAPAR	573/W-6/45	10/20/2022	161.92	150.06	35000	58564	54273	250
3	Basti	GAUR	SITKOHAR	241/W-6/55	9/12/2022	144.78	136.93	35000	68616	58678	211
4	Basti	HARRAIYA	BELBHARIYA RAM GULAM	202/W-6/17	9/5/2022	206.67	185.27	35000	52454	42518	394
5	Basti	HARRAIYA	BARHAR KALAN	202/W-6/17	9/5/2022	200.49	183.72	35000	60207	49887	333
6	Basti	RAMNAGAR	ATARDEEHA	703/W-6/55	11/17/2022	121.97	118.74	35000	160487	141276	76
7	Basti	RAMNAGAR	CHITIR GAWAN	204/W-6/19	9/5/2022	227.56	205.64	35000	52921	43242	430
8	Basti	RAMNAGAR	AMARE DEEHA	204/W-6/19	9/5/2022	193.36	172.68	35000	61776	49885	313
9	Basti	RAMNAGAR	JAMOHANA	204/W-6/19	9/5/2022	187.25	171.17	35000	66401	54884	282
10	Basti	RAMNAGAR	CHIRAI BUJURG	241/W-6/55	9/12/2022	173.67	166.28	35000	65045	56313	267
11	Basti	RUDHAULI	KERAUNA	703/W-6/55	11/17/2022	129.97	125.31	35000	72206	62948	180
12	Basti	RUDHAULI	BASHKHOR KALA	703/W-6/55	11/17/2022	211.38	195.03	35000	55921	46653	378
13	Basti	RUDHAULI	PIPARA KALA	703/W-6/55	11/17/2022	152.3	143.84	35000	173068	147800	88
14	Basti	RUDHAULI	CHAND CHAURA	703/W-6/55	11/17/2022	147.2	136.72	35000	132613	111370	111
15	Basti	RUDHAULI	MUNDADEEHA URFGOPALPUR	546/W-6/44	10/17/2022	174.28	149.89	35000	61318	52737	257
16	Basti	RUDHAULI	MANJHAWA KALAN II	703/W-6/55	11/17/2022	171.61	151.56	35000	131000	104616	131
17	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	SIHAWARA	573/W-6/45	10/20/2022	173.32	151.64	35000	64762	55738	246
18	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	JOGIA JOORI KUIYAN	241/W-6/55	9/12/2022	157.6	149.25	35000	66780	57183	236
19	Basti	SAU GHAT	PARSA JAFER	241/W-6/55	9/12/2022	156.63	148.62	35000	78709	67531	199
20	Basti	SAU GHAT	PARSA SURT	241/W-6/55	9/12/2022	155.17	148.29	35000	72850	62953	213
21	Basti	BANKATI	CHITAUNI	703/W-6/55	11/17/2022	125.55	123.22	65000	75180	66715	167
22	Basti	BASTI	JOGYA	241/W-6/55	9/12/2022	162.92	150.87	65000	82283	68899	198
23	Basti	HARRAIYA	BHAISA CHAUBE	703/W-6/55	11/17/2022	157.84	153.3	50000	62142	54573	254
24	Basti	BANKATI	PIPARA SHUKALI	573/W-6/45	10/20/2022	149.09	144.27	65000	83291	72879	179
25	Basti	BASTI	SUKARAULI	703/W-6/55	11/17/2022	167.73	150.72	65000	90665	54274	185
26	Basti	GAUR	IMILIYA	703/W-6/55	11/17/2022	146.37	142.48	65000	64313	63462	203
27	Basti	RUDHAULI	JIGNA	546/W-6/44	10/17/2022	181.53	150.57	65000	86443	64833	210
28	Basti	SAU GHAT	CHHAPIYA SHIV BARAN	703/W-6/55	11/17/2022	155.97	150.37	65000	78377	68323	199
29	Basti	SAU GHAT	DHAURAHARA	703/W-6/55	11/17/2022	144.45	141.6	65000	77661	68837	186
30	Basti	DUBAULIA	BHELMAPUR	703/W-6/55	11/17/2022	159.94	154.86	65000	77266	67646	207
31	Basti	DUBAULIA	PAYAKPUR	703/W-6/55	11/17/2022	140.64	136.43	65000	78570	68917	179
32	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	SARI HICHCHHA	241/W-6/55	9/12/2022	174.57	151.07	65000	96448	75469	181
33	Basti	SAU GHAT	BDHYA RAJA	703/W-6/55	11/17/2022	168.15	166.22	50000	70651	63150	238
34	Basti	BAHADURPUR	MITANJOT	703/W-6/55	11/17/2022	143.17	138.46	65000	78665	68790	182
35	Basti	KUDARAHA	GANGAPUR	703/W-6/55	11/17/2022	151.27	146.11	50000	104324	91112	145
36	Basti	SALTAUA GOPAL PUR	CHETARA	703/W-6/55	11/17/2022	152.11	148.49	65000	81780	72186	186
37	Basti	BASTI	RAIKWAR	204/W-6/19	9/5/2022	205.43	171.2	50000	59920	49937	310

Executive Engineer
Division Office
UP Jal Nigam (P
Basti

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME -Charpur							
NAME OF BLOCK -Bhuta							
NAME OF GP -Charpur						No of GP -01	
NAME OF RV -Charpur						No of RV -01	
NAME OF HABITATION-Charpur,Mathurapur,Gauntia						No of HABITATION-03	
	No. of FHTC in base year	320					
	Population In Base Year	1890					
	Population In Design Year	2810					
	Work Cost (in Lakhs)	257.45					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines**	**Cost as per DPR prepared**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	OHT 100KL -18Mtr	1	NO.		3186000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	Tubewell	1	NO.	2500000	1670000		
3	Distribution Network	11.882	KM	17823000	10343000		
4	Per Capita cost in Design Year			7000	9162	Design year population is less & scatterd in 3 habitations resulting inclreasing length of distribution systemdue to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Single Revenue & Multi habitation village			50000	80453	No. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 50000	

NCC Bareilly SWSMUP-CO

(Kundan Gangwa)
Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Rural)
Bareilly

खण्ड विकास अधि...
बरेली

जिलाधिकारी

-226-

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

प्रेष्य,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद–बलरामपुर के 28 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का विस्तृत स्थलीय सर्वेक्षण उपरान्त संशोधित एवं खण्ड कार्यालय से प्रमाणित प्राक्कलनों को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद–बलरामपुर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के सर्वे एवं निर्माण का कार्य कराने हेतु मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा अनुबंधित किया गया है। फर्म द्वारा क्रमशः 295 नग एवं 595 नग राजस्व ग्रामों की पेयजल योजनाओं का विस्तृत प्राक्कलन, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बलरामपुर को उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं शासनादेश संख्या : 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 25.10.2021 द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बलरामपुर की सम्पन्न विभिन्न बैठकों के माध्यम से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के 295 नग राजस्व ग्राम प्राक्कलन के सापेक्ष 269 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन की स्वीकृति एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) के 595 नग राजस्व ग्राम प्राक्कलन के सापेक्ष 551 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन की स्वीकृति राज्य स्तरीय प्राक्कलन स्वीकृत समिति से प्राप्त हो चुकी है। मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के 19 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 26 नग राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) के 9 नग प्राक्कलन (सम्मिलित 10 नग राजस्व ग्राम) जनसंख्या कम होने, आबादी दूर–दूर होने, नाला क्रासिंग होने, बोरवेल की गहराई अधिक होने आदि कारणों से इनकी प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण राज्य स्तरीय प्राक्कलन स्वीकृत समिति द्वारा अस्वीकृत किये गये हैं

उक्त के अनुक्रम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अस्वीकृत प्राक्कलनों का विस्तृत स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए संशोधित प्राक्कलन फर्म द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये हैं। संशोधित प्राक्कलनों में प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक से अधिक है, जिनका विस्तृत विवरण संलग्न डाटाशीट में अंकित है तथा फर्म एवं खण्ड कार्यालय के अभियंताओं एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः 505/यो0–1/209 दिनांकः 20.03.2023 द्वारा प्रमाणित है।

अतः पुनरीक्षित प्राक्कलनों को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की आगामी बैठक में सम्मिलित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 28 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं के पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं परियोजना के अनुपालन पूर्ण न करने का प्रमाणित औचित्य।

भवदीय

(डॉ. महेन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी, बलरामपुर।

पृ.सं. 591/ इंजी-1/246 दिनांक: 28.03.2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. मुख्य अभियन्ता (गो.क्षे.), उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
7. मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, चेन्नई।
8. मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0), जोधपुर।

जिलाधिकारी, बलरामपुर।

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत दिनांक 18.03.2023 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम–"हर घर नल से जल योजना" के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद–बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी– मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, (J/V) के कार्यों की प्रगति तथा पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन गठन की प्रगति एवं आई0एस0ए0 द्वारा फेज–2 (इम्प्लीमेन्टेशन फेज) में किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन बलरामपुर की बैठक जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
2. जिला विकास अधिकारी, बलरामपुर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर।
4. जिला कृषि अधिकारी, बलरामपुर।
5. जिला सूचना अधिकारी, बलरामपुर।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड–प्रथम, बलरामपुर।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलरामपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
11. उप परियोजना प्रबन्धक, मे. दारा इंजीनियरिंग, बलरामपुर।
12. जनपदीय टीम लीडर, मे. सेन्सिस टेक लि, (टी.पी.आई.)।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा आवंटित 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष समस्त राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान तक 179 नग योजनाओं (सम्मिलित 263 नग राजस्व ग्राम) की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति से प्राप्त हो चुकी है। फर्म द्वारा वर्तमान तक समस्त स्वीकृत योजनाओं के त्रिपक्षीय अनुबन्ध के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु 127 नग योजनाओं (सम्मिलित 196 नग राजस्व ग्राम) के ही कवर अनुबन्ध गठित कराये गये हैं। फर्म द्वारा मात्र 97 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। गठित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष 30 नग योजनाओं पर फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को स्वीकृत समस्त योजनाओं के कवर अनुबन्ध के गठन हेतु एवं गठित कवर अनुबन्धों के सापेक्ष समस्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत समस्त योजनाओं के नलकूप बोरिंग तथा अवर जलाशय के प्लिंथ लेवल तक के कार्य माह मई, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिसके कम में फर्म को 09 नग रिग मशीन, 05 नग एयर कम्प्रेशर, 07 नग ओ0पी0 यूनिट की आवश्यकता है। जिसके सापेक्ष फर्म के पास मात्र 14 नग रिग मशीन, 08 नग एयर कम्प्रेशर, 08 नग ओ0पी0 यूनिट उपलब्ध है। फर्म द्वारा लगभग 400 नग एफ.एच.टी.सी. प्रतिदिन प्रदान किये जा रहे है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत समस्त योजनाओं के कवर अनुबन्ध के गठन का कार्य पूर्ण कराते हुए एवं आवश्यक उपकरणों की

उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कम से कम 2000 मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत समस्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करते हुए एफ.एच.टी.सी. लक्ष्यो को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम/ मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0, J/V ईको प्रोटेक्शन (जे0वी0) द्वारा आवंटित 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 594 नग राजस्व ग्रामों के प्राक्कलन गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम बहेरेकुइयां में 01 नग भूमि अप्राप्त होने के कारण प्राक्कलन गठन का कार्य अवशेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम एवं उप परियोजना प्रबन्धक मे. दारा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि दिनांकः 19.03.2023 को दोनों लोग संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी के साथ अवशेष 01 नग भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पन्न करायें तथा वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

साथ ही अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा वर्तमान तक प्रेषित योजनाओं में से 383 नग योजनाओं (सम्मिलित 539 नग राजस्व ग्राम) की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति से प्राप्त हो चुकी है। फर्म द्वारा वर्तमान तक 365 नग योजनाओं (सम्मिलित 484 नग राजस्व ग्राम) के त्रिपक्षीय अनुबन्ध के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु 249 नग योजनाओं सम्मिलित 338 नग राजस्व ग्राम) के ही कवर अनुबन्ध गठित कराये गये हैं। फर्म द्वारा मात्र 99 नग योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। गठित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष 150 नग योजनाओं पर फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत समस्त योजनाओं के नलकूप बोरिंग तथा अवर जलाशय के प्लिंथ लेवल तक के कार्य माह मई, 2023 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिसके कम में फर्म को 34 नग रिग मशीन, 12 नग एयर कम्प्रेशर, 10 नग ओ0पी0 यूनिट की आवश्यकता है। जिसके सापेक्ष फर्म के पास मात्र 24 नग रिग मशीन, 10 नग एयर कम्प्रेशर, 09 नग ओ0पी0 यूनिट उपलब्ध है। फर्म द्वारा लगभग 300 नग एफ.एच.टी.सी. प्रतिदिन प्रदान किये जा रहे है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे. दारा इंजीनियरिंग के उप परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत समस्त योजनाओं के कवर अनुबन्ध के गठन का कार्य पूर्ण कराते हुए एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए कम से कम 3000 मैनपावर लगाते हुए स्वीकृत समस्त योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करते हुए एफ.एच.टी.सी. लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम/मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे0वी0।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो माउण्ट पूनमपल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग इको प्रोटेक्शन (जे0वी0) को जनपद के कमशः 295 एवं 595 राजस्व ग्रामों में नवीन पेयजल योजनाओं निर्माण हेतु सूचीबद्ध किया गया है। फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा 295 ग्रामों में नवीन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 295 नग राजस्व ग्रामों एवं फर्म मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा 595 ग्रामों के सापेक्ष 595 राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृति/ संस्तुति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। मेसर्स दारा इंजीनियरिंग

द्वारा पूर्व प्रेषित 09 नग डी0पी0आर0 (सम्मिलित 10 नग राजस्व ग्राम) एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा पूर्व प्रेषित 19 नग डी0पी0आर0 (सम्मिलित 26 राजस्व ग्राम) में प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक (एकल ग्राम–एकल मजरा = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 35000.00, एकल ग्राम–बहुल मजरे = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 50000.00 एवं बहुल ग्राम–बहुल मजरे = प्रति गृह संयोजन लागत रू0 65000.00) से अधिक, नलकूप लागत निर्धारित मानक रू0 25.00 लाख अथवा वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख प्रति किलोमीटर से अधिक होने पर राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये है तथा निर्देश प्रदान किये गये है कि योजनाओं की विस्तृत सर्वेक्षण करते हुए पुनः संशोधित प्राक्कलन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करायें।

उक्त के अनुकम में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अस्वीकृत प्राक्कलनों का विस्तृत स्थलीय सर्वेक्षण करते हुए संशोधित प्राक्कलन फर्मों द्वारा पुनः उपलब्ध कराये गये हैं। मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित 09 नग प्राक्कलन एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा संशोधित 19 नग प्राक्कलनों जनसंख्या कम होने, आबादी दूर–दूर होने, नाला कासिंग होने, बोरवेल की गहराई अधिक होने आदि कारणों से इनकी प्रति गृह संयोजन लागत निर्धारित मानक से अधिक एवं प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक है जिनका विस्तृत विवरण संलग्न डाटाशीट में अंकित है तथा फर्म एवं खण्ड कार्यालय के अभियंताओं एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः 505/यो0–1/209 दिनांकः 20.03.2023 द्वारा प्रमाणित है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर को मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित 09 नग प्राक्कलन एवं मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा संशोधित 19 नग प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।

सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यकम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यों के लिए नामित समस्त 07 इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सियों के वर्तमान तक किये गये कार्यों एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया।

जनपद बलरामपुर में कुल 07 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) का चयन किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) का तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल 03 केटेगरी "ए", "बी" एवं "सी" में विभाजन किया गया है, जिसमें श्रेणी "ए" की कार्य क्षमता श्रेणी "बी" से अधिक एवं श्रेणी "बी" की क्षमता श्रेणी "सी" से अधिक है। चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) निम्नवत् हैं–

क0सं0	संस्था का नाम	केटेगरी
1.	सर्वार्थ सेवा संस्थान	'ए'
2.	लोक सेवा मिशन	'ए'
3.	वन्दना ग्रामोद्योग विकास संस्थान	'बी'
4.	प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन	'बी'
5.	सतीश ग्रामोद्योग संस्थान	'बी'
6.	युवा विकास समिति	'बी'
7.	अवध ग्रामीण सेवा संस्थान	'सी'

जिसके तत्क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम के साथ विस्तृत विचार विमर्श कर समस्त 07 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी (आई0एस0ए0) को जल जीवन मिशन फेज–2 के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों के 07 क्लस्टर तैयार कर 239 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक आई0एस0ए0 को एक–एक क्लस्टर का आवंटन किया गया था। आवंटित 239 ग्राम पंचायतों के क्लस्टरों में 10 नग राजस्व ग्राम उसी ग्राम पंचायत के होने के कारण ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 229 रह गयी थी। दिनांकः 07.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवशेष 504 नग ग्राम पंचायतों के क्लस्टर निर्धारित करते हुए एवं जनपद में सूचीबद्ध एजेन्सियों में से युवा विकास समिति को छोड़ते हुए अन्य आई0एस0ए0 संस्थाओं उक्त की स्वीकृति हेतु पत्रावली पर बैठक में विचार विमर्श करते हुए क्लस्टर आवंटन की स्वीकृति निम्नानुसार प्राप्त की गयी।

जल जीवन मिशन अन्तर्गत आई0एस0ए0 संस्थाओं को पूर्व में क्लस्टर आवंटित क्लस्टर का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	केटेगरी	आवंटित क्लस्टर संख्या	विकास खण्ड	क्लस्टर में प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	लोक सेवा मिशन, ग्राम ढोढेपुर, पो0 तरबगंज, गोण्डा।	A	A4	हर्रैया सतघरवा	17
				तुलसीपुर	23
			A5	तुलसीपुर	40
			A6	तुलसीपुर	1
				गैसड़ी	39
			योग		120
2	सर्वार्थ सेवा संस्थान, न्यू नन्दी विहार कालोनी, सरायशेख, चिनहट, लखनऊ।	A	A1	बलरामपुर	40
			A2	बलरामपुर,	34
				हर्रैया सतघरवा	6
			A3	हर्रैया सतघरवा	40
			योग		120
3	प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउण्डेशन, 4 रफी अहमद किदवई मार्ग, कैण्टोनमेन्ट, जनपद लखनऊ।	B	B3	पचपेड़वा	9
				श्रीदत्तगंज	31
			B4	श्रीदत्तगंज	30
				उतरौला	10
			योग		80
4	सतीश ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम बाबूरस संगमनगर, परसपुर रोड, करनैलगंज, पोस्ट सिसामऊ, गोण्डा।	B	B5	उतरौला	31
				गैण्डास बुजुर्ग	9
			योग		40
5	वन्दना ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम मिसरौली (पूरे कुमेदन), पोस्ट सरियावां, जनपद–अयोध्या।	B	B1	गैसड़ी	26
				पचपेड़वा	14
			B2	पचपेड़वा	40
			योग		80
6	अवध ग्रामीण सेवा संस्थान, ढोढेपुर, पोस्ट तरबगंज, गोण्डा।	C	C1	गैण्डास बुजुर्ग	12
				रेहरा बाजार	28
			C2	रेहरा बाजार	24
			योग		64
			कुल योग		504

अवगत कराना है कि आई0एस0ए0 को पूर्व में आवंटित क्लस्टर का कार्य संतोषजनक रहा है तथा संस्थाओं के प्रथम फेज के देयकों का भुगतान किया जा चुका है। संस्थाओं द्वारा पूर्व आवंटित क्लस्टरों में फेज–2 (इम्प्लीमेन्टेशन फेज) के कार्य भी संतोषजनक ढंग से किये जा रहे हैं। पूर्व आवंटित 229 नग ग्राम पंचायतों एवं दिनांकः 07.10.2022 को आवंटित 504 नग ग्राम पंचायतों के क्लस्टर आवंटन के उपरान्त पूर्व निर्मित/रेट्रोफिटिंग/निर्माणाधीन 61 नग पेयजल योजनाओं के ग्राम पंचायतों में क्लस्टर आवंटन की प्रकिया अवशेष रह जाने के कारण एवं श्रेणी के अनुसार क्लस्टर आवंटन न होने के कारण तथा एक ही आई0एस0ए0 को एक से अधिक ब्लाकों में क्लस्टर आवंटन होने के कारण आई0एस0ए0 संस्थाओं को गतिविधियां संचालित करने एवं विभाग तथा डी0पी0एम0यू0 द्वारा आई0एस0ए0 संस्थाओं के अनुश्रवण में कठिनाई होगी। उक्त से आई0एस0ए0 संस्थाओं को क्लस्टर आवंटन हेतु पुनरीक्षित क्लस्टर आवंटन पत्रावली जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष प्रेषित निम्नानुसार प्रस्तुत की गयी।

जल जीवन मिशन अन्तर्गत आई0एस0ए0 को क्लस्टर आवंटन का विवरण

क्र. सं.	संस्था का नाम	केटेगरी	आवंटित क्लस्टर संख्या	विकास खण्ड	क्लस्टर में प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	लोक सेवा मिशन, ग्राम ढोढेपुर, पो0 तरबगंज, गोण्डा।	A	A1	बलरामपुर	40
			A2	तुलसीपुर	32
			A3	तुलसीपुर	41
			योग		113
2	सर्वार्थ सेवा संस्थान, न्यू नन्दी विहार कालोनी, सरायशेख, चिनहट, लखनऊ।	A	A4	उतरौला	36
			A5	श्रीदत्तगंज	35
			A6	श्रीदत्तगंज, उतरौला	38
			योग		109
3	प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउण्डेशन, 4 रफी अहमद किदवई मार्ग, कैण्टोनमेन्ट, जनपद लखनऊ।	B	B1	गैसड़ी	42
			B2	गैसड़ी	41
			योग		83
4	सतीश ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम बाबूरस संगमनगर, परसपुर रोड, करनैलगंज, पोस्ट सिसामऊ, गोण्डा।	B	B3	पचपेड़वा	33
			B4	पचपेड़वा	35
			योग		68
5	वन्दना ग्रामोद्योग विकास संस्थान, ग्राम मिसरौली (पूरे कुमेदन), पोस्ट सरियावां, जनपद–अयोध्या।	B	B5	हरैया सतघरवा	38
			B6	हरैया सतघरवा	40
			योग		78
6	युवा विकास समिति, ग्राम थैरोली, पोस्ट गौरा उपाध्याय, जनपद बस्ती।	B	B7	रेहरा बाजार	38
			B8	गैण्डास बुजुर्ग, रेहरा बाजार	38
			योग		76
7	अवध ग्रामीण सेवा संस्थान, ढोढेपुर, पोस्ट तरबगंज, गोण्डा।	C	C1	बलरामपुर	38
			योग		38
			कुल योग		585

जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संजीत कुमार कटियार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड–प्रथम
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला विकास अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
(उपाध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 592 / भौ०-1 /247 दिनांक– 28·03·2023

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो; बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे0वी0 इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, बलरामपुर।

अधिशासी अभियन्ता

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME - Daulatpur							
NAME OF BLOCK -Baheri							
NAME OF GP -Daulatpur						No of GP -01	
NAME OF RV -Daulatpur, Bhikampur						No of RV -02	
NAME OF HABITATION-Daulatpur, Bhikampur						No of HABITATION-02	
	Population In Base Year	1449					
	Population In Design Year	1896					
	No. of FHTC in base year	238					
	Work Cost (in Lakhs)	234.80					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines**	**Cost as per DPR prepared**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	Distribution Network	9.239	KM	13858500	8837000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	OHT 75KL -18Mtr	1	NO.		2552000		
3	Tubewell	1	NO.	2500000	1948000		
4	Per Capita cost in Design Year			7000	12384	Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Multi Revenue Village			65000	98654	No. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 65000	

-238

AUTHORISED Bareilly SWSMUP-CO

(Kuldeep Gangwa
Executive Engineer
Construction Division
U.P. Jal Nigam (Rural)
Bareilly

मुख्य विकास अधिकारी
बरेली

खण्ड विकास अधिकारी
बरेली

कार्यालय जिलाधिकारी, औरैया

पत्रांक – 368 / M-5 / 52 दिनांक– 12/04/23

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं ग्राम्य विकास विभाग,
लखनऊ।

विषयः– जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–3 में गठित संस्था मैसर्स जीवीपीआर इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद द्वारा जनपद औरैया हेतु प्रस्तुत 14 नग परियोजनाओं के प्राक्कलन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है, कि आपके पत्रांक 3574/जल्यू–25 कानपुर/2020–21 दिनांक 07.01.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपद औरैया 574 राजस्व ग्रामों के लिये डी0पी0आर0 विरचन हेतु मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद को गठित किया गया है।

मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद द्वारा तैयार किये गये 14 नग डी0पी0आर0 खण्ड कार्यालय के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर्स तथा डी0पी0एम0यू0, औरैया द्वारा विधिवत् परीक्षण किया गया है। आपके पत्रांक 2836/जल्यू–335/Tech/JJM/SI.SSC-21/2022-23 दिनांक 15.10.2022 (प्रति संलग्न) द्वारा प्राक्कलन विरचन में निर्धारित मानक से अधिक पैरामीटर को औचित्यपूर्ण दर्शाये जाने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति हेतु डी0पी0आर0 प्रस्तुत हैं।

मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका सं0–(क) मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद

क्रमांक	ब्लाक	विकास खण्ड	कार्य का नाम	योजना का नाम	जनसंख्या	पेयजल के स्रोत की संख्या	टैंक	ओवर हेड टैंक	ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत (रू0 में)	मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	FHTC लागत (रू0 में)	मानक के अनुसार प्रति FHTC लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Auraiya	Auraiya	GVPR Engg Ltd	Bhadaura	300	53	1	1	1	0.84	16281	6000	143792	35000
2		Dudhuna		Mau (Partial)	556	137	1	2	2	1.06	11529	6000	69679	65000
3		Auraiya		Asta	647	158	1	1	1	1.02	9436	6000	58348	35000
4		Achhalda		Bajhera	1098	273	1	2	6	2.02	10491	6000	66788	65000
5		Achhalda		Dadosarai	909	225	1	1	4	1.57	9749	6000	63565	50000
6		Achhalda		Mahatapur Phaphoond	256	63	1	1	1	0.78	17446	6000	112159	35000
7		Auraiya		Mai	1106	270	1	1	3	2.24	13483	6000	75156	50000
8		Auraiya		Mazapur (Bairahandiah)	468	116	1	1	1	0.96	11761	6000	74741	35000
9		Bhagyanagar		Fatehpur Lakhani	822	205	1	1	1	0.95	6527	6000	41995	35000
10		Dudhuna		Bhonapur	488	120	1	1	1	0.93	10816	6000	70333	35000
11		Auraiya		Samardhpur	381	94	1	1	1	1.43	21368	6000	137532	35000
12		Bhagyanagar		Parjanpur	1032	195	1	1	1	1.40	7743	6000	61923	35000
13		Sahar		Ramnagar Malhausi	1480	285	1	1	1	1.56	6012	6000	49365	35000
14		Auraiya		Sadarapur	1219	258	1	1	1	1.39	6481	6000	48682	35000

उक्त तालिका में प्रस्तुत किये गये डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत एवं एफ0एच0टी0सी0 लागत मानक से अधिक है। इस सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ पत्रांक संख्या 4928/JJM/DPR Approval /2022-23 Date 02-03-2023, शासनादेश सं0

51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सग/2019 दिनांक 06.08.2021 एवं 93/2021/2774/ छिहत्तर–1–2021 दिनांक 05.10.2021 **(प्रति संलग्न)** के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), औरैया द्वारा सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं डिजाइन कोआर्डीनेटर, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई औरैया के माध्यम से तालिका में उल्लिखित डी0पी0आर0 में सम्मिलित समस्त ग्रामों में उपस्थित होकर स्थलीय निरीक्षण कराया गया।
योजनाओ के प्रति एच0एच0टी0सी0 लागत वृद्वि के कारण निम्नवत है–

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–1 पर अंकित **भदौरा ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–870 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–168 मी0 एवं इंटरलॉकिंग एवं ब्रिक रोड 423 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 86 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है तथा 01 नाला क्रासिंग सम्मिलित है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 53 है। इस ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–2 पर अंकित **गऊ (आंशिक) ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–2820 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–312 मी0 एवं ब्रिक रोड 827 मी0 है। बस्ती बिजारपुर (कार्य स्थल) से बस्ती नरायनपुर सहार के बीच की दूरी 608 मी0 होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 502 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 137 है। इस योजना में सम्मिलित दो राजस्व ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–3 पर अंकित **अस्ता ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–1740 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–1078 मी0 एवं ब्रिक रोड 12 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 152 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 158 है। इस ग्राम की आबादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण सड़क पुनर्स्थापना की लागत कुल बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली से अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–4 पर अंकित **बझेरा ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–8261 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–4685 मी0 एवं इंटरलॉकिंग व ब्रिक रोड 1521 मी0 है। पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 263 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 273 है। बस्ती बझेरा (कार्य स्थल) से बस्ती न0 कुढिया के बीच की दूरी 4996 मी0 है एवं कार्य स्थल से बस्ती नगला प्रेमपुर की दूरी 2235 मी0 होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है। इस ग्राम की आबादी कम होने के कारण सड़क पुनर्स्थापना की लागत कुल बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली से अधिक है। जिससे प्रति एफ0एच0टी0सी लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–5 पर अंकित **दद्दुसराय ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–4730 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–283 मी0 एवं इंटरलॉकिंग व ब्रिक रोड 1370 मी0 है। बस्ती दद्दूसराय (कार्य स्थल) से बस्ती न0 सुन्दरपुर के बीच की दूरी 1155 मी0 एवं कार्य स्थल से बस्ती पुर्वा गढ़ा के बीच की दूरी 1900 मी0 होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है, इसमें 03 नाला क्रासिंग भी सम्मिलित है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 1000 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 223 है। इस ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–6 पर अंकित **महाराजपुर फफूँद ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–630 मी0 है, जिसमें इंटरलॉकिंग एवं ब्रिक रोड 328 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 86 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 63 है। इस ग्राम की आवादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–7 पर अंकित **मई ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–6720 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–3100 मी0 एवं इंटरलॉकिंग व ब्रिक रोड 2012 मी0 है। बस्ती नौरी (कार्य स्थल) से पुर्वा चमरन के बीच की दूरी 4100 मी0 है एवं कार्य स्थल से गई की दूरी 1295 मी0 होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है, इसमें 01 नाला कासिंग सम्मिलित है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 835 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। इस ग्राम की आवादी कम होने के कारण सडक पुनर्स्थापना की लागत कुल बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली से अधिक है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 270 है। ग्राम की आवादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–08 पर अंकित **मिर्जापुर (बैरमशाह) ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–1400 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–405 मी0 एवं इंटरलॉकिंग व ब्रिक रोड 184 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 436 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 116 है। ग्राम की आवादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–09 पर अंकित **फतेहपुर लक्ष्मी ग्रामीण पेयजल** योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–1380 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–615 मी0, इंटरलॉकिंग रोड 389 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 21 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 205 है। इस ग्राम की आवादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–10 पर अंकित **भौंराजपुर ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–1230 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–377 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 237 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 235 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है तथा 01 नाला कासिग सम्मिलित है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 120 है। इस ग्राम की आवादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–11 पर अंकित **समरथपुर ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–10120 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–1696 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 1190 मी0 है। प्रस्तावित कार्य स्थल से ग्राम के बीच की दूरी 3223 मी0 बिटुमिन रोड है, जिसमें 01 नाला कासिंग सम्मिलित है तथा इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 223 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 94 है। इस ग्राम की आवादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–12 पर अंकित **परघईपुर ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3160 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–1067 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 298 मी0 है। प्रस्तावित कार्यस्थल से ग्राम के बीच की दूरी 1245 मी0

बिटुमिन रोड है, जिसमें 01 नाला कासिंग सम्मिलित है तथा पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 425 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 195 है। इस ग्राम की आबादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–13 पर अंकित रामनगर मल्हौसी ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3730 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–488 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 1021 मी0 है। प्रस्तावित कार्यस्थल से ग्राम के बीच की दूरी 1132 मी0 बिटुमिन रोड है, जिसमें 04 नाला कासिंग सम्मिलित है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 332 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 285 है। इस ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–14 पर अंकित सड़रापुर ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–2160 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–1205 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 204 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 87 मी0 विटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 258 है। इस ग्राम की आबादी का फैलाव अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है।

नोटः– उक्त तालिका में डी0पी0आर0 संख्या 1, 2, 3, 6, 10 एवं 11 में सिविल प्राक्कलन से अवर जलाशय को हटाने उपरान्त भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक आ रही है। अतः इन डीपीआर में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में ग्रामीणों को नलकूप से सीधे शुद्ध पेयजल दिया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के दृष्टिगत तालिका में अंकित सभी योजनायें जिनकी लागत रू0 5 करोड से कम है, की कुल 14 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया ।

अतः अनुरोध है कि उक्त परियोजनाओं की 14 नग डी0पी0आर0 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–1–14 नग परियोजनाओं के प्राक्कलन।

2–45 कॉलम रिपोर्ट।

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी
औरैया

पृ0सं0 एवं दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
6. जिला विकास अधिकारी, औरैया।
7. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
8. मै0 GVPR इंजीनियर्स लि0, औरैया।

जिलाधिकारी
औरैया

बिटुमिन रोड है, जिसमें 01 नाला कास्टिंग सम्मिलित है तथा पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 425 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 195 है। इस ग्राम की आबादी का फैलाव अधिक एवं संख्या कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–13 पर अंकित रामनगर मल्हौसी ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3730 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–488 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 1021 मी0 है। प्रस्तावित कार्यस्थल से ग्राम के बीच की दूरी 1132 मी0 बिटुमिन रोड है, जिसमें 04 नाला कास्टिंग सम्मिलित है तथा पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 332 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 285 है। इस ग्राम की आबादी कम होने के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

तालिका के डी0पी0आर0 सं0–14 पर अंकित सड़रापुर ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–2160 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–1205 मी0, इंटरलॉकिंग रोड एवं ब्रिक रोड 204 मी0 है। इस एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना में पाइप लाइन बिछाने हेतु कुल वितरण प्रणाली की लम्बाई में 87 मी0 बिटुमिन रोड को काटना एवं पुनर्स्थापना किया जाना अपरिहार्य है। योजना से आच्छादित होने वाले गृह संयोजन की संख्या मात्र 258 है। इस ग्राम की आबादी का फैलाव अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है।

नोटः– उक्त तालिका में डी0पी0आर0 संख्या 1, 2, 3, 6, 10 एवं 11 में सिविल प्राक्कलन से अवर जलाशय को हटाने उपरान्त भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत एवं प्रति व्यक्ति लागत मानक से अधिक आ रही है। अतः इन डीपीआर में सम्मिलित राजस्व ग्रामों में ग्रामीणों को नलकूप से सीधे शुद्ध पेयजल दिया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के दृष्टिगत तालिका में अंकित सभी योजनायें जिनकी लागत रू0 5 करोड़ से कम है, की कुल 14 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया ।

अतः अनुरोध है कि उक्त परियोजनाओं की 14 नग डी0पी0आर0 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः–1–14 नग परियोजनाओं के प्राक्कलन।

2–45 कॉलम रिपोर्ट।

(प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी
औरैया

पत्रांक :- 368/M-5/52 दिनांक :- 12/04/23

पृ0सं0 एवं दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (कानपुर क्षेत्र) उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
6. जिला विकास अधिकारी, औरैया।
7. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), औरैया।
8. मै0 GVPR इंजीनियर्स लि0, औरैया।

11/4/23
जिलाधिकारी
औरैया

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कन्नौज।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान भवन, गोमतीनगर
लखनऊ।

पत्रांक SIO /JJM-KNJ / 113 दिनांक 21.03.2023

विषयः— **जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–3 में नामित संस्था मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा जनपद कन्नौज हेतु प्रस्तुत 10 नग परियोजनाओं के प्राक्कलन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है, कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयंजल एवं स्वच्छता मिशन नाममि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग लखनऊ के पत्रांक 3574/डब्लू–25 कानपुर/2020–21 दिनांक 07.01.2022 द्वारा जनपद कन्नौज 381 राजस्व ग्रामों के लिये डी0पी0आर0 बनाने हेतु मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमि हैदराबाद को नामित किया गया है।

मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमि हैदराबाद द्वारा तैयार किये गये उक्त 10 नग डी0पी0आर0 का विधिवत निरीक्षण कर ,श्री वैभव सिंह, सहायक अभियन्ता (SWSM) एवं श्री पंकज चौरसिया ,डिजाइंन को–आर्डीनेटर (DPMU) के सहयोग से सभी डी0पी0आर0 का विधिवत परीक्षण किया गया। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में योजनाओं के निर्मित डी0पी0आर0 का परीक्षण खण्ड कार्यालय के सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर तथा डी0पी0एम0यू0 द्वारा किया गया है। अधिशासी निदेशक के पत्रांक 2836/डब्लू–335/Tech/JJM/SLSSC-21/2022-23 दिनांक 15.10.2022 द्वारा निर्धारित मानक से अधिक पैरामीटर को औचित्यपूर्ण दर्शाये जाने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय कानपुर एवं मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कानपुर से तकनीकी स्वीकृतोपरान्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समितिं की बैठक में प्रस्तुत किये गये। मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमि हैदराबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का विवरण निम्नवत् हैः—

तालिका सं0–(क) मैसर्स जी0वी0पी0आर0 इंजीनियर्स लिमि हैदराबाद

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड	फर्म का नाम	योजना का नाम	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्राम की संख्या	बस्तियों की संख्या	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत (रू0 में)	मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	एफ0एच0टी0सी0 लागत (रू0 में)	मानक के अनुसार प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कन्नौज	कन्नौज	जी0वी0पी0 आर इंजीनियर्स लिमि0 ,हैदराबाद	कटरी गंगपुर	2708	328	1	2	2	234.81	7841	6000	64731	65000
2	कन्नौज	उमर्दा		अलीपुर अहाना	1006	169	1	1	2	136.39	12259	6000	72976	50000
3	कन्नौज	सौरिख		किसई जगदीशपुर	8352	1008	1	1	11	531.96	5759	6000	47720	50000
4	कन्नौज	उमर्दा		अगौस	11582	1371	1	1	7	734.28	12241	6000	48428	50000
5	कन्नौज	हसेरन		मोहम्मदीन गर	5717	655	1	2	5	426.89	6752	6000	58931	65000
6	कन्नौज	कन्नौज		खजुहा	1922	227	01	01	01	144.33	6790	6000	57493	35000
7	कन्नौज	तालग्राम		झूसी नागर	1028	136	01	01	01	129.30	11373	6000	85971	35000
8	कन्नौज	तालग्राम		आसफपुर पटटी	1175	176	01	01	01	96.15	7399	6000	49398	35000
9	कन्नौज	तालग्राम		आलमपुर गहलोत	1735	198	01	01	01	107.89	5623	6000	49272	35000
10	कन्नौज	तालग्राम		मित्रसेनपुर	2006	282	01	01	01	152.95	6894	6000	49042	35000

उक्त तालिका के क0सं0 01 से 05 पर अंकित नये डी0पी0आर0 मे क0सं0 02 पर अंकित अलीपुर अहाना योजना तथा क0स0 06 से 10 पर अंकित एस0एल0एस0एस0सी0 द्वारा 05 नग अस्वीकृत डी0पी0आर0 में योजनाओ की प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत की वृद्वि के सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ पत्रांक संख्या 4928/jjm/DPR Approval /2022-23 date 02-03-2023, शासनादेश सं0 51/2021/1883/ छिहत्तर–1– 2021–25सम/2019 दिनॉक 06.08.2021 एवं 93/2021/2774/ छिहत्तर–1–2021 दिनॉक 05.10.2021 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कन्नौज द्वारा सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं डिजाइन कोआर्डीनेटर, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई कन्नौज के माध्यम से परीक्षण कराये गये।

योजनाओ के प्रति एच0एच0टी0सी0 लागत वृद्वि के कारण निम्नवत है–

तालिका के कम0सं0–2 पर अंकित **अलीपुर अहनापुर ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3981 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड की लम्बाई–659 मी0 एवं विटुमिन रोड की लम्बाई–244 मी0 है। योजना से आच्छादित होने परिवारों का फैलाव अधिक है। मजरे अलीपुर, सहदिया के बीच की दूरी 864 मी0 होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक है।

तालिका के कम सं0–6 पर अंकित **खजुहा ग्रामीण पेयजल** योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–2291 मी0 है, जिसमें सी0सी0 रोड़ की लम्बाई–194 मी0 एवं इण्टर लॉकिंग रोड की लम्बाई–1171 मी0 है। इस ग्राम की आवादी कम होने के कारण भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक है।

तालिका के कम सं0–7 पर अंकित **झूसीनागर ग्रामीण पेयजल** योजना के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–4406 मी0 है, जिसमें इण्टर लॉकिंग रोड़ की लम्बाई–573 मी0 एवं सी0सी0 रोड–417 मी0 है। इस ग्राम की आवादी कम होने तथा मुख्य वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक होने के कारण भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक है।

तालिका के कम सं0–8 पर अंकित **आसफपुर पट्टी ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3942 मी0 है, जिसमें इण्टर लॉकिंग रोड़ की लम्बाई–674 मी0 एवं विटुमिन रोड–485 मी0 है। इस ग्राम की मुख्य वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक होने एवं सड़क पुर्नस्थापना की लागत कुल बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली से 45 प्रतिशत अधिक है, जो निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से अधिक है, के कारण भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक है।

तालिका के कम सं0–9 पर अंकित **आलमपुर गहलोत ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–3172 मी0 है, जिसमें विटूमिन रोड़ की लम्बाई–625 मी0 एवं सी0सी0 रोड–1157 मी0 है। इस योजना के मजरे एन0एच0आई0 मार्ग द्वारा विभाजित होते है, एन0एच0आई0 मार्ग क्रासिंग पर आने वाले अतिरिक्त व्यय एवं सड़क पुर्नस्थापना की लागत कुल बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली से 42 प्रतिशत अधिक है, जो निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से अधिक है, के कारण प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक है।

तालिका के कम सं0–10 पर अंकित **मित्रसेनपुर ग्रामीण पेयजल योजना** के अन्तर्गत बिछायी जाने वाली वितरण प्रणाली की कुल लम्बाई–2831 मी0 है, जिसमें इण्टर लॉकिंग रोड़ की लम्बाई–499 मी0 एवं सी0सी0 रोड–979 मी0 है। इस ग्राम की आवादी कम होने के कारण भी प्रति एफ0एच0टी0सी0 लागत अधिक है।

उपरोक्त के दृष्टिगत तालिका संख्या के क0सं0 1,2,5,6,7,8,9,10 पर अंकित योजनाये जिनकी लागत रु0 5 करोड से कम है, की कुल 08 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया गया । तालिका संख्या के क0सं0 03 एवं 04 पर अंकित रु0 5 करोड़ से अधिक लागत की 02 नग परियोजनाओ की डी0पी0आर0/डिजायन/ड्राइंग की वेटिंग आई0 आई0टी0 /एन0आई0टी0/अन्य राजकीय महाविद्यालय/राजकीय विश्वविद्यालयों से कराकर मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करने की सहमति प्रदान की गयी।

अतः अनुरोध है कि उक्त परियोजनाओं की 10 नग डी0पी0आर0 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:–1–10 नग परियोजनाओं के प्राक्कलन।

2–45 कॉलम रिपोर्ट।

भवदीय

21 Mar 2023

(शुभ्रान्त कुमार शुक्ल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कन्नौज।

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
गोण्डा।

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग),
किसान बाजार, प्रथम तल,
विभूति खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ।

पत्रांकः / / दिनांकः / /2023

विषयः <u>जनपद गोण्डा में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 में नलकूप की लागत अधिक होने के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि, जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा उपलब्ध कराये गये 35 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन एवं फेज़–5 हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स के0एल0एस0आर0–रेज़ (जे0वी0) द्वारा उपलब्ध कराये गये 09 नग प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृत/संस्तुति करते हुए कुल 44 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। प्रेषित प्राक्कलनों में नलकूपों की लागत अधिक होने के कारण प्राक्कलन अस्वीकृत कर दिये गये। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा के पत्र सं0 607/यो0–50/250 दिनांक 14.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज अन्तर्गत विकास करनैलगंज, कटरा बाजार, परसपुर, हलधरमऊ एवं तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज एवं नवाबगंज गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र हैं जिनमें 165 मी0 गहराई तक आर्सेनिक आयरन एवं फ्लोराइड अनुमान्य सीमा से अधिक पाया जाता है। अतः फर्म द्वारा गुणवत्ता प्रभावित्र क्षेत्रों में फोर्टेबल पेयजल प्राप्त करने हेतु नलकूपों की गहराई बढ़ाकर जोन टेस्टिंग, सीमेन्ट सीलिंग एवं ग्रेवल फीड पाइप का प्राविधान करते हुए डी0पी0आर0 तैयार किया गया है जिससे नलकूपों की लागत में अनमुन्य सीमा 25 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है।

अतः मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के 35 नग एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0–रेज़ (जे0वी0) के 09 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन में नलकूप की लागत अधिक होने का अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण सहित 44 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन संलग्न कर आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

<u>संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

/

(डॉ0 उज्ज्वल कुमार)
जिलाधिकारी
गोण्डा।

पृ0सं0: 725 / यो-50 / 296 दिनांकः 22 / 3 / 2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), 6 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्याल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
7. अधिशासी अभियन्ता (वि./यॉ.), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
8. मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, चौरी चौराहा, करनैलगंज, गोण्डा।
9. मेसर्स के0एल0एस0आर0–रेज़ (जे0वी0) गोण्डा।

जिलाधिकारी
गोण्डा।

R.D.SHARMA PD/Letter-2023

Scanned with OKEN Scanner

KLSR-RAYS (JV)

DEEP TUBEWELL DETAILS

SL. NO.	BLOCK	SCHEME NAME	GP	RV	PCC	TW COST (Cr.)
1	COLONELGANJ	KONAHATA W/S SCHEME	1	3	4083	0.3199
2	COLONELGANJ	MOHAR W/S SCHEME	1	5	4515	0.3199
3	COLONELGANJ	BASEHIYA W/S SCHEME	1	2	5044	0.3156
4	COLONELGANJ	SARRAIYA W/S SCHEME	1	1	4655	0.3453
5	COLONELGANJ	BARDAHA & BARTARA W/S SCHEME	2	3	5630	0.3149
6	COLONELGANJ	MUNDERAWA W/S SCHEME	1	1	5511	0.3165
7	COLONELGANJ	FATTEHPUR & TARAHTA W/S SCHEME	2	4	5282	0.3177
8	COLONELGANJ	KASHIPUR & GUMDAHA W/S SCHEME	2	6	4889	0.3050
9	COLONELGANJ	LALE MAU W/S SCHEME	1	1	5466	0.2794
	TOTAL		12	26		2.8342

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
गोण्डा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, एटा

पत्रांक 279 / JJM-ETAH / 103 / दिनांक: 27.03.2023

सेवा में,

अधिशासी निदेशक
राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

विषयः– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के प्रेषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन दिनांक:२०.०३.२०२३की बैठक में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज द्वारा जॉचोपरान्त उपलब्ध कराई गई 12 नग डी.पी.आर. का अनुमोदन उक्त बैठक में किया गया। अतः एटा जनपद में 12 राजस्व ग्रामों हेतु ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिये 12 नग डी.पी.आर. जिसमें समस्त रू 5.00 करोड से कम लागत वाली डी.पी.आर. है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनॉक२०.०३.२०२३में अनुमोदन उपरान्त संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में सम्मिलित करते हुये स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नकः– 1. 12 नग डी0पी0आर0। (जो रू 5.00 करोड से कम लागत)।
2. 36 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।

भवदीय

27/3/23

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति,
एटा

पृ0सं0 / / उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 भासन, लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (आ0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद एटा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज।
7. मै0 केपीटीएल,मुम्बई

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति,
एटा

कार्यालय जिलाधिकारी एटा।

पत्रांक 280 / JJM-Etah /104 दिनांक 27.03.2023.

सेवामें,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।

विषयः— **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद एटा में भाासन द्वारा नामित संस्था मै0 K.P.T.L द्वारा प्रस्तुत Non Compliance डी0पी0आर0 को एस0एल0एस0सी0 में सम्मिलित किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद एटा में शासन द्वारा नामित संस्था मै0 K.P.T.L को जनपद एटा में 12 ग्राम पंचायत जिसमें (12 राजस्व ग्राम) आवंटित किये गये थे जिसके सापेक्ष 12 नग डी0पी0आर0 बनाये जाने थे, जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा सभी 12 नग डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (डी0डब्ल्यू0एस0एम0) से स्वीकृति कराकर मुख्याल को प्रेशित कर दी गई है। अवगत कराना है कि प्रेशित डी0पी0आर0 में से आवादी दूर—दूर तक होने के कारण इनमें प्रतिव्यक्ति लागत निधार्रित सीमा से अधिक होने के कारणों से Non Compliance की स्थति में आने के कारण से SLSSC में सम्मलित नही हो पा रही हैं।

इन सभी डी0पी0आर0 के ग्रामो में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा मौके पर जाकर जॉच की गई तथा इनको सम्बंधित ग्राम प्रधान द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। अतः अनुरोध है कि इन ग्रामों की विशिश्ट परिस्थतियां होने के कारण इन को SLSSC में सम्मलित कर स्वीकृति प्रदान करने का कश्ट करें।

भवदीय,

27/3/23

(अंकित कुमार अग्रवाल)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
एटा।

संलग्नकउपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

2. मुख्य अभियन्ता (आगरा) उत्तरप्रदेश जल निगम (ग्रामीण), आगरा।
3. मुख्य विकासअधिकारी, एटा।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कासगंज।
5. मै0 केपीटीएल,मुम्बई

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
एटा।

नोट शीट

जिलाधिकारी महोदय, एटा।

महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एटा के लिये नामित कार्यदायी संस्था मै0 **K.P.T.L** को जनपद में 158 ग्राम पंचायत (209 राजस्व ग्राम) आवंटित किये गये थे। जिसके सापेक्ष कुल 146 नग डी0पी0आर0 बनाये जाने थे। जो कि कार्यदायी संस्था द्वारा 134–नग डी0पी0आर0 बनाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति करा कर मुख्यालय प्रेशित कर दिये गये है। इन स्वीकृति डी0पी0आर0 में 12 नग डी0पी0आर0 Non Compliance है। इन सभी ग्राम पंचायतो को विशिश्ट परिस्थतियों के कारण 12 नग डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत निर्धारित सीमा से अधिक आने Non Compliance की श्रेणी में आ गये थे। महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इन सभी Non Compliance डी0पी0आर0 की मौके पर जॉच कराली गई है। सम्बंधित ग्राम प्रधान से भी सत्यापन करा लिया गया है। इन डी0पी0आर0 की राज्य स्तर से स्वीकृति कराने हेतु पत्र प्रेशित किया जाना है।

जो कि दायी तरफ संलग्न है सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

अधिशासी अभियन्ता
कासगंज

23/3/23
जिलाधिकारी
एटा

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक २०.०३.२०२० को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक २०.०३.२०२० को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1 जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2 मुख्य विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
3 अतिरिक्त जिलाधिकारी, एटा
4 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – संदस्य सचिव।
5 सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
6 कनिश्ठ अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
7 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बइ।
8 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बई।
9 डीं पी. एम.यू. एटा

श्री डी.के. सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा चरण 03 के अन्तर्गत 158 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु फर्म मैसर्स केपीटी एल,मुम्बइ को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मै0 केपीटी एल,मुम्बई द्वारा 12 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), कासगंज को उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 12 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाई गईं 12 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक २०.०३.२०२० में प्रस्तुत किया गया।

डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2023, मध्य वर्ष 2038 और डिजाइन वर्ष 2053 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0ई0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरे SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु0 6400 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अई पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2053 हेतु औसतन रू0 6400 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेशित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2023)	Population Details 2023	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakhs)	Per Capita cost Design Year 2053
1	Jalesar	Mai	1	160	1459	94.82	2331
2	Jathaira	Khawa	1	191	1312	76.42	2081
3	Marhera	Kunjalpur	1	261	1735	113.18	2774
4	Nidhauli Kalan	Bidarika	1	100	484	80.92	688
5	Nidhauli Kalan	Tatarpur Doyam	1	49	278	68.92	440
6	Shitalpur	Uddanpur Ramnagar	1	213	1327	152.88	1750
7	Shitalpur	Palara	1	100	1172	105.23	1798
8	Jaithara	Kathingara	1	144	831	88.39	1327
9	Nidhauli Kalan	Mukharana	1	230	1153	91.69	1591
10	Sakit	Wahidpur Wibipur	1	222	1455	170.57	2308
11	Aliganj	Nagariya urf Sikanderpur Doga	1	234	1662	139.28	2657
12	Marhera	Ahmedpur Bamnoi (Sultanpur)	1	122	860	67.30	1372
SUB-TOTAL (LOT-4)			12				

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनॉक: 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा जांच उपरान्त उपयुक्त पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, सभी डी0पी0आर0 रु0 5.0 करोड़ से कम लागत की हैं। उल्लेखनीय है उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांक: 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक: २०.०३.२०२३ में उक्त 12 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये नग डी0पी0आर0 12 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), कासगंज
(सदस्य सचिव)

27/3/23
मुख्य विकास अधिकारी,
एटा
(सदस्य)

27/3/23
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
एटा

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME -Kumrah							
NAME OF BLOCK -Bithri chainpur							
NAME OF GP -Kumrah						No of GP -01	
NAME OF RV -Kumrah,Aspur Khubchand						No of RV -02	
NAME OF HABITATION-Kumrah,Aspur Khubchand						No of HABITATION-02	
	No. of FHTC in base year	134					
	Population In Base Year	840					
	Population In Design Year	1250					
	Work Cost (in Lakhs)	203.16					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines**	**Cost as per DPR prepared**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	OHT 50KL -12Mtr	1	NO.		1876000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	Tubewell	1	NO.	2500000	1255000		
3	Distribution Network	8.643	KM	12964500	7783000		
4	Per Capita cost in Design Year			7000	16253	Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Multi Revenue Villages			65000	151611	There are 2 Nos. of villages which have less population & scattered in wide area,No. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 65000	

N.S.C. LIMITED Bareilly SWSM U.P. CO.

खण्ड विकास अधिकारी
बरेली

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
प्रयागराज।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग
6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 1161 / जल जीवन मिशन /2022-23 /70 दिनांक 19/3/2023

विषय- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों को पाईप्ड पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने हेतु विरचित डी0पी0आर0 के प्रेषण के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत "हर घर नल से जल" योजनान्तर्गत जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स एल0 एण्ड टी0लि0 द्वारा 21 नग डी0पी0आर0 विरचन कर सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जिमसें कुल 26 ग्राम पंचायतों के 40 राजस्व ग्राम पाईप्ड पेयजल योजना से आच्छादित होंगे। जिसमें 5 नग परियोजनाओं में ग्राम पंचायत की आवादी कम एवं दूर-दूर बसे होने के कारण तथा वितरण प्रणाली की लम्बाई में वृद्धि होने से 5 नग परियोजनाओं में प्रतिसंयोजन लागत मानक से अधिक आ रही है। इन योजनाओं को मर्जिंग एवं विद्युत आधारित करने पर भी लागत कम करना सम्भव नहीं हो पा रहा है । उपरोक्त डी0पी0आर0 की लागत लगभग रू0 6040.14 लाख है ।

अतः नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2064/छिहत्तर-1-2020-25 सम/2019 दिनांक 29 अक्टूबर 2020 एवं संख्या 16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 के क्रम में डी0पी0आर0 की प्रति संलग्न कर संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(संजय कुमार अग्नी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रयागराज।

पत्रांक / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य अभियन्ता, (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
3. जिला विकास अधिकारी, प्रयागराज।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज को इस निर्देश के साथ कि समस्त सूचना एवं प्राक्कलन की प्रति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. स्थानीय प्रतिनिधि एल0एण्ड टी0लि0।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रयागराज।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, गोमती नगर,,
लखनऊ।

पत्रांक– 50 /जल जीवन मिशन/ 40-13 / 11 दिनांक–5 जनवरी, 2023

विषयः– **जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराने के क्रम में जनपद में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्व फर्म मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा 191 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष पूर्व में 163 प्राक्कलन आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे। उक्त के तारतम्य में 24 प्राक्कलन, जिनसे 29 ग्राम पंचायतों के 29 राजस्व ग्राम पेयजल से आच्छादित होगें, के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को खण्ड कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत के माध्यम से उपलब्ध कराये गये हैं। **जिनमें सिरसलगढ दरकावदा ग्राम पेयजल योजना पूर्व में एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत है, का प्राक्कलन राजस्व ग्राम अहमदाबाद गढी, मजरा–सिरसलगढ एवं मुकीमपुरा को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कलन शामिल हैं।**

इन योजनाओं में से 23 प्राक्कलन जिनकी लागत रू0 5 करोड से कम है, को परीक्षणोपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक–30.12.2022 की बैठक में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैं एवं 01 प्राक्कलन जिसकी लागत रू0 5 करोड से अधिक है, को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया हैं। तदानुसार कुल 23 प्राक्कलन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग के शासनादेश संख्या–1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक–21.05.2021 के साथ संलग्न प्रारूप पर विशिष्टियां अंकित करते हुए संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रेषित योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृत समिति की बैठक में सम्मिलित कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सज कमल यादव)
जिलाधिकारी,
बागपत।

पृ0सं0 एवं दिनांक–उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) , 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत।
7. मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद को अग्रिम कार्यवाही कराने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बागपत।

JJM

Details for proposed Scheme: Jal Jivan Mission

Sl. No.	Agency	District	Block	Phase 2 / Phase 3	Name of Scheme	Type of Scheme (New Scheme / Reorganisation)	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habitations	Name of Habitations	No. of FHTC	Population Details		
																Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	ABDULLAPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	NOORPUR MUZBIDA	1	ABDULLAPUR	1	ABDULLAPUR	67	441	558	704
2	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	HIMMATPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SUJTI	1	HIMMATPUR	1	HIMMATPUR	727	4601	5515	6521
3	LC INFRA	BAGHPAT	BARAUT	Phase 2	KHERI PRADHAN Village Water Supply Scheme	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	KOTANA	1	KHERI PRADHAN	1	Kheri Pradhan	92	547	656	794
4	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	LATIFPUR SABHAKHERI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	LATIFPUR SABHAKHERI	1	LATIFPUR SABHAKHERI	1	LATIFPUR SABHAKHERI	118	828	1046	1324
5	LC INFRA	BAGHPAT	Chhaprauli	Phase 2	NANGAL WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	kurdi	1	Nangal	1	Nangal	655	4270	4806	5341
6	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	Niwara WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Niwara	1	Niwara	1	Niwara	1469	10197	13318	16299
7	LC INFRA	BAGHPAT	Khekada	Phase 2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi` VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Noorpur Muzbida	2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi	2	Noorpur Muzbida & Khalsa Gadhi	377	2274	2845	3441
8	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	QASAMABAD URF DUDBA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	QASAMABAD URF DUDBA	1	QASAMABAD URF DUDBA	1	QASAMABAD URF DUDBA	192	1119	1447	1790
9	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	RO-ACHRAJ KHERAWATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	GOONGA KHERI	1	ACHRAJ KHERA	1	ACHRAJ KHERA	127	818	915	1023
10	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	RO-FATEHPUR CHAK KHADANA WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	FATEHPUR CHAK	1	FATEHPUR CHAK	1	FATEHPUR CHAK	294	1893	2175	2457
11	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	RO-GOPALPUR KHADANA WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	FATEHPUR CHAK	1	GOPALPUR KHADANA	1	GOPALPUR KHADANA	222	1333	1519	1732
12	LC INFRA	BAGHPAT	BAGHPAT	Phase 2	SANTOSHPUR & BAGHU WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	2	SANTOSHPUR & BAGHU	2	SANTOSHPUR & BAGHU	2	SANTOSHPUR & BAGHU	841	5151	6261	7581
13	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKADA	Phase 2	SHAHBANPUR WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	GAUNA	1	SHAHBANPUR	1	SHAHBANPUR	230	1400	1764	2128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	LC INFRA	BAGHPAT	BINAULI	Phase 2	SIRSAL DARKAODA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New Schemes	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SIRSAL DARKAODA	2	DARKAODA & Ahamadabad Garhi	4	Sirsalgarh, Darkawada, Ahamadabad Garhi & Mukimpura	1254	8073	9329	10586
15	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	RO-Hasanpur Jiwani & karimpur Multi Village Water Supply Scheme	RO Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Hasanpur Jiwani	2	Hasanpur Jiwani & karimpur	2	Hasanpur Jiwani & karimpur	532	3459	4276	5240
16	LC INFRA	BAGHPAT	Chhapraul	Phase 2	Kirthal Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Kirthal	1	Kirthal	1	Kirthal	2094	14048	15975	17903
17	LC INFRA	BAGHPAT	Khekada	Phase 2	Fakhapur Mohammad Shahpur Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	1	Fakhapur Mohammad Shahpur	964	5638	6436	7234
18	LC INFRA	BAGHPAT	Chhapraul	Phase 2	Sherpura Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Sherpura	1	Sherpura	1	Sherpura	384	2201	2460	2748
19	LC INFRA	BAGHPAT	Baraut	Phase 2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri Multi Village Water Supply Scheme	New Scheme	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	2	Hazurabad Garhi & MUZAFFARPUR KAMBALA	2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri	2	Hazurabad Garhi & Ibrahimabad Gawri	523	3093	3714	4460
20	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	TIGRI WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	RO	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Tigri	1	Tigri	1	Tigri	190	1100	1350	1600
21	LC INFRA	BAGHPAT	Pilana	Phase 2	Gospur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Gospur	1	Gospur	1	Gospur	891	5417	7233	8667
22	LC INFRA	BAGHPAT	Chhapraul	Phase 2	SOOP WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	SOOP rajpur	1	SOOP rajpur	1	SOOP rajpur	1137	7108	8486	10249
23	LC INFRA	BAGHPAT	Chhapraul	Phase 2	Tilwara Sakin WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Tilwara	1	Tilwara	1	Tilwara	334	1900	2138	2397
24	LC INFRA	BAGHPAT	KHEKARA	Phase 2	Nagla Bahlolpur WATER SUPPLY SCHEME UNDER SWSM - UTTAR PRADESH	New	30-12-2022	3214/ Vividh-3/209, Dt.- 31-12-2022	1	Nagla Bahlolpur	1	Nagla Bahlolpur	1	Nagla Bahlolpur	191	1050	1231	1413

Note: Amount mentioned in Column No. 24 excluding Operation and maintenance cost for 10 Years.

Increase (%)	FHTC Population Ratio	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Lakh)	Cenatge (Rs. In Lakh)	Estimated Cost (Rs. In Lakh)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (In Cr.)	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (In Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost(In Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (In Cr.)	Cost of Road Cutting		Electrification Cost / Solar Cost (In Cr.)	Staff Quater Cost(In Cr.)	Chlorination Cost/ Disinfection Cost(In Cr.)	Type of Scheme Solar / Electricity	Solar plant / Electric Connection (KW)
					Base Year (In Rs.)	Design Year (In Rs.)												Cost (In Cr.)	% of distribution cost					
20 (19-17/17)	21 (17/16)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
59.64%	6.58	93.18	9.87	103.05	21129	13236	1	25	0.1296	10	1	0.1458	100	50	0.0045	1925	0.1606	0.0513	31.94%	0.0515	0	0.0343	Solar	6
41.73%	6.33	279.72	29.63	309.35	6080	4290	1	275	0.4708	12	1	0.1771	915	50	0.0074	8663	0.9725	0.3851	39.60%	0.0515	0	0.0651	Solar	37
45.16%	5.95	97.86	10.37	108.23	17890	12325	1	25	0.1362	12	1	0.1549	110	40	0.0036	1404	0.1452	0.0398	27.41%	0.0811	0	0.0333	Solar	9
59.90%	7.02	100.78	10.68	111.46	12171	7612	1	50	0.1713	10	1	0.119	180	50	0.0045	1476	0.1599	0.0377	23.58%	0.0515	0	0.0414	Solar	7
25.08%	6.52	286.28	30.33	316.61	6704	5360	1	250	0.4774	16	1	0.1537	800	30	0.0044	8658	1.0934	0.5051	46.20%	0.0628	0	0.077	Solar	37
59.84%	6.94	358.54	37.36	395.9	3516	2200	1	350	0.6094	14	1	0.1694	900	50	0.0092	12258	1.8285	0.709	38.77%	0.079	0	0.0604	Electric	0
51.32%	6.03	182.41	19.32	201.73	8022	5301	1	150	0.3458	16	1	0.1437	480	50	0.00714	6414	0.5289	0.1384	26.17%	0.0515	0	0.0708	Solar	18
59.96%	5.83	125.24	31.56	329.48	11192	6997	1	75	0.3064	12	1	0.1266	240	30	0.0047	1857	0.2678	0.0797	29.76%	0.1085	0	0.0595	Solar	12.5
25.06%	6.44	71.54	7.58	79.12	8746	6993	1	28	0.0241	8	1	0.1201	70	25	0.0022	3124	0.2287	0.0656	28.68%	0.0781	0	0.0424	Electric	0
29.79%	6.44	110	11.65	121.65	5811	4477	1	50	0.0325	12	1	0.126	150	40	0.0058	3229	0.4773	0.2138	44.79%	0.0721	0	0.0424	Electric	0
29.93%	6.00	89.43	9.47	98.9	6709	5163	1	50	0.0225	10	1	0.126	110	40	0.0058	3123	0.3473	0.1315	37.86%	0.0721	0	0.0424	Electric	0
47.18%	6.12	311.68	33.02	344.7	6051	4111	1	300	0.4878	12	1	0.167	1040	50	0.0074	8642	1.2403	0.6139	49.50%	0.0515	0	0.0708	Solar	35
52.00%	6.09	148.72	15.75	164.47	10623	6989	1	100	0.29	12	1	0.1432	295	50.0000	0.0050	3353	0.3463	0.1375	39.71%	0.0515	0	0.1375	Solar	14

20 (19-17/17)	21 (17/16)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
31.13%	6.44	452.63	47.32	499.95	5607	4276	1	225	0.444	16	1	0.1556	630	30	0.0051	19172	2.7624	1.3511	48.91%	0	0	0.065	Electric	17.5
51.49%	6.50	264.01	27.97	291.98	7633	5038	2	100 & 75	0.2428	10 & 12	2	0.2536	220 & 180	60	0.008	7680	1.012	0.459	45.36%	0.1085	0	0.122	Solar	12.5
27.44%	6.71	523.67	55.47	579.14	3728	2925	1	400	0.0876	16	0	0	0	30	0	34.459	4.0687	1.7917	44.04%	0	0	0.0743	Electric	15
28.31%	5.85	321.66	34.07	355.73	5705	4447	1	300	0.4878	12	1	0.1737	1070	50	0.0096	11303	1.3264	0.5287	39.86%	0.376	0	0.068	Solar	37
24.85%	5.73	189.72	20.1	209.82	8620	6904	1	125	0.2762	10	1	0.1269	410	40	0.004	5794	0.7022	0.3249	46.27%	0.1517	0	0.0613	Solar	17.5
44.20%	5.91	292.68	31	323.68	9463	6562	1	200	0.3942	14	1	0.1507	620	40	0.0062	9425	1.2678	0.6288	49.60%	0.23	0	0.065	Solar	26.5
45.45%	5.79	117.86	12.43	130.29	10715	7335	1	50	0.1713	10	1	0.1428	230	50	0.0045	2567	0.242	0.0689	28.47%	0.0515	0	0.007	Solar	11
60.00%	6.08	311.81	33.03	344.84	5756	3598	1	350	0.6094	14	1	0.162	1200	30	0.0044	8416	1.0736	0.3533	32.91%	0.0628	0	0.0842	Solar	44
44.19%	6.25	317.96	33.06	351.02	4473	3045	1	225	0.417	12	1	0.1524	580	50	0.0092	19023	1.6863	0.6678	39.60%	0.0752	0	0.0604	Electric	0
26.16%	5.69	167.72	17.77	185.49	8827	6997	1	100	0.2886	12	1	0.147	360	50	0.005	5168	0.4566	0.1464	32.06%	0.0515	0	0.0546	Solar	20
34.57%	5.50	121.73	12.9	134.63	11593.3	8615	1	50	0.1713	10	1	0.139	210	50	0.0045	3023	0.2819	0.0781	27.70%	0.0515	0	0.007	Solar	11

- 2556 -

(M/s L.C. Infra/TCEL JV)

L.C. INFRA PROJECTS PVT. LTD. AHMEDABAD

अधिशासी अभियन्ता
(सदस्य सचिव)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
बागपत।

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
बागपत।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक–30.12.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जा दिशा–निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बना तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हु जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक **दिनांक–30.12.2022** को मुख विकास अधिकारी महोदय, बागपत की अध्यक्षता में आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री विद्यानाथ शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी, बागपत	–	उपाध्यक्ष
2.	श्री प्रतिपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बागपत	–	–
3.	श्रीमति अपूर्णा, उप जिलाधिकारी, खेकडा	–	–
4.	श्री राहुल भाटी, जिला सूचना अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
5.	श्री अमित त्यागी, जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
6.	श्री पुष्पेनद्र कुमार, प्रतिनिधि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत	–	सदस्य
7.	श्रीमति ज्याति बाला, खण्ड विकास अधिकारी, बडौत/बागपत।	–	सदस्य
8.	श्रीमति सोनिका चौधरी, खण्ड विकास अधिकारी, पिलाना	–	सदस्य
9.	श्री सन्दीप पाल, खण्ड विकास अधिकारी, छपरौली	–	सदस्य
10.	श्री राजीव कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, बिनौली	–	सदस्य
11.	श्री माधव मुकुन्द, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य
12.	श्री हरि प्रसाद शर्मा, जनरल मैनेजर मै0 एल0सी0 इन्फ्रा, अहमदाबाद	–	सदस्य
13.	श्री अनिल कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कॉडिनेटर मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0,	–	सदस्य
14.	श्री मोनू राणा, ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोयडा(इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेन्सी)	–	सदस्य
15.	श्री मौ0 अली, यू0ए0/क्यू0सी0, मै0 आरवी एसोसिट्स0, मेरठ	–	सदस्य
16.	श्री श्याम सुन्दर मै0 आर0एम0ई0 सोसाईटी, नई दिल्ली	–	सदस्य
17.	श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), बागपत	–	सदस्य सचि

(i) पिछली बैठक की पुष्टि:–

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

(ii) डी0पी0आर0 विरचन कार्य:–

श्री मूलचन्द, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0–1197/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 21.05.2021 के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध कराने है। पूर्व में 07, 34, 05, 19, 09, 27, 07, 17, 11, 04 एवं 23 कुल 165 ग्रामों की 16 डी0पी0आर0 पाईप पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलन सम्बंधित फर्म द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छत

समिति को उपलब्ध कराये गये थे। जिन्हें जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दिनांक–07.06.202 दिनांक–09.07.2021, दिनांक–23.07.2021, दिनांक–31.07.2021, दिनांक–27.08.2021, दिनांक–12.10.202 दिनांक–22.10.2021, दिनांक–16.09.2022, दिनांक–29.10.2022, दिनांक–18.11.2022 एवं दिनांक–16.12.202 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति, लखनऊ को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषि किया गया है।

वर्तमान में 24 पेयजल योजनाओं (29 ग्रामों) की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है। **जिन सिरसलगढ दरकावदा ग्राम पेयजल योजना पूर्व में एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत है, का प्राक्कल राजस्व ग्राम अहमदाबाद गढी, मजरा–सिरसलगढ एवं मुकीमपुरा को शामिल करते हुए पुनरीक्षित प्राक्कल शामिल हैं।** समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। परन्तु 09 पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 Non-Compliance हैं डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सैंटेज तथ नियमानुसार जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सैटेंज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथ योजना की लागत के अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का प्राविधान भी किया गय है। इसके अतिरिक्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार योजन हेतु Per Capita Cost के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गय है।

बैठक में विचारोपरान्त शासनादेश सं0–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/ 2019 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 06 अगस्त, 2021 के अनुसार रू0 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एवं रू0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी है। समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये 24 प्राक्कलनों (29 ग्राम) में से Non-Compliance 09 प्राक्कलन को जोडते हुये 23 (28 ग्राम) प्राक्कलनों में से जिनकी लागत रू0 5.00 करोड से कम है उन 23 प्राक्कलनों (28 ग्राम) की **स्वीकृति** जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, बागपत द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है एव क्रमांक 24 पर अंकित किरठल पेयजल योजना जिसकी लागत रू0 5.00 करोड से अधिक है, को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु **संस्तुति** करने का भी निर्णय लिया गया हैं:–

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 (रु.)	Non-Compliance की स्थिति
1	अचरजखेडा	बडौत	1	127	71.54	7.58	79.12	6993	Non-Compliance
2	अब्दुल्लापुर	खेकडा	1	67	93.18	9.87	103.05	13236	Non-Compliance
3	खेडी प्रधान	बडौत	1	92	97.86	10.37	108.23	12325	Non-Compliance

JJM

4	शेरपुर	छपरौली	1	384	189.72	20.10	209.82	6904	Non-Compliar
5	फतेहपुर चक	बडौत	1	294	110.00	11.65	121.65	4477	Non-Compliar
6	गोपालपुर खडाना	बडौत	1	222	89.43	09.47	98.90	5163	Non-Compliar
7	हिम्मतपुर	बिनौली	1	727	279.72	29.63	309.35	4290	–
8	लतिफपुर सभाखेडी	बडौत	1	118	100.78	10.68	111.46	7612	Non-Complian
9	नगला	छपरौली	1	655	286.28	30.33	316.61	5360	–
10	निवाडा	बागपत	1	1469	358.54	37.36	395.90	2199	–
11	नूरपुर मुजविदा एव खालसा गढी	खेकडा	2	377	182.41	19.32	201.73	5301	–
12	कासमाबाद उर्फ दुढभा	बागपत	1	192	125.24	31.56	329.48	6997	Non-Complian
13	सन्तोषपुर एवं बाघू	बागपत	2	841	311.68	33.02	344.70	4111	–
14	सुभानपुर	खेकडा	1	230	148.72	15.75	164.47	6989	–
15	हसनपुर जिवानी एवं करीमपुर	बडौत	2	532	264.01	27.97	291.98	5038	–
16	फखरपुर मौहम्मद शाहपुर	खेकडा	1	964	321.66	34.07	355.73	4447	–
17	हजूराबाद गढी एव इब्राहिमपुर गांवडी	बिनौली	2	523	292.68	31	323.68	6562	–
18	गौसपुर	पिलाना	1	891	311.81	33.03	344.84	3598	–
19	सूप राजपुर	छपरौली	1	1137	317.96	33.06	351.02	3045	
20	तिलवाडा	छपरौली	1	334	167.72	17.77	185.49	6997	–
21	तिगरी	खेकडा	1	190	117.86	12.43	130.29	7335	–
22	नगला बंहलोलपुर	खेकडा	1	191	121.73	12.90	134.63	8615	Non-Complian
23	सिरसलगढ दरकावदा एवं अहमदाबाद गढी (पुनरीक्षित)	बिनौली	2	1254	452.63	47.32	499.95	4276	–
24	किरठल	छपरौली	1	2094	532.67	55.47	579.14	2925	–

उपरोक्त 24 पेयजल योजना हेतु प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में से 09 प्राक्कलन एवं पूर्व में प्रेषि किये गये कुल 163 प्राक्कलनों में से 12 प्राक्कलन इस प्रकार कुल 21 प्राक्कलन Non-Compliance है। No Compliance प्राक्कलन का विस्तृत परीक्षण किया गया ग्रामों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार योजनाओं प्राविधानित किये गये कार्य वास्तविकता के अनुसार है। निर्गत गाईडलाइन के अनुसार प्राक्कलन पुनरीक्षित करने उपरान्त भी प्राक्कलन को Compliance किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है। **Non-Compliance प्राक्कलन परीक्षण के लिए दिनांक–18.11.2022 को गठित तकनीकी समिति द्वारा Non-Compliance प्राक्कलनों में प्रस्तावित क वास्तविकता के अनुसार होने की संस्तुति की गई है। सम्यक विचारोपरान्त Non-Compliance प्राक्कलनों को रा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुत करने का निर्णय लिया गया।**

इन डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052(रु.)	Non-Compliance की स्थिति
1	अचरजखेडा	बडौत	1	127	71.54	7.58	79.12	6993	Per FHTC Cost>3500 (56331)
2	अब्दुल्लापुर	खेकडा	1	67	93.18	9.87	103.05	13236	Per FTHC Cost>3500 (139075)

JJM

									Per Capita Cost>7000 (13236)
3	खेडी प्रधान	पिलाना	1	92	97.86	10.37	108.23	12325	Per FTHC Cost>35000 (106370) Per Capita Cost>7000 (12325)
4	शेरपुर	पिलाना	1	384	189.72	20.10	209.82	6904	Per FHTC Cost>35000 (49406)
5	फतेहपुर चक	बडौत	1	294	110.00	11.65	121.65	4477	Per FHTC Cost>35000 (37415)
6	गोपालपुर खडाना	बडौत	1	222	89.43	09.47	98.90	5163	Per FHTC Cost>35000 (40284)
7	लतिफपुर सभाखेडी	बडौत	1	118	100.78	10.68	111.46	7612	Per Capita Cost>7000 (7612)
8	कासमाबाद उर्फ दुडभा	बागपत	1	192	125.24	31.56	156.80	6536	Per FHTC Cost>35000 (65229)
9	तिगरी	खेकडा	1	190	117.86	12.43	130.29	7366	Per Capita Cost>7000 (7366)
10	बोहला	बडौत	1	131	123.86	13.12	136.98	9243	Per FHTC Cost>35000 (94550)
11	ढोढरा	बागपत	1	206	127.29	13.48	140.77	6668	Per FHTC Cost>35000 (61791)
12	सूजरा	बागपत	1	427	189.08	20.03	209.11	6195	Per FHTC Cost>35000 (44281)
13	मु0पोईस	बिनौली	1	367	181.72	19.25	200.97	5906	Per FHTC Cost>35000 (49515)
14	मेहरमपुर	खेकडा	1	171	136.72	14.48	151.20	7733	Per FHTC Cost>35000 (79953)
15	मन्सूरपुर	खेकडा	1	300	163.19	17.29	180.48	6037	Per FHTC Cost>35000 (54397)
16	नोराजपुर ऐम्मा	खेकडा	2	196	138.92	14.72	153.64	7667	Per FHTC Cost>35000 (70878)
17	सैदपुर कलां	खेकडा	1	204	120.42	12.76	133.18	7871	Per FHTC Cost>35000 (59029)
18	अब्दुल्लापुर मेवला	पिलाना	1	191	133.70	14.16	147.86	6849	Per FHTC Cost>35000 (70000)
19	हरसिया	पिलाना	1	74	94.85	10.05	104.90	13329	Per FHTC Cost>35000 (128176)
20	खासपुर	पिलाना	1	100	95.81	10.15	105.96	10851	Per FHTC Cost>35000 (95810)
21	नंगला बहलोलपुर	खेकडा	1	191	121.73	12.90	134.63	8615	Per Capita Cost>7000 (8615)

JJM

(iii) त्रिपक्षीय अनुबंध गठन/कवर एग्रीमेन्ट का निष्पादन :–

जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत जनपद बागपत हेतु नामित संस्था मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे.वी. 409 इस्कॉन ऐलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कॉसिंग रोड, एस.ज हाइवे, अहमदाबाद द्वारा योजनाओं के कियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से आद्यतन स्वीकृत 9 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष निम्नानुसार आवरण अनुबंध निष्पादित किये जा चुके है:–

क0सं0	आवरण अनुबंध की संख्या	निहित पेयजल योजनाये	कार्य प्रारम्भ की तिथि
1	188/ईडी/2021–22, दिनांक–18.11.2021	35	18.11.2021
2	261 /ईडी/2021–22/II, दिनांक–09.02.2022	35	09.02.2022
3	48/ईडी/फेज–2/2022–23/III, दिनांक–06.08.2022	04	06.08.2022
4	169/ईडी/फेज–2/2022–23/IV, दिनांक–31.10.2022	07	31.10.2022
5	226/ईडी/फेज–2/2022–23/VI, दिनांक–03.12.2022	04	03.12.2022

अवशेष स्वीकृत 11 पेयजल योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध गठन कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये हैं।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उपरोक्तानुसार निष्पादित कवर अनुबंधो के अनुसार 85 नग (35+35+4+7+4) पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यो को तकनीकी विशिष्टियों तथा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशो के अनुसार गुणवत्ता का ध्यान रखते हुये तीव्रता के साथ पूर्ण कर शासन की मंशा के अनुसार योजनाओ से लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जाये।

(iv) कवर अनुबंध के सापेक्ष पेयजल योजनाओं की कार्य स्थल पर निर्माण की स्थिति :–

जनपदान्तर्गत स्वीकृत 96 पाईप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 85 पेयजल योजनाओं हेतु आवरण अनुबंध निष्पादित किये गये हैं। अद्यतन 72 नलकूप के बोरिंग का कार्य पूर्ण है, जिसमें से फर्म द्वारा 64 नग नलकूप का विकास कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही 56 पेयजल योजनाओं पर पम्प हाउस एवं 50 नग पेयजल योजनाओं की जलकल परिसर की चारदीवारी का कार्य निर्माणाधीन हैं तथा 59 ग्रामों में 210 कि0मी0 वितरण प्रणाली बिछायी गयी है जिनमें लगभग 20323 गृह संयोजन दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त 43 पेयजल योजनाओं के उच्च जलाशय के डिजाइन/ड्राइंग उपलब्ध कराये गये है, जिसका परीक्षण किया जा चुका हैं। शेष उच्च जलाशय के संरचनाओं का डिजाइन/ड्राइंग फर्म के स्तर पर लम्बित हैं। उक्त 43 के सापेक्ष 32 उच्च जलाशय के कार्य निर्माणाधीन हैं। निर्माण कार्यो की उक्त प्रगति सन्तोषजनक नही हैं। कराये गये कार्यो के सापेक्ष रू0–28.64 करोड़ का भुगतान फर्म को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा किया जा चुका है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री एच0पी0 शर्मा को कार्यो में मैनपावर बढाकर लक्ष्यानुरूप वांछित एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति को बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि जिन योजनाओ का कार्य पूर्ण कर लिया जाये उन्हे ग्राम पंचायत को हैण्ड ओवर कर दिया जाये तथा किसी ग्राम में किसी भी प्रकार की समस्या के समाधानों के लिये खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क किया जाये।

इसके अतिरिक्त आई0एस0ए0 द्वारा की जारी गतिविधियों के सम्बंध में एक रोस्टर तैयार कर जिला स्तर से जारी किया जाये जिसमें समय–समय पर खण्ड विकास अधिकारियों को भी प्रतिभाग करने हेतु निर्देश दिये गयें।

(v) भूमि उपलब्धता:–

वर्तमान मे जल जीवन मिशन कार्यक्रमान्तर्गत ग्रामीण पाईप पेयजल योजनाओं की विरचित की जा रही डी0पी0आर0 हेतु जलकल परिसर की भूमि उपलब्धता के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत द्वारा सूची सहित अवगत कराया गया कि किसी भी ग्राम में भूमि उपलब्ध होनी शेष नही हैं। निहित सूची की ग्रामवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण निम्नानुसार है–

जनपद में कुल राजस्व ग्राम	मौके पर गैर आबाद ग्राम	पूर्व से पेयजल योजनाओं से आच्छादित ग्रामों की संख्या (पुर्नगठन हेतु प्रस्तावित योजनाओं को छोडकर)	जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	जिन ग्रामों में भूमि उपलब्ध हैं	उन ग्रामों की संख्या जिनके प्राक्कलन विरचित किये जा चुके है	शेष ग्रामों की संख्या जिनकी डी0पी0आर0 विरिचत की जा जानी है	शेष विरचित डी0पी0आर0 के सापेक्ष भूमि की उपलब्धता	भूमि अप्राप्त
305	31	83	191	191	191	0	0	0

(vi) नामित सपोर्ट एजेसिंयों की गतिविधियां:–

▶ जनपद बागपत हेतु नामित आई0एस0ए0:–

▶ 1–मै0 आर0एम0ई0 सामुदाय बाल विकास सोसायटी, नई दिल्ली।

▶ 2– मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोयडा।

▶ जनपद बागपत में नामित दोनों आई0एस0ए0 को कलस्टर का आवंटन निम्नानुसार किया गया है–

क0सं0	संस्था का नाम	आवंटित विकास खण्ड का नाम
1	आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044।	1–बागपत (44 ग्राम पंचायत)। 2–खेकडा (36 ग्राम पंचायत)।
2	ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)	1–पिलाना (41 ग्राम पंचायत)। 2–बडौत (44 ग्राम पचायत)। 3–छपरौली (26 ग्राम पंचायत)। 4–बिनौली (53 ग्राम पंचायत)।

उक्त कलस्टर के सापेक्ष आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेस में किये गये कार्यक्रम के बिल भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये गये थे। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा प्रेषित बिल के सापेक्ष प्रति कलस्टर अधिकतम 40 ग्राम पंचायत के अनुसार ही भुगतान किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत के पत्रांक–1072/पेय0–13/104, दिनांक–12.05.2022 के द्वारा Cultural Activity/Nukkad Natak का कार्य आदेश जारी किये गये थे जिसके सापेक्ष मैं0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, 1/16 मिठ्ठापुर एक्सटेंशन साईनगर बदरपुर, नई दिल्ली–110044 द्वारा अपने पत्रांक–RME/BAGHPAT-JJMUP/2022-23/545, DATED-19-09-2022 विकास खण्ड बागपत एवं खेकडा में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभकोभवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0) द्वारा अपने पत्रांक–GVT/JJM-बागपत/09/22, दि नांक–20.09.2022 द्वारा विकास खण्ड पिलाना, बडौत, छपरौली एवं बिनौली में Cultural Activity/Nukkad Natak कराकर भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये। जिनको राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) द्वारा दिनांक–29.10.2022 को किये जाने के फलस्वरूप उक्त प्रस्तुत देयक इस कार्यालय के पत्रांक–2658/पेय0–12/39, दिनांक–03.11.2022 एवं पत्रांक–2692/पेय0–12/42, दिनांक–07.11.2022 द्वारा भुगतानार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये गये हैं।

(vi) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के हितग्राहियों की क्षमता संवर्धन गतिविधियाँ :–

जनपद बागपत हेतु नामित मै0 प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट फाउन्डेशन, लखनऊ को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में नामित महिलाओं को ब्लॉक स्तर पर सम्पर्क कर एफ0टी0के0 के वितरण एवं ट्रेनिंग प्रदान कर जल नमूनों की जांच कर पोर्टल पर अपलोड किया जाना एवं तकनीकी कार्मिकों (कुशल मानव संसाधन) प्रति ग्राम पंचायत से कुल 13 प्रतिभागियों (02 प्लम्बर, 02 इलेक्ट्रीशियन, 02 फिटर, 02 पम्प ऑपरेटर, 02 मोटर मैकेनिक व 03 राजमिस्त्री) को कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु ट्रेडवार प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत स्तर पर चिन्हित कर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु नामित किया गया है। जनपद बागपत में कुल 3172 तकनीकी कार्मिको का एजेन्सी द्वारा चयन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित था जिसके सापेक्ष एजेन्सी द्वारा दिनांक–17.12.2022 से दिनांक–30.12.2022 तक विकास खण्डों के सभा कक्ष में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।

श्रीमति प्राची सिंह, सी0बी0 एण्ड टी0 कॉर्डीनेटर, डी0पी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित पी0एस0यू0 द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति निम्नवत है:–

Progress of Capacity Building of beneficiaries of Drinking Water Scheme																
S.N.	Block	Gram Panchayat	Plumber		Electrician		Fitter		Pump Operator		Motor Mechanic		Mason		Overall progr	
			Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Progress	Target	Prog
1	Baghpat	44	88	25	88	34	88	21	88	22	88	19	132	50	572	1
2	Pilana	42	84	37	84	19	84	5	84	21	84	9	126	18	546	1
3	Barnawa	44	88	Nil	88	Nil	88	Nil	88	Nil	88	Nil	132	Nil	572	
4	Binauli	53	106	6	106	10	106	3	106	8	106	4	159	8	689	1
5	Chhaprauli	26	52	31	52	58	52	52	52	54	52	22	78	62	338	2
6	Khekda	36	72	Nil	72	Nil	72	Nil	72	Nil	72	Nil	108	Nil	468	
*	Total	244	488	97	488	166	488	80	488	65	488	59	732	138	3172	6

अवशेष लाभार्थियों का चयन प्राथमिकता पर कराकर परीक्षण किये जाने के निर्देश मै0 प्रोग्राम सपो यूनिट फाउन्डेशन को दिये गये एवं बैठक में प्रतिनिधि की उपस्थिति न होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने व निर्देश दिये गयें।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक का समापन किया गया।

31/12/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

पृ0सं0 3214 / विविध–30 / 209 दिनांक–31.12.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रथम तल, मल्टीपरपज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
6. जिलाधिकारी, बागपत।
7. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
8. जिला विकास अधिकारी, बागपत।
9. जिला वनाधिकारी, बागपत।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागपत।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागपत।
12. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बागपत।
13. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बागपत ।
14. जिला कृषि अधिकारी, बागपत।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बागपत।
16. उपजिलाधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा।
17. खण्ड विकास अधिकारी, बागपत/बडौत/खेकडा/पिलाना/बिनौली/छपरौली।
18. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्राजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, 409 इस्कॉन एलिगेन्टस, निकट जैन मन्दिर, प्रहलाद नगर, कोसिंग रोड, एस0जी0 हाइवे, अहमदाबाद।
19. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाईटी, बस्ती विकास केन्द्र, एनटीपीसी गेट–1, बीआईडब कॉलोनी, बदरपुर नई दिल्ली–110044,
20. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, ए–विंग, कृभको भवन, ए–10, सेक्टर 1 नोएडा, जिला–गोतमबुद्धन गर।
21. मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0लि0, मेधज टॉवर, आशियाना कानपुर रोड, लखनऊ–2260121

31/12/22

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति बागपत

JJM

सामान्य की दिनांक 30.12.2022 को आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	अधिकारी का पदनाम	मोबाईल संख्या	हस्ताक्षर
1	श्री राज कमल यादव	जिलाधिकारी, बागपत		
2	श्री विद्यानाथ शुक्ल	मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।		
3	Pratipal Singh	~~जिला विकास अधिकारी, बागपत।~~ ADM		
4	श्री मूलचन्द	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत।	9473942599	
5	Anil Kumar Yadav	District Coordinator, DPMU	8585885850	~~Ayadav~~
6	Monu Rana	D.C GVT Noida	9997527572	
7	Mohd Ali	DA/DC Aarure Associate	9116991173	
8	Shyam Sunder	Coordinator (RME)	8171854244	
9	Sonika Choudhary	BDO (Pilana)	8929782236	
10	Sandeep pal	BDO Chhaprauli	8158776924	
11	Rajeev Kumar	BDO Binauli	9411619155	
12	Jyoti	BDO Bagh Baraut	8393022008	
13		SDM Khekra	8377012087	
14	Pitambar Patil	DIO	9453005427	
15	Amit Tyagi	DPRO	8954985985	
16	Ram Prasad	GM LC Jhinjhana, Pilibhit.	6397014164	
17	S.K. Jaiswal	RTO Jyotiba	7017454413	
18	Pushpendra Kumar	I/C BSA Baghpat	9412637728	
19	Madhav Maheshwari	PC (SME/R)		
20				
21				
22				
23				

Sl. No.	Agency	District	Block	Phase 2 / Phase 3	Type of Scheme (New Scheme / Reorganization)	DWSM Approval Date	DWSM Approval Letter No.	Name of Scheme	Total No. of HP	Name of HP	Total No. of Hab. Vill.	Name of Hab. Village	Total No. of Habitations	Name of Habitations	No. of HHC	New Tap 2022/23
1	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	DAHERPUR RAJJAKPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Daherpur Rajjakpur	1	Daherpur Rajjakpur	1	Daherpur Rajjakpur	448	2888
2	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	Mubarikpur Badamtha VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Mubarikpur Badamtha	1	Mubarikpur Badamtha	1	Mubarikpur Badamtha	100	451
3	LCINFRA	Hapur	DHAULANA	Phase 2	New scheme	01-12-2021	2535/PO-E3/136	BHAVA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Bhava	1	Bhava	1	Bhava	206	1281
4	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	28-10-2022	1481/PO-34/25	Fipla bandpur village water supply scheme	1	Fipla Bandpur	1	Fipla Bandpur	1	Fipla Bandpur	396	1662
5	LCINFRA	Hapur	Dhaulana	Phase 2	New scheme	28-10-2022	1481/PO-34/25	Meerapur village water supply scheme	1	Meerapur	1	Meerapur	1	Meerapur	380	1594
6	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	15-04-2021	548/PO-34/6	BHILANPUR VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Bhilanpur	1	Bhilanpur	1	Bhilanpur	430	2622
7	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	01-12-2021	2535/PO-E3/136	SHAHPUR JATT VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Shahpur Jatt	1	Shahpur Jatt	1	Shahpur Jatt	817	4543
8	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	28-10-2022	1481/PO-34/25	Lakhrada village water supply scheme	1	Lakhrada	1	Lakhrada	1	Lakhrada	783	4335
9	LCINFRA	Hapur	Hapur	Phase 2	New scheme	28-10-2022	1481/PO-34/25	Ikgipura village water supply scheme	1	Ikgipura	1	Ikgipura	1	Ikgipura	393	1631
10	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme	28-10-2022	1481/PO-34/25	Bhowapur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Bhowapur	1	Bhowapur	1	Bhowapur	476	1953
11	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme	18.01.2022	55/PO-34/4	Bhowapur Mastannagar village water supply scheme	1	Bhowapur Mastannagar	1	Bhowapur Mastannagar	1	Bhowapur Mastannagar	1036	8165
12	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	peer nagar VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	peer nagar	1	peer nagar	1	peer nagar	262	1453
13	LCINFRA	Hapur	simbhawali	Phase 2	New scheme	01-12-2021	2535/PO-E3/136	DHANPURA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Dhanpura	1	Dhanpura	1	Dhanpura	193	1180
14	LCINFRA	Hapur	simbhawali	Phase 2	New scheme	01-12-2021	2535/PO-E3/136	ASRA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Asra	1	Asra	1	Asra	180	1290
15	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	GOSHM AHMUDDINPUR CHHATNAURA VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Goshmahuddinpur	1	Goshmahuddinpur	1	Goshmahuddinpur	520	2340
16	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme			Agapur sarai VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Nizampur Nizampur	1	Agapur Sarai	1	Agapur sarai	86	445
17	LCINFRA	Hapur	Simbhawali	Phase 2	New scheme			Guyanagar village water supply scheme	1	Guyanagar	1	Guyanagar	1	Guyanagar	140	586
18	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	Gadarwall VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Gadarwall	1	Gadarwall	1	Gadarwall	374	1571
19	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	Kalyanpur VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Kalyanpur	1	Kalyanpur	1	Kalyanpur	420	1762
20	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	Rawada khurd VILLAGE WATER SUPPLY SCHEME	1	Rawada khurd	1	Rawada khurd	1	Rawada khurd	288	1230
21	LCINFRA	Hapur	Garhmukteshwar	Phase 2	New scheme	17-07-2022	1050/PO-34/14	ALAMPUR BHAGWANTPUR VILLAGE WATER SUPPLY	1	Alampur	1	Alampur Bhagwanpur,Gadarpur,Siddiqpur,	3	Alampur Bhagwanpur,Gadarpur,	153	923

- 265 -

प्रेष,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
अमरोहा।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, कम्पाउण्ड, 6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 814 / जल जीवन मिशन–अमरोहा/07 दिनांक 21/3/23

विषयः– जल जीव मिशन कार्यक्रम, फेस– 3 के अन्तर्गत नामित संस्था द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन फेस–3 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी कार्यदायी संस्था M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi द्वारा डी0पी0आर0 पूर्व में जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को प्रेषित की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Block	Name of GP	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Estimated Cost.(Cr.)	Per-Capita Cost (2053)	Tubewell Cost (Cr.)	FHTC Nos. (2022)	Per FHTC Cost	Remarks
1	Joya	Meerpur	1.3025	1.4405	7937	0.099	257	50681	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
2	Dhanaura	Dehra Khadar Baksh	1.4797	1.6365	7060	0.1100	328	45113	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
3	Dhanaura	Jujhela Chak	1.3328	1.4741	5368	0.1106	294	45331	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
4	Dhanaura	Chak Wasipur & Peli Taga	2.3670	2.6177	7623	0.1100	325	72831	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया है कि [illegible]। उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का population growth वास्तविक आधार पर लिया गया है। साथ ही [illegible] योजना की जनसंख्या कम है एवं मकान दूर–दूर होने के कारण पाइप लाइन अधिक डालनी पड़ रहीं है। जिस कारण योजना की per capita cost मानक के अनुरूप नहीं है। उक्त योजनाओं का खण्ड के सहायक अभियन्ता/जू0इं0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर लिया गया है। अतः उक्त योजनाओं को SLSSC में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Balk

(बालकृष्ण त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा।

Balk

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

CamScanner

पत्रक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
अमरोहा।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, कम्पाउण्ड, 6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 814 / जल जीवन मिशन–अमरोहा/07 दिनांक 31/3/23

विषयः– <u>जल जीव मिशन कार्यक्रम, फेस– 3 के अन्तर्गत नामित संस्था द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन फेस–3 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी कार्यदायी संस्था M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi द्वारा डी0पी0आर0 पूर्व में जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को प्रेषित की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Block	Name of GP	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. In Cr.)	Estimated Cost.(Cr.)	Per-Capita Cost (2053)	Tubewell Cost (Cr.)	FHTC Nos. (2022)	Per FHTC Cost	Remarks
1	Joya	Meerpur	1.3025	1.4405	7937	0.099	257	50681	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
2	Dhanaura	Dehra Khadar Baksh	1.4797	1.6365	7060	0.1100	328	45113	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
3	Dhanaura	Jujhela ChaK	1.3328	1.4741	5368	0.1106	294	45331	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000
4	Dhanaura	Chak Wasipur & Peli Taga	2.3670	2.6177	7623	0.1100	325	72831	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35000

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया है कि [redacted], उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का population growth वास्तविक आधार पर लिया गया है। साथ ही [redacted] योजना की जनसंख्या कम है एवं मकान दूर–दूर होने के कारण पाइप लाइन अधिक डालनी पड़ रहीं है। जिस कारण योजना की per capita cost मानक के अनुरूप नहीं है। उक्त योजनाओं का खण्ड के सहायक अभियन्ता/जू0इं0 द्वारा तकनीकी परीक्षण कर लिया गया है। अतः उक्त योजनाओं को SLSSC में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(बालकृष्ण त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

<u>पू0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>
<u>प्रतिलिपिः</u>–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, गण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा।

Bal

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
रामपुर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, कम्पाउण्ड, 6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 179 / जल जीवन मिशन–रामपुर/52 दिनांक 15/03/2023

विषयः– जल जीव मिशन कार्यक्रम, फेस–2 एवं 3 के अन्तर्गत नामित संस्थाओं द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन फेस–2 एवं 3 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी कार्यदायी संस्थायें M/s PNC-SPML (JV) Moradabad, M/s OMIL-JWIL (JV) New Delhi एवं M/s NKG-Primus(JV), New Delhi द्वारा डी0पी0आर0 पूर्व में जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को प्रेषित की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

S. N.	AGENCY	DIST.	BLOCK	DWSM LETTER NO.	NAME OF SCHEME	G.P.	R.V.	HB.	FHTC	प्रति FHTC लागत	प्रति व्यक्ति लागत	REMARK
1	OMIL-JWIL(JV)	RAMPUR	BILASPUR	02/JJM/01	KAMUA NAGLA	1	3	3	346	74901	7891	MVS>65K
2	OMIL-JWIL(JV)	RAMPUR	BILASPUR	728/JJM/96	CHANDAYAN	1	3	3	451	60299	9313	PER CAPITA COST HIGHER
3	OMIL-JWIL(JV)	RAMPUR	BILASPUR	728/JJM/96	GOKAL NAGRI	1	2	2	420	59188	9722	PER CAPITA COST HIGHER
4	OMIL-JWIL(JV)	RAMPUR	BILASPUR	304/JJM/25	MILAK MUNDI	1	1	1	382	48520	6101	FHTC COST SVS+SINGLE HAB>35K
5	OMIL-JWIL(JV)	RAMPUR	BILASPUR	62/JJM/15	TEMRA	1	2	2	313	52019	8065	FHTC COST HIGHER
6	SPML Infra	RAMPUR	SUAR	840/W-104/78	MEVLA KALAN	1	2	2	425	64504	7605	PER KM. DISTRIBUTION COST IS 1740253 WHICH IS HIGHER THAN PRESCRIBED LIMIT OF 1500000/ KM. THE ROADS IN THE SCHEME COMPRISES OF HIGH PERCENTAGE OF CC ROAD AND THE COST CAN NOT BE REDUCED FURTHER.
7	SPML Infra	RAMPUR	SHAHABAD	22/JJM/06	KANGIPURA (Yusuf Nagar)	1	1	1	209	41794	6988	FHTC COST HIGHER
8	SPML Infra	RAMPUR	SHAHABAD	22/JJM/06	KANGIPURA	1	1	1	214	43168	6988	FHTC COST HIGHER
9	SPML Infra	RAMPUR	SUAR	22/JJM/06	SAIDNAGAR MUNDIA	1	5	5	335	64667	9919	PER CAPITA
10	NKG-PRIMUS (JV)	RAMPUR	SHAHABAD	728/JJM/96	CHAND PUR KHURD	1	1	1	225	58217	9561	FHTC AND PER CAPITA COST HIGHER

उपरोक्त तालिका में सम्मिलित समस्त 10 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अथवा प्रति FHTC लागत अधिक होने के कारण SLSSC नहीं हो पा रही है। उक्त डी0पी0आर0 की पुनः जॉच करायी गयी है, जिस कार्य में जितनी कटौती की जा सकती थी, की गयी है तथा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), रामपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गॉव की आबादी कम है तथा सड़कें ज्यादा हैं एवं गजरे दूर-दूर हैं, जिसके कारण कटौती के उपरान्त भी प्रति व्यक्ति लागत अथवा प्रति FHTC लागत निर्धारित सीमा के अन्दर नहीं आ रही है। उक्त परियोजनाओं का परीक्षण कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), रामपुर द्वारा कर लिया गया है। कृपया उक्त योजनाओं को SLSSC सम्मिलित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रविन्द्र कुमार मॉदड)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"जिला पेयजल एवं
स्वच्छता मिशन" समिति रामपुर।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), रामपुर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं
स्वच्छता मिशन" समिति रामपुर।

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME -Shahbazapur							
NAME OF BLOCK -Ram nagar							
NAME OF GP -Shahbazapur						No of GP -01	
NAME OF RV -Shahbazapur						No of RV -01	
NAME OF HABITATION-Shahbazapur, Ahar Gauntia,Mirjapur						No of HABITATION-03	
	No. of FHTC in base year	210					
	Population In Base Year	1340					
	Population In Design Year	2000					
	Work Cost (in Lakhs)	168.41					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines**	**Cost as per DPR prepared**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	OHT 75KL -14Mtr	1	NO.		2466000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	Tubewell	1	NO.	2500000	1255000		
3	Distribution Network	4.981	KM	7471500	4334000		
4	Per Capita cost in Design Year			7000	8421	Design year population is less due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Single Revenue & Multi Habitation villages			50000	80195	No. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 50000	

NCC Ltd. Bareilly SWSMUP-CO

मुख्य विकास अधिकारी
बरेली

जिलाधिकारी
बरेली

-270-

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
अमरोहा।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 जल निगम, कम्पाउण्ड, 6–राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक 815/ जल जीवन मिशन–अमरोहा/08 दिनांक 31/3/23

विषयः– जल जीव मिशन कार्यक्रम, फेस– 2 के अन्तर्गत नामित संस्था द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जल जीवन मिशन फेस–2 के अन्तर्गत नामित कार्यदायी कार्यदायी संस्था M/s PNC SPML JV MORADABAD द्वारा डी0पी0आर0 पूर्व में जिला राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) को प्रेषित की गयी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

S No.	Block	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	Population Details (Design Yr. 2052/53)	Work Cost (Included contingency & GST)(Rs. in Cr.)	Estimated Cost.(Cr.)	Per-Capita Cost (2053)	Per FHTC Cost	Remarks
1	Gajraula	Kumrala Bahadurpur	1	2	3660	2.2386	2.4757	6116.33	49746	Population growth negative
2	Amroha	Kalampur Urf Kamalpur	1	2	3949	2.0293	2.2442	5138.69	49494	
3	Hasanpur	Mubarakpur Kalan	1	1	8458	3.4806	3.8493	4115.12	32712	
4	Gangeshwari	Nanai Lisda Mustahkam	1	3	7715	3.5433	3.9186	4592.71	47055	
5	Joya	Bhatpura Mafi	2	2	1474	1.8006	1.9858	12215.87	62521	

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजनाएं प्रति FHTC लागत के अनुरूप है, परन्तु Population growth negative होने के कारण SLSSC में स्वीकृत नहीं हो सकी हैं। उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का population growth वास्तविक आधार पर लिया गया है। साथ ही क्रमांक 5 पर अंकित योजना की जनसंख्या कम है एवं मकान दूर–दूर होने के कारण पाइप लाइन अधिक डालनी पड रही है। जिस कारण योजना की per capita cost मानक के अनुरूप नहीं है। उक्त योजनाओं का खण्ड के सहायक अभियन्ता/जू0इ0 द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। अतः उक्त योजनाओं को SLSSC में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Balk

(बालकृष्ण त्रिपाठी)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (मुरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अमरोहा।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमरोहा।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
"DWSM" अमरोहा

CamScanner

SWSM UP, RURAL WATER SUPPLY SCHEME, BAREILLY DISTRICT

LIST OF COMPONENT COST INCREASE WITH REASONS

NAME OF SCHEME - Thiria thakuran							
NAME OF BLOCK -Kyara							
NAME OF GP -Thiria thakuran						No of GP -01	
NAME OF RV -Thiria thakuran						No of RV -01	
NAME OF HABITATION-Thiria thakuran						No of HABITATION -01	
	Population In Base Year	1290					
	Population In Design Year	1820					
	No. of FHTC in base year	173					
	Work Cost (in Lakhs)	143.48					
S.No.	**COMPONENT**	**Qty**	**Unit.**	**Cost as per SWSM Guidelines(Rs.)**	**Cost as per DPR prepared(Rs.)**	**Reasons for High Cost**	**Remarks**
1	Distribution Network	3.62	KM	54,30,000	23,80,000		Cost deductions can not be done due to technical reasons & Clubbing of This GP is not possible as nearby GP's DPR already approved in SLSSC
2	OHT 75KL -12Mtr	1	NO.		23,69,000		
3	Tubewell	1	NO.	25,00,000	12,55,000		
4	Per Capita cost in Design Year			7,000	7,884	population is less in this village due to that per Capita cost in design year is more than RS. 7000.	
5	Per FHTC cost in Base Year for Single Revenue Village			35,000	82,936	Population is less hence no. of households are less in base year due to that per FHTC cost is more than Rs. 35000	

Executive Engineer
Division Office
U.P Jal Nigam (Rural)
Bareilly

विकास अधिकारी
बरेली

बरेली

-242-

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सुलतानपुर

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 143 / W-2 /17 दिनांक 28/01/2023

विषयः–जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–सुलतानपुर की ग्रामीण पेयजल की डी0पी0आर0 प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजी0 सर्विसेज लि0, ठाणे को अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 1516/डब्ल्यू–25(अयोध्या)/2021–22 दिनांक 26.07.2022 के अनुपालन में पत्रांक 496/कार्य–1/209 दिनांक 02.08.2022 के द्वारा 300 राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध करायी गयी थी। पुनः अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 3939/डब्ल्यू–25(अयोध्या)/2022–23 दिनांक 21.12.2022 के अनुपालन में 14 नग राजस्व ग्राम आवंटित किये गये थे।

उक्त के सापेक्ष पूर्व में प्रेषित 124 नग योजनाओं के प्राक्कलन के अतिरिक्त फर्म द्वारा प्रेषित 03 नग योजनाओं के प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर के माध्यम से उपलब्ध कराये गए है। योजनाओं के प्राक्कलनों का परीक्षण करने के उपरान्त जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिनांक 24.01.2023 की बैठक में योजनाओं के प्राक्कलन पर विचार विमर्श करते हुए स्वीकृति हेतु संस्तुति प्रदान की गयी।

अतः 03 नग प्राक्कलन इस आशय से प्रेषित किये जा रहे है कि "राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति"(SLSSC) की बैठक में सम्मिलित कराते हुये स्वीकृत कराने का कष्ट करें, जिससे योजना का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

संलग्नकः–

1. 03 नग डी0पी0आर0 मूल प्रति में।
2. 26 कॉलम की सूचना का फॉर्मेट।

भवदीय

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
सुलतानपुर

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, मण्डल अयोध्या।
5. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय (अयोध्या) कैम्प, अमेठी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), सुलतानपुर।
8. मेसर्स यूनिवर्सल एम0ई0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजी0 सर्विसेज लि0, ठाणे।

File प्रा०/DWS/MW/NP...07...

Custo...

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
सुलतानपुर

Details of PROPOSED SCHEMES of District Sultanpur after Recommendation of DWSM Sultanpur

M/s Universal MEP Projects & Engineering Services Ltd

DATE - 27-01-2023

Sl.No.	District	Block	Name of Scheme	No.of				Population Details		Details of Cost			Per Capita Cost		OHT			Tubewell			Rising Main	Distribution System		Cost of Road Cutting & Reinstatement	
				GP	RV	Habitation	FHTC	Base Yr. (2023)	Design Yr. (2053)	Work Cost Including GST (Rs. In Lakhs)	Centage (Rs. In Lakhs)	Estimated Cost (Rs. In Lakhs)	Base Yr. (2023)	Design Yr. (2053)	No.	Capacity (K. L.)	Staging (m)	No.	LPM	Amount (Rs.) (in Lacs)	Meter	Km	Amount (in Lacs)	Cost (in Lacs)	% of Item Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Sultanpur	WALDIRAI	SUKHBADERI	1	1	10	350	1950	3101	315.39	33.41	348.8	16175	10171	1	125	14	1	420	22.31	35	10495	140.63	41.09	29.22
2	Sultanpur	WALDIRAI	KUWASI	1	2	5	308	1400	2200	255.8	27.1	282.9	18272	11628	1	100	14	1	300	22.47	35	5750	97.04	30.31	31.23
3	Sultanpur	DHANPATGANJ	JAJAUR	1	1	12	642	2566	3512	307.69	32.59	340.29	11991	8761	1	150	14	1	510	22.33	35	19120	132.62	36.86	27.79

अधिशासी अभियंता
उ0 प्र0 जल निगम, (ग्रामीण)
सुल्तानपुर

File फा०/DWSM/SLTNP...07...
Custodian संजय Initial

मुख्य विकास अधिकारी
सुल्तानपुर

जिलाधिकारी
सुल्तानपुर

274

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 457 / 2023-01 / 314 दिनांक 28/03/2023

विषय : **जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों/राजस्व ग्रामों को पाइप पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन के प्रेषण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद अयोध्या में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु चयनित फर्म द्वारा लक्ष्मणपुर ग्रन्ट विकासखण्ड– हरिंग्टनगंज एवं शहबाज चक, विकासखण्ड–मवई का डी0पी0आर0 क्रमशः दिनांक 03.03.2023 एवं 27.01.2023 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपरोक्त दोनों डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत क्रमशः रू0 15760.00, रू0 12083.00 पायी गयी जो कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दिए गए मानक रू0 7000.00 से अत्याधिक थी। जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 427/यो0–01/272 दिनांक 23.03.2023 (पताका–क) के द्वारा जिला स्तरीय जल जीवन मिशन परियोजना मूल्यांकन–सह–अभिसरण समिति (डी0एल0पी0ए0सी0सी0) का गठन कर लक्ष्मणपुर ग्रन्ट, विकासखण्ड–हरिंग्टनगंज एवं शहबाज चक, विकासखण्ड–मवई के डी0पी0आर0 का मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। मूल्यांकन उपरान्त लक्ष्मणपुर ग्रन्ट, विकासखण्ड–हरिंग्टनगंज की प्रति व्यक्ति लागत रू0 15760.00 से घटाकर रू0 11556.97 की गई एवं शहबाज चक, विकासखण्ड– मवई की प्रति व्यक्ति लागत का कम किया जाना सम्भव नही हो सका।

प्राक्कलन के परीक्षणोपरान्त योजना की लागत, प्रति व्यक्ति लागत निम्नवत् है –

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	राजस्व ग्राम की संख्या	मजरे की संख्या	योजना की लागत (रू0 लाख में)	SLSSC समिति गाइड लाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत	प्राक्कलन के अनुसार प्रति व्यक्ति लागत
1.	हरिंग्टनगंज	लक्ष्मणपुर ग्रन्ट	01	02	119.04	7000.00	11556.97
2.	मवई	शहबाज चक	01	01	162.50	7000.00	12083.00

अतः उपरोक्त दोनों डी0पी0आर0 को एस0एल0एस0एस0सी0 में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान करने हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नितीश कुमार)
जिलाधिकारी
अयोध्या

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
3. मेसर्स वी0एस0ए0 आई0पी0पी0एल0–एस0सी0एल0(जे0वी0), 8–2–502/1/ए, जीवी टॉवर्स, प्रथम तल, रोड नं0–7, बंजारा हिल्स, हैदराबाद।
4. मेसर्स यूनियर्सल एमईपी प्रोजेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि0, वोल्टास हाउस 'ए', डॉ0 बाबा साहब अम्बेडकर रोड, चिंचपोकली, मुम्बई।

जिलाधिकारी
अयोध्या

3/23akydoc8-9

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
श्रावस्ती।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग,
लखनऊ।

पत्रांक 312 /जल निगम/जल जीवन मिशन/2022-23 78 दिनांक :- 22-3-25

विषय :- जल जीवन मिशन फेज-5 के अन्तर्गत गठित संस्था GA INFRA (JV) - VISHWANATH PROJECT LIMITED द्वारा प्रस्तुत 03 नग परियोजनाओं के संशोधित डी.पी.आर. (प्राक्कलन) प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" से अनुमोदनोपरान्त पत्रांक 167/जल निगम/जल जीवन मिशन/2022-23/53 दिनांक 28.02.2023 द्वारा 03 नग परियोजनाओं में सम्मिलित 03 ग्राम पंचायतें क्रमशः 1-मनकाकोट में प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत रू. 58762.00, 2-जोगिया में प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत रू. 55505.00 एवं 3-गांधी में प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत रू. 58728.00 था। जिसका प्राक्कलन प्रेषित किया गया था जिसमें प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत अधिक होने के कारण एस. एल.एस.एस.सी. द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसकी पुनः जॉच की गयी है, जिसका प्रमाण-पत्र अधिशासी अभिन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती के पत्रांक 278/कार्य-11/84 दिनांक 25.03.2023 एवं अधिशासी अभिन्ता (वि./यॉ.) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा के पत्रांक 231/श्रावस्ती सामान्य/03 दिनांक 22.03.2023 द्वारा दिया गया है तथा अवगत कराया गया है कि मनकाकोट पेयजल योजना में आवादी कम है तथा मजरे दूर-दूर है जिसके कारण प्रति एफ.एच.टी.सी. लागत अधिक आ रही है तथा गांधी पाइप पेजयल योजना एवं जोगिया पाइप पेजयल योजना में नदी/बड़ा नाला के कारण जोनिंग की गयी है, जिसके कारण प्रति एफ.एच.टी.सी. की लागत निर्धारित मानक से अधिक आ रहा है।

अतः 1-मनकाकोट में प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत रू. 58762.00, 2-जोगिया में प्रति एफ. एच.टी.सी. का लागत रू. 55505.00 एवं 3-गांधी में प्रति एफ.एच.टी.सी. का लागत रू. 58728.00 की स्वीकृति की जा सकती है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नेहा प्रकाश)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
श्रावस्ती।

पत्रांक /जल निगम/जल जीवन मिशन/2022-23 दिनांक :-उक्त

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त महोदय, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षे.) उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।
5. मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) श्रावस्ती।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
श्रावस्ती।

02DM Letter

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
किसान बाजार, गौमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक 41 / कार्य-74 / 41 दिनांक : 14/03/2023

विषयः— जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नामित संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा 14 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। उक्त 14 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 में से 13 नग डी0पी0आर0 (13 नग ग्राम) मानको के अनुरूप नही पाई गई है। उक्त 13 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 में से 04 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से अधिक है, समस्त 13 नग डी0पी0आर0 में प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से अधिक है जिस कारण से उक्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानको के अनुरूप नही है। अधिशासी अभियता जल निगम (ग्रामीण) एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 की जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर कार्यालय द्वारा विस्तृत रूप से जॉच करने पर भी उक्त 13 नग डी0पी0आर0 को मानक के अनुरूप लाना सम्भव नही हैं । मानक के अनुरूप नही पाई गई योजनाओं के मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है—

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (रू0 करोड़)	सैन्टेज (रू0 करोड़)	कुल लागत (रू0 करोड़)	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में डिजाईन वर्ष 2052 हेतु मानक रू0 9000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक रू0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने का कारण
1	साल्हेपुर	जेवर	1.92	0.20	2.12	3207	5984	416	46154	8.673	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
2	मकनपुर खादर	जेवर	2.18	0.23	2.41	3416	6375	443	49210	9.968	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
3	मेहन्दीपुर खादर	जेवर	1.23	0.13	1.36	813	15125	125	98400	6.136	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नही है
4	नगला चीति	जेवर	1.42	0.15	1.57	1054	13491	162	87654	8.791	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति

											व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नही है
5	चांगोली	जेवर	1.76	0.19	1.95	1627	10840	251	70119	9.994	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नही है
6	सरकपुर	जेवर	1.65	0.18	1.83	1931	8560	251	65737	8.606	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
7	राजपुर कला	जेवर	2.62	0.28	2.90	3229	8120	498	52610	8.834	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
8	कुडी खेडा	बिसरख	2.65	0.28	2.93	3758	7041	577	45927	8.530	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
9	इस्लामाबाद कल्दा	बिसरख	1.86	0.20	2.06	2175	8992	333	55856	13.74	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
10	फूलपुर	दादरी	1.99	0.21	2.20	2551	7785	394	50507	10.528	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
11	दादूपुर खटाना	दादरी	1.85	0.20	2.05	1789	10337	275	50875	9.849	आबादी तथा घरों की सख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC तथा प्रति व्यक्ति लागत मानक के अनुरूप नही है

	[illegible]तेयानी	दादरी	1.69	0.18	1.87	1890	8937	289	58477	12.580	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है
13	रसूलपुर डासना	दादरी	2.02	0.21	2.24	3206	6312	491	41140	10.023	आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण योजना प्रति FHTC मानक के अनुरूप नही है

उपरोक्त परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गौतमबुद्धनगर की दिनांक 06.03.2023 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त समस्त 13 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जॉच एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त 13 नग डी0पी0आर0 एवं निर्धारित 45 कालम सूचना प्रपत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः— 1. 13 नग डी0पी0आर0।
2. 45 कालम सूचना प्रपत्र।

भवदीय

14.6.23

जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार—
प्रतिलिपि प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
7. मै0 एल0एस0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
किसान बाजार, गौमतीनगर, लखनऊ।

पत्रांक 42 / कार्य-74 / 42 दिनांक : 14/03/2023

विषयः— जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नामित संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

जनपद गौतमबुद्धनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा 14 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। उक्त 14 नग डी0पी0आर0 में से 01 नग डी0पी0आर0 (02 ग्राम सम्मिलित) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप पाई गई है। मानक के अनुरूप पाई गई 01 नग परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	कुल लागत (रू0 करोड़)
1	छातगा खुर्द एवं झुप्पा	जेवर	4.03

उपरोक्त परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गौतमबुद्धनगर की दिनांक 06.03.2023 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त परियोजना की डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में उपरोक्त 01 नग परियोजना की डी0पी0आर0 एवं निर्धारित 45 कॉलम सूचना प्रपत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः— 1. 01 नग डी0पी0आर0।
2. 45 कालम सूचना प्रपत्र।

भवदीय
14/3/23
जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः—
प्रतिलिपि प्रतिलिपि.— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।
7. मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
उ0प्र0 जल निगम, 6–राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 119 / कार्य-34 / 17 दिनांक : 8/02/2023

विषयः– जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नामित संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 23 नग परियोजनाओं का डी0पी0आर0 प्रेषित करने के संबंध मे।

महोदय,

जनपद गाजियाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा 23 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। उक्त 23 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 में से 19 नग डी0पी0आर0 (19 नग ग्राम) मानको के अनुरूप नही पाई गई हैं। उक्त 19 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 में से 17 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत रू0 7000 से अधिक है, समस्त 19 नग डी0पी0आर0 प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से अधिक है तथा 05 नग डी0पी0आर0 की प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख से अधिक है जिस कारण से उक्त समस्त 19 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानको के अनुरूप नही है। अधिशासी अभियता जल निगम (ग्रामीण) एव सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त समस्त 19 नग डी0पी0आर0 की जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद कार्यालय द्वारा विस्तृत रूप से जॉच करने पर भी उक्त 19 नग डी0पी0आर0 को मानक के अनुरूप लाना सम्भव नही हैं । मानक के अनुरूप नही पाई गई योजनाओं के मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है–

क स	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (रू0लाख)	सैन्टेज (रू0लाख)	कुल लागत (रू0 लाख)	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में डिजाईन वर्ष 2052 हेतु मानक रू07000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक रू015.00 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने का कारण
1	शमशेर	रजापुर	179.75	19.04	198.79	2821	6372	431	41705	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
2	मौहम्मद आमद बागपत	मुरादनगर	138.85	14.71	153.56	1719	7805	275	50491	16.47	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
3	सुल्तान नगर छज्जूपुर	मुरादनगर	145.43	15.41	160.84	2017	13890	161	90329	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
4	पूठरी	मुरादनगर	179.96	18.96	198.92	2329	7684	360	49711	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
5	फतेहपुर	मुरादनगर	116.81	12.37	129.18	1171	9975	181	64536	19.28	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
6	बन्दीपुर	मुरादनगर	174.20	18.45	192.65	2058	8465	314	55478	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक योजना के अनुरूप नही है।
7	मतौर	मुरादनगर	169.37	17.94	187.31	2329	7272	357	47442	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक योजना के अनुरूप नही है।
8	नंगला अक्खू	मुरादनगर	144.93	15.35	160.28	2006	7214	304	47674	17.16	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
9	मटियाला	रजापुर	162.69	17.23	179.92	2130	7638	329	49450	–	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक योजना के अनुरूप नही है।
10	मिस्वापुर	रजापुर	122.12	12.94	135.06	714	17104	112	109036	16.30	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।

11	करीम नगर कटियार उर्फ आंकलपुर	रजापुर	116.14	12.30	128.44	1039	10588	170	66317	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
12	यूसूफपुर मनौटा	रजापुर	168.20	17.82	186.02	2086	8063	236	71271	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
13	डिडवारी	रजापुर	172.69	18.29	190.98	2330	7412	358	48237	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
14	रामपुर उर्फ नारायनपुर	लोनी	123.23	13.05	136.28	688	17911	108	114102	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
15	धारीपुर	लोनी	186.85	19.79	206.64	3819	5163	411	45462	15.81	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
16	लुत्फुल्लापुर नवादा	लोनी	146.00	16.30	162.30	1813	8053	325	44923	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
17	नवीपुर	मुरादनगर	125.24	13.80	139.04	836	14999	130	96338	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
18	नोरसपुर	लोनी	138.87	14.71	153.58	1137	12214	134	103634	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
19	शोभापुर (पुर्नगठन)	मुरादनगर	110.42	11.70	122.12	1177	9381	128	86265	–	आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।

उपरोक्त परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गाजियाबाद की दिनांक 01.02.2023 को सम्पन्न बैठक में उपरोक्त समस्त 19 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जॉच एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त 19 नग डी0पी0आर0 एवं निर्धारित 45 कालम सूचना प्रपत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– 1. 19 नग डी0पी0आर0।
2. 45कालम सूचना प्रपत्र।

भवदीय

जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः–
प्रतिलिपि प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद।
7. मै0 एल0सी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।

जिलाधिकारी /अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद।

प्रेषक,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद।

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
विराम बाजार, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 282 / जापे-34 / 44 दिनांक : 14/03/2023

विषयः— जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नामित संस्था मै0 एल0एण्ड0टी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 04 नग डी0पी0आर0 प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय

जनपद गाजियाबाद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मै0 एल0एण्ड0टी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा 04 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। उक्त समस्त 04 नग डी0पी0आर0 (04 नग ग्राम) मानको के अनुरूप नही पाई गई है। समस्त 04 नग डी0पी0आर0 मे से 01 नग डी0पी0आर0 मे प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से अधिक है 03 नग डी0पी0आर0 की प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से अधिक है तथा 02 नग डी0पी0आर0 की प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत भी रू0 15.00 लाख से अधिक है। जिस कारण से उपरोक्त समस्त 04 नग डी0पी0आर0 निर्धारित मानको के अनुरूप नही है। उपरोक्त समस्त 04 नग डी0पी0आर0 की कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद द्वारा विस्तृत रूप से जॉच की गई है तथा नियमानुसार प्रयास करने पर भी उपरोक्त 04 नग डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप लाना सम्भव नही हो सका। मानक के अनुरूप नही पाई गई उपरोक्त 04 नग योजनाओं की डी0पी0आर0 का मानक में नही होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है—

क सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	वर्क कॉस्ट (रू0 करोड में)	सैन्टेज (रू0करोड मे)	कुल लागत (रू0 करोड में)	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	प्रति व्यक्ति लागत रू0 में डिजाईन वर्ष 2052 हेतु मानक रू09000 के सापेक्ष	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानक रू0 15 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने का कारण
1	मसूरी (पुर्नगठन)	रजापुर	10.151	1.08	11.23	44995	2256	4454	22791	17.87	अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
2	औरंगाबाद गदाना	[illegible]	2.857	0.30	3.16	6340	4507	554	51578	16.87	घरो की सख्या कम होने के कारण तथा अधिकाश सडके पक्की होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
3	अफजल नगर सीति	लोनी	0.619	0.066	0.68	348	17793	46	134609	—	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।
4	अलीपुर (पुर्नगठन)	लोनी	1.508	0.16	1.678	1749	8621	310	48642	—	आबादी तथा घरो की सख्या कम होने के कारण योजना मानक के अनुरूप नही है।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गाजियाबाद की दिनांक 13.03.2023 को सम्पन बैठक में उपरोक्त समस्त 04 नग परियोजनाओं की डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को जॉच एवं स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय के क्रम में मानक के अनुरूप नही पायी गयी समस्त 04 नग डी0पी0आर0 एवं निर्धारित 45 कालम सूचना प्रपत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः— 1 04 नग डी0पी0आर0।
2 45 कालम सूचना प्रपत्र।

भवदीय,

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद 14/3/23

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः—
प्रतिलिपि प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 अधिशासी अभियन्ता, मेरठ मण्डल, मेरठ।
2 मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3 मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4 मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
5 अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद।
7 मै0 एल0एण्ड0टी0इन्फ्रा प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
गाजियाबाद।

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
महराजगंज।

सेवा मे,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक 100 / कार्य-114 / 11 दिनांक 23/01/2023

महोदय,

जनपद महराजगंज में जल जीवन मिशन फेज–2 अन्तर्गत कार्यदायी संस्था फर्म मे0 जे.एम. सी.प्रोजेक्ट एव एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.) एवं फेज–3 अन्तर्गत कार्यदायी संस्था मेसर्स फर्म मे0 रिथविक कोया (जे.वी.) द्वारा क्रमशः 5 नग व 12 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है –

1. फर्म मे0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस. (जे.वी.)– 5 नग डी0पी0आर0

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रा0पं0	विकास खण्ड का नाम	कुल लागत (रू0 लाख में)		
				Work Cost	Scheme Cost	With O&M
1	चन्दा	चन्दा	निचलौल	152.36	168.50	200.34
2	ब्रम्हपुर	ब्रम्हपुर	पनियरा	168.28	186.11	221.99
3	सोनाडी खास (बलुअहिया वन ग्राम)	सोनाड़ी खास (बलुअहिया वन ग्राम)	मिठौरा	142.83	157.96	188.41
4	सोनाडी खास (हथियहवा वन ग्राम)	सोनाड़ी खास (हथियहवा वन ग्राम)	मिठौरा	125.07	138.32	164.98
5	जगपुर उर्फ सलामतगढ़ (चेतरा नर्सरी वन ग्राम)	जगपुर उर्फ सलामतगढ़ (चेतरा नर्सरी वन ग्राम)	महराजगंज	118.51	131.06	156.32

1. चन्दा ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में चन्दा ग्राम पंचायत का 2 राजस्व ग्राम नामतः चन्दा, गुलरभार व इसके 3 पुरवे चन्दा खास, दक्षिण टोला, गुलरभार सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 168.50 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या 1550 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2259 है, जो कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक कम (लगभग 60–70 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6745.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 50619.00 है। ग्राम में 118.00 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 363.40 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 122.10 वर्ग मीटर खडन्जा, 472.90 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 60–70 प्रतिशत कम होने व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

2. ब्रह्मपुर ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में ब्रम्हपुर ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः ब्रह्मपुर व इसके 3 पुरवे ब्रम्हपुर खास, जनकपुर टोला, तिवरन टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 168.27 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या 1633 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2335 है, जो कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक कम (लगभग 50–70 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7206.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 47403.00 है। ग्राम में 167.00 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 165.00 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 60 वर्ग मीटर खडन्जा, 191.70 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 50–70 प्रतिशत कम होने व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत अधिक है।

3. सोनाडी खास (बलुअहिया वन ग्राम) पेयजल योजनाः– इस योजना में सोनाडी ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः बलुअहिया वन ग्राम व इसका 1 पुरवा बलुअहिया वन ग्राम सम्मिलित है। पूर्व मे प्रेषित प्राक्कलन मे यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 157.96 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या 1214 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 1790 है, जो कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक कम (लगभग 100–120 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 7979.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 58299.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 100–120 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत अधिक है। वनग्राम मा0मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता में शासन की योजनाओं में लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

4. सोनाड़ी खास (हथियहवा वन ग्राम) पेयजल योजनाः– इस योजना मे सोनाडी ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः हथियहवा वन ग्राम व इसका 1 पुरवा हथियहवा वन ग्राम सम्मिलित है। पूर्व मे प्रेषित प्राक्कलन मे यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 138.32 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या 669 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 979 है, जो कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक कम (लगभग 250–300 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 12780.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 83379.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 250–300 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत अधिक है। वनग्राम मा0मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता में शासन की योजनाओं में लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

5. जगपुर उर्फ सलामतगढ़ (चेतरा नर्सरी वन ग्राम) पेयजल योजनाः– इस योजना में जगपुर उर्फ सलामतगढ ग्राम पचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः चेतरा नर्सरी वन ग्राम व इसका 1 पुरवा चेतरा नर्सरी वन ग्राम सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 131.06 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या 454 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 659 है, जो कि सामान्य की तुलना में अत्यधिक कम (लगभग 450–500 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 17978.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 136211.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 450–500 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत अधिक है। वनग्राम मा0मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकता में शासन की योजनाओं में लाभान्वित किये जाने हेतु प्रस्तावित है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 में से Single Village, Single Habitation के अन्तर्गत समस्त 4 नग डी0पी0आर नामतः **सोनाड़ी खास (हथियहवा वन ग्राम), सोनाड़ी खास (बलुअहिया वन ग्राम)** व **जगपुर उर्फ सलामतगढ (चेतरा नर्सरी वन ग्राम)** जिसमें प्रति FHTC लागत निर्धारित सीमा रू0 35000 से अधिक है।

2. फर्म मे0 रिथविक कोया (जे.वी.)– 12 नग डी0पी0आर0

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रा0पं0	विकास खण्ड का नाम	कुल लागत (रू0 लाख में)		
				Work Cost	Scheme Cost	With O&M
1	दुबौलिया	दुबौलिया	बृजमनगंज	617.68	683.11	836.80
2	कम्हरिया बुजुर्ग	कम्हरिया बुजुर्ग	बृजमनगंज	428.14	473.49	580.02
3	बसहिया बुजुर्ग	बसहिया बुजुर्ग	परतावल	457.29	505.73	619.51
4	बरगदवा	बरगदवा	नौतनवां	472.63	522.69	640.29

उपरोक्त पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 में प्रति व्यक्ति लागत अनुमन्य सीमा रू0 6400.00 प्रति व्यक्ति के अन्तर्गत है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रा0पं0	विकास खण्ड का नाम	कुल लागत (रू0 लाख में)		
				Work Cost	Scheme Cost	With O&M
1	डकही	डकही	बृजमनगंज	258.58	285.97	350.32
2	हरमन्दिर खुर्द	हरमन्दिर खुर्द	बृजमनगंज	229.02	253.28	310.26
3	रिठिया पडरी	रिठिया पडरी	धानी	206.36	228.22	279.57
4	खरखोडा	खरखोडा	बृजमनगंज	264.99	293.06	358.998
5	खैरहवा दूबे	खैरहवा दूबे	नौतनवां	236.55	261.61	320.47
6	रामपुर उपाध्याय	रामपुर उपाध्याय	परतावल	181.34	200.55	245.67
7	मुजहना एवं भगवानपुर	मुजहना एवं भगवानपुर	फरेन्दा	442.28	489.13	599.18
8	बरवामोज एवं लोधरी	बरवामोज एवं लोधरी	नौतनवां	276.61	305.91	374.74

1. डकही ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में डकही ग्राम पंचायत का तीन राजस्व ग्राम नामतः डकही, मगलपुर, अहिरौली व इसके 3 पुरवे डकही खास, मंगलपुर खास, अहिरौली खास सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 285.97 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम मे गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2879 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3784 है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6834.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 64970.00 है। ग्राम में 1315.04 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 590.31 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 26.29 वर्ग मीटर खडन्जा, 136.15 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

2. हरमन्दिर खुर्द ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में हरमन्दिर खुर्द ग्राम पंचायत का दो राजस्व ग्राम नामतः हरमन्दिर खुर्द, बंधा व इसके 7 पुरवे हरमन्दिर खुर्द खास, जगई टोला, चिलभार टोला, बंधा टोला, साधू कुटी, चौधरी टोला, देशा टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 253.28 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2069 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3283 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 20 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6976.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 64331.00 है। ग्राम में 377.58 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 306.51 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 1483.75 वर्ग मीटर खडन्जा, 163.97 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 20 प्रतिशत कम व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

3. रिठिया पडरी ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में रिठिया पडरी ग्राम पंचायत का तीन राजस्व ग्राम नामतः रिठिया पड़री, बसहवा, करखी व इसके 3 पुरवे रिठिया पड़री खास, बसहवा खास, करखी खास टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 206.36 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1853 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2951 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 30 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6993.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 63889.00 है। ग्राम में 359.80 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 244.10 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 143.73 वर्ग मीटर खडन्जा, 153.51 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत कम व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

4. खरखोडा ग्राम समूह पेयजल योजनाः– इस योजना मे खरखोडा ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः खरखोडा व इसका 1 पुरवा खरखोडा खास एवं लौकहा ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः लौकहा व इसका एक पुरवा नामतः लौकहा खास टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 293.06 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2381 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3792 है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6988.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 64632.00 है। ग्राम में 234.38 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 754.60 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 194.49 वर्ग मीटर खडन्जा, 116.96 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम में रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

5. खैरहवा दूबे ग्राम समूह पेयजल योजनाः– इस योजना में खैरहवा दूबे ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः खैरहवा दूबे व इसका 1 पुरवा खैरहवा दूबे खास एवं चकरार ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः चकरार व इसके दो पुरवे नामतः चकरार खास, कनरी टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन मे यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 261.61 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2136 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3401 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 15 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6955.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 49695.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 15 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

6. रामपुर उपाध्याय ग्राम पंचायत पेयजल योजनाः– इस योजना में रामपुर उपाध्याय ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः रामपुर उपाध्याय व इसके 4 पुरवे रामपुर उपाध्याय खास, शियादाभार टोला, मोथपुर टोला, रेडवा टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 200.55 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 1684 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 2666 है जो कि सामान्य की तुलना में कम (लगभग 45 प्रतिशत) है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6802.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 49956.00 है। ग्राम के आधार वर्ष व डिजाइन वर्ष की जनसंख्या लगभग 45 प्रतिशत कम होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

7. मुजहना एवं भगवानपुर ग्राम समूह पेयजल योजनाः– इस योजना में मुजहना ग्राम पंचायत का तीन राजस्व ग्राम नामतः पडितपुर, बहादुरगढ़, मुजहना व इसके 5 पुरवे पडितपुर खास, बहादुरगढ़ खास, जोखू टोला, नन्दलाल हरिजन टोला, नेटुआ टोला एवं भगवानपुर ग्राम पंचायत के दो राजस्व ग्राम नामतः भगवानपुर, जलालगढ़ व इसके 7 पुरवे नामतः रामधनी टोला, भर टोला, अलमीन टोला, जोगी टोला, गरहार टोला, रामवृक्ष टोला, जलालगढ टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 489.13 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 4127 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 6581 है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6710.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 64946.00 है। ग्राम के पुरवों की आवादी दूर–दूर होने व पुरवों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई 22.45 किमी0 व 234.38 वर्ग मीटर सी0सी0 रोड, 754.60 वर्ग मीटर इण्टरलाकिंग रोड, 194.49 वर्ग मीटर खडन्जा, 116.96 वर्ग मीटर बिटुमिनस रोड का डिस्मेन्टलिंग व रिस्टेटमेन्ट कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम में वितरण प्रणाली की लम्बाई व रोड कटिंग की मात्रा सामान्य से अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

8. बरवाभोज एवं लोधसी ग्राम समूह पेयजल योजनाः– इस योजना में बरवाभोज ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नामतः बरवाभोज व इसका 1 पुरवा बरवाभोज खास टोला एवं लोधसी ग्राम पंचायत के एक राजस्व ग्राम नामतः लोधसी व इसके 2 पुरवे नामतः लोधसी, नया टोला सम्मिलित है। पूर्व में प्रेषित प्राक्कलन में यथा सम्भव संशोधन के उपरान्त प्राक्कलन की लागत रू0 305.91 लाख (जी0एस0टी व कंटीजेन्सी सहित) है। इस ग्राम में गणना के अनुसार आधार वर्ष 2023 की जनसंख्या 2730 व डिजाईन वर्ष की जनसंख्या 3973 है। इस योजना में डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6962.00 व आधार वर्ष का प्रति FHTC लागत रू0 60132.00 है। ग्राम के पुरवों की आवादी दूर–दूर होने व पुरवों के बीच में दूरी अधिक होने के कारण वितरण प्रणाली की लम्बाई 16.94 किमी0 कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जाना अपरिहार्य है, जिसकी लागत सामान्य की तुलना में अधिक है। ग्राम में वितरण प्रणाली की लम्बाई अधिक होने के कारण डिजाईन वर्ष की प्रति व्यक्ति लागत अधिक है।

उक्त ग्रामों के सर्वेक्षण/सत्यापन के दौरान पाया गया कि भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ग्रामों को किसी अन्य ग्राम में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिसका डी0पी0एम0यू0 द्वारा परीक्षण कर आख्या डी0पी0आर0 के साथ संलग्न की गयी है।

उपरोक्त फेज–2 व फेज–3 में योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(गो0क्षेत्र0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी है तथा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन महराजगंज की दिनांक 16.01.2023 को सम्पन्न बैठक में फेज–2 हेतु 5 नग एवं फेज–3 हेतु 12 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त डी0पी0आर0 में लगायी गयी दरें जल निगम की अन्तिम SOR (2019-20) की दरों से लगभग 10–20 प्रतिशत तक अधिक प्रतीत हो रही है। तत्क्रम में उक्त परियोजनाओं के डी0पी0आर0 एवं निर्धारित 44 कालम सूचना प्रपत्र संलग्नकर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:– 1. फेज–2 की 5 नग डी0पी0आर0 एवं फेज–3 की 12 नग डी0पी0आर0।
2. 44 कालम सूचना प्रपत्र।

भवदीय

23/1/23

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
महराजगंज।

पु0सं0 एवं दिनांक तदैव:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर
4. मुख्य विकास अधिकारी, महराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महराजगंज।
6. मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) 6वां तल, कलपतरू सेनर्जी ग्राण्ड हांयात होटल के सामने, सान्ताक्रूज (ईस्ट), मुम्बई।
7. मेसर्स फर्म मे0 रिथविक कोया (जे.वी.) प्लाट नं0– 37-39 नवोदया कालोनी, रोड नं0–2, बंजारा हिल हैदराबाद, तेलगाना।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
महराजगंज।

(अनुलग्नक -3)

दूरभाष/फैक्स सं० :– 9473942603
ई0–मेल :– cdupjnbsr@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।

विकास भवन, द्वितीय तल,–336 बुलन्दशहर।

पत्रांक:– 174 /जे0-6 / 8 दिनांक:– 06/03/2023

प्रमाण–पत्र

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में मै0 पावरमैक प्रोजक्टस–नूरुल्लाह कन्स्ट्रक्शन जे.वी. हैदराबाद, मै0 जे0एम0सी–एल0सी0ई0एस0पी0एल0 जे0वी0 मुम्बई एवं मै0 वैलस्पन–कॉवेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0, मुम्बई द्वारा 58 (27+31) नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी जिसमे प्रति व्यक्ति कार्य की लागत निर्धारित सीमा से अधिक है। ग्राम पंचायत का विवरण निम्न प्रकार है।

Sl. No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Name of GP	Total No. of Rev. Vill.	Name of Rev. Village	Total No. of Habit ations	Name of Habitations
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बुलन्दशहर	स्याना	सुलेला	1	सुलेला	1	सुलेला	1	सुलेला
2	बुलन्दशहर	डिबाई	रामविलौनी	1	रामविलौनी	1	रामविलौनी	1	रामविलौनी
3	बुलन्दशहर	जहांगीराबाद	रतनपुर	1	रतनपुर	1	रतनपुर	1	रतनपुर
4	बुलन्दशहर	अनूपशहर	डुगराजोगी	1	डुगराजोगी	1	डुगराजोगी	1	डुगराजोगी
5	बुलन्दशहर	अनूपशहर	भदौरा	1	भदौरा	1	भदौरा	1	भदौरा
6	बुलन्दशहर	खुर्जा	हसनपुर लडकी	1	हसनपुर लडकी	1	हसनपुर लडकी	1	हसनपुर लडकी
7	बुलन्दशहर	खुर्जा	कपना	1	कपना	1	कपना	1	कपना
8	बुलन्दशहर	अरनिया	कालाखुरी	1	कालाखुरी	1	कालाखुरी	1	कालाखुरी
9	बुलन्दशहर	दादरी	अकबरपुर	1	अकबरपुर	1	अकबरपुर	1	अकबरपुर
10	बुलन्दशहर	पहासू	मऊआखारा	1	मऊआखारा	1	मऊआखारा	1	मऊआखारा
11	बुलन्दशहर	सिकारपुर	जलालपुर करीरा	1	जलालपुर करीरा	1	जलालपुर करीरा	1	जलालपुर करीरा
12	बुलन्दशहर	स्याना	नहचौली	1	नहचौली	1	नहचौली	1	नहचौली
13	बुलन्दशहर	ऊंचागांव	भगवन्तपुर	1	भगवन्तपुर	1	भगवन्तपुर	1	भगवन्तपुर
14	बुलन्दशहर	पहासू	वढ	1	वढ	1	वढ	1	वढ
15	बुलन्दशहर	पहासू	भाईपुर	1	भाईपुर	1	भाईपुर	1	भाईपुर
16	बुलन्दशहर	खुर्जा	कुवारसी	1	कुवारसी	1	कुवारसी	1	कुवारसी
17	बुलन्दशहर	अनूपशहर	बारहपुरा	1	बारहपुरा	1	बारहपुरा	1	बारहपुरा
18	बुलन्दशहर	जहांगीराबाद	अंजनी	1	अंजनी	1	अंजनी	1	अंजनी
19	बुलन्दशहर	गौरी नगर	दरौली	1	दरौली	1	दरौली	1	दरौली
20	बुलन्दशहर	अरनिया	रनियावली	1	रनियावली	1	रनियावली	1	रनियावली

21	बुलन्दशहर	अनूपशहर	हिसावटी	1	हिसावटी	1	हिसावटी	1	हिसावटी
22	बुलन्दशहर	खुर्जा	परौरी	1	परौरी	1	परौरी	1	परौरी
23	बुलन्दशहर	पहासू	फतेहाबाद	1	फतेहाबाद	1	फतेहाबाद	1	फतेहाबाद
24	बुलन्दशहर	सिवाई	अमरनावापू/ ऊंचागांव खादेर	1	अमरनावापू /ऊंचागांव खादेर	1	अमरनावापू/ऊंचा गांव खादेर	1	अमरनावापू/ऊंचागांव खादेर
25	बुलन्दशहर	पहासू	नगलिया लक्ष्मपुर	1	नगलिया लक्ष्मपुर	1	नगलिया लक्ष्मपुर	1	नगलिया लक्ष्मपुर
26	बुलन्दशहर	खुर्जा	भिन्दुर	1	भिन्दुर	1	भिन्दुर	1	भिन्दुर
27	बुलन्दशहर	खुर्जा	मौहम्मदपुर नयीपुर उर्फ रामपुर	1	मौहम्मदपुर नयीपुर उर्फ रामपुर	1	मौहम्मदपुर नयीपुर उर्फ रामपुर	1	मौहम्मदपुर नयीपुर उर्फ रामपुर
28	बुलन्दशहर	खुर्जा	ईरमाईलपुर बुढेना	1	ईरमाईलपुर बुढेना	2	ईरमाईलपुर बुढेना, सुल्तानपुर	3	नगला, बुढेना, सुल्तानपुर
29	बुलन्दशहर	अनूपशहर	किरानपुर उर्फ किरान खेरा	1	किरानपुर उर्फ किरान खेरा	1	किरानपुर उर्फ किरान खेरा	1	किरानपुर उर्फ किरान खेरा
30	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	सुवरा	1	सुवरा	1	सुवरा	1	सुवरा
31	बुलन्दशहर	सी.पी. नगर	इकलैडी	1	इकलैडी	1	इकलैडी	1	इकलैडी
32	बुलन्दशहर	स्याना	करौथी	1	करौथी	1	करौथी	1	करौथी
33	बुलन्दशहर	अनूपशहर	मौजपुर	1	मौजपुर	1	मौजपुर	1	मौजपुर
34	बुलन्दशहर	खुर्जा	उरमानपुर	1	उरमानपुर	1	उरमानपुर	1	उरमानपुर
35	बुलन्दशहर	लखावटी	नसीराबाद पूठी	1	नसीराबाद पूठी	1	नसीराबाद पूठी	1	नसीराबाद पूठी
36	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	एमानपुर	1	एमानपुर	1	एमानपुर	1	एमानपुर
37	बुलन्दशहर	सिवाई	निवारी खादर	1	निवारी खादर	1	निवारी खादर	1	निवारी खादर
38	बुलन्दशहर	खुर्जा	खलरिया भौहारपुर	1	खलरिया भौहारपुर	1	खलरिया भौहारपुर	1	खलरिया भौहारपुर
39	बुलन्दशहर	लखावटी	पाली बैजपुर	1	पाली बैजपुर	1	पाली बैजपुर	1	पाली बैजपुर
40	बुलन्दशहर	जहांगीराबाद	जटवाई	1	जटवाई	1	जटवाई	1	जटवाई
41	बुलन्दशहर	शिकारपुर	आघरू खुर्द	1	आघरू खुर्द	1	आघरू खुर्द	1	आघरू खुर्द
42	बुलन्दशहर	दानपुर	कोटला	1	कोटला	1	कोटला	1	कोटला
43	बुलन्दशहर	खुर्जा	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	1	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	1	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	1	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा
44	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	फतेहपुर जादोन	1	फतेहपुर जादोन	1	फतेहपुर जादोन	1	फतेहपुर जादोन
45	बुलन्दशहर	स्याना	किरौला	1	किरौला	1	किरौला	1	किरौला
46	बुलन्दशहर	अगौता	अन्हेडा	1	अन्हेडा	1	अन्हेडा	1	अन्हेडा
47	बुलन्दशहर	अगौता	करकौरा खेरी	2	करकौरा, खेरी	2	करकौरा, खेरी	3	करकौरा, खेरी, जग्गो की मढिया
48	बुलन्दशहर	गुलावटी	ईसेपुर खितासा	2	ईसेपुर, खितासा	2	ईसेपुर, खितासा	3	ईसेपुर, खितासा जाटव की मढिया
49	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	मोहाना	1	मोहाना	1	मोहाना	1	मोहाना
50	बुलन्दशहर	लखावटी	शाहपुर	1	शाहपुर	1	शाहपुर	1	शाहपुर
51	बुलन्दशहर	लखावटी	सन्नौत	1	सन्नौत	1	सन्नौत	1	सन्नौत
52	बुलन्दशहर	लखावटी	नवौतपुर	1	नवौतपुर	1	नवौतपुर	1	नवौतपुर
53	बुलन्दशहर	सिकन्द्राबाद	शेखपुर मान	1	शेखपुर मान	1	शेखपुर मान	1	शेखपुर मान

24	बुलन्दशहर	अलीगढ़ाबाद	सिन्हाली आया	1	सिन्हाली आया	1	सिन्हाली आया	1	सिन्हाली आया
25	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अडौली	1	अडौली	1	अडौली	2	अडौली, चालीस की मडिया
26	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	फतेहाबाद उर्फ जुलेपुरा दोहाली	2	फतेहाबाद उर्फ जुलेपुरा, दोहाली	2	फतेहाबाद उर्फ जुलेपुरा, दोहाली	2	फतेहाबाद उर्फ जुलेपुरा, दोहाली
27	बुलन्दशहर	गुलावटी	हरचना छपरावत	2	हरचना, छपरावत	2	हरचना, छपरावत	2	हरचना, छपरावत
28	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	राजपुर खुर्द	1	राजपुर खुर्द	2	राजपुर खुर्द, सलीमपुर कायस्थ	2	राजपुर खुर्द, सलीमपुर कायस्थ

अतः प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत डी0पी0आर0 में उक्त ग्राम पंचायत की जनसंख्या काफी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति लागत अधिक हो जा रही है। उक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 को विशेष परिस्थितियों के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

(विनय)
अधिशासी अभियन्ता
नि० ख० उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बुलन्दशहर

(ब्रजेश कुमार)
सहायक अभियन्ता
नि० ख० उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बुलन्दशहर

(राज कुमार)
सुपरवाइजर इंजीनियर
नि० ख० उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)
बुलन्दशहर

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद – बुलन्दशहर।

पत्रांक / पेजल-ना- 6 / 21 दिनांक:- 01/4/2023

सेवा में

अधिशासी निदेशक,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
ग्रामीण एवं तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
[illegible] प्रथम तल विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
[illegible]

विषय– जल जीवन मिशन के गणित संस्था मै0 पावरमैक प्रोजक्टस–भूरत्थनम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. हैदराबाद, मै0 जे0एम0सी–एल0सी0ई0एस0पी0एल0, जे0वी0 मुम्बई एवं मै0 वैलस्पन–कॉवेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट: जे0वी0, मुम्बई द्वारा 58 नग डी0पी0आर0 प्रेषित के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद–बुलन्दशहर मै0 पावरमैक प्रोजक्टस–भूरत्थनम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. हैदराबाद, मै0 जे0एम0सी–एल0सी0ई0एस0पी0एल0, जे0वी0 मुम्बई का JV इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0, मुम्बई द्वारा 58 नग डी0पी0आर0 का प्राक्कलन प्रेषित किया गया एस0एच0टी0सी0 की लागत अधिक होने के कारण एस0एल0एस0एस0सी0 नही हो पा रही है। मे शासनादेश संख्या 51/2021/1683/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 6 अगस्त 2021 शासनादेश सं0 53/2021/2774/छिहत्तर–1–2021 दिनांक 5 अक्टूबर 2021 एवं पत्र संख्या 139[illegible]2022-23 दिनांक 20.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भी स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत किये गये है। [illegible] की पुनः जॉच करायी गयी है जिसमें अपेक्षानुसार समस्त कटौतियों का प्राविधान किया जा चुका [illegible] प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, बुलन्दशहर के पत्रांक 177 [illegible] दिनांक 06.03.2023 द्वारा किया गया है (प्रमाण–पत्र संलग्न) तथा अवगत कराया गया है कि [illegible] कम है तथा सी0सी0 रोड़ की मात्रा अधिक है जिसके कारण कटौती किया जाना सम्भव नही है।

अतः में आवश्यक कार्यवाही करना चाहे।

31/3/23
(चन्द्र प्रकाश सिंह)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि [illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. [illegible] अधिकारी बुलन्दशहर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. [illegible] अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर।
3. [illegible] प्रोजक्टस–भूरत्थनम कन्स्ट्रक्शन, जे.वी. हैदराबाद।
4. [illegible] एल0सी0ई0एस0पी0एल0, जे0वी0 मुम्बई।
5. [illegible] कॉवेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0, मुम्बई।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

नोट शीट

अधि0अभि0 / मु0वि0अ0 / जिलाधिकारी महोदय,

अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में विभिन्न योजनाओं के कार्य कराये जा रहे है। जिसके सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को पूर्व में प्रेषित की गयी डी0पी0आर0 में से 77 नग डी0पी0आर0 प्रति एफ0एच0टी0सी0 की लागत अधिक होने के कारण ए0ए0एस0ए0एस0सी0 नही हो पाई। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1683 / छिहत्तर–1–2021–25 सग / 2019 दिनांक 6 अगस्त–2021, शासनादेश सं0 53 / 2021 / 2274 / छिहत्तर–1–2021 दिनांक 5 अक्टूबर–2021, पत्र संख्या 1399/W-335 /Tech/2021 दिनांक 20.07.2022, 1033 / छिहत्तर–1–2023–25 सग / 2019 दिनांक 4 मार्च 2023 तथा शासनादेश संख्या 1055 / छिहत्तर–1–2023–25 सग / 2019 दिनांक 13 मार्च 2023 के द्वारा भी स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत किये गये है (संलग्नक–1)। उक्त निर्देशो के क्रम में [illegible] जैसे– अलीगढ के द्वारा रू0 11325 तक की, रामपुर के द्वारा रू0 10361 तक की, [illegible] के द्वारा रू0 9523 तक की, वाराणसी के द्वारा रू0 11083 तक की एवं गाजीपुर के द्वारा रू0 17166 तक की लागत के डी0पी0आर0 हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके है (संलग्नक–2)। इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा समस्त 77 नग डी0पी0आर0 पुनः जिला स्तरीय तकनीकी समिति से जांच कराई गयी(संलग्न–3)। जिसके पश्चात विभागीय जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता एवं अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जांच कर प्रमाणित किया गया कि सूचीबद्ध डी0पी0आर0 की लागत कम किया जाना सम्भव नही है प्रमाण–पत्र संलग्न (संलग्नक–3)। अतः उपरोक्त 58 नग डी0पी0आर0 अधिशासी निदेशक को प्रेषित किये जाने है, जिनका विवरण दायी ओर सलग्न है। उक्त के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहमति की दशा में अनुमोदन करना चाहें।

(विनय)
अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, बुलन्दशहर।

(विनय)
अधिशासी अभियन्ता
उ0 प्र0 जल निगम (प्रामीण)
बुलन्दशहर

मुख्य विकास अधिकारी
बुलन्दशहर

अन्य बिन्दु

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बैठक में उपरोक्तानुसार निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ–226010
संख्या– 183 /डब्ल्यू–335/टेक/जे0जे0एम0/एस0एल0एस0एस0सी0–38वीं/2023–24
दिनांक 17 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. नामित प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, भू–गर्भ जल विभाग, उ0प्र0, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल ओयोग, लखनऊ–226016।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंजी.टेक्नोलाजी, झांसी।
10. प्रोफ़ेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई0आई0टी0, बी0एच0यू0 वाराणसी।
12. प्रोफ़ेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
13. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशासी निदेशक/
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 13.04.2023 को जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की अडतीसवीं बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची

क्र0सं0	नाम	पदनाम	संस्था/विभाग
1	श्री अनुराग श्रीवास्तव आई0ए0एस0	प्रमुख सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2	डा0 बलकार सिंह आई0ए0एस0	प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह आई0ए0एस0	निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003
4	श्री अबसार खॉन	इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अभियन्ता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003
5.	श्री सुमित पियदर्शी	सहायक सलाहकार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली–110003
6	श्री बृजराज सिंह यादव आई0ए0एस0	संयुक्त प्रबन्ध निदेशक	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
7	श्री प्रिय रंजन कुमार	अधिशासी निदेशक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8	श्री ए0पी0 सिंह	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग,अपर गंगा बेसिन जान्हवी सदन, इन्दिरा नगर, लखनऊं
9	श्री वी0के0 उपाध्याय	निदेशक	भूगर्भ जल विभाग, नौवां तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग,लखनऊ।
10	श्री एस0जी0 भरतरिया	क्षेत्रीय निदेशक	केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, सीतापुर रोड, अलीगंज लखनऊ।
11	डा0 प्रभात कुमार सिंह	प्रोफेसर	आई0आई0टी0 (बी0एच0यू0), वाराणसी।
12	श्री इजहारूल हक फारूकी	प्रोफेसर एवं हेड	ए0एम0 यूर्निविसिटी, अलीगढ।
13.	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14	श्री आर0सी0 वैश्य	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
15	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट,बुन्देलखण्ड इस्टीटयूट आफ इंजं टेक्नोलाजी, झांसी।
16	डा0 अम्बरीष कुमार सिंह	उप सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
17	श्री डी0के0 सिंह	मुख्यअभियंता (स्तर–2)/ यूनिटकोआर्डिनेटर(तकनीकी)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18	श्री आर0के0 शर्मा	मुख्यअभियंता (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
19	श्री जनार्दन सिंह	अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण)	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
20	श्री गया प्रसाद	स्टेट कोआर्डिनेटर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
21	श्रीमती रितिका राय	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
22	श्रीमती ललिता सिंह	अधिशासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
23	श्री अंकुर बाजपेयी	तकनीकी सलाहकार	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।